

ANEXO 5

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



GOBIERNO MUNICIPAL RAYON S.L.P.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2022



FECHA: 31/12/2022

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA	URBANIZACION	CLAVE:	SE	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION - CALLES	CLAVE:	01-0A	No. DE CONCURSO	IR-O-EST-245800025-26-2022
REGION	MEDIA	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACION	02/12/2022
MUNICIPIO	RAYÓN	CLAVE:	023	No. CONTRATO	IR-O-EST-245800025-26-2022
LOCALIDAD	RAYON			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL			POR ADMINISTRACION	

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL" RAYON S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
FECHA DE INICIO: 05/12/2022 FECHA REAL DE TERMINACION: 30/12/2022

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRAVO CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONTROL DE LINEAS Y NIVELES, EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO III POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL, ASI COMO EL BOMBEO PERTINENTE. COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO (MEZCLA 60% GRAV-ARENA DE RIO CRIADA Y 40% MATERIAL DE BANCO), INCLUYE SUMINISTRO, MEZCLA, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION. RENIVELACION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, Fc= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM ARMADO CON MALLA PARA PISO 6-6-10-10, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO CON CURACRETO. ESPESOR DE 15 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, Fc= 250 KG/CM2, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m A BASE DE ASFALTO OXIDADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 (ALTO, CRUCE PEATONAL, Y LIMITE DE VELOCIDAD) DE 61cmx61cm, SUM. Y COL. DE SENAL SIG-11 (SENTIDO DEL TRANSITO) DE 20x61cm, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DE 20x81cm, MAMPARA DE OBRA DE 1.85 X 1.20 M DE LAMINA MONTADA EN POSTES DE PTR DE 3" X 3." Y 3.10 DE LONGITUD, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1 Y FINIQUITO	05/12/22 AL 30/12/22	\$ 2,713,357.81	\$ 434,137.25	\$ 3,147,495.06	
TOTAL EJERCIDO				\$ 3,147,495.06	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 3,147,495.06	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 3,147,495.06	\$ 3,147,495.06				
FEDERAL					OFICIO	
ESTATAL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	AUTORIZACION		FECHA	
MUNICIPAL	\$ 147,495.06	\$ 147,495.06			SF/DGPP-R0128/2022/092	16/02/2022
BENEFICIARIOS						
CREDITO			APROBACION		DGDSR-A-040/2022	14/09/2022
IMPORTE CONTRATO:	\$ 3,147,495.06				IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 18,993.50
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 3,147,495.06				SALDO POR CANCELAR:	\$ 0.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL DE LA LOCALIDAD DE RAYON DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 31 DE: DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA DE FIANZA		
No. 2346529-0000	IMPORTE: \$ 314,749.50	FECHA DE EXPEDICION:	31/12/2022
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	VIGENCIA:	18 MESES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACION 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: ING. EDUARDO IVÁN PÉREZ CÁRDENAS
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA

ORGANISMO OPERADOR ADMINISTRACION 2021-2024
DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA ING. ULISES VEGA AMADOR
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FIRMAS

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA
OBRA DE EJECUTORA

ADMINISTRACION 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE Y FIRMA ING. EDUARDO IVÁN PÉREZ CÁRDENAS
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
CARGO: CONTRATISTA

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMBRE Y FIRMA LIC. PABLO BERRONES ALVARADO
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: NORA HILDA ANDRADEC.
CARGO: NORA HILDA ANDRADE CARDENAS

Nestor Alvarado
NOMBRE Y FIRMA: NESTOR ALVARADO BALDERAS
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____