

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-13-2022	PERIODO:	INICIO	TERM.	AVANCE:	PENAS CONVENCIONALES				
CLAVE:	NIVEL MEDIO SUPERIOR	IMPORTE CONT.:	\$1,848,024.07	ANTICIPO:	\$924,312.04	PROGRAM:	31/08/2022	07/12/2022	FISICO	RETENCION:	\$0.00	
PLANTEL:	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. 01	IMPORTE CONV.:	TOTAL:	\$1,848,024.07	DIFERIM.:	N/A	N/A	SANCION ATRASO:	\$0.00	SANCION CALIDAD:	\$0.00	
LOCALIDAD:	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	CONTRATISTA:	ING. ROBERTO TORRES SALAS	PRORROGA:	N/A	N/A	REAL:	31/08/2022	07/12/2022	100%	TOTAL:	\$0.00
MUNICIPIO:	AHUALLULCO	OBRA:	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA U-10 DE 3 E.E., INCLUYE OBRAS EXTERIORES	REAL:	31/08/2022	07/12/2022	100%	TOTAL:	\$0.00			

IR-O-EST-247800010-13-2022

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		EST. # 5 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
CONCEPTO																					
EDIFICIO																					
PRELIMINARES																					
11002	REMOBILIZACION DE CEMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	OE	0.55	\$1,755.39	\$965.46	0.550	965.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	965.46	0.00	0.00
11003	REMOBILIZACION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA. ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIA NO UTILIZABLE.	M2	OE	8.45	\$188.84	\$1,218.02	8.450	1,218.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.45	1,218.02	0.00	0.00
12135	PREPARACION PARA RECIBIR ADOSOS EN ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZACION, DEMOLICION DE CONCRETO EN VIGAS DE LOSA, ADHESIVO CONCRETO NUEVO CON VEJEO, NARIZ FERRETRAL Y CONTRABASES DE CIMENTACION, RESANES, PINTURA Y ACARREOS.	PZA	I	1.00	\$8,776.70	\$8,776.70	1.000	8,776.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	8,776.70	0.00	0.00
						PRELIMINARES	\$10,960.27	\$10,960.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,960.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CIMENTACION																					
11081	LEPJA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHORA, PUNTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	I	130.03	\$21.84	\$2,813.85	118.580	2,566.07	-	-	-	-	11.450	247.78	130.03	2,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFIC, DC TALLO Y AGUJERO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	I	51.10	\$353.28	\$18,052.61	39.770	14,049.55	-	-	-	-	11.330	4,003.06	51.10	18,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
11080	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO O A MAQUINA, SEGUN INDIQUE SUPERFICION PARA FUNDACION DE PISOS, PLANTAS OTICAS Y GANCHOS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	I	8.02	\$323.20	\$1,948.21	-	-	-	-	-	-	8.020	1,948.21	8.02	1,948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FO 1000CM2 DE 8.5 CM DE ESPESOR.	M2	I	36.74	\$337.26	\$12,309.93	29.560	9,969.41	4.240	1,429.98	-	-	2.940	991.54	36.74	12,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	I	38.14	\$225.32	\$8,593.70	-	-	-	-	-	-	38.140	8,593.70	38.14	8,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SUETE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	I	82.00	\$584.69	\$30,754.60	73.000	42,734.99	-	-	-	-	72.00	42,124.99	82.00	48,124.99	20.10	11,649.96	0.00	0.00	
12010	CONCRETO FOC-25K10CM2 EN CIMENTACION, TAMAÑO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CALABROS PARA PRUEBA DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M3	I	8.50	\$5,133.50	\$44,007.62	8.340	42,814.22	-	-	-	-	2.080	10,677.89	10.42	53,492.11	-1.83	-9,334.49	0.00	0.00	
12021	CUBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN. INCLUYE CUBRADO Y DESMOLDADO.	M2	I	53.45	\$814.46	\$32,842.69	53.330	32,789.15	-	-	-	-	0.120	73.74	53.45	32,842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 FV-4203 KCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	I	2.18	\$78.28	\$170.85	-	-	-	-	-	-	2.180	170.65	2.18	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FV-4253 KCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	I	424.82	\$72.18	\$30,670.73	398.050	28,769.21	-	-	-	-	25.970	1,874.51	424.82	30,670.72	0.00	0.00	0.00	0.01	
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 FV-4250 KCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	I	20.82	\$72.18	\$1,510.61	19.480	1,408.07	-	-	-	-	1.440	103.94	20.82	1,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
12038	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #5 FV-4203 KCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	I	121.31	\$74.88	\$9,057.00	121.310	9,057.00	-	-	-	-	-	-	121.31	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12037	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #6 AL #12 FV-4203KCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS, ACEROS Y DESPERDICIOS.	KG	I	175.08	\$74.66	\$13,069.88	214.020	15,978.73	-	-	-	-	-	-	214.02	15,978.73	-38.96	-2,968.75	0.00	0.00	
12076	MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO 40X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO EMBUDO. AREA 1.5. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO.	M2	I	38.65	\$714.01	\$27,596.49	17.970	12,830.78	5.930	4,234.08	-	-	14.750	10,531.85	38.65	27,596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
12111	CADENA DE CONCRETO FO-25K10CM2 DE 14X20CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTIBOS DEL #2 DE 20CM. CUBRA APARENTE. INCLUYE COLOCADO, CURADO, DESMOLDADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	I	17.04	\$731.82	\$12,470.21	21.850	15,843.50	-	-	-	-	-	-	21.85	15,843.50	-4.61	-3,373.63	0.00	0.00	
12112	CADENA DE CONCRETO FO-25K10CM2 DE 14X30CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTIBOS DEL #2 DE 20CM. CUBRA APARENTE. INCLUYE COLOCADO, CURADO, DESMOLDADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	I	7.55	\$1,125.84	\$8,500.09	-	-	-	-	-	-	7.550	8,500.09	7.55	8,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CIMENTACION	\$254,537.66	\$226,516.45	\$5,564.06	\$0.00	\$0.00	\$47,744.36	\$222,184.88	\$222,184.88	\$-27,657.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ESTRUCTURA																					

Handwritten signatures and initials: "4", "K", "UFS", and a large signature.

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FINIQUITO				TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$3,787,865.97 /
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$3,787,865.97 /
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	1,893,932.99 /
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,893,932.99 /
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA SECLINDARIA GENERAL DIONISIO ZAVALA ALMENDAREZ, UBICADO EN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2023; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA ING. XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 17 DE AGOSTO 2022. SOPIMEX.INSTITUCION DE GARANTIAS,S.A., FIANZA N° 2733543. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

ING. XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ALFONSO SMAEL MORANTE VALENCIA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ
DIRECTOR JURIDICO IEIFE

LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA: FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO: IR-O-EST-247800010-4-2022	PERIODO INICIO: 06/04/2022	TERM: 03/08/2022	AVANCE FISICO: 100%	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE: 224003	IMPORTE CONT. \$3,394,855.45 ANTIPO: \$1,697,427.72	PROGRAMA: 06/04/2022			RETENCION: \$0.00
PLANTEL: SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	IMPORTE CONV. \$0.00 TOTAL: \$3,394,855.45	DIFERIM: N/A	N/A		SANCION ATRASO: \$0.00
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA: XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA	PRORROGA: N/A	N/A		SANCION CALIDAD: \$0.00
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	REAL: 06/04/2022	03/08/2022		TOTAL: \$0.00

IR-O-EST-247800010-4-2022

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		Cant.	Importe	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe			CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																
OBRA EXTERIOR																
PRELIMINARES																
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	OE	16	144.83	\$2,317.28	39.120	5,665.75	152.440	22,077.89	-	-	191.66	27,743.64	-176.66	-25,426.35
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, INCLUYE RESANES	ML	OE	40	117.74	\$4,709.60	104.400	12,292.06	-	-	-	-	104.40	12,292.06	-64.40	-7,602.46
PRELIMINARES:						\$7,026.88		\$17,967.81		\$22,077.89		\$0.00		\$40,036.70		-\$33,008.92
CIMENTACIÓN																
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	1188	59.26	\$70,400.88	994.290	58,921.63	538.720	31,924.55	-	-	1,633.01	90,846.18	-345.01	-20,445.30
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	62.91	472.36	\$29,716.17	99.430	46,956.75	125.890	59,512.64	-	-	226.42	106,479.39	-162.51	-76,763.22
11080	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO Y/O A MÁQUINA, SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLAZAS CÍVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	46.8	472.36	\$22,106.45	22.150	10,462.77	98.300	46,432.99	-	-	120.45	66,896.76	-73.65	-34,789.31
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'c= 100KG/CM2 DE 6.0 CM. DE ESPESOR.	M2	OE	96	246.82	\$23,694.72	63.760	15,737.24	38.090	9,401.37	-	-	101.05	25,138.61	-5.86	-1,443.00
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	15	163.72	\$2,455.80	-	-	132.260	21,653.61	-	-	132.26	21,663.51	-117.26	-19,197.81
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	387.26	452.46	\$175,219.66	305.410	138,185.81	125.150	56,625.37	-	-	430.66	194,811.18	-43.30	-19,591.52
CIMENTACIÓN:						\$323,693.68		\$270,274.20		\$226,550.63		\$0.00		\$496,824.73		-\$172,231.05
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS																
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6 10/10 EN PISOS, INCLUYE TRASLAPES Y DESPERDICIO.	M2	OE	67	68.64	\$4,598.88	146.710	10,070.17	240.360	16,498.31	-	-	387.07	26,568.48	-320.07	-21,969.60
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA FRONTERA.	M2	OE	83	483.71	\$40,147.93	146.710	70,965.09	240.360	116,264.54	-	-	387.07	187,229.63	-304.07	-147,081.70
31250	RODAPÍE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 SECCION PROMEDIO 15X30CM ARMADO CON 5 VARILLAS DEL #3 Y BASTON DE 1.40M DE LONGITUD DEL #2 @ 25CM.	ML	OE	135	584.31	\$78,881.85	118.600	69,299.17	126.460	73,891.84	-	-	246.06	143,191.01	-110.06	-64,309.16

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		Cant.	Importe	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe			CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$3,394,855.45
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$3,394,855.45
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	1,697,427.72
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,697,427.72
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA SECUNDARIA GENERAL JAIMÉ TORRES BODET, UBICADO EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2023; A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS., SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA ING. XOCHITL EDITH RAMÍREZ ARZOLA, REPRESENTADA POR ELLA MISMA, Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LCY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON FECHA 16 DE AGOSTO 2022, SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., FIANZA N°.2783545, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

ING. XOCHITL EDITH RAMÍREZ ARZOLA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO IEIFE

LIC. MARTHA ALIDIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA: FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO: IR-O-EST-247800010-6-2022	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE: 224005	IMPORTE CONT. \$3,235,991.47 ANTICIPO: \$1,617,995.74	PROGRAM: 18/04/2022	15/08/2022	FISICO	RETENCIÓN: \$0.00
PLANTEL: SECUNDARIA GENERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION	IMPORTE CONV. \$0.00 TOTAL. \$3,235,991.47	DIFERIM: N/A	N/A		SANCIÓN ATRASO: \$0.00
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA LEAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ	PRORROGA: N/A	N/A		SANCIÓN CALIDAD: \$0.00
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	REAL: 18/04/2022	15/08/2022	100%	TOTAL: \$0.00

IR-O-EST-247800010-6-2022

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FINIQUITO		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe					
CONCEPTO															
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS															
PRELIMINARES															
11000	DESARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE OXICORTE INCLUYE RETIRO Y ALMACENADO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	OE	309.51	\$79.22	\$24,519.38	-	141.280	11,192.20	-	141.28	11,192.20	168.23	13,327.18	
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	OE	29.66	\$140.45	\$4,165.75	-	-	-	-	0.00	0.00	29.66	4,165.75	
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, INCLUYE RESANES	ML	OE	4.80	\$210.48	\$1,010.30	-	-	-	-	0.00	0.00	4.80	1,010.30	
PRELIMINARES						\$29,695.43		\$0.00	\$11,192.20		\$0.00	\$11,192.20		\$18,503.23	
CIMENTACIÓN															
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	1592.76	\$55.61	\$88,573.38	1284.336	71,421.94	23.664	1,315.94	-	1,308.00	72,737.88	284.76	15,835.50
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	51.77	\$442.86	\$22,926.86	51.770	22,926.86	166.580	73,771.62	-	218.35	96,698.48	-166.58	-73,771.62
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC= 100KG/CM2 DE 6.0 CM.DE ESPESOR.	M2	OE	134.04	\$239.10	\$32,048.96	-	-	53.780	12,858.80	-	53.78	12,858.80	80.26	19,190.18
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	27.55	\$161.01	\$4,435.83	-	-	-	-	-	0.00	0.00	27.55	4,435.83
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	453.51	\$462.17	\$209,598.72	324.000	149,743.08	37.926	17,528.07	-	361.93	167,271.15	91.58	42,327.57
12076	MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO	M2	OE	23.77	\$529.27	\$12,580.75	-	-	-	-	-	0.00	0.00	23.77	12,580.75
CIMENTACIÓN						\$370,164.50		\$244,091.88	\$105,474.43		\$0.00	\$349,566.31		\$20,598.19	
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS															
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6 10/10 EN PISOS, INCLUYE TRASLAPES Y DESPERDICIO.	M2	OE	111.58	\$63.01	\$7,030.66	-	-	464.820	29,288.31	-	464.82	29,288.31	-353.24	-22,257.65







N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FINIQUITO		TOTAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$3,235,991.47 ✓
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$3,235,991.47 ✓
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00 ✓
IMPORTE ANTICIPO	1,617,995.74 ✓
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,617,995.74 ✓
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00 ✓
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00 ✓
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00 ✓
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00 ✓

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00 ✓
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00 ✓
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00 ✓

SE REUNIERON EN LA SECUNDARIA GENERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION, UBICADO EN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2023; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS., SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL LEAO, EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022, TOKIO MARINE HCC, MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V., FIANZA N°. 060687-00000. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

 LEAO, EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL	 EAO, GABRIELA MEJÍA ALVÁREZ RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE
 CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE	 LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-16-2022-A	PERIODO INICIO:	06/09/2022	TERM:	15/12/2022	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	RETENCIÓN:	\$0.00
CLAVE:	224009	IMPORTE CONT.:	\$2,054,730.89	ANTICIPO:	\$1,027,365.44	PROGRAM:	06/09/2022	15/12/2022	FISICO	SANCION ATRASO:	\$0.00	
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	IMPORTE CONV.:	\$0.00	TOTAL:	\$2,054,730.89	DIFERIM:	N/A	N/A		SANCION CALIDAD:	\$0.00	
LOCALIDAD:	FRACCIONAMIENTO AZALEAS	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V. -	PRORROGA:	N/A	N/A				TOTAL:	\$0.00	
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN	REAL:	06/09/2022	15/12/2022	100%					

IR-O-EST-247800010-16-2022-A

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FINIQUITO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
CONCEPTO																			
OBRA EXTERIOR																			
RED ELECTRICA																			
513/8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO CO. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	OE	2.00	\$437.07	\$874.14	-	-	-	-	2.000	874.14	-	-	2.00	874.14	0.00	0.00	
ELE001	DESARROLLO Y LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE DE 60X60X80 CMS INCLUYE DESALDO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PINTURA 100% AGRICOLA Y PINTURA ESMALTE EN TAPA, TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	1.00	\$2,628.02	\$2,628.02	-	-	-	-	1.000	2,628.02	-	-	1.00	2,628.02	0.00	0.00	
INS 131	MURO DE ACOMETIDA DE 1.20X1.30MTS. FORJADO CON TABIQUE O BLOCK DE CEMENTO 15X20X40CMS DE 15CMS DE ESPESOR. INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 60X120CMS DE 6CMS DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 60X120CMS DE 15CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 Fy=4200KG/CM2 A CADA 15CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRASE DE 3 HILADAS DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40CMS, PISO DE CONCRETO DE F'c=250KG/CM2 DE 0.60X1.20MTS DE 10CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6X6-10/10, CADENA DESPLANTE DE F'c=250 KG/CM2 DE 15X20CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/2" @ 15CMS, CUBILO DE CONCRETO DE 14CMS, CAJO DE 20X40CMS CON 4 VARILLAS DEL #3 Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/2" @ 15CMS DE CONCRETO DE F'c=250KG/CM2 COLUMBA PL. 15X20X40 CON 1 VARILLAS DEL #3 Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/2" @ 15CMS, CASTILLO DE F'c=250 KG/CM2 DE 14X16CMS CON 4 VARILLAS DEL #3 Fy= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/2" @ 15CMS, LOSA DE CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2 DE 0.60X1.20MTS DE 10CMS DE ESPESOR CON ON CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO. CADA 25CMS EN AMBOS SENTIDOS. AFLANADO, PINTURA 100% AGRICOLA, BASE SOQUET, MUFA, CABLE CONCENTRICO DEL #6 Y TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO 32 MM DE DIAMETRO, SEGUN PLANO.	PZA	OE	1.00	\$27,397.22	\$27,397.22	-	1.000	27,397.22	-	-	-	-	1.00	27,397.22	6.00	0.00		
INS423	TRAMITE ANTE C.F.E Y TRABAJOS DE REUBICACION DE MEDIDOR, INCLUYE DESCONEXION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR, Y RECONEXION EN LUGAR INDICADO EN PROYECTO.	PZA	OE	1.00	\$68,917.57	\$68,917.57	-	-	-	-	-	-	1.000	68,917.57	1.00	68,917.57	0.00	0.00	
INS431	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 15 M POR 18 MM DIAMETRO INCLUYE CONECTOR, CONDUCTOR, GEM, EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	OE	1.00	\$2,018.08	\$2,018.08	-	-	-	-	1.000	2,018.08	-	-	1.00	2,018.08	0.00	0.00	
INS435	SUMINISTRO Y COLOCACION CENTRO DE CARGA MONOFASICO 1F-3F 120/240V -10.000 A SIMILAR PARA 6 CIRCUITOS, ZAPATAS PRINCIPALES, GABINETE METALICO A PRUEBA DE LLUVIA, MODELO Q0812L100R8, MCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	OE	1.00	\$3,080.95	\$3,080.95	-	-	-	-	1.000	3,080.95	-	-	1.00	3,080.95	0.00	0.00	
RED ELECTRICA						\$104,915.98	\$0.00	\$27,397.22	\$8,601.19	\$68,917.57	\$104,915.98	\$0.00							
BARRA PERIMETRAL																			
PRELIMINARES																			
10047	RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO DE 30CM A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	5.00	\$5,949.69	\$29,748.45	5.000	29,748.45	-	-	-	-	-	-	5.00	29,748.45	0.00	0.00	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FINIQUITO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
RESUMEN																			
OBRA EXTERIOR																			
	RED ELÉCTRICA			\$104,915.98		\$0.00		\$27,397.22		\$8,601.19		\$68,917.57		\$104,915.98		\$0.00			
	BARDA PERIMETRAL			\$162,031.75		\$204,513.74		\$0.00		\$0.00		\$513.22		\$205,026.96		-\$42,995.21			
	CIMENTACIÓN			\$376,831.49		\$163,837.31		\$172,305.49		\$57,219.98		-\$7,496.96		\$385,865.82		-\$9,034.33			
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$856,911.36		\$172,311.89		\$190,699.40		\$494,898.10		-\$3,879.46		\$854,029.93		\$2,881.43			
	HERRERÍA			\$184,120.37		\$0.00		\$0.00		\$44,724.15		\$141,224.37		\$185,948.52		-\$1,828.15			
	INSTALACIONES			\$86,508.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$35,532.51		\$35,532.51		\$50,976.27			
	SUBTOTAL EDIFICIO			\$1,771,319.74		540,662.94		390,402.11		605,443.42		234,811.25		1,771,319.72		0.02			
	OBRA EXTERIOR																		
	SUBTOTAL			\$1,771,319.74		540,662.94		390,402.11		605,443.42		234,811.25		1,771,319.72		0.02			
	IVA (16 %)			\$283,411.16		86,506.07		62,464.34		96,870.95		37,569.80		283,411.16		0.00			
	TOTAL			\$2,054,730.89		627,169.01		452,866.45		702,314.37		272,381.05		2,054,730.89		0.01			


AMORTIZACIÓN DE ANTIPO	313,584.51	226,433.23	351,157.10	136,100.53	1,027,366.44
------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------


RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$2,054,730.89
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$2,054,730.89
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTIPO	1,027,366.44
IMPORTE ANTIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,027,366.44
SALDO ANTIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO AZALEAS, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023, A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRÍGUEZ Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N° 2782657, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


 CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.
 C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRÍGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LEAO, GABRIELA MEJIA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE


 CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LÓPEZ
 DIRECTOR JURÍDICO IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-18-2022	PERIODO INICIO TERM	22/11/2022 10/03/2023	AVANCE	FISICO	PENAS CONVENCIONALES	
CLAVE:	224011	IMPORTE CONT.	\$2,980,902.21	ANTICIPO:	\$1,400,451.11			RETENCION:	\$0.00
PLANTEL:	PRIMARIA SEBASTIAN CONTRERAS GARCIA	IMPORTE CONV	TOTAL \$2,980,902.21	DIFERIM:	N/A	N/A		SANCION ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	COL MISION DEL PALMAR II	CONTRATISTA	PROYECTOS ELECTRICOS Y DE PAJERIA CYG S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	N/A		SANCION CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSI	OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. INCLUYE LA AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA/CANCHA DE USOS MULTIPLES, PINTURA DE EDIFICIOS Y FACHADA DEL PLANTEL	REAL:	22/11/2022 10/03/2023	100%		TOTAL:	\$0.00

IR-O-EST-247800010-18-2022

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																		
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA BERLENTI 2 O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTONAL Y PLAFON. TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO DE PINTOR DE ACABADO CON COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBASADO Y PLASTE NECESARIO	M2	A	237.65	\$138.72	\$32,491.51	-	-	-	-	-	-	215.30	29,444.02	215.30	29,444.02	22.20	3,047.49
		B		108.52	\$138.72	\$28,888.21	-	-	-	-	-	-	153.18	20,942.77	153.18	20,942.77	43.34	5,925.44
		C		155.40	\$138.72	\$21,246.20	-	-	-	-	-	-	124.68	17,046.25	124.68	17,046.25	30.72	4,200.04
34050	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PRIMERA ESMALE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	4.00	\$9,708.80	\$28,835.44	-	-	-	-	-	-	4.00	28,835.44	4.00	28,835.44	0.00	0.00
		B		4.00	\$9,708.80	\$28,835.44	-	-	-	-	-	-	4.00	28,835.44	4.00	28,835.44	0.00	0.00
		C		4.00	\$9,708.80	\$28,835.44	-	-	-	-	-	-	4.00	28,835.44	4.00	28,835.44	0.00	0.00
ALB200	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE AERRO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 10% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL (NIVEL EDUCATIVO). LA ENTREGA, COLOCACION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES, INCLUYE TRAZO, INVELOCACION, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y VISUALS ED. ANCLAJES MIDE 10 X 10 CM. INCLUYE A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TACUETE PLASTICO DE 5/8" X 1". DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SEGUN REFERENCIA GRAFICA TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	20.00	\$3,048.31	\$94,850.00	-	-	-	-	-	-	24.00	87,559.44	24.00	87,559.44	2.00	7,290.82
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$255,968.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,498.80	\$235,498.80	\$20,469.59						
OBRA EXTERIOR																		
CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M ZAPATAS DE 1.70 X 1.70 M																		
PRELIMINARES																		
10042A	CANCELACION Y DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	2.00	\$1,418.23	\$2,836.46	-	-	-	-	-	-	2.00	2,836.46	2.00	2,836.46	0.00	0.00
11002	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	OE	0.36	\$2,015.19	\$725.47	-	-	-	-	-	-	0.61	1,229.27	0.61	1,229.27	-0.25	-503.50
11005	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	OE	44.00	\$420.29	\$18,492.76	58.680	23,622.04	-	-	-	-	-	58.68	23,622.04	-12.69	-6,329.28	
11010	REPARADO DE PISO DE MEGACON Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE INCLUYE RESANES	ML	OE	78.00	\$139.50	\$10,865.08	60.400	12,018.22	-	-	-	-	-	90.40	12,818.22	-12.40	-1,730.54	
PRELIMINARES						\$32,840.37	\$38,438.26	\$0.00	\$0.00	\$4,055.73	\$40,503.99	\$7,563.62						
CIMENTACION																		
CIM006	USINA Y TRAZO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECENDO EJE Y MEDIDAS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	450.00	\$22.65	\$10,192.50	450.000	10,192.50	-	-	-	-	-	450.00	10,192.50	0.00	0.00	
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TIENCHO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE APNE DE TAJADO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	57.80	\$542.12	\$31,228.11	50.760	27,534.27	-	-	-	-	-	60.70	27,534.27	6.81	3,691.84	
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVLUPORRA FC= 10000/M2 DE 6.0 CM DE ESPESOR.	M2	OE	48.00	\$373.25	\$17,916.00	83.480	23,093.91	-	-	-	-	-	83.48	23,093.91	16.42	1,777.61	
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	49.91	\$313.15	\$15,629.32	35.610	11,151.27	-	-	-	-	-	35.61	11,151.27	14.30	4,478.05	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIR		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	ATÍPICOS			\$0.00				0.00	0.00	0.00			101,310.38		101,310.38			-101,310.38
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$2,313,774.90				642,435.83	642,435.83	642,435.83			406,637.00		2,334,244.49			-20,469.59
	SUBTOTAL			\$2,589,743.29				642,435.83	642,435.83	642,435.83			642,435.80		2,589,743.29			0.00
	IVA (16%)			\$411,158.93				102,789.73	102,789.73	102,789.73			102,789.73		411,158.93			0.00
	TOTAL			\$2,980,902.21				745,225.56	745,225.56	745,225.56			745,225.53		2,980,902.21			0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO							372,612.78	372,612.78	372,612.78			372,612.77		1,490,451.11			


RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$2,980,902.21
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$2,980,902.21
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	1,490,451.11
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,490,451.11
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA SEBASTIAN CONTRERAS GARCIA, UBICADA EN COLONIA MISION DEL PALMAR II, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 30 DE MARZO DE 2023; A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS., SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA PROYECTOS ELECTRICOS Y DE PALERIA C Y G, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR JOCE GUIDO ALBA Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2023, CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A., FIANZA N°2213243, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C. JOSE GUIDO ALBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 PROYECTOS ELECTRICOS Y DE PALERIA C Y G, S.A. DE C.V.


 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ
 REPRESENTANTE DE OBRA IEIFE


 LIC. JOSE ALBERTO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 LIC. MARTHA ALBA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA 224013	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-19-2022-A	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE:		IMPORTE CONT.	\$1,835,036.93	PROGRAM:	22/11/2022	10/03/2023	FISICO
PLANTEL:	RDIN DE NIÑOS YOLANDA TORRES CORONA	IMPORTE CONV.	TOTAL. \$1,835,036.93	DIFERIM:	N/A	N/A	RETENCIÓN: \$0.00
LOCALIDAD:	FRACCIONAMIENTO PALMA DE ROMERO	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	N/A	SANCION ATRASO: \$0.00
MUNICIPIO:	MATEHUALA	OBRA :	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. EN PLAZA CÍVICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE EDIFICIOS	REAL:	22/11/2022	10/03/2023	100%
							SANCION CALIDAD: \$0.00
							TOTAL: \$0.00

IR-O-EST-247800010-19-2022-A


Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	Est. # 1		Est. # 2		Est. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
CONCEPTO																			
EDIFICIOS																			
ALBANILERIA Y ACABADOS																			
34003	PINTURA 100% AGUACILLA LAVABLE MANCHA BEHELENTE / O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, PROTECTORAS Y PLAFONES TRABAJADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	A	149.67	\$179.23	\$26,825.35	-	-	-	-	-	-	163.400	29,286.18	163.40	29,286.18	-13.73	-2,460.83	
		B		122.66	\$179.23	\$21,984.35	-	130.510	23,991.31	-	-	-	130.51	23,991.31	130.51	23,991.31	-7.65	-1,406.96	
		C		95.32	\$179.23	\$17,084.20	-	37.6085	6,740.57	38.668	6,834.10	24.353	4,364.82	100.65	18,039.49	100.65	18,039.49	-5.33	-955.20
34059	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	4.00	\$5,543.96	\$22,175.84	-	-	-	-	-	-	4.000	22,175.84	4.00	22,175.84	0.00	0.00	
		B		4.00	\$5,543.96	\$22,175.84	-	4.000	22,175.84	-	-	-	4.00	22,175.84	4.00	22,175.84	0.00	0.00	
		C		4.00	\$5,543.96	\$22,175.84	-	4.000	22,175.84	-	-	-	4.00	22,175.84	4.00	22,175.84	0.00	0.00	
ALB260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRESDEMSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 18 ACABADO BRILLANTE. EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA. (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL, NIVEL EDUCATIVO). LA DISTRIBUCION, DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAPETE PLASTICO DE 3/4" A 1", DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SEGUN REFERENCIA GRAFICA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	23.00	\$1,967.77	\$45,258.71	-	-	-	-	-	-	23.000	45,258.71	23.00	45,258.71	0.00	0.00	
ALB.1320	APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MATE, EN PROTECCIONES METALICAS DE VENTANAS O PUERTAS, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MAXIMO DE SECAO AL TACTO DE CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSION, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	A	38.52	\$183.18	\$7,056.00	-	-	-	-	-	-	38.560	7,063.42	38.56	7,063.42	-0.04	-7.33	
		B		18.73	\$183.18	\$3,430.96	-	-	-	-	-	-	21.320	3,905.40	21.32	3,905.40	-2.59	-474.44	
		C		10.34	\$183.18	\$1,894.08	-	-	-	-	-	-	10.340	1,894.08	10.34	1,894.08	0.00	0.00	
						\$190,061.28	\$0.00		\$74,483.56	\$6,934.10		\$113,948.45		\$195,366.11		\$195,366.11		-\$5,304.83	
CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M.																			
PRELIMINARES																			
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VANILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	OE	40.00	\$189.93	\$7,597.20	-	40.000	7,597.20	-	-	-	-	40.00	7,597.20	40.00	7,597.20	0.00	0.00
11010	FRANQUADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DIBUJO DE CORTES. INCLUYE REBAVAR.	ML	OE	80.00	\$113.60	\$9,088.00	-	80.000	9,088.00	-	-	-	-	80.00	9,088.00	80.00	9,088.00	0.00	0.00
						\$16,685.20	\$0.00		\$16,685.20	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$16,685.20		\$0.00	


N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	SUBTOTAL			\$1,581,930.11			395,482.54	395,482.54	395,482.54	395,482.54	395,482.54	395,482.48	395,482.48		1,581,930.11			0.00
	IVA (16%)			\$253,109.82			63,277.21	63,277.21	63,277.21	63,277.21	63,277.21	63,277.20	63,277.20		253,109.82			0.00
	TOTAL			\$1,835,038.93			458,759.75	458,759.75	458,759.75	458,759.75	458,759.75	458,759.68	458,759.68		1,835,038.93			0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTECIPO						229,379.88	229,379.88	229,379.88	229,379.88	229,379.88	229,379.84	229,379.84		917,519.47			


RESUMEN		
	IMPORTE CONTRATADO	\$1,835,038.93
	IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,835,038.93
	SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
	IMPORTE ANTECIPO	\$917,519.47
	IMPORTE ANTECIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	\$917,519.47
	SALDO ANTECIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
	IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
	IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
	IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.		
	IMPORTE DE ANTECIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
	IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
	TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA TORRES CORONADO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO PALMA DE ROMERO, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO DE 2023; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V., RENUNCIAN ÚNICAMENTE POR EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, Y LÍQUIDAN ÚNICAMENTE POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V., FIANZA N° 2783576. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 LIC. JOSE ALFREDO BERNALES
 DIRECTOR JURIDICO IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 LIC. MARTHA LUCIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA



PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-19-2022-B	PERIODO INICIO:	22/11/2022	TERM:	10/03/2023	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	RETENCIÓN:	\$0.00
CLAVE:	BASICA 224014	IMPORTE CONT.:	\$1,629,224.41	ANTICIPO:	\$814,612.21	PROGRAM:	22/11/2022	10/03/2023		SANCION:	\$0.00	
PLANTEL:	PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	IMPORTE CONV.:	TOTAL: \$1,629,224.41	DIFERIM:	N/A	N/A				ATRASO:	\$0.00	
LOCALIDAD:	COLONIA MARÍA DEL ROSARIO (PUENTE DEL CARMEN)	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	N/A				SANCION CALIDAD:	\$0.00	
MUNICIPIO:	RIOVERDE	OBRA:	CONSTRUCCION DE UN ALCA DIAPHRAGMA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00M. Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS.	REAL:	22/11/2022	10/03/2023	100%	TOTAL:	\$0.00			

IR-O-EST-247800010-19-2022-B

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		0		EST. # 4 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
PRELIMINARES																		
11047	DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES. INCLUYE ALMACENAR O RETRO A LA VEZ INDICAR LA SUPERVISIÓN.	PZA	A	5.00	\$418.05	\$2,090.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
			B	5.00	\$418.05	\$2,090.25	-	5.000	2,090.25	-	-	-	-	-	5.00	2,090.25	0.00	0.00
			D	1.00	\$418.05	\$418.05	-	1.000	418.05	-	-	-	-	-	1.00	418.05	0.00	0.00
12135	PREPARACION PARA RECIBIR ADOSO EN ESTRUCTURAS INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZACION, DEMOLICION DE CONCRETO EN VOLADO DE LOSA, ADHESIVO CONCRETO NUEVO CON VEO, NARIZ PERIMETRAL Y CONTRABASES DE CIMENTACION, RESANES, PINTURA Y ACARREOS.	PZA	C	1.00	\$5,443.88	\$5,443.88	1.000	5,443.88	-	-	-	-	-	-	1.00	5,443.88	0.00	0.00
DES.039	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	D	1.00	\$390.84	\$390.84	-	-	1.000	390.84	-	-	-	-	1.00	390.84	0.00	0.00
DES.315	DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SPOT HASTA UNA ALTURA DE 4 M. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS Y LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	B	2.00	\$317.28	\$634.56	-	-	2.000	634.56	-	-	-	-	2.00	634.56	0.00	0.00
			E	1.00	\$317.28	\$317.28	-	-	1.000	317.28	-	-	-	-	1.00	317.28	0.00	0.00
			A	-	\$317.28	-	-	-	5.000	1,586.40	-	-	-	-	5.00	1,586.40	-5.00	-1,586.40
DES.330	DESCABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA, CASLES CALBRE, 14,12 Y 10, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESCONEXION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	A	35.00	\$25.70	\$899.50	-	-	-	-	70.000	1,789.00	-	-	70.00	1,789.00	-35.00	-899.50
			B	55.00	\$25.70	\$1,413.50	-	-	-	-	98.000	2,518.60	-	-	98.00	2,518.60	-43.00	-1,105.10
			D	20.00	\$25.70	\$514.00	-	-	-	-	21.000	539.70	-	-	21.00	539.70	-1.00	-25.70
			E	20.00	\$25.70	\$514.00	-	-	-	-	21.000	539.70	-	-	21.00	539.70	1.00	25.70
DES.450	DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESENERGIZACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES Y LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	PZA	A	1.00	\$2,127.63	\$2,127.63	-	-	1.000	2,127.63	-	-	-	-	1.00	2,127.63	0.00	0.00
			B	1.00	\$2,127.63	\$2,127.63	-	-	1.000	2,127.63	-	-	-	-	1.00	2,127.63	0.00	0.00
PRE057	RETRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO DE 50 A 80 CM. A CUALQUER ALTURA. INCLUYE EXCAVACIONES, NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	1.00	\$5,110.63	\$5,110.63	1.000	5,110.63	-	-	-	-	-	-	1.00	5,110.63	0.00	0.00
EDIFICIO						\$24,070.00		\$10,554.51		\$9,680.64		\$0.00		\$5,397.00		\$25,632.15		-\$1,562.15
11081	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	C	68.65	\$27.15	\$1,863.85	67.910	1,843.76	-	-	-	-	-	-	67.91	1,843.76	0.74	20.09
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUER PROFUNDIDAD INCLUYE ARBE DE TALLO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	C	21.30	\$574.44	\$12,235.57	18.060	9,225.51	1.510	867.40	-	-	-	-	17.57	10,092.91	3.73	2,142.66
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA PC= 100KG/CM2 DE 8.0 CALDE ESPESOR.	M2	C	21.80	\$310.03	\$6,768.65	17.870	5,540.24	3.090	957.99	-	-	-	-	20.96	6,498.23	0.84	260.42

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		0		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						203,653.06		203,653.06		203,653.06		203,653.04		814,612.21			

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$1,629,224.41
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,629,224.41
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	\$814,612.21
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	\$814,612.21
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, UBICADA EN LA COL. MARIA DE ROSARIO, RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO DE 2023; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON FECHA 24 DE MARZO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N°2783437. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ALFONSO SAAEL MORANTE VALENCIA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ
DIRECTOR JURIDICO IEIFE

LIC. MARTHA ANICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA			\$860.80										860.80		860.80		0.00
	ALUMBRADO DE TECHADO TIPO I DE 12.00 X 24.00 M			\$56,378.31					56,378.31					0.00		56,378.31		0.00
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$193,884.88					56,378.31					0.00		134,506.57		59,378.31
	SUBTOTAL			\$2,072,263.58				\$18,065.90	\$18,065.90		\$18,065.90		\$18,065.87			2,072,263.56		0.00
	IVA (16%)			\$331,562.17				82,890.54	82,890.54		82,890.54		82,890.54			331,562.17		0.00
	TOTAL			\$2,403,825.73				600,956.44	600,956.44		600,956.44		600,956.41			2,403,825.73		0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTIPO							300,478.22	300,478.22		300,478.22		300,478.21			1,201,912.86		

ILUOMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$2,403,825.73
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$2,403,825.73
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTIPO	1,201,912.86
IMPORTE ANTIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	1,201,912.86
SALDO ANTIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°78, UBICADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO DE 2023; A LAS 10.00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, G.L.P., Y EL CONTRATISTA PROMANAGE GLOBAL ENGINEERING S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LIC. MARIANA GABRIELA LARRAGA SOLANO, Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON FECHA 24 DE MARZO DE 2023, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, FIANZA N° 4840-00074-3. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

LIC. MARIANA GABRIELA LARRAGA-BOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

EAO GABRIELA MEJIA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSE ALVARADO HERNANDEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL IEIFE

LIC. MARIANA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-26-2022	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	30/03/2023	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	RETENCION:	\$0.00
CLAVE:	BASICA 224019	IMPORTE CONT:	\$3,206,014.57	ANTICIPO:	\$1,603,007.28	PROGRAM:	26/12/2022	30/03/2023	FISICO	SANCION ATRASO:	\$0.00	
PLANTEL:	PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	IMPORTE CONV:	TOTAL \$3,206,014.57			DIFERIM:	N/A	N/A		SANCION CALIDAD:	\$0.00	
LOCALIDAD:	PRESA DE DOLORES	CONTRATISTA:	C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ	PRORROGA:	N/A	N/A	100%			TOTAL:	\$0.00	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL RIO	OBRA:	CONSTRUCCION DE BUEYERA DE 4.00 A 4.00 M. EDIFICIO "J". BARRA PERIMETRAL, CISTERNA DE 6 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION. REHABILITACION GENERAL DE	REAL:	26/12/2022	30/03/2023						



IR-O-EST-247800010-26-2022

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
PRELIMINARES																		
11008	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VIGILLA O MALLA (ESPESOR PROMEDIO DE 15 A 18 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	G	5.92	\$208.35	\$1,233.43	8.600	1,079.33	-	-	-	-	-	-	5.60	1,979.33	3.68	745.50
			H	10.67	\$208.35	\$2,223.09	5.280	1,100.09	-	-	-	-	-	-	5.28	1,100.09	5.93	1,123.00
11016	DEMOLICION DE LAMBRAS DE AZULEJO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	E	148.39	\$68.19	\$10,119.71	174.250	11,882.11	-	-	-	-	-	-	174.25	11,882.11	-28.86	-1,763.49
11017	DEMOLICION DE APANZADOS EN MAURO Y PLAFON. INCLUYE ALACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	C	46.06	\$69.55	\$3,203.47	46.230	3,215.30	-	-	-	-	-	-	46.23	3,215.30	-0.17	-11.83
11022	DEMOLICION DE MURDOS DE TABIQUE BLOCK Y VITROBLOCK. INCLUYE CADENAS, CASTILLOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	G	25.17	\$185.70	\$4,674.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	25.17	4,674.07
			H	34.95	\$185.70	\$6,490.22	59.620	10,922.87	-	-	-	-	-	-	68.82	10,922.87	-23.97	-4,432.66
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 A 16 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M3	H	0.76	\$1,456.54	\$1,106.97	0.530	771.97	-	-	-	-	-	-	0.53	771.97	0.23	336.00
11038	DESMONTAJE DE CANCELERA DE ALUMBRIO CRISTAL, PINTA DE ALYPTONES, TIPO EFEE, MATERIAL RECUPERABLE. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE ESQUE LA SUPERVISION	M2	E	4.52	\$627.79	\$2,837.61	-	-	-	4.010	2,517.44	-	-	4.01	2,517.44	0.51	320.17	
11044	DESMONTAJE HERMERIA, PUERTAS Y VENTANAS DISTINTOS CON RECUPERACION. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE ESQUE LA SUPERVISION	M2	G	7.50	\$627.79	\$4,708.43	4.360	2,737.16	-	-	-	-	-	4.36	2,737.16	3.14	1,971.27	
			H	7.50	\$627.79	\$4,708.43	2.980	1,494.14	-	-	-	-	-	2.98	1,494.14	6.12	3,214.29	
11047	DESMONTAJE DE LAMPARAS DISTINTES INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE ESQUE LA SUPERVISION	PZA	B	2.00	\$418.51	\$837.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	837.02
			E		\$418.51					5.000	2,092.50	-	-	5.00	2,092.50	-0.00	-2,092.68	
			F		\$418.51					2.000	837.02	-	-	2.00	837.02	-2.00	-837.02	
11050	DESMONTAJE MUEBLES DE BAÑO INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE ESQUE LA SUPERVISION	PZA	E	1.00	\$428.95	\$428.95	1.000	428.95	-	-	-	-	-	1.00	428.95	0.00	0.00	
			F	7.00	\$428.95	\$3,002.65	7.000	3,002.65	-	-	-	-	-	7.00	3,002.65	0.00	0.00	
11054	DESMONTAJE Y RETIRO DE TRUCCO INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL, MAQUINARIA Y ACARREOS A DONDE ESQUE LA SUPERVISION	PZA	F	1.00	\$2,248.99	\$2,248.99	-	-	1.000	2,248.99	-	-	-	1.00	2,248.99	0.00	0.00	
DES.315	DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SPOT HASTA UNA ALTURA DE 4 M. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANCLAJES Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	B	2.00	\$319.10	\$638.20	-	-	-	2.000	638.20	-	-	2.00	638.20	0.00	0.00	
			F	2.00	\$319.10	\$638.20	-	-	-	2.000	638.20	-	-	2.00	638.20	0.00	0.00	
DES.330	DESCABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA, CABLES CALIBRE 14-12 Y 10 SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, ANCLAJES Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	ML	E	35.00	\$23.38	\$818.30	-	-	-	35.000	818.30	-	-	35.00	818.30	0.00	0.00	
			F	35.00	\$23.38	\$818.30	-	-	-	35.000	818.30	-	-	35.00	818.30	0.00	0.00	
DES.450	DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA HASTA 6 CORCITOS CON INTERRUPTORES. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESBERGACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. ALMACENAMIENTO A DONDE ESQUE LA SUPERVISION.	PZA	F	1.00	\$2,141.64	\$2,141.64	-	-	-	1.000	2,141.64	-	-	1.00	2,141.64	0.00	0.00	
PRE003	DEMOLICION DE LOSAS DE TABIQUE CUADRADO INCLUYE EL RETIRO DE TODO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	G	6.58	\$208.05	\$1,368.97	-	-	-	9.500	1,976.48	-	-	9.50	1,976.48	-2.92	-607.51	
PRE006	CANCELACION DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TRUCCO DISTINTO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	F	1.00	\$2,248.99	\$2,248.99	-	-	1.000	2,248.99	-	-	-	1.00	2,248.99	0.00	0.00	

(Handwritten signatures and marks)



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2022 (EDINEN 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E52-2022-B	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	30/03/2023	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	222407	IMPORTE CONT.:	\$396,039.60	ANTICIPO:	\$0.00	DIFERIM:			
PLANTEL:	IAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGIST	IMPORTE CONV.:		TOTAL:	\$396,039.60	PRORROGA:	N/A	N/A	100%
LOCALIDAD:	COL. SAN ANGEL 2DA. SECCION	CONTRATISTA:	LEAO, EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ			REAL:	26/12/2022	24/02/2023	
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSI	OBRA:	O.I.S. REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 01 SAN LUIS POTOSI						



IO-924037999-E52-2022-B

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIO														
PRELIMINAREO														
11054	DESMONTAJE Y RETIRO DE TINACO, INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL, MANIOBRAS Y ACARREOS A DONDE INDICSE LA SUPERVISION.	PZA	D	1.00	\$1,356.55	\$1,356.55	1.000	1,356.55			1.00	1,356.55	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$1,356.55		\$1,356.55		\$0.00		\$1,356.55		\$0.00
ALBANILERIA Y ACABADOS														
31420	CHAPLAN DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2 EN AZOEA, SECCION TRIANGULAR DE 10 * 10 CM ACABADO CON LLANA DE MADERA.	ML	D	17.09	\$116.95	\$1,998.68			67.640	7,910.50	67.64	7,910.50	-50.55	-5,911.82
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBEBADO Y PLASTE NECESARIO	M2	D	130.65	\$90.28	\$12,578.98	8.043	774.35	155.751	14,895.67	163.79	16,770.02	-32.14	-3,191.04
35006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4000, MARCA MORTERPLAS, DURAFLEX-JOHNS MANSVILLE, NOVA-PLY-PROTEXA, UNIPLAS MODIPLY, IMPERQUIMA O SIMILAR, ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUEZO DE FIBRA DE VIDRIO SOGRIMZ, COLOCADO CON TERMOFUSION, INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA.	M2	D	175.28	\$245.07	\$42,955.87			163.340	40,029.73	163.34	40,029.73	11.94	2,926.14
35007	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	D	175.28	\$29.35	\$5,144.47			163.340	4,794.03	163.34	4,794.03	11.94	350.44
35010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES, 150LTS DE PRIMERCRETO, 100LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.	M2	D	175.28	\$191.86	\$33,629.22			155.510	29,836.15	155.51	29,836.16	19.77	3,793.07
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$96,307.22		\$774.35		\$97,666.08		\$98,340.43		-\$2,033.21
INSTALACIONES														
AIR008	CONSTRUCCION DE BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.80 X 0.80 X 0.25 ML, A BASE DE CONCRETO DE Fc= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE CAJON, ELEVACION DE MATERIAL A 10 ML DE ALTURA Y ACARREOS VERTICALES	PZA	D	5.00	\$1,226.92	\$6,134.60	5.000	6,134.60			5.00	6,134.60	0.00	0.00
AIR027	DESAMONTAJE Y REINSTALACION DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 1 A 3 TON, PARA COLOCACION DE IMPERMEABLE EN LOSA, INCLUYE FIJACION DE UNIDAD CONDENSADORA VERTICAL Y/O EVAPORADORA, MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION.	PZA	D	5.00	\$13,828.89	\$69,144.45			5.000	69,144.45	5.00	69,144.45	0.00	0.00
INS079	RECOLOCACION DE TINACO VERTICAL DE POLIPROPILENO EXISTENTE, INCLUYE COXENION Y REPOSICION DE TUBERIAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	D	1.00	\$3,996.19	\$3,996.19			1.000	3,996.19	1.00	3,996.19	0.00	0.00
INSTALACIONES						\$79,275.24		\$6,134.60		\$73,140.64		\$79,275.24		\$0.00
OBRA EXTERIOR														
CERCADO PERIMETRAL														
11002	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	OE	1.60	\$2,542.88	\$4,068.61	1.070	2,720.88			1.07	2,720.88	0.53	1,347.73

0.00							EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		EST. # 5 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS020	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 6 NEGRO 30MMxLS INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARRIZ, CONECTOR Y PERNO PASTICO.	ML	DE	130.00	\$120.97	\$16,808.10	-	-	-	-	53.400	6,940.40	-	-	-	-	53.40	6,940.40	76.60	9,957.70
INS021	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 4 NEGRO 30MMxLS INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARRIZ, CONECTOR Y PERNO PASTICO.	ML	DE	260.00	\$161.69	\$42,039.40	-	-	-	-	106.828	17,272.97	-	-	-	-	106.83	17,272.97	153.17	24,766.43
PRE013	DEMOLICION Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBO CONDUT DE EXTERIOR A INTERIOR INCLUYE PIVOTERA 90% ATRESCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	OE	10.00	\$543.00	\$5,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	10.00	5,430.00
RED ELÉCTRICA						\$109,731.63	\$0.00	\$22,820.25	\$26,806.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,626.40	\$60,105.23		

RESUMEN

EDIFICIO

PRELIMINARES	\$10,960.27	\$10,960.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,960.27	\$0.00
CIMENTACION	\$254,537.66	\$220,819.46	\$5,664.06	\$0.00	\$0.00	\$226,483.52	\$0.00
ESTRUCTURA	\$389,764.93	\$66,423.93	\$311,087.20	\$0.00	\$0.00	\$377,511.13	\$0.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$348,534.67	\$0.00	\$67,002.15	\$249,895.06	\$16,356.01	\$433,253.22	\$0.00
HERRERIA	\$234,658.11	\$0.00	\$0.00	\$25,162.34	\$157,336.02	\$417,156.47	\$0.00
INSTALACIONES	\$78,447.70	\$0.00	\$0.00	\$46,669.20	\$29,966.72	\$154,083.62	\$0.00
MODILIARIO Y EQUIPO	\$167,006.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,899.36	\$197,905.83	\$0.00
SUBTOTAL EDIFICIO	\$1,483,909.21	\$306,200.71	\$344,633.51	\$271,728.52	\$234,658.11	\$1,633,229.56	\$0.00
OBRA EXTERIOR							
RED ELÉCTRICA	\$109,731.63	\$0.00	\$22,820.25	\$26,806.15	\$0.00	\$159,358.03	\$0.00
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR	\$109,731.63	\$0.00	\$22,820.25	\$26,806.15	\$0.00	\$159,358.03	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,593,640.84	\$306,200.71	\$367,453.76	\$298,534.67	\$234,658.11	\$1,792,586.39	\$0.00
IVA (16%)	\$254,992.63	49,992.11	65,192.60	55,765.35	37,545.30	\$403,678.00	\$0.00
TOTAL	\$1,848,633.47	\$356,192.82	\$432,646.36	\$354,300.02	\$272,203.41	\$2,196,264.39	\$0.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

177,596.41

236,323.18

202,150.11

136,101.71

172,140.63

924,312.04

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$1,848,624.07
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,848,624.07
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	024,312.04
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	024,312.04
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN COSACH COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N° 07, UBICADA EN AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO 2023; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. ROBERTO TORRES SALAS, REPRESENTADO POR EL MISMO, Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO. QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. DE C.V., FIANZA N° III-608893-RC RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

[Firma]

ING. ROBERTO TORRES SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

[Firma]

LEAO VICTOR LUGO NYOLA COVARRUBIAS
RESPONDANTE DE OBRA IEIFE

[Firma]

LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LUPEZ
DIRECTOR JUICIO IEIFE

[Firma]

ING. ERNESTO VARELA TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

[Firma]

LIC. MARTHA ALICIA KARRIÑEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

CONSTRUCCION
FINQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO:	AO-EST-247800010-10-2022	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE:	224007	IMPORTE CONT.	\$10,955,599.87	PROGRAM:	03/09/2022	20/12/2022	RETENCION:
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS ERNESTO SANTOSCOY	IMPORTE CONV.	TOTAL \$10,955,599.87	DIFERIM:	N/A	N/A	SANCION ATRASO:
LOCALIDAD:	MATEHUALA	CONTRATISTA	ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	PRORROGA:	21/12/2022	23/01/2023	SANCION CALIDAD:
MUNICIPIO:	MATEHUALA	OBRA:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A : UNA DIRECCION, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B"	REAL:	03/09/2022	23/01/2023	TOTAL:
					100%		\$0.00



AO-EST-247800010-10-2022

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
PRELIMINARES																		
10042	CANCELACION Y DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	D	2.00	\$725.36	\$1,450.72	2.000	1,450.72	-	-	-	-	-	-	2.00	1,450.72	0.00	0.00
10050	CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	D	12.00	\$603.71	\$7,244.52	12.000	7,244.52	-	-	-	-	-	-	12.00	7,244.52	0.00	0.00
11000A	DESARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE ENCOFTE CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR RECOLECCION. CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO ALMACENAJE DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, DESMONTAJE, MONTAJE SOLDADURA TORNERERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO ESUALTE OSEL ORD O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS. ANDAMIAJE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO	KG	OE	3444.20	\$90.13	\$310,425.75	2961.880	266,954.24	-	-	-	-	-	-	2,961.88	266,954.24	482.32	43,471.51
11002	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ELEGIMDO FUERA DE LA OBRA	M3	A	10.99	\$1,881.73	\$20,680.21	9.210	17,330.73	-	-	-	-	-	-	9.21	17,330.73	1.78	3,349.48
			B	1.10	\$1,881.73	\$2,069.90	1.010	1,900.55	-	-	-	-	-	-	1.01	1,900.55	0.09	169.35
			C	1.72	\$1,881.73	\$3,236.68	1.980	3,725.83	-	-	-	-	-	-	1.98	3,725.83	-0.26	-489.25
			D	2.82	\$1,881.73	\$5,306.48	1.630	3,067.22	-	-	-	-	-	-	1.63	3,067.22	1.19	2,239.26
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA. ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	OE		\$1,881.73		7.200	13,548.46	-	-	-	-	-	-	7.20	13,548.46	7.20	13,548.46
			A	394.08	\$163.25	\$64,333.58	339.550	55,431.64	-	-	-	-	-	-	339.55	55,431.64	54.53	8,902.02
			B	44.62	\$163.25	\$7,284.22	37.410	6,107.18	-	-	-	-	-	-	37.41	6,107.18	7.21	1,177.04
			C	58.40	\$163.25	\$9,533.80	50.740	8,283.31	-	-	-	-	-	-	50.74	8,283.31	7.66	1,250.49
			D	109.97	\$163.25	\$17,852.60	95.050	15,516.91	-	-	-	-	-	-	95.05	15,516.91	14.92	2,435.69
11009	DEMOLICION DE PISOS DE MOSAICO. INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	D	76.33	\$117.30	\$8,953.51	76.050	8,920.67	-	-	-	-	-	-	76.05	8,920.67	0.28	32.84
11016	DEMOLICION DE LAMINAR DE AZULEJO. INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	D	71.01	\$122.72	\$8,714.35	70.600	8,684.03	-	-	-	-	-	-	70.60	8,684.03	0.41	50.32
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK Y VITROBLOCK. INCLUYE CADENAS, CASTILLOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	A	385.78	\$212.81	\$82,097.84	334.680	71,223.25	-	-	-	-	-	-	334.68	71,223.25	61.10	10,874.59
			B	43.36	\$212.81	\$9,227.44	35.600	7,576.04	-	-	-	-	-	-	35.60	7,576.04	7.76	1,651.40
			C	75.89	\$212.81	\$16,150.15	63.860	13,590.05	-	-	-	-	-	-	63.86	13,590.05	12.03	2,560.10
			D	135.39	\$212.81	\$28,812.35	99.940	21,268.23	-	-	-	-	-	-	99.94	21,268.23	35.45	7,544.12
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M3	A	52.92	\$1,377.92	\$72,919.53	52.960	72,974.64	-	-	-	-	-	-	52.96	72,974.64	-0.04	-55.11
			B	5.95	\$1,377.92	\$8,198.82	5.810	8,005.72	-	-	-	-	-	-	5.81	8,005.72	0.14	192.90
			C	7.59	\$1,377.92	\$10,458.41	7.090	9,769.45	-	-	-	-	-	-	7.09	9,769.45	0.50	688.96
			D	14.68	\$1,377.92	\$20,227.87	13.800	19,015.30	-	-	-	-	-	-	13.80	19,015.30	0.68	1,212.57
11036A	DESMONTAJE DE TECHUMBRE EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL CON RECUPERACION. CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO TRASLADO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION PARA SU ALMACENAJE Y POSTERIOR RECOLECCION. DESMONTAJE, MONTAJE, FUNDICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO	M2	OE	250.80	\$240.13	\$60,224.60	244.760	58,774.22	-	-	-	-	-	244.76	58,774.22	6.04	1,450.38	
11042	DESMONTAR PUERTAS Y VAMPARAS METALICAS U OTRO MATERIAL EXISTENTE. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	M2	D	10.60	\$228.79	\$2,425.17	10.340	2,365.69	-	-	-	-	-	-	10.34	2,365.69	0.26	59.48
11044	DESMONTAR HERRERA, PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON RECUPERACION. INCLUYE	M2	A	164.00	\$317.04	\$51,994.66	155.860	49,413.65	-	-	-	-	-	-	155.86	49,413.65	8.14	2,580.71
			B	15.99	\$317.04	\$5,069.47	14.800	4,692.19	-	-	-	-	-	-	14.80	4,692.19	1.19	377.28

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

IMPORTE CONTRATADO	\$10,955,599.87
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$10,955,599.87
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	3,286,679.96
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	3,286,679.96
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN JARDIN DE NIÑOS ERNESTO SANTOSCOY, UBICADA EN MATEHUALA, MATEHUALA, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. JAVIER RODRIGUEZ GARCIA REYES, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁ POR TERMINADO LO DEFINIDO Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 31 DE MARZO DE 2023, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, FIANZA N° 4143-03908-6, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSE ALFREDO BERNAL
DIRECTOR JURIDICO IEIFE

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	AO-EST-247800010-21-2022	PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE:	BASICA 224012	IMPORTE CONT:	\$8,237,247.07	PROGRAM:	10/11/2022	29/03/2023	FISICO	RETENCION: \$0.00
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER	ANTICIPO:	\$4,118,623.54	DIFEREN:	N/A	N/A		SANCION ATRASO: \$0.00
LOCALIDAD:	FRACCIONAMIENTO LOS TULES	TOTAL:	\$8,237,247.07	PRORROGA:	N/A	N/A	100%	SANCION CALIDAD: \$0.00
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC S.A. DE C.V.	REAL:	10/11/2022	29/03/2023		TOTAL: \$0.00
		OBRA:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DOS AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DRECCION, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: DOS AULAS DIDACTICAS, TODO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.50 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MOSSALUD, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3, REJA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, RED ELECTRICA, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					



AO-EST-247800010-21-2022

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							CanL	Importe	CanL	Importe	CanL	Importe	CanL	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCRETO																		
PLANCHAS																		
CIMENTACION																		
11051	LIMPIA, TRAZO Y REVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIO), ESTABLECIMIENTO DE EJE Y REFERENCIA EN EL TERRENO (LIMPIA, TRAZO, PUNTERIA, PUNTERIA, PERMANENTE Y MAZO DE OBRA)	M2	A	274.56	\$23.87	\$6,553.75	193.800	4,626.01	-	-	-	-	-	-	193.80	4,626.01	80.76	1,927.74
	P.U. CON LETRA I	B		74.88	\$23.87	\$1,787.39	132.600	3,165.16	-	-	-	-	-	-	132.60	3,165.16	-57.72	-1,377.77
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MUEDE DE TALADRO Y ACABADO INTERIO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL UTILIZABLE	M3	A	77.70	\$314.93	\$24,329.22	75.620	23,848.79	-	-	-	-	-	-	75.62	23,848.79	0.00	779.43
	P.U. CON LETRA I	B		18.25	\$344.88	\$6,294.06	44.570	15,371.30	-	-	-	-	-	-	44.57	15,371.30	-26.32	-9,977.23
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA P= 1000CM2 DE 90 CM DE ESPESOR	M2	A	103.27	\$307.63	\$31,789.50	74.300	22,871.77	-	-	-	-	-	-	74.30	22,871.77	28.97	8,917.83
	P.U. CON LETRA I	B		25.36	\$307.63	\$7,806.57	43.700	13,452.17	-	-	-	-	-	-	43.70	13,452.17	-18.34	-5,649.69
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACABADO INTERIO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIANTE COMPACTO	M3	A	39.25	\$189.28	\$7,431.13	51.410	8,730.88	-	-	-	-	-	-	51.410	8,730.88	0.00	39.26
	P.U. CON LETRA I	B		8.68	\$189.28	\$1,642.95	29.680	5,617.83	-	-	-	-	-	-	29.680	5,617.83	0.00	8.68
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SUELO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCLUYE ACABADO INTERIO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIANTE COMPACTO	M3	A	61.38	\$629.83	\$38,658.97	38.000	24,000.39	-	-	-	-	-	-	51.416	32,383.26	90.32	56,883.65
	P.U. CON LETRA I	B		18.10	\$629.83	\$11,367.12	25.920	16,325.10	-	-	-	-	-	-	29.020	18,090.10	40.41	25,451.25
12010	CONCRETO P=200 HECHO EN OBRA, TAMAÑO 10X10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBSERVACION DE CALIDADES PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	A	5.09	\$5,422.60	\$27,801.03	8.670	47,013.94	-	-	-	-	-	-	8.67	47,013.94	-3.59	-19,412.81
	P.U. CON LETRA I	B		1.23	\$5,422.60	\$6,669.80	5.060	27,601.03	-	-	-	-	-	-	5.09	27,601.03	-3.59	-20,931.20
12021	OBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PISO DE 3/4", ACABADO COMUN INCLUYE CUBRADO Y DESCUBRADO	M2	A	45.72	\$644.50	\$29,486.54	48.660	31,381.37	-	-	-	-	-	-	48.66	31,381.37	-2.94	-1,034.63
	P.U. CON LETRA I	B		11.55	\$644.50	\$7,443.98	30.660	19,760.37	-	-	-	-	-	-	30.66	19,760.37	-19.11	-12,316.40
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 P=4200 KG/CM3 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	A	72.60	\$80.22	\$5,823.97	39.000	3,128.58	-	-	-	-	-	-	39.00	3,128.58	33.60	2,696.39
	P.U. CON LETRA I	B		19.19	\$80.22	\$1,539.42	20.000	2,085.72	-	-	-	-	-	-	26.00	2,085.72	-6.81	-516.30
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 P=4200 KG/CM3 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	A	105.25	\$70.27	\$7,392.42	247.870	18,905.04	-	-	-	-	-	-	44.114	3,364.61	291.98	22,269.65
	P.U. CON LETRA I	B		24.29	\$70.27	\$1,702.60	145.270	11,079.74	-	-	-	-	-	-	37.785	2,660.31	183.03	13,960.05
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 P=4200 KG/CM3 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	A	203.10	\$76.27	\$15,490.44	143.140	10,917.29	-	-	-	-	-	-	143.14	10,917.29	59.56	4,573.15
	P.U. CON LETRA I	B		53.78	\$76.27	\$4,101.80	95.420	7,277.68	-	-	-	-	-	-	95.42	7,277.68	-51.54	-1,176.88
12051	MANPOSTERA PARA CIMENTACION DE PIEDRA DE FONTE DE LA REGION AGRICOLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-AREJA PROPORCION 1:2:8 INCLUYE MATERIALES, MAZO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA PASARLA A NIVEL	M3	A	29.67	\$3,843.77	\$114,044.66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	29.67	114,044.66
	P.U. CON LETRA I	B		7.32	\$3,843.77	\$28,138.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	7.32	28,138.40
12076	MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOQUE SOLIDO 40X20X40 CM ACABADO CON MORTERO CEMENTO-AREJA 1:3 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRAZADO	M2	A	18.04	\$752.49	\$13,627.41	53.280	40,092.67	-	-	-	-	-	-	53.28	40,092.67	-34.24	-25,765.26
	P.U. CON LETRA I	B		3.31	\$752.49	\$2,490.74	32.040	24,109.78	-	-	-	-	-	-	32.04	24,109.78	-29.73	-21,619.04

Alfonso Rda

M

(Handwritten signatures and marks)

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	PLAZA CÍVICA			\$144,540.77				0.00		123,501.85		0.00		52,650.52		176,152.38		-1,611.61
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$461,616.15				0.00		205,894.44		0.00		275,429.44		479,313.88		-17,787.73
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$2,409,949.51				0.00		1,239,652.39		0.00		1,544,122.38		2,574,774.74		-173,324.83
	SUBTOTAL			\$7,101,076.06				1,775,268.78		1,775,268.78		1,775,268.78		1,775,268.78		7,101,076.06		0.00
	IVA (18 %)			\$1,136,172.01				284,043.00		284,043.00		284,043.00		284,043.00		1,136,172.01		0.00
	TOTAL			\$8,237,247.07				2,059,311.78		2,059,311.78		2,059,311.78		2,059,311.78		8,237,247.07		0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO							1,029,025.09		1,029,025.09		1,029,025.09		1,029,025.07		4,118,623.54		


RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$8,237,247.07
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$8,237,247.07
SALDO QUE SE CARGA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	4,118,623.54
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	4,118,623.54
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IELFE


IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IELFE	\$0.00


SE REUNIERON EN LA JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, UDIADO FRAD LOS TULC, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 31 DE MARZO 2023, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR C. ALFONSO RODRIGUEZ LUCIO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023. TOKO MARINE HOG MEXICO, COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. N° 054774-00000 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C. ALFONSO RODRIGUEZ LUCIO
 REPRESENTANTE LEGAL


 CP ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IELFE


 LEAL VILGES GIOVANNI SALAZAR CORONADO
 REPRESENTANTE DE OBRA IELFE


 LIC. JOSE ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR JURIDICO IELFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IELFE


 LIC. ANNY ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IELFE



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	AO-EST-247800010-23-2022	PERIODO INICIO:	10/11/2022	TERM:	29/03/2023	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	
CLAVE:	BASICA 224017	IMPORTE CONT.:	\$11,295,812.84	ANTICIPO:	\$5,627,908.42	PROGRAMA:				RETENCION:	\$0.00
PLANTEL:	IMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL	IMPORTE CONV.:	TOTAL: \$11,255,812.84	DIFERIM:	N/A					SANCION ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	COLONIA 21 DE MARZO	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A					SANCION CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F"	REAL:	10/11/2022	29/03/2023	100%			TOTAL:	\$0.00



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
EDIFICIO																			
PRELIMINARES																			
10052	DEMOICION DE PISO DE CONCRETO PARA RESEA VITROPOLO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	B	43.00	\$125.00	\$5,478.18	-	-	-	-	-	-	42.340	5,317.00	42.34	5,317.00	1.20	158.28	
11000	DESMANTADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE CONCRETO INCLUYE RETIRO Y ALMACENADO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HG	B	250.00	\$2.82	\$700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	300.00	10,598.00	
11002	DESMONTAJE DE MARCHES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESPESOR FUERA DE LA OBRA.	M3	F	3.37	\$1,891.73	\$6,341.43	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	500.00	26,410.00	
				G	3.37	\$1,891.73	\$6,341.43	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	3.37	6,341.43
				H	3.75	\$1,891.73	\$7,056.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	3.75
11008	DEMOICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	A	12.71	\$163.25	\$2,074.91	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12.71	2,074.91	
				B	8.46	\$163.25	\$1,381.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8.46	1,381.10
				F	101.13	\$163.25	\$16,509.47	68.280	16,044.21	-	-	-	-	-	-	68.28	16,044.21	2.85	465.26
				G	101.13	\$163.25	\$16,509.47	118.480	19,015.36	-	-	-	-	-	-	118.48	19,015.36	-15.33	-2,505.56
				H	124.17	\$163.25	\$20,270.75	142.670	23,280.88	-	-	-	-	-	-	142.67	23,280.88	-18.50	-3,020.15
11009	DEMOICION DE PISOS DE MOSAICO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	L	48.27	\$117.30	\$5,662.07	47.520	5,574.10	-	-	-	-	-	-	47.52	5,574.10	0.75	87.97	
				G	12.72	\$82.18	\$1,045.46	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12.72	1,045.46
				H	15.25	\$82.18	\$1,253.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	15.25	1,253.40
				L	19.70	\$82.18	\$1,628.85	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	19.70	1,628.85
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON RISCO DE CONTRA INCLUYE RESANAR.	ML	F	12.72	\$82.18	\$1,045.46	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12.72	1,045.46	
				G	12.72	\$82.18	\$1,045.46	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12.72	1,045.46
				H	15.25	\$82.18	\$1,253.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	15.25	1,253.40
11017	DEMOICION DE APANADOS EN MAURO Y PLAFÓN INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	B	12.00	\$66.72	\$800.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12.00	800.64	
				G	185.33	\$212.81	\$39,443.88	96.650	20,568.09	-	-	-	-	-	-	96.65	20,568.09	68.63	14,615.79
				H	185.07	\$212.81	\$39,384.75	111.130	23,649.58	-	-	-	-	-	-	111.13	23,649.58	73.94	15,735.17
11022	DEMOICION DE MARCHES DE FABRIQUE BLOCK Y VITROBLOCK INCLUYE CADENAS CASTILLOS ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	F	185.33	\$212.81	\$39,443.88	96.650	20,568.09	-	-	-	-	-	-	96.65	20,568.09	68.63	14,615.79	
				G	185.33	\$212.81	\$39,443.88	96.650	20,568.09	-	-	-	-	-	-	96.65	20,568.09	68.63	14,615.79
				H	185.07	\$212.81	\$39,384.75	111.130	23,649.58	-	-	-	-	-	-	111.13	23,649.58	73.94	15,735.17
				L	112.36	\$212.81	\$23,911.33	78.820	16,986.49	-	-	-	-	-	-	78.82	16,986.49	32.54	6,924.84
11030	DEMOICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 16 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M3	F	13.45	\$1,377.92	\$18,533.02	14.830	20,434.55	-	-	-	-	-	-	14.83	20,434.55	-1.38	-1,901.53	
				G	13.45	\$1,377.92	\$18,533.02	14.450	19,910.94	-	-	-	-	-	-	14.45	19,910.94	-1.00	-1,377.82
				H	16.78	\$1,377.92	\$23,121.50	17.600	24,747.44	-	-	-	-	-	-	17.60	24,747.44	-1.18	-1,625.94
				L	8.00	\$1,377.92	\$11,023.36	19.810	27,296.60	-	-	-	-	-	-	19.81	27,296.60	-10.91	-15,023.11
11036	DESMONTAJE DE TECHUMERE EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL INCLUYE TRASLADO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION PARA SU RETIRO O ALMACENAJE.	M2	B	112.00	\$117.30	\$13,137.80	-	-	-	-	-	-	220.010	25,807.17	220.01	25,807.17	-109.01	-12,069.57	
				L	157.23	\$117.30	\$18,443.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	157.23	18,443.08
				E	18.22	\$317.04	\$5,776.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	18.22	5,776.47
				F	18.18	\$317.04	\$5,763.79	31.770	10,072.36	-	-	-	-	-	-	31.77	10,072.36	-13.59	-4,308.57
				G	18.18	\$317.04	\$5,763.79	37.160	11,781.21	-	-	-	-	-	-	37.16	11,781.21	-18.98	-6,017.42
11044	DESMONTAJE HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON RECUPERACION INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	B	26.78	\$317.04	\$8,483.99	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	26.78	8,483.99	
				E	18.22	\$317.04	\$5,776.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	18.22	5,776.47
				F	18.18	\$317.04	\$5,763.79	31.770	10,072.36	-	-	-	-	-	-	31.77	10,072.36	-13.59	-4,308.57
				G	18.18	\$317.04	\$5,763.79	37.160	11,781.21	-	-	-	-	-	-	37.16	11,781.21	-18.98	-6,017.42
11047	DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	B	4.00	\$246.81	\$987.24	-	-	-	-	-	-	9.000	2,221.29	9.00	2,221.29	-5.00	-1,234.05	
				F	9.00	\$246.81	\$2,221.29	9.000	2,221.29	-	-	-	-	-	9.00	2,221.29	0.00	0.00	
				G	9.00	\$246.81	\$2,221.29	10.000	2,468.10	-	-	-	-	-	-	10.00	2,468.10	-1.00	-249.81
DES.315	DESMONTAJE DE LAMPARAS TIPO SPOT HASTA UNA ALTURA DE 4 M. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANILLOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	B	6.00	\$188.32	\$1,129.92	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	6.00	1,129.92		
				H	2.00	\$188.32	\$376.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	376.64

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
	Datos factura					AMORTIZACION ANTICIPO CON IVA		1,406,976.61		1,406,976.61		1,406,976.61		1,406,976.61					
						AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		1,406,976.61		1,406,976.61		1,406,976.61		1,406,976.61					5,627,906.42


RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$11,255,812.84
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$11,255,812.84
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	5,627,906.42
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	5,627,906.42
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN COL. 21 DE MARZO, SOLEDAD DE GRACIASNO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 28 DE MARZO 2023, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. MAGDALENA SOLANO TORRES, Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA. LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 21 DE MARZO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N° 2785329. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C. MAGDALENA SOLANO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 LEAO VÍCTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 LIC. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ
 DIRECTOR JURÍDICO IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA: FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA	CONTRATO: IR-O-EST-247800010-3-2022	PERIODO INICIO TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE: 224002	IMPORTE CONT. \$3,787,865.97 ANTICIPO: \$1,893,932.99	PROGRAM: 06/04/2022 03/08/2022	FISICO	RETENCION \$0.00
PLANTEL: SECUNDARIA GENERAL DIONISIO ZAVALA ALMENDAREZ	IMPORTE CONV. \$0.00 TOTAL: \$3,787,865.97	DIFERIM: N/A N/A		SANCION ATRASO: \$0.00
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA: XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA	PRORROGA: N/A N/A	100%	SANCION CALIDAD: \$0.00
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CISTERNA DE 20 M ² , INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	REAL: 06/04/2022 03/09/2022		TOTAL: \$0.00

IR-O-EST-247800010-3-2022

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FINIQUITO		CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe					
CONCEPTO															
OBRA EXTERIOR															
PRELIMINARES															
10053	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE PODA, DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, DEMOLICION DE CASTILLO O MUELTOS DE CONCRETO, CORTES, RECUPERACION CON ALMACENAJE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y DESALUJO DE MATERIAL NO RECUPERABLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	OE	6.00	\$133.76	\$802.56	-	-	-	-	0.00	0.00	6.00	802.56	
11000	DESARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE OXICORTE INCLUYE RETIRO Y ALMACENADO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	OE	155.00	\$110.80	\$17,174.00	-	-	-	-	0.00	0.00	155.00	17,174.00	
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK Y VITROBLOCK. INCLUYE CADENAS, CASTILLOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	OE	21.44	\$142.21	\$3,048.98	-	15.220	2,164.44	-	15.22	2,164.44	6.22	884.54	
11044	DESMONTAR HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON RECUPERACION. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	OE	17.11	\$164.55	\$2,815.45	-	-	-	-	0.00	0.00	17.11	2,815.45	
DMO.060	DEMOLICION DE CIMENTOS DE PIEDRA BRASA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M3	OE	3.00	\$1,162.09	\$3,486.27	-	1.270	1,475.85	-	1.27	1,476.86	1.73	2,010.42	
PRE002	RANURADO DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO CON DISCO DE CORTE. INCLUYE RESANES Y LIMPIEZA FINAL.	ML	OE	7.80	\$233.35	\$1,820.13	-	6.920	1,614.78	-	6.92	1,614.78	0.88	206.36	
PRE057	RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO DE 50 A 80 CM. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	3.00	\$3,036.30	\$9,108.90	1.000	3,036.30	-	-	1.00	3,036.30	2.00	6,072.60	
PRELIMINARES						\$38,266.29		\$3,036.30		\$5,266.07	\$0.00	\$8,291.37		\$29,964.92	
CIMENTACION															
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	1188.00	\$61.74	\$73,347.12	1317.520	81,343.68	2.000	123.48	-	1,319.62	81,467.16	-131.62	-8,120.04
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	72.53	\$492.08	\$35,690.56	131.750	64,831.54	-	-	131.75	64,831.64	-69.22	-29,140.98	
11080	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO Y/O A MAQUINA, SEGUN INDIQUE SUPERVISION PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	178.20	\$492.08	\$87,688.66	26.650	13,113.93	1.200	590.50	-	27.85	13,704.43	160.36	73,984.23
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC= 100KG/CM2 DE 6.0 CM DE ESPESOR.	M2	OE	103.40	\$257.11	\$26,585.17	76.370	19,635.49	2.000	514.22	-	78.37	20,149.71	26.03	6,436.46
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	OE	20.21	\$170.55	\$3,446.82	-	-	1.040	177.37	-	1.04	177.37	19.17	3,269.45

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FINIQUITO		TOTAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
TRA005	TRAMITES RED DE AGUA POTABLE, GESTORIA, PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA APROBACION, CONTRATACION Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ANTE INTERPAS.	PZA	OE	1.00	\$109,385.50	\$109,385.50	-	1.000	109,385.50	-	1.00	109,385.50	0.00	0.00		
RED HIDRAULICA						\$145,181.26		\$0.00	\$124,822.66	\$0.00		\$124,822.66			\$20,358.60	
51353	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO Q02 O SIMILAR PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS INCLUYE RANURADO, RESANE, TUBO POLIUCTO O CONDUIT SEGUN SEA EL CASO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	OE	1.00	\$1,379.75	\$1,379.75	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,379.75		
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO OO. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	OE	2.00	\$375.74	\$751.48	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	751.48		
51428	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 19MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD Y RELLENO.	ML	OE	9.00	\$59.87	\$538.83	-	-	-	-	0.00	0.00	9.00	538.83		
51466	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE CU THW CALIBRE 12 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUIA.	ML	OE	45.00	\$26.73	\$1,202.85	-	-	-	-	0.00	0.00	45.00	1,202.85		
51468	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE CU THW CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUIA.	ML	OE	95.00	\$40.57	\$3,854.15	-	-	-	-	0.00	0.00	95.00	3,854.15		
51469	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE CU THW CALIBRE 8 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUIA.	ML	OE	10.00	\$63.50	\$635.00	-	-	-	-	0.00	0.00	10.00	635.00		
IE.915	TUBO CONDUIT HIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE FIJACION, CORLES, CURVAS, ABRAZADERAS, CONTRA Y MONITOR, CAJAS GALVANIZADAS, ANDAMIOS, ACARIJOS, CORTECS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	OE	45.00	\$303.21	\$13,644.45	-	-	-	-	0.00	0.00	45.00	13,644.45		
INS578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO Q02460NMA O SIMILAR PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS CON SUPERFICIE CUBIERTA NEMA 3R INTEMPERIE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Y CORRECTA OPERACION.	PZA	OE	1.00	\$1,217.56	\$1,217.56	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,217.56		
PRE013	DEMOLICION Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBO CONDUIT DE EXTERIOR A INTERIOR INCLUYE PINTURA 100% ACRILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	OE	2.00	\$313.25	\$626.50	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	626.50		
RED ELÉCTRICA						\$23,850.67		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00			\$23,850.67	
SUBTOTAL DE CISTERNA DE 20M3						\$520,502.71										
SUBTOTAL DE OBRA EXTERIOR						\$3,265,401.70										

RESUMEN

OBRA EXTERIOR

PRELIMINARES	\$38,256.29	\$3,036.30	\$5,266.07	\$0.00	\$8,291.37	\$29,964.92
CIMENTACIÓN	\$497,200.71	\$373,304.08	\$2,980.95	\$0.00	\$376,285.03	\$120,916.68
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$1,880,035.21	\$1,042,136.92	\$769,165.24	\$0.00	\$1,810,302.16	-\$260,206.95
HERRERÍA	\$193,236.04	\$139,375.12	\$27,295.68	\$0.00	\$166,670.70	\$26,566.34
ILUMINACIÓN	\$265,205.20	\$265,943.98	\$2,203.34	\$0.00	\$258,147.32	\$7,067.88
RED SANITARIA	\$190,305.64	\$145,444.62	\$62,576.82	\$0.00	\$198,020.44	-\$7,114.90
CIMENTACIÓN	\$212,213.94	\$0.00	\$203,565.60	\$0.00	\$203,565.60	\$8,648.34
HERRERÍA	\$53,730.66	\$0.00	\$42,233.37	\$0.00	\$42,233.37	\$11,497.28
INSTALACIONES	\$18,603.63	\$0.00	\$12,412.37	\$0.00	\$12,412.37	\$6,191.22
RED HIDRAULICA	\$66,922.70	\$0.00	\$64,650.68	\$0.00	\$64,650.68	\$2,272.02
RED ELÉCTRICA	\$145,181.26	\$0.00	\$124,822.66	\$0.00	\$124,822.66	\$20,358.60
SUBTOTAL EDIFICIO	\$23,850.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.67
	\$3,265,401.70	1,959,241.02	1,306,160.68	0.00	3,265,401.70	0.00
SUBTOTAL	\$3,265,401.70	1,959,241.02	1,306,160.68	0.00	3,265,401.70	0.00
IVA (16%)	\$522,464.27	313,478.66	206,986.71	0.00	622,464.27	0.00
TOTAL	\$3,787,865.97	2,272,719.68	1,513,147.39	0.00	3,787,865.97	0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		1,136,359.79	757,573.20	-	1,893,932.99	

4 *Amur*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]