



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

**ACTA DE FINIQUITO**

**I.- LUGAR, FECHA, HORA.**

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 27 de Agosto del 2023, contando con la presencia por parte del Organismo Operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."** del Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General, Ing. Alonso Tobías García, Gerente de Planeación; Ing. Mario Antonio Moran Cruz, Gerente Técnico; C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial; por parte de la empresa contratista **Construcciones Y Proyectos Miranda Del Potosí, S.A. De C.V.**, Representada por el **C.P. Moisés Castillo Ramos**; para realizar con fundamento en los artículos 64 y 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 135,136,137 Y138; 170 de su reglamento, y la Cláusula Decima Segunda del contrato, el **Finiquito** de los trabajos que se presenta a continuación:

**II. - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Número de Contrato: **SAPSAM-PROSANEAR-IO-83-G67-824020999-N-02-2023**

Fecha de Formalización: **26 de Mayo del 2023.**

Objeto del Contrato: **"Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en Col. Ampliación Antorchista 1,391.90 metros con tubo PVC Sanitario Serie 20 de 250mm de Diámetro, y Construcción de 28 Pozos de Visita."**

**III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.**

Monto Original del Contrato: **\$ 2'500,000 (\*\* Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

Monto Ejecutado del Contrato: **\$ 2'488,442.94 (\*\* Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 94/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

**IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Plazo de Ejecución Contractual: **93 Días Naturales.**

Fecha de Inicio Según Contrato: **27 de Mayo del 2023.**

Fecha de Terminación Según Contrato: **27 de Agosto del 2023.**

**V.- MODIFICACIONES**

**Presenta modificación en reducción (a la baja) en el Monto del contrato original.**

**V.1.- Modificaciones en el Monto del Contrato:**

El monto a la baja de modificación del contrato será de \$ 11,557.06 \*\* Once Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 06/100 M.N.\*\* incluye I.V.A. **Según Convenio.**

El porcentaje de modificación es del **0.46 %.**

Monto Total Ejercido del Contrato: **\$ 2'488,442.94 (\*\* Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 94/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

*Moisés Castillo Ramos*



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

Fecha de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en la ejecución de los trabajos: 27 de Agosto del 2023.

**VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por parte del organismo operador (**S.A.P.S.A.M.**) son las que se relacionan a continuación:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.							CONTRATO:		FECHA:	
ESTADO DE CUENTA							SAPSAM-PROSANEAR-IO-83-G67-824020999-N-02-2023		27 de agosto de 2023	
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.							UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.			
OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCÍA (RÉGULES-MARIANO VÁZQUEZ), 289.00 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 34 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA"										
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,500,000.00							IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 750,000.00			
ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. I.V.A.	DEDUCCION 0.5% INSP. OBRAS	DEDUCCION 0.2% CMIC	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ANTICIPO	19/06/2023	\$ 646,551.72	\$ -	\$ 646,551.72	\$ 103,448.28	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
EST. N° UNO (I)	27/05/2023	\$ 1,580,882.04	\$ 474,264.61	\$ 1,106,617.43	\$ 177,058.79	\$ 1,283,676.22	\$ 7,904.41	\$ 3,161.76	\$ 11,066.17	\$ 1,272,610.05
	27/07/2023									
EST. N° DOS (II) Y FINIQUITO	28/07/2023	\$ 564,327.39	\$ 172,287.11	\$ 392,040.28	\$ 62,726.44	\$ 454,766.72	\$ 2,821.64	\$ 1,128.65	\$ 3,950.29	\$ 450,816.43
	27/08/2023									
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2,145,209.43</b>	<b>\$ 646,551.72</b>	<b>\$ 2,145,209.43</b>	<b>\$ 343,233.51</b>	<b>\$ 2,488,442.94</b>	<b>\$ 10,726.05</b>	<b>\$ 4,290.41</b>	<b>\$ 15,016.46</b>	<b>\$ 2,473,426.48</b>
SALDO POR EJERCER:		\$ -	(S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTATADO Y MONTO EJERCIDO)				\$ 11,557.05			\$ -

**VII.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

De conformidad con el Artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, queda vigente durante **doce meses** contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de entrega-Recepción** de este contrato.

En el presente documento se hace constar que la empresa contratista **Construcciones Y Proyectos Miranda Del Potosí, S.A. De C.V.**, Representada por el **C.P. Moisés Castillo Ramos**, entrego **Fianza** por **Vicios Ocultos No. III-613697-RC**, de Fecha **27 de Agosto del 2023**, con **importe** de **\$ 214,520.94**, Sin Incluir el IVA, otorgado por **Fianzas y Caucciones Atlas, S.A.**, Para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera surgido la necesidad de exhibir ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda y manifiesta que renuncia a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole, ante el organismo operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

*Moisés Castillo Ramos*

*[Handwritten signature]*




**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**


**VIII.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

El organismo operador "Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M" y el contratista, manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.


Con lo anterior, se levanta la presente acta que da por terminada esta diligencia. Para los efectos legales inherentes, firman al calce del presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto, el día 27 de Agosto del 2023, a las 12:00 hrs., en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL.


  
 ING. ALONSO TOBIÁS GARCÍA  
 GERENTE DE PLANEACIÓN.

  
 ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ  
 GERENTE TÉCNICO.

  
 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS.

  
 LIC. RUBÉN PROA MORENO  
 GERENTE COMERCIAL.

**POR EL CONTRATISTA:**

  
 C.P. MOISÉS CASTILLO RAMOS.  
 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS  
 MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.