

R33/INFRAESTRUCTURA/CAMINOS/Rehabilitación de camino a la comunidad Derramaderos 'Anticipo



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI
 ECA0907301C8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 REVOLUCION, 205, CASA BLANCA, 79650, CIUDAD FERNANDEZ, San Luis Potosí,
 México
 Tel. 4871243490
CLIENTE
 MUNICIPIO DE CERRITOS SLP
 MCS650101NH1
 USO CFDI: I01 - Construcciones.
 DOMICILIO FISCAL: 79440
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 240
FOLIO FISCAL (UUID)
 DFA53D72-61B6-4712-8CCF-66D6DFD8DC89
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000508267076
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-09-13T10:17:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-09-13T10:07:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 79650

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
1.00	E48	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE \$360,180.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+300, CERRITOS, SLP." SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. AO-EST-245800009-7-2023	\$ 310,500.00	02 - Sí objeto de impuesto. \$ 310,500.00

Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - 310500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49,680.00

IMPORTE CON LETRA
 TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 DIVISION
 PORTACION

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN
 I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 310,500.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 49,680.00
TOTAL \$ 360,180.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 XpTgA3fnNqjJ8u2eUE+pca+Jl9QIOVTW+nY4kUX34wRZHiYdef9w4SvaHch7Y2J4fWCYUEx+ChPsHjI3j6RFNI3f/cldxBOCqWVcd2TWM1cJ9uY17VsGgEbqwcDeH6U7yDqs+/3WcEsfkZiaQ6xcdb9bKce78a0b7xkOaRxcqbRJM8XzNLJGGq5INOAX6QmTU0DjQTeWQRuUuPq7mVh4uBKZyVdmaOD88oBEUKRKPFAAdxnzxt0X4W47qj1BH0Eej8uazQBWomdn7GRlis5ccWzAAD+rPRb6Sxr2fUqcQnOBE2lppnt2W2fvV1pjcOptK4kAZegpMRIFvV6ZsM0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 LddiPzck6HZmecA0SLGUSr3YPHq30mSJECAFIpqnxxHBeHzv0U3zzlJvW43elG020jv2VY7f5WQJyV3qDTIKRd1tgWJqjshpM7PMMIDyixS5QDswJ2DFA2bPTmHCZGv9leMCzlsSEXEtlW/AZHAKUkdE8972mtOVDufjHs9ZdtzZ2RmTvQHRQimtZl3lScHx/mRcXsjbU4R3ZmDNMdn9dnt1GjgYHJK5X4KfV2FSbdBOOXqjOUvjbWUam0xrkEXgpL4ZekSXL4vYvVQ11Naj0QH09Vkjtdqe+w7X52apt1BA1sF+TkrDOc8rjsFMSUC7mgSxIwk+rw0MR7bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|DFA53D72-61B6-4712-8CCF-66D6DFD8DC89|2023-09-13T10:17:11|STA0903206B9|XpTgA3fnNqjJ8u2eUE+pca+Jl9QIOVTW+nY4kUX34wRZHiYdef9w4SvaHch7Y2J4fWCYUEx+ChPsHjI3j6RFNI3f/cldxBOCqWVcd2TWM1cJ9uY17VsGgEbqwcDeH6U7yDqs+/3WcEsfkZiaQ6xcdb9bKce78a0b7xkOaRxcqbRJM8XzNLJGGq5INOAX6QmTU0DjQTeWQRuUuPq7mVh4uBKZyVdmaOD88oBEUKRKPFAAdxnzxt0X4W47qj1BH0Eej8uazQBWomdn7GRlis5ccWzAAD+rPRb6Sxr2fUqcQnOBE2lppnt2W2fvV1pjcOptK4kAZegpMRIFvV6ZsM0g==|00001000000506204896||



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI

ECA0907301C8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 REVOLUCION, 205, CASA BLANCA, 79650, CIUDAD FERNANDEZ, San Luis Potosí,
 México
 Tel. 4871243490

CLIENTE

MUNICIPIO DE CERRITOS SLP
 MCS650101NH1
 USO CFDI: I01 - Construcciones.
 DOMICILIO FISCAL: 79440
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 242

FOLIO FISCAL (UUID)
 25401255-0ECD-4726-B6D6-15AFBC7E4B5F
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000508267076
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-09-19T11:38:43
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-09-19T11:29:32
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 79650

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE \$233,612.10 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+300, CERRITOS, SLP." SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. AO-EST-245800009-7-2023	\$ 203,850.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 203,850.00

Importe estimacion 1 uno \$407,700.00
 Amortizacion de Anticipo \$203,850.00
 Suma: \$203,850.00
 IVA \$32,616.00
 Sub-Total \$236,466
 Ret.5millar \$2,038.50
 Ret. 2 millar \$815.40
 Importe Neto a pagar: \$233,612.10

Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas
 Impuestos:

Trasladados:
 002 IVA Base - 203850 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32,616.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 203,850.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 32,616.00
TOTAL \$ 236,466.00

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 VERSION
 EXPORTACION

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QNFBCOaCixboMFRlzc0eUfJ3DsqPGfCAKc/uAMUBdYE0AzwwDM6BVY8gESZOqqsVnBe02Bku1wZfcbZX+23A2GUsMko+4A1XxDxVP16twJp/73az07XnuK+Gl+klyZM/NMDY9oNxGK1VcKr/GxXnHygrVvr+nsPygpnwJp5YMGn6dGsmzdqwECGRPAce/JWS8FOAdBaP0niJisi+r/agUXYRz3YK3fTmdJJSYRHSyYxPj6S1lafmnd5xaXeMOqYnbE0OUFFwbkC6rjGknV2/mioebC8HYwzSVFVe7WrgmpcmIHAVDGe5aqjSy3HNNZllkkmQNKd4VqWqrTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lIzS//PEkK4M8DeezycDXTC06vwZKldeWsS0PhrP7Ck++nyhFUajW04fWwRzFEZ5RNsmKvTUUa1mYp7jX8zjjJggqDJX4jj5XgJ7SNsbZuMEGqcbA1LN5KxdeJzeBxwbXNttXgUM838C16KTAUn37W3KMZnrI7Fs5vmjmUaDPInr845zswKrkQ5MIVYBFL44AXvUp2oBqulfnba53aFEtSo6W6eT9EfrPpTZDC9zLMo1MYFoj2TcyZbrU8cTAI35aQkukR4hTy5o91jHh/QnEzh6u8JvXMRzQAfnq9Vbsf2FQXITXWTX6DNWbsmF0zWrrLCKJZxjGQelhn8JwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|25401255-0ECD-4726-B6D6-15AFBC7E4B5F|2023-09-19T11:38:43|STA0903206B9|QNFBCOaCixboMFRlzc0eUfJ3DsqPGfCAKc/uAMUBdYE0AzwwDM6BVY8gESZOqqsVnBe02Bku1wZfcbZX+23A2GUsMko+4A1XxDxVP16twJp/73az07XnuK+Gl+klyZM/NMDY9oNxGK1VcKr/GxXnHygrVvr+nsPygpnwJp5YMGn6dGsmzdqwECGRPAce/JWS8FOAdBaP0niJisi+r/agUXYRz3YK3fTmdJJSYRHSyYxPj6S1lafmnd5xaXeMOqYnbE0OUFFwbkC6rjGknV2/mioebC8HYwzSVFVe7WrgmpcmIHAVDGe5aqjSy3HNNZllkkmQNKd4VqWqrTQ==|00001000000506204896|



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="242"
Fecha="2023-09-19T11:29:32"
Sello="QNfFBC0aCixboMFRlzcD0eUfJ3DsQPGfCAKC/uAMUBdYE0AzwwDM6BVY8gESZ0qqsVnBe02Bku1w
ZfcbZX+23A2GUsMko+4A1XxDxVP16twJp/73az07XnuK+G1+kIyZM/NMDY9oNxGK1VcKr/GxXnHygrwVr+n
sPygpnwJp5YMGN6dGsmzdqwECGRPACe/JWS8FOAdBaP0niJisi+r/agUXYRzx3YK3fTmdJJSYRHSyYxPxj6
S1lafmdn5xaXeM0qvYnBE00UFFwbkC6rjGknV2/mioebC8HYwzSVFVe7WrgmpcmIHAVDGe5aqjpSy3HNNZ1
llkkmQNKd4VqWqrTQ==" FormaPago="03" NoCertificado="00001000000508267076"
Certificado="MIIGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgyNjcwNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVSElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1DSU8gREUgQURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbhRyY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8xXDJAMBgNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNwDEZMBCGA1UECAwQ001VREFEIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwwwYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg
QUwqQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA3MjEwMjE0NThaFw0yMTA3MjEwMjE0NThaMIH0MTIwMAYDVQQDEy1
FU1RVRElPuyBZiENPT1NUULVDQ01PTkVTIEFST0NISSBTQSBERSBDVjEyMDAGA1UEKRMpRVNUVURJT1MgWS
BDT05TVFJJVQ0NJT05FUyBBUk9DSEkgU0EgREUgQ1YxMjAwBgNVBAoTKUUVTFVVSU9TIFkgQ090U1RSVUNDS
U90RVMGQVJJPQ0hJIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxFQ0EwOTA3MzAxQzggLyBNQUFHODgwNjI3TkMwMR4w
HAYDVQQFEwUgLyBNQUFHODgwNjI3SFNQTFJSMdMxZDZANBgNVBAwTBk1BVFJJWjCCASiWdQYJKoZIhvcNAQE
BBQADggEPADCCAQoCggEBAMUzV6LO3dRHCgVkr8M8MGIcsuXL4Ly0JVPHvx2Mr7yJgEJ0qbcV3iakqbg097
qdeMUCtyzWto+xkfgU7Kk3hAKs0ip/xwBk3G22RHSoL3b9Avqq9CFHhNRRXnSwkfTpZwNzefau1RG7UVn6
WbjiiJ2qaigub7hMFPaFZ1tBbhKgX1hnpNEv2Myd+mnrqYtveQAuv0se9+qr304Z0X8z8q09/U/LaKcOdTY
8KdXe9KYSSJAdI10Y+25BcWBo6v97red92uWQKHMRr0io5ijERZ22d9Bowke7dXiJkJgr3pVH+2VxSCKf1P
e/4tvhT7pG8o30TgCzRKqCK0bUveL7MCAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAAQH/BAlwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQ
YJKoZIhvcNAQELBQADggIBAK8PT810x5R2AgIjI/51T7nL1kLHRGTI+6TlQxskfizeCXdk5WmIqE3bHy1PC
fB0o+zTrgZery4tCeUPK/lIiv4M6UjYkUTzqXn3fx131FC6KTrzIyiEIbMa2uwV19S0GdrwUCYiALMSA1F
ckzNa79/M3ww75pm0SnXoZ1TN8aYSHdlF7w+QilGFEytGhUL02aVGKRtiwpdMpuVgf1WQqr6bpSdqQyMZq0
B1BmzoHTyFAVuH6Xrj1Milyle1YevRMhox3SXEfUoHkDTANnbAWnc9SyB1siin1KqLGvxNU1pV4VKyUzSY75
HedtsbvKE1aYzcwduvSd1Z57sb8sDC543kdaXyJz6RaDLZyn0U92/9yAbRnjH2qM/jwasV+wmx0cPsm+Of
Q/jXitDniY0fyEI6g05izjpKATDJujh+Hxi/274uRDKHIIlQ2yJ7Hd7ZGg9qzZGgPGVR0XKIKJqf1nd0M7Y
TUs0TLnz5/D+XPF2jqH1fTtbR2+m1quRj5w4twAX5af+F+gQX6tThje3mJSMwb95OrwmQgL2qMpoTJZ4QbQ
Tg+3SxB+fdND++u/cfdTbNuynC817g9Hefkiffm0x41L8gtDzjVsx9PfxQ2wBTEerr8yYPtAen4ZE1Qenws
QwkNkGSBjVSIRYAdmw9e+BFs/M6D437V1YEhewru99" SubTotal="203850" Moneda="MXN"
Total="236466.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="79650" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"><cfdi:Emisor
Rfc="ECA0907301C8" Nombre="ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI" RegimenFiscal="601"
></cfdi:Receptor Rfc="MCS650101NH1" Nombre="MUNICIPIO DE CERRITOS SLP"
DomicilioFiscalReceptor="79440" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"
></cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141001" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023,
LA CANTIDAD DE \$233,612.10 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
10/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) PARA LA OBRA DENOMINADA
"REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL
KM 0+000 AL 0+300, CERRITOS, SLP." SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.
AO-EST-245800009-7-2023

Importe estimacion 1 uno
\$407,700.00
Amortizacion de Anticipo \$203,850.00
Suma: \$203,850.00
IVA

\$32,616.00
Sub-Total \$236,466
Ret.5millar \$2,038.50
Ret. 2 millar \$815.40
Importe Neto a pagar: \$233,612.10" ValorUnitario="203850" Importe="203850" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="203850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32616.000000" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32616.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="203850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32616.00" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="25401255-0ECD-4726-B6D6-15AFBC7E4B5F" FechaTimbrado="2023-09-19T11:38:43" SelloCFD="QNfFBC0aCixboMFRlzcD0eUfJ3DsQPGfCAKc/uAMUBdYE0AzwwDM6BVY8gESZ0qqsVnBe02Bku1wZfcbZX+23A2GUsMko+4A1XxDxVP16twJp/73az07XnuK+Gl+kIyZM/NMDY9oNxGK1VcKr/GxXnHygrWVr+nSPygpnwJp5YMGn6dGsmzdqwECGRPACe/JWS8FOAdBaP0niJisi+r/agUXYRzx3YK3fTmdJJSYRHSyYxPxj6S11afmdn5xaXeM0qvYnbE00UFFwbkC6rjGknV2/mioebC8HYwzSVFVe7WrgmpcmIHAVDGe5aqjpSy3HNNZ1llkkmQNkd4VqWqrTQ==" NoCertificadoSAT="00001000000506204896" SelloSAT="IlZs//PEkK4M8DeezycDXTc06vwZKldewsS0PhHrPfc7k++nyhFUajw04fwwRzFEz5RNsMkvTUUa1mYp7jX8zjjJqgqDJX4jj5XgJ7SNsbZuMEGqcb6AtLN5KxdeJzeBxwbxNttXgUMt838C16KTAUn37W3KM2hrI7Fs5vmjmUaDPiNr845zswKfkQ5M1VYBFL44AXvUp2oBquIfnba53aFEtSo6W6eT9EFFPtFZDC9zLmb1MYFoj2TcyZbrU8cTAl35aQkukR4hTy5o91jHh/QnEzh6u8JWXMRzQAfNq9WbSf2FQXtTXWTX6DNWBsmF0zWr/LCkJZxjGQelhn8JwA==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPAL. DE CERRITOS, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE ESTIMACION



1	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	19 de Septiembre de 2023
	UBICACION:	CERRITOS, S.L.P.	AVANCE	
UNO	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-7-2023	FISICO	FINANCIERO
No. ESTIMACION	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	65.65%	82.83%
	FONDO:	FISM	HOJA:	1 DE 1
	PERIODO EST.	DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL		
IMP. ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO
ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
O.C. No.	O.C. No.	
TOTALES DE O.C.	\$	\$

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PAGO	
IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$ 720,360.00
ANTICIPO DEL 50 %:	\$ 360,180.00
IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO:	\$ 720,360.00
IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION:	\$ 407,700.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SI/V.A.:	\$ 203,850.00
SUMA:	\$ 203,850.00
I.V.A. 16 %:	\$ 32,616.00
SUB-TOTAL:	\$ 236,466.00
RETENCION DEL 5 AL MILLAR:	\$ 2,038.50
RETENCION DEL 2 AL MILLAR:	\$ 815.40
TOTAL A PAGAR NETO:	\$ 233,612.10

No. DE ESTIMACION	UNO
AUTORIZO	
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ. COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.	LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN. RESIDENTE DE OBRA

ESTADO DE CUENTA (DEL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO)	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 472,932.00
TOTAL ESTIMADO:	\$ 472,932.00
IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ 247,428.00
AMORTIZADO ANTERIORMENTE:	\$ -
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 236,466.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$ 236,466.00
POR AMORTIZAR:	\$ 123,714.00
TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO:	\$ 4,347.00
ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR:	\$ -
PRESENTE RETENCION:	\$ 2,038.50
TOTAL RETENIDO:	\$ 2,853.90
POR RETENER:	\$ 1,493.10

1	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	UBICACION:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
	No. CONTRATO:	AO-EST-246800009-7-2023		FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		65.65%	82.83%
	FONDO:	FISM			
No. ESTIMACION	PERIODO EST:	DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023			

ESTIMACION DE OBRA														
PRESUPUESTO POR CONTRATO														
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO			IMPORTE					
						1er EST.	2da EST.	3er EST.	ACUMULADO	1er EST.	2da EST.	3er EST.	ACUMULADO	
TERRACERIAS														
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	1,800.00	\$25.00	\$ 45,000.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	\$ 45,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 45,000.00
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	270.00	\$450.00	\$ 121,500.00	270.00	0.00	0.00	270.00	\$ 121,500.00	0.00	0.00	0.00	\$ 121,500.00
PAVIMENTACION														
3	RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION	M2	1,800.00	\$24.00	\$ 43,200.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	\$ 43,200.00	0.00	0.00	0.00	\$ 43,200.00
4	RENVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO	M2	1,800.00	\$220.00	\$ 396,000.00	900.00	0.00	0.00	900.00	\$ 198,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 198,000.00
SERALAMIENTO														
5	PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	300.00	\$17.00	\$ 5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	600.00	\$17.00	\$ 10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00

TOTAL SIN IVA:	\$ 621,000.00	IMPORTE ESTIMADO:	\$ 407,700.00	\$ -	\$ -	\$ 407,700.00
IVA:	\$ 99,360.00	IVA:	\$ 65,232.00	\$ -	\$ -	\$ 65,232.00
TOTAL CONTRATADO:	\$ 720,360.00	TOTAL:	\$ 472,932.00	\$ -	\$ -	\$ 472,932.00

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.
RESIDENTE:

1	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS, S.L.P.		DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	FECHA:	AVANCE	
UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		
No. CONTRATO:	AO-EST-245900009-7-2023		
CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		
FONDO:	FISM	HOJA:	1 DE 1

DATOS DE CONTRATACION				No. DE ESTIMACION				PERIODO DE ESTIMACION					
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	10 de Agosto de 2023	13 de Octubre de 2023	UNO				DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
No. DE CUENTA	RESUMEN DE PARTIDAS	ORDENES DE CAMBIO	PRESUPUESTO DE CONTRATO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	ESTIMADO ANTERIOR	IMPORTE ESTA ESTIMACION	ESTIMADO ACUMULADO	IMPORTE POR EJECUTAR	IMPORTE DEL ANTICIPO	AMORT. DEL ANTICIPO	AMORT. ACUMULADO	IMPORTE POR AMORTIZAR	AVANCE %
1	\$ 720,360.00	\$ -	\$ 720,360.00	\$ -	\$ 472,932.00	\$ 472,932.00	\$ 472,932.00	\$ 247,428.00	\$ 360,180.00	\$ 236,466.00	\$ 236,466.00	\$ 123,714.00	66.65%
IMPORTE TOTALES C/IVAS:		\$ 720,360.00	\$ -	\$ 720,360.00	\$ -	\$ 472,932.00	\$ 472,932.00	\$ 247,428.00	\$ 360,180.00	\$ 236,466.00	\$ 236,466.00	\$ 123,714.00	66.65%

ELABORÓ: _____ REVISÓ: _____ OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
RESIDENTE: LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN.

1	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS, S.L.P.	CON	FECHA:	DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.			
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-7-2023			
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	FISICO		FINANCIERO
	FONDO:	FISM	65.65%		82.83%
No. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 10 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023			

GENERADORES DE OBRA											
No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		DIMENSIONES			SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD		
		EJE	TRAMO	ANCHO	ALTURA	LONGITUD				PZA	
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	0+000.00	0+300.00	6.00		300.00	1800.00	1800.00	M2		
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR.	0+000.00	0+300.00	6.00	0.15	300.00	270.00	270.00	M3		
			PROMEDIO=	6.00	SUMA:	300.00					
3	RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION	0+000.00	0+300.00	6.00		300.00	1800.00	1800.00	M2		
4	RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO	0+000.00	0+150.00	6.00		150.00	900.00	900.00	M2		

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV CONTRATISTA	LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE:
--	--

PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE DERRAMADEROS CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	19 de Septiembre de 2023	
	UBICACIÓN:	Cerritos, S.L.P.		AVANCE	
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-7-2023		FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		65.65%	82.83%
FONDO:	FISM		HOJA:	1	DE 1

PRESUPUESTO DEFINITIVO						
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
TERRACERIAS						
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	1,800.00	\$25.00	\$	45,000.00
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU	M3	270.00	\$450.00	\$	121,500.00
PAVIMENTACION						
3	RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y	M2	1,800.00	\$24.00	\$	43,200.00
4	RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO,	M2	1,800.00	\$220.00	\$	396,000.00
SEÑALAMIENTO						
5	PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESPERA	ML	300.00	\$17.00	\$	5,100.00
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESPERA	ML	800.00	\$17.00	\$	10,200.00
					IMPORTE SIN I.V.A.	\$ 621,000.00
					I.V.A.	\$ 99,360.00
					TOTAL	\$ 720,360.01

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV CONTRATISTA	LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE:
--	--