



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI

ECA0907301C8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 REVOLUCION, 205, CASA BLANCA, 79650, CIUDAD FERNANDEZ, San Luis Potosí,
 México
 Tel. 4871243490

CLIENTE

MUNICIPIO DE CERRITOS SLP
 MCS650101NH1
 USO CFDI: I01 - Construcciones.
 DOMICILIO FISCAL: 79440
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 233

FOLIO FISCAL (UUID)
 07036410-22F8-4362-8DD9-CC1C7851A21A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000508267076
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-07-27T14:03:06
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-07-27T13:52:59
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 79650

| CONCEPTOS | | | | | |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Objeto Imp. | Importe |
| 1.00 | E48 | RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023. LA CANTIDAD DE \$389,353.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+500, CERRITOS, SLP." SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. AO-EST-245800009-4-2023. Importe estimacion 1 uno \$679,500.00 Amortizacion de Anticipo \$339,750.00 Suma: \$339,750.00 IVA \$54,360.00 Sub-Total \$394,110.00 Ret.5miliar \$3,397.50 Ret.2 millar \$1,359.00 Importe Neto a pagar: \$389,353.50 Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 339750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54,360.00 | \$ 339,750.00 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 339,750.00 |

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 MXN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 339,750.00 |
| TRASLADO IVA TASA 0.160000 | \$ 54,360.00 |
| TOTAL | \$ 394,110.00 |

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g1CYAJkPb5bpIY2zuBRIMKlgez4OkUObmoMoEaetubL0G49Pn24dLrwQX+pQ7D33IOkRSjS1YRAghS1yXz/xMiYq6FCVthKpxuaAGPj2B451yBLWjGz68A0m22/OccSXp01VnUNkaAw7Sj0PqAkrrSAIuuoB7+aHw8ZG/35YUdwZ11EbV7DkHp1IPwXPYz13/ad5ahBC1RGVpDFsIZHDGQoB2w5XhtlakoFI2SPKwctcgj83sWrm1uWhpbngTrDy/XS4AwcbuZLbV0Ez2+j3Chdq2J2IKMRQKIHPADLg0SXtpw21RXJ+0rVMSYxJhUSagVtFne2NxoIVCKOF+buQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT


U1S9AtsLlOFziYw5tsDInDu2HiEobranp0251KJGCERbookERV/PequZAB3ZeDvU06NJJ309I7BiAsBckfRqKk1S5fCq254fj2NeEaTnKdHUprMKFprbfKv0VTkhkXYPte9rjaI4tJy18FRWPs4gWSK7P21uEvnurIB0xd+IdDh1fzRhTQwTbIFnHcOwYVssQ8foitVJMtYLI/OPRds6qQr1DtlHzHnqA3jpDBCvmBiOidN8mPMg5y0gFeoUlMqJPajL1VzU7c2JACgKjLsRcaEs28Vh/Z9WftDYT4DZAA9+5+j/nME9SJIF+5kneQ0YZRSmeWcQmzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|07036410-22F8-4362-8DD9-CC1C7851A21A|2023-07-27T14:03:06|STA0903206B9|g1CYAJkPb5bpIY2zuBRIMKlgez4OkUObmoMoEaetubL0G49Pn24dLrwQX+pQ7D33IOkRSjS1YRAghS1yXz/xMiYq6FCVthKpxuaAGPj2B451yBLWjGz68A0m22/OccSXp01VnUNkaAw7Sj0PqAkrrSAIuuoB7+aHw8ZG/35YUdwZ11EbV7DkHp1IPwXPYz13/ad5ahBC1RGVpDFsIZHDGQoB2w5XhtlakoFI2SPKwctcgj83sWrm1uWhpbngTrDy/XS4AwcbuZLbV0Ez2+j3Chdq2J2IKMRQKIHPADLg0SXtpw21RXJ+0rVMSYxJhUSagVtFne2NxoIVCKOF+buQ==|00001000000506204896|]



| | |
|--|---|
| OBRA: | REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P. |
| UBICACIÓN: | CERRITOS, S.L.P. |
| No. DE CONTRATO: | AO-EST-245800009-3-2023 |
| CONTRATISTA | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV |
| FONDO: | FISM |
| IMPORTE DE CONTRATO: | \$ 1,035,000.00 |
| ANTICIPO: | \$ 517,500.00 |
| MONTO EXCEDENTE: | \$ - |
| FECHA ENTREGA EST.: | 15/07/2023 |
| No. DE ESTIMACION: | 1 |
| No. ESTIMACION C/LETRA: | UNO |
| RESIDENTE: | LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. |
| COORDINADOR O.P.M.: | ING. DANIEL MEZA MARTINEZ. |
| COORDINADOR D.S.M.: | ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ. |
| PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ. |
| FECHA DE INICIO: | 28 de Junio de 2023 |
| FECHA DE TERMINO: | 28 de Julio de 2023 |
| PERIODO DE ESTIMACION : | DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPAL. DE CERRITOS, S.L.P.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION



| | | |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | OBRA: REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P. | FECHA: 15-jul-23 |
| | UBICACION: CERRITOS, S.L.P. | AVANCE |
| | No. CONTRATO: AO-EST-245800009-3-2023 | FISICO |
| | CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV | 76.16% |
| | FONDO: FISM | 88.08% |
| | PERIODO EST.: DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | HOJA: 1 DE 1 |

| RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL | |
|--|-------------------|
| IMP. ORDENES DE CAMBIO | ORDENES DE CAMBIO |
| ANTERIOR | PRESENTE |
| O.C. No. | O.C. No. |
| \$ | \$ |
| TOTALES DE O.C. | \$ |

| DETALLE DE LA SOLICITUD DE PAGO | |
|-------------------------------------|----------------------|
| IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO: | \$ 1,035,000.00 |
| ANTICIPO DEL 50 %: | \$ 517,500.00 |
| IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO: | \$ 1,035,000.00 |
| IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION: | \$ 679,500.00 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO S/I.V.A.: | \$ 339,750.00 |
| SUMA: | \$ 339,750.00 |
| I.V.A. 16 %: | \$ 54,360.00 |
| SUB-TOTAL: | \$ 394,110.00 |
| RETENCION DEL 5 AL MILLAR: | \$ 3,397.50 |
| RETENCION DEL 2 AL MILLAR: | \$ 1,359.00 |
| TOTAL A PAGAR NETO: | \$ 389,353.50 |

| ESTADO DE CUENTA (DEL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO) | |
|---|----------------------|
| ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR: | |
| PRESENTE ESTIMACION: | \$ 788,220.00 |
| TOTAL ESTIMADO: | \$ 788,220.00 |
| IMPORTE POR ESTIMAR: | \$ 246,780.00 |
| AMORTIZADO ANTERIORMENTE: | - |
| AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: | \$ 394,110.00 |
| TOTAL AMORTIZADO: | \$ 394,110.00 |
| POR AMORTIZAR: | \$ 123,390.00 |
| TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO: | \$ 6,245.69 |
| ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR: | - |
| PRESENTE RETENCION: | \$ 3,397.50 |
| TOTAL RETENIDO: | \$ 4,756.50 |
| POR RETENER: | \$ 1,489.19 |

| | | |
|---|--|----------|
| No. DE ESTIMACION | UNO | AUTORIZÓ |
| LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL | |
| ING. DANIEL MEZA MARTINEZ. COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS | LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN. RESIDENTE DE OBRA | |

| | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| 1 | OBRA: REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P. | FECHA: DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | |
| | UBICACION: CERRITOS, S.L.P. | AVANCE | |
| | No. CONTRATO: AO-EST-245800009-3-2023 | FISICO | FINANCIERO |
| | CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV | 76.16% | 88.08% |
| | FONDO: FISM | | |
| No. ESTIMACION | DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | | |

| ESTIMACION DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|
| PRESUPUESTO POR CONTRATO | | | | | AVANCES | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | FISICO | | | IMPORTE | | | | |
| | | | | | | 1er EST. | 2da EST. | 3er EST. | ACUMULADO | 1er EST. | 2da EST. | 3er EST. | ACUMULADO |
| TERRACERIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTAGO AL 90% DE SU P.V.S.M. | M2 | 3,000.00 | \$25.00 | \$ 75,000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | \$ 75,000.00 | - | - | \$ 75,000.00 |
| 2 | BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR. | M3 | 450.00 | \$450.00 | \$ 202,500.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | \$ 202,500.00 | - | - | \$ 202,500.00 |
| PAVIMENTACION | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO ECR-85 A RAZON DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M2 | 3,000.00 | \$24.00 | \$ 72,000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | \$ 72,000.00 | - | - | \$ 72,000.00 |
| 4 | RENUELO MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4" EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO | M2 | 3,000.00 | \$220.00 | \$ 660,000.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | \$ 330,000.00 | - | - | \$ 330,000.00 |
| SEÑALAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS. INCLUYE MICRO ESFERA | ML | 500.00 | \$17.00 | \$ 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ - | - | - | \$ - |
| 6 | PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS. INCLUYE MICRO ESFERA | ML | 1,000.00 | \$17.00 | \$ 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ - | - | - | \$ - |

TOTAL SIN IVA:

\$ 1,035,000.00

TOTAL SIN IVA:

\$ 1,035,000.00

IVA:

\$ 165,600.00

IMPORTE ESTIMADO:

\$

\$ 619,500.00

IVA:

\$ 108,720.00

TOTAL CONTRATADO:

\$ 1,200,600.00

TOTAL:

\$ 788,220.00


679,500.00

\$

108,720.00

\$



788,220.00


ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV
CONTRATISTA


LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN.
RESIDENTE:

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 1 | REHABILITACION DE CAMINO A COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARP. MIENTO DEL KM DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | | |
| | FECHA: | | |
| UBICACIÓN: | CERRITOS, S.L.P. | | |
| No. CONTRATO: | AO-EST-245800009-3-2023 | | |
| CONTRATISTA: | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV | | |
| FONDO: | FISM | | |
| No. ESTIMACION | 1 | | |

| DATOS DE CONTRATACION | | | | No. DE ESTIMACION | | | | PERIODO DE ESTIMACION | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 28 de Junio de 2023 | | | | 28 de Julio de 2023 | | | | 16-jul-23 | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | FECHA DE TERMINO: | | | | DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | | | | |
| No. DE CUENTA | RESUMEN DE PARTIDAS | PRESUPIESTO DE CONTRATO | ORDENES DE CAMBIO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | ESTIMADO ANTERIOR | IMPORTE ESTA ESTIMACION | ESTIMADO ACUMULADO | IMPORTE POR EJECUTAR | IMPORTE DEL ANTICIPO | AMORT. ACUMULADO | IMPORTE POR AMORTIZAR | AVANCE % |
| | a | b | c=a+b | d | e | f=d+e | g=a-f | h | i | j | k=h-j | l=f/a |
| | 1 | \$ 1,035,000.00 | \$ - | \$ 1,035,000.00 | \$ - | \$ 788,220.00 | \$ 788,220.00 | \$ 246,780.00 | \$ 517,500.00 | \$ 394,110.00 | \$ 123,390.00 | 76.16% |
| IMPORTE TOTALES CIVILA: | | \$ 1,035,000.00 | \$ - | \$ 1,035,000.00 | \$ - | \$ 788,220.00 | \$ 788,220.00 | \$ 246,780.00 | \$ 517,500.00 | \$ 394,110.00 | \$ 123,390.00 | 76.16% |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | OBSERVACIONES: |
|  |  | |
| ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV CONTRATISTA | LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|---|--------|--|
| 1 | OBRA: | REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P. | FECHA: | DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 |
| | UBICACION: | CERRITOS, S.L.P. | | |
| | No. CONTRATO: | AO-EST-245800009-3-2023 | | AVANCES |
| | CONTRATISTA: | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV | FISICO | FINANCIERO |
| | FONDO: | FISM | 76.16% | 88.08% |
| No. ESTIMACION | PERIODO DE ESTIMACION: | DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | | |

| GENERADORES DE OBRA | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------|-------------|--------|----------|-----|----------|---------|--------|
| No. | CONCEPTO | LOCALIZACION | | DIMENSIONES | | | | SUBTOTAL | TOTAL | UNIDAD |
| | | EJE | TRAMO | ANCHO | ALTURA | LONGITUD | PZA | | | |
| 1 | TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. | 0.00 | 500.00 | 6.00 | | 500.00 | | 3000.00 | 3000.00 | M2 |
| 2 | BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR | 0.00 | 500.00 | 6.00 | 0.15 | 500.00 | | 450.00 | 450.00 | M3 |
| | | | PROMEDIO= | 6.00 | SUMA: | 500.00 | | | | |
| 3 | RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | 0.00 | 500.00 | 6.00 | | 500.00 | | 3000.00 | 3000.00 | M2 |
| 4 | RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA, EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4". EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO | 0.00 | 250.00 | 6.00 | | 250.00 | | 1500.00 | 1500.00 | M2 |

| | |
|---|---|
|  ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROSHI SA DE CV CONTRATISTA |  LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE: |
|---|---|