



POTOSÍ
GOBIERNO DE POTOSÍ

IEIFE
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA S.L.P.

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINQUITO TÉCNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES REMANENTES 2021	CONTRATO:	AO-EST-247800010-01-2022		PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES	
CLAVE:	215004	IMPORTE CONT.	\$15,000,000.00	ANTICIPO:	\$7,500,000.00	PROGRAM.	05/04/2022	22/08/2022	FISICO	RETENCIÓN \$0.00
PLANTEL:	EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD No 20	IMPORTE CONV.	\$0.00	TOTAL	\$15,000,000.00	DIFERIM	N/A	N/A		SANCION ATRASO: \$15,285.00
LOCALIDAD:	TAMAN	CONTRATISTA	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN		PRORROGA:	23/03/2022	11/11/2022	100%		SANCION CALIDAD \$0.00
MUNICIPIO:	TAMAZUNCHALE	OBRA :	CONSTRUCCION DE EDIFICIO B ESTRUCTURA LI-3C DE 7 EE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		REAL:	05/04/2022	12/01/2023			TOTAL: \$15,285.00

AO-EST-247800010-01-2022

							EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
PRELIMINARES																		
10047	RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TROPICO DE 30CM A CUALQUIER ALTURA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	4.00	\$2,908.66	\$11,538.64	4.000	11,538.64		-		-		-	4.00	11,538.64	0.00	0.00
11080	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO Y/O A MÁQUINA, SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLAZAS CÍVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	530.43	\$246.70	\$130,857.08	579.1997	142,888.57		-		-		-	579.20	142,888.57	-48.77	-12,031.49
PRE067	RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TROPICO DE 60 A 80 CM. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	OE	3.00	\$5,753.34	\$17,260.02	3.000	17,260.02		-		-		-	3.00	17,260.02	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$159,755.74		\$171,787.23		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$171,787.23		-12,031.49
CIMENTACIÓN																		
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALZADA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	B	310.46	\$19.98	\$6,202.99	310.480	6,202.99		-		-		-	310.46	6,202.99	0.00	0.00
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE ARRIE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	B	618.83	\$288.75	\$178,687.16	618.830	178,687.16		-		-		-	618.83	178,687.16	0.00	0.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA PC-1050XCM2 DE 8.0 CM DE ESPESOR.	M2	B	241.48	\$257.73	\$62,238.64	241.480	62,238.64		-		-		-	241.48	62,238.64	0.00	0.00
11080	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO Y/O A MÁQUINA, SEGÚN INDIQUE SUPERVISIÓN PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLAZAS CÍVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	B	75.40	\$246.70	\$18,601.18	75.400	18,601.18		-		-		-	75.40	18,601.18	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, USAR EQUIPAMIENTO.	M3	B	534.26	\$158.48	\$84,669.52	534.260	84,669.52		-		-		-	534.26	84,669.52	0.00	0.00
12010	CONCRETO FC-250 K8C42 EN CIMENTACIÓN Y U.A. 50% HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y CONTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M3	B	121.32	\$4,540.11	\$550,606.15	121.320	550,606.15		-		-		-	121.32	550,606.15	0.00	0.00
12021	CERRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN. INCLUYE CIMENTADO Y DESMONTADO.	M2	B	531.22	\$539.82	\$286,658.94	531.220	286,656.04		-		-		-	531.22	286,658.94	0.00	0.00
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #2 PY-250 K8C42 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, CANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	B	165.72	\$67.17	\$11,131.41		-		-		-		-	0.00	0.00	165.72	11,131.41
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 PY-400 K8C42 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	B	3314.48	\$63.86	\$211,662.69	3314.480	211,682.69		-		-		-	3,314.48	211,662.69	0.00	0.00
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #4 PY-420 K8C42 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	B	3509.74	\$63.86	\$224,132.00	3509.740	224,132.00		-		-		-	3,509.74	224,132.00	0.00	0.00
12036	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #5 PY-420 K8C42 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, CANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	B	2613.94	\$63.86	\$166,926.21	2613.940	166,936.21		-		-		-	2,613.94	166,928.21	0.00	0.00
12037	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #6 AL #3 PY-420XCM42 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, CANCHOS, SILLETAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	KG	B	3931.25	\$64.67	\$254,233.94	3931.250	254,233.94		-		-		-	3,931.25	254,233.94	0.00	0.00
12078	MURETE BURRASE PARA CIMENTACIÓN CON BLOCK SOLIDO 150X80X40 CM ACERADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6. INCLUYE RECORTES CON DISCO ACERADO.	M2	B	136.63	\$89.00	\$8,081.00	136.830	8,081.00		-		-		-	136.63	8,081.00	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
12111	CADENA DE CONCRETO F0-250(KG) DE 140CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTREBOS DEL #2 @ 20CM. CUBRA APARENTE INCLUYE COLADO, CIMENTADO, DESMOLDADO Y CRUCES DE VARILLAS	ML	B	77.38	\$644.63	\$49,873.73	77.380	49,873.73	-	-	-	-	-	-	77.38	49,873.73	0.00	0.00
CIMENTACION							\$2,191,901.58	\$2,180,770.15		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,180,770.15		\$11,131.41
ESTRUCTURA																		
21101	CUBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PISO 16 MM INCLUYE CIMENTADO, DESMOLDADO, HABILITADO Y CHAPLANES U CHAPLANES U CHAPLANES EN UNIÓN	M2	B	721.20	\$506.71	\$364,718.05	721.200	364,718.05	-	-	-	-	-	-	721.20	364,718.05	0.00	0.00
21110	CUBRA APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PISO 16 MM INCLUYE CIMENTADO, DESMOLDADO, CHAPLAN, GOTEROS, PERFL. ESTRUCTURAL EN FRONTERAS, FRENTES (CHAPLANES)	M2	B	674.66	\$524.91	\$354,135.78	674.660	354,135.78	-	-	-	-	-	-	674.66	354,135.78	0.00	0.00
21111	CUBRA APARENTE EN LOSA COLADO POSTERIOR DE ESTRUCTURA UTO, BANC Y ATAPES CON TRIPLAY DE PISO 16MM INCLUYE CIMENTADO, DESMOLDADO, CHAPLAN, GOTEROS Y FRENTES (CHAPLANES)	M2	B	56.67	\$497.22	\$28,477.36	56.670	28,477.36	-	-	-	-	-	-	56.67	28,477.36	0.00	0.00
21115	CUBRA APARENTE EN TRASES CON TRIPLAY DE PISO DE 16MM INCLUYE CIMENTADO, DESMOLDADO, CHAPLANES U CHAPLANES Y FRENTES	M2	B	506.55	\$504.30	\$255,491.77	506.550	255,491.77	-	-	-	-	-	-	506.55	255,491.77	0.00	0.00
21120	CUBRA APARENTE EN BARANDIL O FALONES CON TRIPLAY DE PISO DE 16MM INCLUYE MOLDADO, DESMOLDADO, HABILITADO Y CHAPLANES U CHAPLANES	M2	B	140.56	\$679.46	\$95,672.84	141.670	96,259.10	-	-	-	-	-	-	141.67	96,259.10	-1.01	-686.26
21201	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 F0-250(KG) INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	B	658.00	\$67.17	\$44,197.86	658.000	44,197.86	-	-	-	-	-	-	658.00	44,197.86	0.00	0.00
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 F0-250(KG) INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	B	13799.70	\$63.66	\$881,248.84	13247.510	880,694.37	-	-	-	-	-	-	13,947.81	890,694.37	-147.01	-9,435.63
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #4 F0-250(KG) INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	B	43.42	\$63.86	\$2,772.80	29.880	1,908.14	-	-	-	-	-	-	29.88	1,908.14	13.54	864.88
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #5 F0-250(KG) INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	B	375.68	\$64.18	\$24,129.11	933.070	59,884.43	-	-	-	-	-	-	933.07	59,884.43	-557.15	-35,755.32
21206	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #6 AL #12 F0-250(KG) INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIO	KG	B	9917.88	\$67.55	\$669,952.70	8003.830	540,685.47	-	-	-	-	-	-	8,003.93	540,685.47	1,913.95	128,267.23
21302	CONCRETO MEDIO EN OBRA CON REVOLUCIONERA F0-250(KG) 1:1:4 30% EN COLUMNAS, INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO MANEJANDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	B	58.79	\$4,649.50	\$264,045.11	57.170	265,811.92	-	-	-	-	-	-	57.17	265,811.92	-6.30	-1,766.81
21310HUAS	CONCRETO PREMEZCLADO BUSEADO F0-250(KG) EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 30% INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS MANEJANDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS Y PAPEL GRASO, OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTE Y TERMINADO CON PLANA PARA RECIBIR ACABADO	M3	B	138.91	\$5,542.81	\$769,879.81	137.440	761,817.55	-	-	-	-	-	-	137.44	761,817.55	-0.63	-2,937.74
24010	CARGOLA DE CONCRETO F0-250(KG) 610(KG) ARMADA CON VARILLA DEL #3 F0-250(KG) 111 (TRACOPON) INCLUYE CUBRA APARENTE (2170(KG)) GOTEROS, CHAPLANES, LERQUETA	PZA	B	6.00	\$2,357.70	\$14,146.20	6.000	14,146.20	-	-	-	-	-	-	6.00	14,146.20	0.00	0.00
ESTRUCTURA							\$3,750,738.32	\$3,677,178.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,677,178.00		\$79,560.32
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
31001	CADENA 1400CM ACABADO APARENTE DE CONCRETO F0-250 (KGM) ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 F0-250 (KGM) 111 (TRACOPON) @ 20CM	ML	B	111.21	\$358.53	\$39,649.70	111.210	39,649.70	-	-	-	-	-	-	111.21	39,649.70	0.00	0.00
31010	CADENA DE CONCRETO F0-250(KG) DE 60CM EN CELLOS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 @ 5 MILIMETROS, INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, REFINES CON DISCO Y TAPONADO	ML	B	280.40	\$217.18	\$60,897.27	280.400	60,897.27	-	-	-	-	-	-	280.40	60,897.27	0.00	0.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F0-250 (KGM) 24X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 F0-250 (KGM) Y ESTREBOS DEL #3 @ 15CM INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	B	107.32	\$485.31	\$52,083.47	107.460	52,151.41	-	-	-	-	-	-	107.46	52,151.41	-0.14	-67.94
31018	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F0-250(KG) 24X25CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F0-250(KG) 22X15CM ESTREBOS DEL #2 @ 20CM INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	B	32.32	\$646.62	\$20,866.44	32.320	20,866.44	-	-	-	-	-	-	32.32	20,866.44	0.00	-0.00
31031	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F0-250(KG) 24X25CM ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 @ 20CM EN 2 CELLOS EN MURO DE BLOCK HUECO INCLUYE COLADO Y GRAPAS DE ALAMBRO @ 20CM	ML	B	182.56	\$174.75	\$31,802.36	182.560	31,802.36	-	-	-	-	-	-	182.56	31,802.36	0.00	0.00
31104HUAS	MURO DE TAPAJE MURO COYUN DE CURA DE 12 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO COYUN, ASISTIDO CON UNTERO COMENDARENA 1:3	M2	B	67.87	\$908.75	\$61,541.12	65.990	77,071.43	-	-	-	-	-	-	65.99	77,071.43	-18.12	-16,430.31
31152	MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRECINTADO NATURAL DE 60X20X24 DE 12CM DE ESPESOR REFORZADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CORTE CON DISCO, INCLUYE BOQUILLA 16 CM EN ANCHOS SEÑALOS	M2	B	85.89	\$791.28	\$68,040.45	67.620	53,608.00	-	-	-	-	-	-	67.62	53,608.00	18.27	14,432.45

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTRODODADA Ø 6 10/10 EN PISOS INCLINE TRAZADOS Y DESPESAS	M2	B	226.24	\$81.20	\$18,533.09	226.240	18,533.09	-	-	-	-	-	-	226.24	18,533.09	0.00	-0.00
31212	REVELACIÓN DE CONCRETO FOM-180KG/M2 DE 3 CM DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO Y DESCANSO ESCALERA ACABADO ESCOILLADO O RAYADO	M2	B	120.49	\$230.46	\$27,768.13	120.490	27,768.13	-	-	-	-	-	-	120.49	27,768.13	0.00	-0.00
31214	RAPE DE CONCRETO FOM-180KG/M2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLINE INCLINADO Y CONTRACCIÓN, MAESTRAS Y CUBRA FRONTERAS	M2	B	145.54	\$360.98	\$52,537.03	145.540	52,537.03	-	-	-	-	-	-	145.54	52,537.03	0.00	-0.00
31220	PISO CONCRETO FOM-180 KG/M2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO INCLINE JUNTAS FRAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CUBRA FRONTERA	M2	B	82.12	\$555.77	\$45,721.95	-	-	82.12	45,721.95	-	-	-	-	82.12	45,721.95	0.00	0.00
31250	RODAPÉ DE CONCRETO FOM-180KG/M2 SECCION PROMEDIO 150X30MM ARMADO CON 1 VARRILLA DEL #3 Y BASTÓN DE 1.40M DE LONGITUD DEL #2 Ø 12CM	ML	B	27.99	\$525.52	\$14,709.30	-	-	27.990	14,709.30	-	-	-	-	27.99	14,709.30	0.00	0.00
31258	FORJADO DE MARZ EN BANQUETAS INCLINE CUBRA ACERO DEL #3 Y BASTONES DEL #2 Ø 12CM Y UNDO DE CERA	ML	B	27.99	\$319.58	\$8,945.04	-	-	27.990	8,945.04	-	-	-	-	27.99	8,945.04	0.00	0.00
31258	FORJADO DE PERALTES DE 15CM DE ALTURA Y 15CM DE HUELLA CON TABIQUE COMU ASENTADO CON CONCRETO FOM-180 KG/M2 PARA REALIZAR COLADO O REGRUA PRECOLADO	ML	B	64.80	\$403.50	\$26,148.80	-	-	64.800	26,148.80	-	-	-	-	64.80	26,148.80	0.00	0.00
31260	ESCALON CONCRETO FOM-180 KG/M2 DE 7 X 20 CM CON VARRILLA DEL #3 Y BASTONES DEL #2 Ø 12CM COLADO EN EL LUGAR ACABADO RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO INCLINE CUBRA APARETE	ML	B	64.80	\$717.02	\$46,487.43	-	-	64.800	46,487.43	-	-	-	-	64.80	46,487.43	0.00	0.00
31262	FORJADO DE MARZ DE CONCRETO FOM-180KG/M2 INCLINE CUBRA Y ACERO #3 HORIZONTAL PARA REMITE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO	ML	B	39.59	\$285.86	\$11,317.20	-	-	39.590	11,317.20	-	-	-	-	39.59	11,317.20	0.00	-0.00
31300	REGRUA SUAVIZADO DE 60 X 40 X 60 CM. GRY BLOCK DE CEMENTO O TACILE APLAZADO PISO INTERIORES MEDIA CAVA, CON BARGO Y CONTRAMARGO METALICO DE ANCHO DE 3/4X1 1/4 TAPA DE CONCRETO FOM-180 KG/M2 CADENA PERIMETRAL DE 1050 CM ARMADA CON 4 VARRILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 Ø 12CM. PINTURA 100% ACILICA	PZA	B	1.00	\$3,089.57	\$3,089.57	-	-	1.000	3,089.57	-	-	-	-	1.00	3,089.57	0.00	0.00
31315	PARBACION DE PISO DE MARMOL DE 97 X 97 CM A BASE DE CADENA DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARRILLAS DEL #3 FY-4000 KG/M2 Y ESTRIBOS DE ALUMBRON Ø 15 CM CON CONCRETO FOM-180 KG/M2 INCLINE MARZO Y CONTRAMARZO CON LANCIA CALBRE 20 X 4 AGUAS ANTICORROSIVO, PINTURA CANSADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE Y 100% ACILICA	PZA	B	1.00	\$3,988.77	\$3,988.77	-	-	1.000	3,988.77	-	-	-	-	1.00	3,988.77	0.00	0.00
32001	APLANADO FVO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CALABRE 1.25 A PLUMBO Y REGLA 1 CM DE REPELIDO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLINE REWATE EMBOLGADO VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO	M2	B	141.92	\$254.46	\$36,112.96	-	-	141.920	36,112.96	-	-	-	-	141.92	36,112.96	0.00	0.00
32031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO 20X30CM LIGRA VIBRATO COLOR GRAYO MARCA INTERGRANICO O SIMILAR DE FRIGERA, ASENTADO CON REGAZUELO, JUNTADO CON CEMENTO BLANCO INCLINE REPELIDO, CORTE RECTO, Y A 450 RESINAS, EMBOLGADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	B	93.15	\$560.83	\$52,041.83	-	-	93.150	52,041.83	-	-	-	-	93.15	52,041.83	0.00	0.00
32045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALEADA TRAFEO PESADO DE 30X30 CM LINEA MARCA COLOR NOVEL MARCA INTERGRANICO O SIMILAR ACABADO CON REGAZUELO JUNTADO CON CEMENTO BLANCO INCLINE CORTE	M2	B	457.80	\$506.87	\$231,953.53	-	-	457.800	231,953.53	-	-	-	-	457.80	231,953.53	0.00	-0.00
33008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMACHOS CROMADOS ATORNILLABLES, INCLINE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	B	10.00	\$1,078.14	\$10,781.40	-	-	10.00	10,781.40	-	-	-	-	10.00	10,781.40	0.00	0.00
33008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TALLERES DE BARRA CROMADA ATORNILLABLE, INCLINE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	B	2.00	\$1,890.14	\$3,180.28	-	-	2.00	3,180.28	-	-	-	-	2.00	3,180.28	0.00	0.00
33013	BARRA DE APOYO EN WIGREDERO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4" INCLINE INCLINE BARRERA ANCHA DE 1/4" Y TORILLO SEGUN PLANO	PZA	B	1.00	\$2,570.94	\$2,570.94	-	-	1.00	2,570.94	-	-	-	-	1.00	2,570.94	0.00	0.00
33014	BARRA APOYO EN W.C. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE BARRAS DE 1/4" LONGITUD A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" INCLINE TALLERES BARRERA ANCHA DE 1/4" Y TORILLOS SEGUN PLANO	PZA	B	2.00	\$5,426.56	\$10,853.12	-	-	2.00	10,853.12	-	-	-	-	2.00	10,853.12	0.00	0.00
33015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAMACHO PARA MALETAS EN EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" SEGUN PLANO	PZA	B	2.00	\$1,111.74	\$2,223.48	-	-	2.00	2,223.48	-	-	-	-	2.00	2,223.48	0.00	0.00
33016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO O VEREDERO A BASE TUBO GEDALA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO FUJADO A PISO Y EN MURD, TAPONES DIFERENTES INCLINE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	B	2.00	\$504.69	\$1,009.38	-	-	2.00	1,009.38	-	-	-	-	2.00	1,009.38	0.00	0.00
33020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ENM DE 60X60 CM CON BARGO DE ALUMINO ANOZADO COLOR NATURAL Y BASTON DE ALUMINO CUBRA CUBRA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	B	2.00	\$1,277.22	\$2,554.44	-	-	2.00	2,554.44	-	-	-	-	2.00	2,554.44	0.00	0.00

4 DE 18

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
41187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODADO NATURAL LINEA 2 TIPO CORREDIZA INCLUYE REPOCO DE ALUMINIO DENTRO Y FUERA CORTAL CLARO TEPLADO DE 6 U.U. VENT. TACUETES, TORNILLOS	JAZ	B	102.42	\$3,752.05	\$384,284.98	-	-	102.42	384,284.98	-	-	-	-	102.42	384,284.98	0.00	0.00
41189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO ISPE DE 1.00X2.00 M TIPO UARGO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALIA DE LINDERA, CHAPA, UNICA PHILIPS MODELO 2500 O SIMILAR, INCLUYE BISAGRAS	PZA	B	14.00	\$8,570.38	\$120,111.32	-	-	14.00	120,111.32	-	-	-	-	14.00	120,111.32	0.00	0.00
42104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 970X1334 DE ALTURA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA INOXIDABLE. INCLUYE SOLDADURA, FONDO AUTOCORROSIVO, PLETES, GASTOS DE TALLER Y PINTURA ESMALTE GISO, ORO O SIMILAR	PZA	B	1.00	\$4,160.61	\$4,160.61	-	-	1.00	4,160.61	-	-	-	-	1.00	4,160.61	0.00	0.00
42106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA PASADIZO DE PINTA TUBULAR ESMALTE A PUNDO 1 A 1.17" DE LAMINA INOXIDABLE Y LISA CALIBRE 18 DE 1540X815. INCLUYE HERRAJES, PINTURA ESMALTE ALKIDAL CONEX O SIMILAR DE COLOR APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS, PASADOR Y TODO LO NECESARIO	PZA	B	8.00	\$4,943.87	\$39,551.76	-	-	8.00	39,551.76	-	-	-	-	8.00	39,551.76	0.00	0.00
46028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA DE 3 Peldaños DE 45CM Ø 38 CM A BASE DE CUADRADO SQUIDO DE 3/8" (9.5MM) SOLDADO A PLACA DE 3/8" (9.5MM) DE ESPESOR FUNDADA A MURO CON TRABAJO DE P.F. INCLUYE ENTUBADO ANTICORROSION Y ESMALTE A DOS MANOS. FIJACION Y LO NECESARIO. TRABAJO TERMINADO	PZA	B	1.00	\$2,927.09	\$2,927.09	-	-	1.00	2,927.09	-	-	-	-	1.00	2,927.09	0.00	0.00
HERRERIA						\$1,006,682.81		\$0.00		\$1,006,682.82		\$0.00		\$0.00		\$1,006,682.82		\$0.00
INSTALACION ELECTRICIDAD																		
51002	CAJA ALUMINIO CON CUBA LAMINA Y TUBO CONDUIT RIGIDO GALVANIZADO PARED GRUESA SUMINISTRO SEGUN PLANO INCLUYE CABLE 1MM CAL 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, CONTRA, MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	B	58.00	\$2,039.65	\$118,253.30	-	-	58.00	118,253.30	-	-	-	-	58.00	118,253.30	0.00	0.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ARBOLANTE CON FOCO LED 15W CON SOCKET DE PORCELANA. INCLUYE CONEXION, CABLEADO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	B	3.00	\$624.85	\$1,874.55	-	-	3.00	1,874.55	-	-	-	-	3.00	1,874.55	0.00	0.00
51057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE TIPO ADICIONADOR DE LINEA DE 10 KVA, BRANCO SERIE AMICA, VOLTAJE DE ENTRADA 120/208 VCA CON REGULACION A 1 + - 1% 50% DE VOLTAJE NOMINAL, VOLTAJE DE SALIDA 120/208 VCA, CON REGULACION DE SALIDA + - 5.0% Ø + - 3.0%, PROTECCION DE OPERACION DE 60 Hz, CON PROTECCION CONTRA SOBRECARGA A BASE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO PROTECCION CONTRA PICO DE VOLTAJE CONTROL ELECTRONICO, FACTOR DE POTENCIA DE 1.0, REGULADORES LUMINOSA EN TABLERO FRONTAL ACABADO EN LAMINA DE ACERO PINTADA CON ESMALTE MODELO AMOR 5248. INCLUYE TUBERIA, CABLES Y CONEXION A TABLERO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DEL FABRICANTE Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	B	1.00	\$33,510.54	\$33,510.54	-	-	1.00	33,510.54	-	-	-	-	1.00	33,510.54	0.00	0.00
51081	SALIDA DE TELEFONO INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CUBA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA (SUMINISTRO SEGUN PLANO) INCLUYE CUBA	SAL	B	25.00	\$1,719.63	\$42,990.75	-	-	25.00	42,990.75	-	-	-	-	25.00	42,990.75	0.00	0.00
51207	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA DE 220V CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE CABLE 1MM CAL 12 AL 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	B	8.00	\$2,642.54	\$21,140.32	-	-	8.00	21,140.32	-	-	-	-	8.00	21,140.32	0.00	0.00
51311	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO 200X150X50 CUBA DE LAMINA	PZA	B	2.00	\$1,222.29	\$2,444.58	-	-	2.00	2,444.58	-	-	-	-	2.00	2,444.58	0.00	0.00
51312	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO 50 X 25 X 10 CM CUBA DE LAMINA CON TAPA CON LLAVE	PZA	B	1.00	\$1,967.04	\$1,967.04	-	-	1.00	1,967.04	-	-	-	-	1.00	1,967.04	0.00	0.00
IN5387	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARED Q025L723 O SIMILAR PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS 240/120 V ZAPATAS PRINCIPALES	PZA	B	2.00	\$8,148.45	\$16,296.90	-	-	2.00	16,296.90	-	-	-	-	2.00	16,296.90	0.00	0.00
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO 90 INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	B	22.00	\$259.58	\$5,710.76	-	-	22.00	5,710.76	-	-	-	-	22.00	5,710.76	0.00	0.00
51379	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO 90 INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	B	9.00	\$579.90	\$5,219.10	-	-	9.00	5,219.10	-	-	-	-	9.00	5,219.10	0.00	0.00
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT RIGIDO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION MAXIMA 40CM DE PROFUNDIDAD Y REBLLENDO COMPACTADO	ML	B	2.50	\$360.14	\$876.35	-	-	2.50	876.35	-	-	-	-	2.50	876.35	0.00	0.00
51460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MERA SECA PARA ARMONICA CON ENTRADA DE TUBO DE 32MM INCLUYE CABLE CONCENTRICO DEL #6 PARA LAS TRES FASES	PZA	B	1.00	\$2,776.77	\$2,776.77	-	-	1.00	2,776.77	-	-	-	-	1.00	2,776.77	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
AIR023	PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO DE PVC DE 3" AHOGADO EN MURO TRASERO, DESDE LA UBICACION DE LA MANEADORA HASTA LA AZOTEA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10 M PARA RECIBIR LOS CABLES DE CONTROL Y TUBERIA DE GAS DE LA CONDENSADORA INCLUYE CORDON CEMENTO ACABADOS, SELLOS, SUPERABRASANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	B	8.00	\$2,474.34	\$19,794.72	-	-	8.00	19,794.72	-	-	-	-	8.00	19,794.72	8.00	0.00
AIR008	CONSTRUCCION DE BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 6.10 X 0.60 X 0.25 ML A BASE DE CONCRETO DE FOL 150 AGUADA, INCLUYE CIMENTA Y DESGARRA DE CALON ELEVACION DE MATERIAL A 10 ML DE ALTURA Y ACARREOS VERTICALES	PZA	B	8.00	\$1,610.08	\$12,880.48	-	-	8.00	12,880.48	-	-	-	-	8.00	12,880.48	8.00	0.00
AIR011	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MCGUAY O SIMILAR SOLO PRO TIPO INVERTER CON CAPACIDAD DE 2 TON TECNOLOGIA INVERTER JAVIERO DE ENERGIA DE 220V SOLO PARA GAS R-410A 220V DISTANCIA APROXIMADA 16 MTS DE INSTALACION ENTRE MANEADORA Y CONDENSADORA PARA CONDENSAR TUBERIAS Y CABLEADO DE SEÑAL INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30 AMP PARA INVERTER EN AZOTEA BASE METALICA PARA CONDENSADOR EN AZOTEA DEMOLICIONES DE PASEOS PARA TUBERIA Y RESANES PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO	PZA	B	6.00	\$33,876.96	\$203,261.76	-	-	6.00	203,261.76	-	-	-	-	6.00	203,261.76	6.00	0.00
AIR011A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MARCA MCGUAY O SIMILAR TIPO INVERTER TECNOLOGIA INVERTER (INVERTER DE ENERGIA) DE 3.0 TR SOLO PARA GAS R-410A 220V DISTANCIA APROXIMADA 16 MTS DE INSTALACION ENTRE MANEADORA Y CONDENSADORA PARA CONDENSAR LA TUBERIA DEL GAS Y LA TUBERIA Y CABLEADO DE SEÑAL, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30 AMP PARA INVERTER EN AZOTEA BASE METALICA PARA CONDENSADOR (AZOTEA) DEMOLICIONES EN PASEOS PARA TUBERIA Y RESANES PINTURA TUBERIA NECESARIA SEGUN INSTANCIA, DRENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO	PZA	B	2.00	\$58,634.30	\$117,268.60	-	-	2.00	117,268.60	-	-	-	-	2.00	117,268.60	2.00	0.00
INS428	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 30W/600MM SOBREPUERTE EN TECHO GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIESTER MICROALVEOLADO DE APLICACION ELECTROSTATICA CON TAPA FRONTAL DE TERMOPLASTICO CON DIFUSOR LUMINOSO DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES LENTES PARABOLICO OPTICA ENERGIA 12 DE ALTO CORPORA VISUAL 1000 0.4070707A 3000V UCA CONSTRUCTA O SIMILAR DOS TUBOS 18 LED INTEGRADOS DE 10W CADA UNO MCA PHILIPS BASE E14 VOLTAGE 127-227V 15.000 HRS DE VIDA UTIL FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUMENS INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION	PZA	B	85.00	\$3,404.83	\$289,410.55	-	-	85.00	289,410.55	-	-	-	-	85.00	289,410.55	85.00	0.00
INS436	SUMINISTRO Y COLOCACION CENTRO DE CARGA MONOFASICO 1F/3N 120/207V 10.000 A 50 HZ PARA 12 CIRCUITOS PRINCIPALES GABINETE METALICO A PRUEBA DE LLUVIA MODELO COM12125288 MCA SECURE O O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	B	1.00	\$4,799.38	\$4,799.38	-	-	1.00	4,799.38	-	-	-	-	1.00	4,799.38	1.00	0.00
INS480	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CON CABA CUADRADA DE LAMINA CON SOBREPUNTA O CHALUPA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PAREDES DURESA O CONDUIT PVC PESADO (DIAMETRO Y CABLEADO SEGUN PLAN) INCLUYE TUBERIA, CABLES, CUERDAS EN CASO NECESARIO, CONTROL, MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ACCESORIOS HASTA EXTENSIÓN LINEA STATUS MOD 2524 O SIMILAR CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROTECCION INFANTIL	SAL	B	70.00	\$2,264.18	\$160,593.30	-	-	70.00	160,593.30	-	-	-	-	70.00	160,593.30	70.00	0.00
INSTALACION ELECTRICA						\$1,060,768.75	\$0.00		\$1,060,768.75		\$0.00		\$0.00		\$1,060,768.75		\$0.00	
INSTALACION HIDRO-SANITARIA																		
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROVALVULAS INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE SISTEMAS A CUBO DE TRABAJO TRABAJO TERMINADO	PZA	B	1.00	\$4,246.48	\$4,246.48	-	-	1.00	4,246.48	-	-	-	-	1.00	4,246.48	1.00	0.00
52027A	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO BAXCON (PPR) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR COLOCADO POR TERMOFUSION Y SANITARIO PVC CON CAJAPARA ANGERUS INCLUYE VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANCARRA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DUPLEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SAL	B	28.00	\$2,386.13	\$66,811.64	-	-	28.00	66,811.64	-	-	-	-	28.00	66,811.64	28.00	0.00
52032	CONEXION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN MESA CENTRAL DE LABORATORIO INCLUYE COLOCACION DE TUBERIAS	PZA	B	7.00	\$5,444.43	\$38,111.01	-	-	7.00	38,111.01	-	-	-	-	7.00	38,111.01	7.00	0.00
62037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE BANCHE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERRAMICA COLOR BLANCO VITROMAX O SIMILAR INCLUYE MUEBLAS DE BRONCE, TORILLOS DE BRONCE, PLAS CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS	PZA	B	8.00	\$5,076.62	\$40,628.96	-	-	8.00	40,628.96	-	-	-	-	8.00	40,628.96	8.00	0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
52038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE CERÁMICA DE COLOR BLANCO VITRONEO O SIMILAR (COP) CERRIL INTEGRADO INCLUYE PLUS LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS	PZA	B	2.00	\$4,708.58	\$9,417.16	-	-	2.00	9,417.16	-	-	-	-	2.00	9,417.16	0.00	0.00
52040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE AGERO (HORIZONTAL DE 110MM) INCLUYE CONTRACAPATA, BOLLAS, CERRIL, LLAVE DE MANEJO CON CHAPETON CROMADOS	PZA	B	2.00	\$2,702.08	\$5,404.16	-	-	2.00	5,404.16	-	-	-	-	2.00	5,404.16	0.00	0.00
52048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DUALIN SUPRIMAS O SIMILAR MARCA LAMBERG O SIMILAR INCLUYE LLAVE DE VASTAGO DISEÑO T.V.M.S. CONTRABOLLAS Y CERRIL CROMADOS	PZA	B	4.00	\$4,751.38	\$18,005.56	-	-	4.00	18,005.56	-	-	-	-	4.00	18,005.56	0.00	0.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX 424 (PISO) O SIMILAR INCLUYE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA	PZA	B	5.00	\$1,116.42	\$5,582.10	-	-	5.00	5,582.10	-	-	-	-	5.00	5,582.10	0.00	0.00
52052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX 425 O SIMILAR INCLUYE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA	PZA	B	2.00	\$1,686.82	\$3,373.64	-	-	2.00	3,373.64	-	-	-	-	2.00	3,373.64	0.00	0.00
528118	ALIMENTACIÓN DE TUBO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) DE 1" DE DIAMETRO, MARCA ROTOFLEX O SIMILAR, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE VALVULA GOELD PPR DE 1" 1/4" RANURADO FLUJO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	B	1.00	\$9,868.27	\$9,868.27	-	-	1.00	9,868.27	-	-	-	-	1.00	9,868.27	0.00	0.00
528128	INTERCONEXIÓN DE 2 TUBOS EN BATERIA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) DE 3/4" R 1" 1/4" DE DIAMETRO, MARCA ROTOFLEX O SIMILAR, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE 4 VALVULAS GOELD PPR, CONEXIONES Y ACCESORIOS	PZA	B	1.00	\$9,109.70	\$9,109.70	-	-	1.00	9,109.70	-	-	-	-	1.00	9,109.70	0.00	0.00
52371	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA FLUOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 25MM INCLUYE ACCESORIOS	PZA	B	1.00	\$1,723.14	\$1,723.14	-	-	1.00	1,723.14	-	-	-	-	1.00	1,723.14	0.00	0.00
52387	SUMINISTRO Y TENEDOR DE TUBO SANITARIO PVC (WATER) 1" CAJARRA 150 MM DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	B	12.00	\$304.14	\$3,649.68	-	-	12.00	3,649.68	-	-	-	-	12.00	3,649.68	0.00	0.00
52398	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 1.100TS, FALCONE, FLEBE Y ACOMODO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	B	2.00	\$4,127.16	\$8,254.30	-	-	2.00	8,254.30	-	-	-	-	2.00	8,254.30	0.00	0.00
HYG.113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN RECESADO COLOR BLANCO MODELO MARATON MARCA VITRONEO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, DE CERÁMICA VITRIFICADA PORGLAZADA DE ALTO PUNTO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TEMP. 100% RESISTENTE DE 21 DESGASTE DE 48 LITS SIN GRIETAS EN EL ESMALTE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, SOLLPO, MANO DE OBRERA, INVELOCACIÓN, FIJACIÓN, PLUS, CUBRE PLUS AL COLOR DEL MODOORO CUELLO DE OBRA, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO ANTI CORROSIV, FRETE ASIENTO Y PAPA DE LUSA, ACHARCER, CARTAS, DESCARGAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	B	2.00	\$4,189.31	\$8,398.62	-	-	2.00	8,398.62	-	-	-	-	2.00	8,398.62	0.00	0.00
HYG.385	CORO DE EXTENSIÓN PARA V.C. (P. GALV. O COBRE) Y ACCESORIOS CROMADO CAL. 14, PARA TANQUE DENTRO DEL DUCTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍA, ESTOPERA EN CONEXIÓN AL ASIENTO DE V.C. RESANOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	B	8.00	\$2,083.14	\$16,505.12	-	-	8.00	16,505.12	-	-	-	-	8.00	16,505.12	0.00	0.00
INS008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON PEDISTAL INCLUYE LLAVE INDIVIDUAL CON MATERIAL CROMADO MARCA VITREA MODELO PAGO O SIMILAR CONTRA FUGA Y CERRIL CROMADOS	PZA	B	2.00	\$4,438.81	\$8,867.62	-	-	2.00	8,867.62	-	-	-	-	2.00	8,867.62	0.00	0.00
INS119	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LABORATORIO LUNO CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 3/4" Y PVC CAMPARA (PISO) INCLUYE VALVULA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	B	7.00	\$2,298.88	\$16,078.16	-	-	7.00	16,078.16	-	-	-	-	7.00	16,078.16	0.00	0.00
INS128A	CONEXIÓN DE MUEBLES A LINEAS CON TUBO DE COBRE TIPO 1" PARA GAS TUBO DE POLIPROPILENO PARA AGUA, TUBO DE FIBRA GALVANIZADO PARA SALIDAS ELÉCTRICAS, TUBO PVC ANCHO PARA HIDRÁULICA Y SANITARIA INCLUYE LLAVES DE PASO VALVULAS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA EN MESA DE LAVABO PARA LABORATORIO	PZA	B	7.00	\$6,052.50	\$42,437.50	-	-	7.00	42,437.50	-	-	-	-	7.00	42,437.50	0.00	0.00
INS209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENIZADO UNICA MARCA MODELO JAVIER DIVER COLOR HUNO O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	B	10.00	\$885.30	\$8,853.00	-	-	10.00	8,853.00	-	-	-	-	10.00	8,853.00	0.00	0.00
INS810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN MARCA CIVIL MODELO DIVER COLOR NEGRO O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	B	6.00	\$558.24	\$3,349.44	-	-	6.00	3,349.44	-	-	-	-	6.00	3,349.44	0.00	0.00
INS811	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS MARCA NINGERLY CLARK MODELO LEVER PLUS COLOR HUNO 5258 O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	B	2.00	\$2,115.65	\$4,231.30	-	-	2.00	4,231.30	-	-	-	-	2.00	4,231.30	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS631	SUBASTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE COMBUSTION, REGADERA Y LAVAJOS DE EMERGENCIA, MODELO 5129 EN PEDREGAL, MARCA ACCOR SAFETY O SIMILAR, INCLUYE: HORRILLA, FILTROS, MANEJOS, LLAVE, JIGUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	B	1.00	\$35,121.41	\$35,121.41	-	1.00	35,121.41	-	-	-	-	-	1.00	35,121.41	0.00	0.00
INSTALACION HIPO-SANITARIA								\$0.00		\$367,037.97		\$0.00		\$0.00		\$367,037.97		\$0.00
CUBO DE TINACOS																		
31023	CAJONERA O CASTILLO DE CONCRETO FC-25046CM2 14X18 CM ARJADA CON 4 VARILLAS DEL #4 PY-4020 KOCUZ Y ESTIBOS DEL #2 Q 20CM INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	B	10.08	\$1,089.34	\$10,899.34	-	10.08	10,899.34	-	-	-	-	-	10.08	10,899.34	0.00	0.00
31017	CAJONERA O CASTILLO DE CONCRETO FC-25046CM2 14X18 CM ARJADA CON 4 VARILLAS DEL #4 PY-4020 KOCUZ Y ESTIBOS DEL #2 Q 10CM INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	B	5.20	\$486.31	\$2,523.61	-	5.20	2,523.61	-	-	-	-	-	5.20	2,523.61	0.00	0.00
31018	CAJONERA O CASTILLO DE CONCRETO FC-25046CM2 14X18 CM ARJADA CON 4 VARILLAS DEL #4 PY-4020 KOCUZ Y ESTIBOS DEL #2 Q 20CM INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	B	10.08	\$645.82	\$6,507.85	-	10.08	6,507.85	-	-	-	-	-	10.08	6,507.85	0.00	0.00
31104HUB	TIPO DE TABIQUE ROJO COQUIN DE CURA DE 10 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO COQUIN, ACOSTADO CON MORTERO CEMENTOSO A 1:3	M2	B	12.37	\$906.75	\$11,216.50	-	12.37	11,216.50	-	-	-	-	-	12.37	11,216.50	0.00	0.00
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA ELECTRODOBLADA #8 1018 EN PISOS, INCLUYE TRABAJOS DE REBATE	M2	B	6.37	\$81.20	\$517.24	-	6.37	517.24	-	-	-	-	-	6.37	517.24	0.00	0.00
31220	PLACA DE CONCRETO FC-250 KOCUZ 10 CM ESPESOR ACABADO EN SECIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BORDA DE PELO, INCLUYE ANILAS PRIMAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CUBRA FRONTERA	M2	B	6.37	\$556.77	\$3,546.62	-	6.37	3,546.62	-	-	-	-	-	6.37	3,546.62	0.00	0.00
31401	RELLENO DE MATERIAL, ESPORTE USERO PARA DAR RESISTENCIA EN AZOTEA, INCLUYE ELEVACION, TRAZADO, AGUJA Y CORRECCION	M3	B	1.32	\$682.34	\$900.69	-	1.32	900.69	-	-	-	-	-	1.32	900.69	0.00	0.00
31420	CHAPLAN DE CONCRETO FC-250 KOCUZ EN AZOTEA, SECCION TRIANGULAR DE 10 * 10 CM ACABADO CON LLANTA DE USERO	ML	B	20.16	\$100.59	\$2,029.91	-	20.16	2,029.91	-	-	-	-	-	20.16	2,029.91	0.00	0.00
32001	EMPLAZADO PISO LINDO CON MORTERO CEMENTOSO, CALABRERA 1:2 A 1:3, PISO 2 Y REGLA 1 CM DE REPELIDO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE REMATES, ENDOCUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTROS Y CUSADO	M2	B	34.94	\$254.46	\$8,890.83	-	34.94	8,890.83	-	-	-	-	-	34.94	8,890.83	0.00	0.00
34003	PISTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OBL. O O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBATEADO Y PLANTEO NECESARIO	M2	B	34.94	\$141.60	\$4,947.50	-	34.94	4,947.50	-	-	-	-	-	34.94	4,947.50	0.00	0.00
34010	PISTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR A DOS MANOS EN INTERIOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	B	0.96	\$141.22	\$136.40	-	0.96	136.40	-	-	-	-	-	0.96	136.40	0.00	0.00
41001	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMAZO Y COLOCACION DE PINTA, PINTURA COORDINADA PARA PUERTAS Y CANCELERIA, INCLUYE B-SACNAS, HERRAJES, SOLDADURA, PISO ANTI CORROSION ROJO, RUETES Y BASTIDORES	KG	B	32.09	\$136.99	\$4,396.01	-	32.09	4,396.01	-	-	-	-	-	32.09	4,396.01	0.00	0.00
52064	BAJADA DE AGUA PLUMAL CON TUBO DE PVC ANCHO DE 100MM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	B	0.50	\$226.50	\$113.26	-	0.50	113.26	-	-	-	-	-	0.50	113.26	0.00	0.00
CUBO DE TINACOS								\$0.00		\$58,417.75		\$0.00		\$0.00		\$58,417.75		\$0.00
MOBILIARIO PARA LABORATORIO																		
MOB007A	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO, METALICO DESARMABLE CON ESTRUCTURA DE LAMINA NEGRA DE 20 Y CUBIERTA DE SADERA Y PERMANEL EXTRADUADO, DE 600mm DE ANCHO, 1200mm DE LONGITUD Y 900mm DE ALTURA (VER FIGURA 1)	PZA	B	4.00	\$6,652.80	\$26,611.20	-	4.00	26,611.20	-	-	-	-	-	4.00	26,611.20	0.00	0.00
MOB008A	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO, METALICO DESARMABLE CON ESTRUCTURA, ENTERRADOS Y PINCHES DE LAMINA NEGRA GAL 26 JUNTO CON PUERTAS CORRIENTES DE MODO REEMPLAZO Y CHAPA DE OREMALEA, MIDE 600mm DE ANCHO, 1200mm DE LONGITUD Y 1950mm DE ALTURA (VER FIGURA 2)	PZA	B	2.00	\$10,109.94	\$20,211.88	-	2.00	20,211.88	-	-	-	-	-	2.00	20,211.88	0.00	0.00
MOB009A	BAJADO PARA SENTERAR, BAJADO CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO DE 316mm DE DIAMETRO, DE 704mm DE ALTURA (VER FIGURA 3)	PZA	B	49.00	\$706.59	\$34,622.91	-	49.00	34,622.91	-	-	-	-	-	49.00	34,622.91	0.00	0.00
MOB010A	NEGA DE LAVADO CON UNA TABLA METALICA, DESARMABLE CON ESTRUCTURA DE LAMINA NEGRA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA TABLA INTERIOR DE 600mm DE ANCHO, 1200mm DE LONGITUD Y 900mm DE ALTURA, INCLUYE VALVULA CUBILO DE GANZO TIPO CAPPEE (VER FIGURA 4)	PZA	B	7.00	\$10,764.16	\$75,349.12	-	7.00	75,349.12	-	-	-	-	-	7.00	75,349.12	0.00	0.00
INS122	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2400mm DE LONGITUD, 1050mm DE ANCHO Y 900mm DE ALTURA FORMADA POR UNA ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN ACABADO FORMADA EN COLOR NEGRO CON DOS TABLAS COMO INTEGRADAS DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA, PAREDES, PAREDES METALICAS Y ACCESORIOS, INCLUYE VALVULA COMBINADA TIPO CAPPEE CON ESPERA (VER FIGURA 5)	SAL	B	6.00	\$21,837.78	\$129,826.66	-	6.00	129,826.66	-	-	-	-	-	6.00	129,826.66	0.00	0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cam.	Importe	Cam.	Importe	Cam.	Importe	Cam.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS123	MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN. MESA DE 1200mm DE LONGITUD, 550mm DE ANCHO Y 800mm DE ALTURA. ESTA FORMADA POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA EN ACABADO DE FORMICA EN COLOR NEGRO CON UNA TAPA COMO INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS (TORRETA, VÁLVULAS Y CONTACTOS) (VER FIGURA 9)	SAL	B	1.00	\$8,756.16	\$8,756.16		-	1.00	8,756.16		-		-	1.00	8,756.16	0.00	0.00
MOBILIARIO PARA LABORATORIO								\$0.00		\$295,377.83		\$0.00		\$0.00		\$295,377.83		\$0.00
MOB018	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 4.5 KG. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	3.00	\$3,169.07	\$9,507.21		-		3.000	9,507.21		-		3.00	9,507.21	0.00	0.00
MOB020	MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO 1200 U.U X 600 MM X 750 MM DE ALTURA. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	80.00	\$3,693.66	\$295,492.80		-		80.000	295,492.80		-		80.00	295,492.80	0.00	0.00
MOB023	PARARÓN METÁLICO ESALTADO COLOR BLANCO 3000 MM X 800 MM DE ALTURA. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	4.00	\$7,101.30	\$28,405.20		-		4.000	28,405.20		-		4.00	28,405.20	0.00	0.00
MOB025	SILLA ESPECIAL PARA MAESTRO 500 X 540 MM X 762 MM DE ALTURA. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	4.00	\$2,633.14	\$10,532.56		-		4.000	10,532.56		-		4.00	10,532.56	0.00	0.00
MOB026	SILLA METÁLICA CON CONCHA INYECTADA (4" A 6" Y SECUNDARIA) 614 MM X 540 MM X 762 MM DE ALTURA Y 480 MM DE ALTURA DE ASIENTO. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	150.00	\$1,712.64	\$257,422.40		-		150.000	274,022.40		-		150.00	274,022.40	0.00	0.00
MOB026	RECORRIDO PARA MAESTRO CON FALDÓN Y CAJONERA 1200 X 600 U.U X 762 MM DE ALTURA. VER GUÍA TÉCNICA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PZA	B	4.00	\$8,562.05	\$34,248.20		-		4.000	34,248.20		-		4.00	34,248.20	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO								\$0.00		\$0.00		\$652,208.37		\$0.00		\$652,208.37		\$0.00
OBRA EXTERIOR																		
RED ELÉCTRICA																		
51378	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15 A 20 AMPERES TIPO 00, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	OE	1.00	\$579.90	\$579.90		-		1.000	579.90		-		1.00	579.90	0.00	0.00
51426	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 100MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD Y RELLENO.	ML	OE	50.00	\$69.46	\$4,473.00		-		50.000	4,473.00		-		50.00	4,473.00	0.00	0.00
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 40 CM Y RELLENO COMPACTADO.	ML	OE	30.00	\$277.73	\$8,331.90		-		30.000	8,331.90		-		30.00	8,331.90	0.00	0.00
51435	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 100MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD Y RELLENO.	ML	OE	75.00	\$354.66	\$26,599.50		-		75.000	26,599.50		-		75.00	26,599.50	0.00	0.00
51468	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CABLE CU THW CALIBRE 12 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUA.	ML	OE	100.00	\$38.60	\$3,860.00		-		100.000	3,860.00		-		100.00	3,860.00	0.00	0.00
51468	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CABLE CU THW CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUA.	ML	OE	200.00	\$42.66	\$8,532.00		-		200.000	8,532.00		-		200.00	8,532.00	0.00	0.00
51498	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERVELD DE 1M DE (6071) 10MM DIÁMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN, CONECTOR, CABLE, COMPUESTO GEL, GRASA Y AGUA.	PZA	OE	2.00	\$1,212.03	\$2,424.06		-		2.000	2,424.06		-		2.00	2,424.06	0.00	0.00
ELE001	DESARROLLE Y IMPRESA DE RECIPIENTE ELÉCTRICO EXISTENTE DE 600MMMS CMS INCLUYE OBRERO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PINTURA 100% ACRILICA Y PINTURA ESMALTE EN TAPA TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	3.00	\$854.29	\$2,562.87		-		3.000	2,562.87		-		3.00	2,562.87	0.00	0.00
INS288	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FIBRICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 81 MM SOBRE MURDO O COLUMARAS INCLUYE CONEXIONES, BRAZADORA, CORDA, TACAPETOS, TORNELOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	OE	15.00	\$508.56	\$7,604.40		-		15.000	7,604.40		-		15.00	7,604.40	0.00	0.00
INS496	RECIPIENTE ELÉCTRICO DE 60 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO RC-150MCM2, ESPESOR DE 8 CM, ACABADO PUENTE A PISO EXISTENTE, MARGO Y CONTRAMARGO, CADAUNA DE 1400 CM PERIMETRAL CONCRETO FOM-60 RC-150 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #2 Y ESTADOS DEL #2 A 20 CM, PINTURA 100% PORLUGA Y ESMALTE Y PISO DE AREA, INCLUYE EXCAVACIÓN Y VARILLA DEL #3 PARA SOPORTE DE CABLES.	PZA	OE	2.00	\$5,135.36	\$10,270.76		-		2.000	10,270.76		-		2.00	10,270.76	0.00	0.00
INS587	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 AMPERES TIPO 00, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	OE	2.00	\$301.60	\$603.20		-		2.000	603.20		-		2.00	603.20	0.00	0.00
INS588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 100 AMPERES TIPO 00, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	OE	2.00	\$2,447.47	\$4,894.94		-		2.000	4,894.94		-		2.00	4,894.94	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	SOF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS622	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINUM CALIBRE 2 MEDIO MMVMS INCLUYE COTA VALCANIZABLE, BARRA, CONECTOR Y PERNO PARTIDO.	ML	OE	190.00	\$140.50	\$26,695.00	-	-	-	-	190.000	26,695.00	-	-	190.00	26,695.00	0.00	0.00
INS625	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINUM CALIBRE 250 MEDIO MMVMS INCLUYE COTA VALCANIZABLE, BARRA, CONECTOR Y PERNO PARTIDO.	ML	OE	660.00	\$280.67	\$186,775.20	-	-	-	-	700.63420	203,653.37	-	-	700.63	203,653.37	-140.63	-40,878.17
PRE013	DE VOLACION Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBO CONDUITE DE EXTERIOR A INTERIOR INCLUYE: PINTURA 100% ACRILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	OE	10.00	\$454.02	\$4,540.20	-	-	-	-	10.000	4,540.20	-	-	10.00	4,540.20	0.00	0.00
RED ELECTRICA						\$274,768.23		\$0.00		\$0.00		\$315,645.10		\$0.00		\$315,645.10		-40,878.17
MODULO DE LAVAMANOS PORTATIL																		
21020	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA EN TORILLERIA, PRUENOS ANTICORROSIVOS, ESQUELETO DEL ORD. O SIMILAR CON RISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO P.U.O.T.	KB	OE	130.50	\$128.67	\$16,530.44	-	-	-	-	130.500	16,530.44	-	-	130.50	16,530.44	0.00	-0.00
31300	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 60 CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APUNADO PUEDO INTERIOR, MEDIO CAÑA CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 30MM 1/4" PARA DE CONCRETO F-150 INCLUYE: CAJON PERIMETRAL DE 1500 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20CM PINTURA 100% ACRILICA.	PZA	OE	1.00	\$3,089.57	\$3,089.57	-	-	-	-	1.000	3,089.57	-	-	1.00	3,089.57	0.00	0.00
33083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO 8MM COLOR NUBO ESPEJULAR INCLUYE: ESTRUCTURA DE ALUMINIO, TRABAJOS DE PERFORACION, BELLADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	OE	4.59	\$401.70	\$2,762.08	-	-	-	-	4.500	2,768.10	-	-	4.50	2,768.10	-0.01	-0.02
52027A	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDON (PP-R) MARCA ROTOPULS O SIMILAR, COLOCADO POR TERNOPULSION Y SANITARIO PVC CON CAJAPARA AJER LIDER, INCLUYE VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION, MONTAJE, CABLEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	OE	2.00	\$2,386.13	\$4,772.26	-	-	-	-	2.000	4,772.26	-	-	2.00	4,772.26	0.00	0.00
52040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VEREDERO DE ACERO INOXIDABLE DE ALAMBRON INCLUYE: CONTRACANASTA, REJILLA, CERNIL, LLAVE DE MANEJO CON CHAVETON CROMADO.	PZA	OE	2.00	\$2,702.08	\$5,404.16	-	-	-	-	2.000	5,404.16	-	-	2.00	5,404.16	0.00	0.00
52310A	ALIMENTACION DE TINACO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDON (PP-R) DE 50 (1.5") UNICA ROTOPULS O SIMILAR COLOCADO POR TERNOPULSION INCLUYE: VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	OE	1.00	\$4,505.60	\$4,505.60	-	-	-	-	1.000	4,505.60	-	-	1.00	4,505.60	0.00	0.00
52311A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDON (PP-R) DE 16 MM DE DIAMETRO, MARCA ROTOPULS O SIMILAR, COLOCADO POR TERNOPULSION INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	OE	10.00	\$207.15	\$2,071.50	-	-	-	-	10.000	2,071.50	-	-	10.00	2,071.50	0.00	0.00
52351A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA GLOBO PPR DE 20 MM MARCA ROTOPULS O SIMILAR.	PZA	OE	1.00	\$427.71	\$427.71	-	-	-	-	1.000	427.71	-	-	1.00	427.71	0.00	0.00
52370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PLOTADOR DE ALTA PRESION DE 16MM INCLUYE: ACCESORIOS.	PZA	OE	1.00	\$1,080.99	\$1,080.99	-	-	-	-	1.000	1,080.99	-	-	1.00	1,080.99	0.00	0.00
52385	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGOR) 1 CAMPANA 60 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION MINIMA DE 45 CM PROFUNDIDAD, CAJON DE AREJA, RELLENO, COMPACTACION UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	OE	10.00	\$202.35	\$2,023.50	-	-	-	-	10.000	2,023.50	-	-	10.00	2,023.50	0.00	0.00
INS249	SUMINISTRO DE TUBO ROTOPULS DE 40 LIT, INCLUYE ACABADO AL LITO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	OE	1.00	\$4,383.09	\$4,383.09	-	-	-	-	1.000	4,383.09	-	-	1.00	4,383.09	0.00	0.00
MOB011A	BOTE PARA BASURA RECTANGULAR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 38X38X58 CM, TAPADO AJUSTO DE 24 LITROS CON BORDO MARCA CARLON O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO ACABADOS UNIDORALES.	PZA	OE	1.00	\$416.24	\$416.24	-	-	-	-	1.000	416.24	-	-	1.00	416.24	0.00	0.00
SIM008	ELABORACION DE ROTULO "MANTEN IV SGA DETRIEJA" SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA Y COLOR SEGUN DE PLANO DE DETALLES, DIAMETRO DE 6.25 M, CADA UNO ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESPEJANTE DE ACABADO MATE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	5.00	\$358.14	\$1,790.70	-	-	-	-	5.000	1,790.70	-	-	5.00	1,790.70	0.00	0.00
MODULO DE LAVAMANOS PORTATIL						\$49,287.83		\$0.00		\$0.00		\$49,283.86		\$0.00		\$49,283.86		-56.03
RED SANITARIA																		
31300	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 60 CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APUNADO PUEDO INTERIOR, MEDIO CAÑA CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 30MM 1/4" PARA DE CONCRETO F-150 INCLUYE: CAJON PERIMETRAL DE 1500 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20CM PINTURA 100% ACRILICA.	PZA	OE	6.00	\$3,089.57	\$18,537.42	-	-	-	-	6.000	18,537.42	-	-	6.00	18,537.42	0.00	0.00
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGOR) 1 CAMPANA 150 MM DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAJON DE AREJA, RELLENO, COMPACTACION UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	OE	33.50	\$304.14	\$10,188.69	-	-	-	-	33.500	10,188.69	-	-	33.50	10,188.69	0.00	0.00
RED SANITARIA						\$28,728.11		\$0.00		\$0.00		\$28,728.11		\$0.00		\$28,728.11		\$0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
RED HIDRAULICA																		
31299	REGISTRO 40 X 45 X 10 CM PARA VÁLVULA CON BLOQUE CEMENTO O TUBERÍA APLAZADO PAJUDO INTERIOR CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A 4 AGUAS, MANDO Y CONTRAMANDO CADA UNA DE 1420 CM PERIMETRAL, CONCRETO FORTO KILGAS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRECHOS DEL #2 Q 20 CM, PINTURA 100% ACRILICA Y ESMALTE Y FORRO DE ARDIA, INCLUYE EXCAVACIÓN, CIVILIA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	OE	2.00	\$2,668.32	\$5,376.64	-	-	-	-	2.000	5,376.64	-	-	2.00	5,376.64	0.00	0.00
52041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES DE MANOQUERA, INCLUYE TUBO FERRO GALVANIZADO DE 12" Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	OE	2.00	\$2,485.52	\$4,971.04	-	-	-	-	2.000	4,971.04	-	-	2.00	4,971.04	0.00	0.00
52395A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RÁNDON (PP-R) DE 93 MM DE DIAMETRO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	OE	61.60	\$709.79	\$43,723.06	-	-	-	-	61.600	43,723.06	-	-	61.60	43,723.06	0.00	0.00
52394B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA GLOBO PPR DE 3/4" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR.	PZA	OE	2.00	\$2,543.55	\$5,087.10	-	-	-	-	2.000	5,087.10	-	-	2.00	5,087.10	0.00	0.00
INS080	CONEXIÓN A TUBO UNIVERSAL DE RED HIDRAULICA, INCLUYE CORTE DE PISO CON DISCO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, EXCAVACIONES NECESARIAS DE 0.40 HASTA 0.80 ML DE PROFUNDIDAD Y 0.80 ML DE ANCHO, TUBO DE CONCRETO TIPO "Y" DE 100 CM, CONEXIONES NECESARIAS, RELLENO, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR FORRO NOVO AGUADO BAYADO RECTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	OE	16.00	\$2,079.88	\$33,279.68	-	-	-	-	16.000	33,279.68	-	-	16.00	33,279.68	0.00	0.00
TRA005	TRAMITES RED DE AGUA POTABLE, GESTORIA, PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA APROBACIÓN, COLOCACIÓN Y COLOCACIÓN A RED DE AGUA POTABLE RED DE ORICAJE Y ALCANTARILLADO ANTE INTERPAS.	PZA	OE	1.00	\$9,782.88	\$9,782.88	-	-	-	-	1.000	9,782.88	-	-	1.00	9,782.88	0.00	0.00
RED HIDRAULICA						\$102,220.40	\$0.00		\$0.00		\$102,220.40		\$0.00		\$102,220.40		\$0.00	
CISTERNA 5 M3 CIMENTACIÓN																		
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE SERVICIOS) ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS, INCLUYE DESPLAZAR HASTA 10CM CALDERA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	12.47	\$19.98	\$249.15	-	-	-	-	12.500	249.75	-	-	12.50	249.75	-0.03	-0.60
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE APARTE DE TALUD Y ACERQUE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	15.15	\$288.75	\$4,383.31	-	-	-	-	16.130	4,657.54	-	-	16.13	4,657.54	0.02	5.77
11101	PLANTILLA DE CONCRETO REFORZADA EN OBRA CON REVOLVEDORA F-100X100X2 DE 8 CM DE ESPESOR.	M2	OE	13.14	\$257.73	\$3,386.57	-	-	-	-	13.160	3,396.88	-	-	13.16	3,396.88	-0.04	-10.31
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACERQUE DENTRO DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO.	M3	OE	6.47	\$158.48	\$1,025.97	-	-	-	-	6.410	1,015.86	-	-	6.41	1,015.86	0.06	9.51
12010A	CONCRETO FORTO KILGAS EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3M, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE SUPERFICIALIZANTE INTEGRAL, COLOCADO VISTADO, CURADO Y COLOCACIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M3	OE	3.17	\$4,586.74	\$14,444.87	-	-	-	-	3.250	14,809.41	-	-	3.25	14,809.41	-0.08	-104.54
12021	CUBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PIÑO DE 2A, ACERQUE COMPLETO INCLUYE CUBRADO Y DESMOLDO.	M2	OE	35.18	\$538.82	\$18,973.04	-	-	-	-	35.130	18,958.85	-	-	35.13	18,958.85	0.03	16.19
12034	ACERO DE REFORZO EN CIMENTACIÓN 10 FV-400X2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, BIELLAS, GANCHOS Y DEPERODICI.	KG	OE	384.73	\$63.86	\$24,568.86	-	-	-	-	384.730	24,568.86	-	-	384.73	24,568.86	0.00	-0.00
CISTERNA 5 M3						\$67,311.18	\$0.00		\$0.00		\$67,655.15		\$0.00		\$67,655.15		-\$343.99	
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
31017	CADERA O CASTILLO DE CONCRETO FORTO KILGAS 1420 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY-400X2 Y ESTRECHOS DEL #2 Q 20 CM INCLUYE CUBRA APARTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	OE	1.12	\$485.31	\$543.55	-	-	-	-	1.120	543.55	-	-	1.12	543.55	0.00	-0.00
31019	CADERA O CASTILLO DE CONCRETO FORTO KILGAS 1420 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY-400X2 Y ESTRECHOS DEL #2 Q 20 CM INCLUYE CUBRA APARTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	OE	4.24	\$845.82	\$3,573.43	-	-	-	-	4.240	3,573.43	-	-	4.24	3,573.43	0.00	-0.00
31104HUAS	URO DE TUBERÍA RIGIDA CONCRETO DE OBRA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO COMPLETO, ACERQUE CON UBERTO CEMENTO MARIANA 13.	M2	OE	2.06	\$906.75	\$1,867.91	-	-	-	-	2.070	1,876.97	-	-	2.07	1,876.97	-0.01	-9.07
32001	APLACADO FINO EN MURDO CON MORTERO CEMENTO CALABREÑA 1:2:8 A PLOMO Y REGIA, 1 CM DE REPELIDO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPUMA, INCLUYE REPAJES, ENFOSQUILLADO, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.	M2	OE	6.39	\$254.46	\$1,626.00	-	-	-	-	6.390	1,626.00	-	-	6.39	1,626.00	0.00	-0.00
32005	APLACADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE SUPERFICIALIZANTE INTEGRAL, REPAJES Y ENFOSQUILLADO, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.	M2	OE	21.33	\$283.28	\$6,042.36	-	-	-	-	21.320	6,039.53	-	-	21.32	6,039.53	0.01	2.83

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
34005	PINTURA ESMALE ALKIDAL OSEL DRO O CALIDAD SUAVIZ EN INTERIORES, COLIMNAS, TRAJES, ZOCOS, FRONTERAS Y PLAFON. TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAÑEAR Y PLASTE NEGRO.	M2	OE	8.24	\$162.45	\$1,338.59	-	-	-	-	8.300	1,348.34	-	-	8.30	1,348.34	-0.06	-9.75
34101	PINTURA EPÓXICA APLICADA CON BRICHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PISO, MUROS Y LÓGICA.	M2	OE	21.33	\$316.51	\$6,761.16	-	-	-	-	21.320	6,747.99	-	-	21.32	6,747.99	0.01	3.17
ACABAMIENTOS Y ACABADOS						\$20,906.89		\$0.00		\$0.00		\$20,919.81		\$0.00		\$20,919.81		-12.82
41008	VERIFICACION CON NIVELA BFO ANTERIOR EN CARPAVOS SECO DE CISTERNA CON MARCOS DE ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" COLOCACION SEGUN PLANO.	M2	OE	0.16	\$1,286.74	\$207.80	-	-	-	-	0.170	220.79	-	-	0.17	220.79	-0.01	-12.99
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 CM CON ANGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CALBRE 14. INCLUYE PINTURA ESMALE, PISO, AUTOCORRIVO, NIVELACION Y ANGULO SEGUN PLANO.	PZA	OE	1.00	\$2,641.70	\$2,641.70	-	-	-	-	1.000	2,641.70	-	-	1.00	2,641.70	0.00	0.00
42111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CARCAVO SECO DE CISTERNA CON PERFILES ESTRUCTURALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE 1 1/2 X 1 1/2 MTS. DIVIDIDO EN DOS HOJAS. INCLUYE PINTURA ESMALE, PISO, AUTOCORRIVO, INJERACION, PUNTERA, ANGULO SEGUN PLANO.	PZA	OE	1.00	\$4,333.39	\$4,333.39	-	-	-	-	1.000	4,333.39	-	-	1.00	4,333.39	0.00	0.00
49027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARA ESCALERA METALICA CON VARILLA DE 3/4" DE 50 M DE LONGITUD RECALADA A MURO Q 30 CM. INCLUYE PINTURA ESMALE.	PZA	OE	6.00	\$381.65	\$2,289.90	-	-	-	-	6.000	2,289.90	-	-	6.00	2,289.90	0.00	0.00
HERRERIA						\$9,472.79		\$0.00		\$0.00		\$9,485.78		\$0.00		\$9,485.78		-12.99
INSTALACIONES																		
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA 1/2 HP MARCA EVANS MODELO 2HMET3 INCLUYE MATERIALES PARA SU COLOCACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	OE	2.00	\$6,228.93	\$12,457.86	-	-	-	-	2.000	12,457.86	-	-	2.00	12,457.86	0.00	0.00
51304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO RSI.	PZA	OE	2.00	\$1,770.68	\$3,541.16	-	-	-	-	2.000	3,541.16	-	-	2.00	3,541.16	0.00	0.00
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROVALVULAS INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CARGO DE TRIACOS TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	1.00	\$4,246.48	\$4,246.48	-	-	-	-	1.000	4,246.48	-	-	1.00	4,246.48	0.00	0.00
51310-D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALTERNADOR SIMULTANEO DE BOMBAS DE 5/8 HP PARA BOMBEO DE CISTERNAS A TRIACOS.	PZA	OE	1.00	\$9,499.06	\$9,499.06	-	-	-	-	1.000	9,499.06	-	-	1.00	9,499.06	0.00	0.00
52301B	SUGUION Y DESCARGA DE MOTOROMBA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERIZADO (PP-C) DE 30 X 25 1/4" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, COLOCADO POR TERNOPUSION INCLUYE VALVULA SHELCO, PIONOMICA Y VALVULA COMPUESTA.	PZA	OE	2.00	\$6,748.42	\$13,496.84	-	-	-	-	2.000	13,496.84	-	-	2.00	13,496.84	0.00	0.00
52306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDAULA 40 DE 101 MM DIAMETRO PARA VENTILACION DE CISTERNAS 57 CM DE LONGITUD CON 2 Codos Y TAPAS SEGUN PLANO.	PZA	OE	1.00	\$2,658.48	\$2,658.48	-	-	-	-	1.000	2,658.48	-	-	1.00	2,658.48	0.00	0.00
52370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR DE ALTA PRECION DE 1/2". INCLUYE ASESORIOS.	PZA	OE	1.00	\$1,080.99	\$1,080.99	-	-	-	-	1.000	1,080.99	-	-	1.00	1,080.99	0.00	0.00
INSTALACIONES						\$46,978.87		\$0.00		\$0.00		\$46,978.87		\$0.00		\$46,978.87		\$0.00
CISTERNA 10 M3																		
CIMENTACION																		
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO Ejes Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPLAZO HASTA 100M, CAJONERA, PUNTERA, VERGALANTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	16.75	\$19.98	\$334.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	16.75	334.63
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE APUNTE DE TALUD Y ACERQUE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	27.04	\$288.75	\$7,807.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	27.04	7,807.80
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA P/C - LONGITUD DE 6.0 CM DE ESPESOR.	M2	OE	19.42	\$257.73	\$5,005.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	19.42	5,005.12
11121	RELLENDO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARPE DENTRO DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO.	M3	OE	8.57	\$158.48	\$1,358.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8.57	1,358.17
12010A	CONCRETO FORTES AGUAS EN CIMENTACION 1 M A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE SUPERFICIALIZANTE INTEGRAL COLOCADO, VERADO, CURADO Y CUBIERTON DE CILINDROS PARA MUEBROS DE LABORATORIO DE LOS EXPERIMENTOS ESTRUCTURALES.	M3	OE	5.09	\$4,558.74	\$23,193.81	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5.09	23,193.81
12021	CUBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2" X 4" ACABADO COMUL. INCLUYE CEMENTO Y DESMOLDADO.	M2	OE	53.81	\$539.62	\$28,936.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	53.81	28,936.95
12034	ACERO DE REFORZO EN CIMENTACION 40 PPM-200 KG/M2 INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, ARMADO, TRASLAPES, BILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	OE	536.70	\$63.86	\$34,209.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	536.70	34,209.80
CISTERNA 10 M3						\$100,988.28		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$100,988.28
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																		
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FID-250 WSGM2 1 CADA DE ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 PY #220 KG/M2 Y ESTRABOS DEL #3 q 15cm. INCLUYE CUBRA APARENTE Y GRUPOS DE VARILLA.	ML	OE	1.12	\$485.31	\$543.55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.12	543.55

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31010	CADERA O CASTILLO DE CONCRETO F0-2550GCM2 1000CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F0-2550GCM2 ESTRECHOS DEL #2 O 20CM INCLUIVE CUBRIR APARIENTE Y CUBRIR DE VARILLA	M2	OE	4.24	\$645.62	\$2,737.49	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.24	2,737.49
31104HUAS	MURO DE TABIQUE ROJO COLORED DE CUA DE 10 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO COMUL ACABADO CON MORTERO CEMENTO ARENIA 1:3	M2	OE	2.06	\$806.75	\$1,667.91	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.06	1,667.91
32001	APLANADO ENO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENIA 1:2 A PLACADO Y REGLA 1 CM DE REPLEGADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPASA INCLUIRE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN LUGAR CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES MAESTRAS Y CURADO	M2	OE	6.39	\$254.48	\$1,626.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	6.39	1,626.00
32005	APLANADO DE MEDIDA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENIA PROPORCION 1:4 INCLUIRE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REMATES Y EMBOQUILLADO VOLTEADOR 801 MTON CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES MAESTRAS Y CURADO	M2	OE	38.59	\$283.28	\$10,365.22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	38.59	10,365.22
34005	PINTURA ESMALTE ALICOL, OSE, ORO O CAUSADO SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOGAS, PONTONERAS Y TAPAS DE TRABAJO TERMINADO INCLUIRE UNA MANO RECURRAR DE SOLDADOR CON COLOR LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASEAR Y PLASTIC PROTECTOR	M2	OE	8.24	\$162.45	\$1,338.58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8.24	1,338.58
34101	PINTURA ESMALTE ALICOL, OSE, ORO O CAUSADO INTERIORES DE CISTERNA VOZ YATQUE ELEVADO INCLUIRE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PISO, MUROS Y LOSA	M2	OE	38.59	\$916.51	\$11,561.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	38.59	11,561.10
ALBAMILLERIA Y ACABADOS						\$30,039.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$30,039.78
HERRERIA																		
41008	VENTILACION CON VALLA TPO AGRIERO EN CARGANDO SECO DE CISTERNA CON MARCHOS DE ANGULO 1/2" X 1 1/2" COLOCACION SEGUN PLANO	M2	OE	0.16	\$1,208.74	\$207.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.16	207.80
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA RECIPTO DE CISTERNA DE 12 X 72 CM CON ANULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 INCLUIRE PINTURA ESMALTE, FONDO ANTIHONGRISO, INCLUIR Y ANCLAJE SEGUN PLANO	PZA	OE	1.00	\$2,641.70	\$2,641.70	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	2,641.70
42111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CARGANDO SECO DE CISTERNA CON PERFILES ESTRUCTURALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE 1.12 X 1.64 MTS DIVIDIDO EN DOS HOJAS INCLUIRE PINTURA ESMALTE, FONDO ANTIHONGRISO, INCLUIR Y ANCLAJE SEGUN PLANO	PZA	OE	1.00	\$4,333.39	\$4,333.39	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	4,333.39
46027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 3/4" DE 50 U DE LONGITUD INCLUIDA A MURO Q 20 CMS INCLUIRE CUBRIR ESMALTE	PZA	OE	1.00	\$381.65	\$381.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	381.65
HERRERIA						\$7,564.54		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$7,564.54
INSTALACIONES																		
51303A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MODELO AHNE2000A INCLUIRE MATERIALES PARA SU CONEXION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	OE	1.00	\$10,546.94	\$10,546.94	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	10,546.94
51304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO EG-1	PZA	OE	1.00	\$1,770.58	\$1,770.58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,770.58
51905	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROVALVULAS INCLUIRE TUBERIA PVC PRESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	1.00	\$4,248.48	\$4,248.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	4,248.48
52301B	SUCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RAYON (PPR) DE 32 X 20 MM, MARCA ROTOPULS O SIMILAR, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUIRE VALVULA CHECK, PICHAVADA Y VALVULA CUBRERTA	PZA	OE	1.00	\$6,748.42	\$6,748.42	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	6,748.42
52305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CECULA 40 DE 101 MM DIAMETRO PARA VENTILACION DE CISTERNAS 67 CM DE LONGITUD CON 2 CODOS Y UNOS DE 90 GRADOS	PZA	OE	1.00	\$2,656.48	\$2,656.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	2,656.48
52370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLUJADOR DE ALTA PRESION DE 18MM, INCLUIRE ACCESORIOS	PZA	OE	1.00	\$1,080.99	\$1,080.99	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,080.99
INSTALACIONES						\$27,049.89		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$27,049.89
FOSA SEPTICA DE 12M3																		
CIMENTACION																		
11051	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EXCAVACION) ESTABLECIENDO BULES Y REFERENCIAS INCLUIRE DESPALMEAR LA TIERRA, CAJERIA, PUNTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	OE	7.97	\$19.98	\$159.24	-	-	-	-	-	-	9.53	190.41	9.53	190.41	-1.56	-31.17
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUIRE ARRIE DE TALLO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	37.41	\$268.75	\$10,002.14	-	-	-	-	-	-	42.30	12,214.13	42.30	12,214.13	-4.89	-1,411.99
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F0-2550GCM2 DE 40 CM DE ESPESOR	M2	OE	10.31	\$257.78	\$2,657.20	-	-	-	-	-	-	10.35	2,667.51	10.35	2,667.51	-0.04	-10.31
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUIRE REARROD DENTRO DE LA OBRA MEDIR COMPACTO	M3	OE	28.39	\$168.48	\$4,799.25	-	-	-	-	-	-	28.56	4,826.19	28.56	4,826.19	-0.17	-28.04
12010	CONCRETO F0-2550 KUCHI EN CIMENTACION, T.M.A 30% HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SUMINISTRO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y CUBIERTOS DE OLIVEROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	OE	8.40	\$4,540.11	\$38,136.82	-	-	-	-	-	-	13.80	62,653.52	13.80	62,653.52	-5.40	-24,516.60

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
12021	CUBRA PARA CIMENTACIÓN CON VADERA DE PISO DE 3A ACABADO COMÚN INCLUYE CEMENTO Y DESMOLDADO	M2	OE	81.99	\$539.82	\$44,243.44	-	-	-	-	-	-	8.40	4,532.81	8.40	4,532.81	73.59	39,710.63
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 PY-4300 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARRUADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	OE	10.24	\$87.17	\$897.87	-	-	-	-	-	-	25.30	1,899.40	25.30	1,899.40	-15.06	-1,011.53
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 PY-4300 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARRUADO, TRASLAPES, BUELTAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	OE	581.91	\$63.86	\$37,160.83	-	-	-	-	-	-	830.56	53,039.56	830.56	53,039.56	-248.65	-15,878.73
POSA SEPTICA DE 12M3						\$138,346.29	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$141,523.53		\$141,523.53		-33,176.94	
ALB032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPA DE REJISTRO DE 30X10 CM. DE CONCRETO PARA POZA SEPTICA INCLUYE FORMADO DE LA HERRA A BASE DE 6 VARILLAS DE ACERO DEL # 3 A LOS 5 SENTIDOS, CONCRETO FORTIFICADO DE 8 CM. DE ESPESOR ASA A BASE DE ACERO DEL #10 Y SELLO DE CARTÓN ALQUITRANADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	OE	2.00	\$2,275.04	\$4,550.08	-	-	-	-	-	-	2.00	4,550.08	2.00	4,550.08	0.00	0.00
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$4,550.08	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,550.08		\$4,550.08		0.00	
INSTALACIONES							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
INS095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE TUBO SALTADO DE PVC (AGUERO) DE 150 MM DE DIÁMETRO	PZA	OE	4.00	\$757.25	\$3,029.00	-	-	-	-	-	-	4.00	3,029.00	4.00	3,029.00	0.00	0.00
INSTALACIONES						\$3,029.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,029.00		\$3,029.00		0.00	
POZO DE ABSORCIÓN							-		-		-		-		0.00		0.00	
CIMENTACIÓN							-		-		-		-		0.00		0.00	
11051	LIMPIA, TRAZO Y REVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHORA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	4.52	\$19.98	\$90.31	-	-	-	-	-	-	4.93	98.60	4.93	98.60	-0.31	-6.19
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE APNE DE TALUD Y ACARRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	11.15	\$288.75	\$3,219.56	-	-	-	-	-	-	11.80	3,349.50	11.80	3,349.50	-0.45	-129.94
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARRO DENTRO DE LA OBRA, MEOR COMPACTO.	M3	OE	0.65	\$158.48	\$97.16	-	-	-	-	-	-	0.68	107.77	0.68	107.77	-0.13	-20.61
12010	CONCRETO FORTIFICADO IN CIMENTACIÓN, T.M.A 3M HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VERUNDO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	OE	0.62	\$4,540.11	\$2,814.87	-	-	-	-	-	-	1.90	8,626.21	1.90	8,626.21	-1.28	-5,811.34
12021	CUBRA PARA CIMENTACIÓN CON VADERA DE PISO DE 3A ACABADO COMÚN INCLUYE CEMENTO Y DESMOLDADO	M2	OE	6.00	\$339.82	\$2,038.92	-	-	-	-	-	-	6.72	3,626.25	6.72	3,626.25	-0.72	-388.53
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 PY-4300 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARRUADO, TRASLAPES, BUELTAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	OE	28.20	\$63.85	\$1,800.57	-	-	-	-	-	-	45.86	2,928.62	45.86	2,928.62	-19.65	-1,255.49
CIMENTACIÓN						\$11,122.76	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$18,734.85		\$18,734.85		-7,612.09	
ALBANILERIA Y ACABADOS							-		-		-		-		0.00		0.00	
31204	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRASA 3M EN PISOS Y CIMENTACIÓN EN POZO DE ABSORCIÓN	M3	OE	2.81	\$517.14	\$1,453.16	-	-	-	-	-	-	3.15	1,643.88	3.15	1,643.88	-0.34	-290.72
31311	ACEROS DE TAPAJE PARA CIMENTACIÓN DE CIMENTACIÓN DE 13-14 CM ESPESOR ASIENTO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M2	OE	15.75	\$421.89	\$6,647.77	-	-	-	-	-	-	18.55	7,830.28	18.55	7,830.28	-2.80	-1,182.51
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$8,376.93	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,774.27		\$8,774.27		-397.34	
CIMENTACIÓN							-		-		-		-		0.00		0.00	
11051	LIMPIA, TRAZO Y REVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHORA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	1.49	\$19.98	\$29.77	-	-	-	-	-	-	1.60	31.97	1.60	31.97	-0.11	-2.20
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE APNE DE TALUD Y ACARRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	1.47	\$288.75	\$424.46	-	-	-	-	-	-	1.50	433.13	1.50	433.13	-0.03	-8.67
11101	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARRO DENTRO DE LA OBRA, MEOR COMPACTO.	M3	OE	2.05	\$257.73	\$528.35	-	-	-	-	-	-	2.20	567.01	2.20	567.01	-0.15	-38.66
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARRO DENTRO DE LA OBRA, MEOR COMPACTO.	M3	OE	0.26	\$158.48	\$41.20	-	-	-	-	-	-	0.36	57.05	0.36	57.05	-0.10	-15.85
12010	CONCRETO FORTIFICADO IN CIMENTACIÓN, T.M.A 3M HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VERUNDO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	OE	0.22	\$4,540.11	\$998.82	-	-	-	-	-	-	2.10	9,534.23	2.10	9,534.23	-1.88	-8,535.41
12021	CUBRA PARA CIMENTACIÓN CON VADERA DE PISO DE 3A ACABADO COMÚN. INCLUYE CEMENTO Y DESMOLDADO	M2	OE	0.72	\$589.82	\$424.67	-	-	-	-	-	-	0.90	485.66	0.90	485.66	-0.18	-97.13
12076	INSTRUMENTACIÓN PARA CIMENTACIÓN CON BLOQUE EQUIPO SENSADO CM. ASIENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO	M2	OE	2.08	\$580.03	\$1,206.46	-	-	-	-	-	-	3.48	2,192.50	3.48	2,192.50	-1.40	-886.04

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
12111	CANCHA DE CONCRETO (10x20m) DE 14.00m ANCHURA CON 4 VARILLAS DEL #2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 20cm. CUBRADA APARENTE INCLuye COLADO, GUARDADO, DESMOLDADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	OE	4.20	\$644.53	\$2,707.03	-	-	-	-	-	-	4.35	2,803.71	4.35	2,803.71	-0.15	-66.68
CIMENTACIÓN								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$16,105.26		\$4,896.21		-59,676.64
ESTRUCTURA								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	CUBRA APARENTE EN LOSA CON TRILAY DE PISO 16 MM. INCLuye GUARDADO, DESMOLDADO, CHAPAL, CORTADO, PERFORACIÓN ESTRUCTURAL EN FRONTERAS, FRONTERAS (CHANGOS).	M2	OE	1.27	\$624.91	\$808.64	-	-	-	-	-	-	10.80	6,669.03	10.80	6,669.03	-9.53	-5,002.30
21301HUAS	CONCRETO 16CM EN OBRA CON REVELADORA, PISO 16CM EN LOSAS Y ESTRUCTURA T.U.A. 3/4" INCLuye COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS, COLOCACIÓN DE CUADROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA REGISTRO SUPERFABRICACIÓN.	M3	OE	0.17	\$4,934.58	\$838.88	-	-	-	-	-	-	1.403907	6,926.21	1.40	6,926.21	-1.23	-6,097.33
ESTRUCTURA								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$12,695.24		\$12,695.24		-51,089.73
ALBAMILLERÍA Y ACABADOS								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	CANCHA 14x20m ACABADO APARENTE DE CONCRETO PISO 16CM. ANCHURA CON 4 VARILLAS DEL #3 P.V. 4200 KG/CM2 Y "U" DEL #2 P.V. 2330 KG/CM2 @ 25cm.	ML	OE	3.21	\$356.53	\$1,144.46	-	-	-	-	-	-	3.50	1,247.86	3.50	1,247.86	-0.29	-103.40
31017	CANCHA O CASTILLO DE CONCRETO PISO 16CM. ANCHURA CON 4 VARILLAS DEL #3 P.V. 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15cm. INCLuye GUARDADO APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	OE	9.20	\$485.31	\$3,008.92	-	-	-	-	-	-	6.80	3,300.11	6.80	3,300.11	-0.60	-291.19
31106HUAS	MURO DE TABICADO PISO COMÚN DE CUBA DE 14 CM DE ESPESOR ACABADO CON MORTERO REVESTIMIENTO ADESA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	OE	4.04	\$955.01	\$3,858.24	-	-	-	-	-	-	4.04	3,858.24	4.04	3,858.24	0.00	0.00
31200	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLA ELECTRODOLADA 6% 1010 EN PISO. INCLuye TRABAJOS Y REPERFORACIÓN.	M2	OE	0.81	\$81.20	\$65.77	-	-	-	-	-	-	0.81	65.77	0.81	65.77	0.00	0.00
31220	PISO DE CONCRETO PISO 16CM. ANCHURA 10 CM. ESPESOR COLADO EN BEDONES ALTERNADOS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BACHA DE PELO. INCLuye JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CUBRIR FRONTERA.	M2	OE	0.81	\$566.77	\$460.98	-	-	-	-	-	-	0.81	450.08	0.81	450.08	0.00	0.00
31262	FORJADO DE BARRA DE CONCRETO PISO 16CM. ANCHURA INCLuye CUBRIR Y ACERO O BARRA PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE BARRA.	ML	OE	1.85	\$285.86	\$471.67	-	-	-	-	-	-	1.80	514.55	1.80	514.55	-0.15	-42.00
32001	APLACADO PISO EN UÑOS CON MORTERO CEMENTO: CALAMBA 1:2.4 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELIDO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA. INCLuye REBATES, EMBAQUILLADO, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, BASTONES Y CURADO.	M2	OE	7.40	\$264.46	\$1,963.00	-	-	-	-	-	-	7.47	1,980.82	7.47	1,980.82	-0.07	-17.82
34003	PERFORACIÓN 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCOS, FRONTERAS Y PLAFÓN. TRABAJO TERMINADO INCLuye UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBAMADO Y PLASTE NECESARIOS.	M2	OE	12.18	\$141.60	\$1,724.69	-	-	-	-	-	-	14.94	2,115.50	14.94	2,115.50	-2.76	-390.81
35005HUAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 450L MARCA MORTER PLUS DURAFLEX-1000 MASIVIL, FIBRA Y PROTECTOR, USARLAS MODIFICAR IMPERMEABILIZANTE ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFORZO DE FIBRA DE VIDRIO 1600G/M2 COLOCADO CON TERMOPUSIÓN. INCLuye SELLADO DE TRASELAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTÍA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA.	M2	OE	1.71	\$307.87	\$525.46	-	-	-	-	-	-	1.87	575.72	1.87	575.72	-0.16	-49.26
ALBAMILLERÍA Y ACABADOS								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$14,029.55		\$14,029.55		-995.35
HERRERÍA								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
41209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON PERIL TUBULAR COMERCIAL Y MALLA OROCHINA 80X80MM ALAMBRE CALIBRE 10.0 INCLuye REBATES, PASADOR, SOLDADURA, PUNZO, ANTIHURACÁN, PUERTA, CERRILLO, TALLER Y PINTURA ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR.	M2	OE	1.87	\$3,619.12	\$6,880.75	-	-	-	-	-	-	1.87	6,680.75	1.87	6,680.75	0.00	0.00
HERRERÍA								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,680.75		\$6,680.75		\$0.00
INSTALACIONES								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
INS1620	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES PORTÁTILES MARCA CITEA O SIMILAR PARA GAS LP CON CAP 30 LT CON REGULADOR PARA GAS DE BUNA. PRESIÓN INCLuye 2 CILINDROS PARA GAS DE 30KG COMERCIALES, VALVULA DE SERVICIO Y SEGURIDAD, DESCARGA HASTA 600 M CON TUBO DURANIT PEALPE 3/4" ENCONTRADO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN PISO HASTA 600 M. PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	B	1.00	\$17,543.68	\$17,543.68	-	-	-	-	-	-	2.00	35,087.36	2.00	35,087.36	-1.00	-17,543.68
INSTALACIONES								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$35,087.36		\$35,087.36		-17,543.68
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CIVICA								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
CIMENTACIÓN								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO CIES Y REFERENCIAS. INCLuye DESPLAZAR HASTA 100% CALAMBA, FUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	OE	313.00	\$19.96	\$6,259.74	-	-	-	-	-	-	458.00	9,350.64	468.00	9,350.64	-155.00	-3,090.90
11072	COLOCACIÓN POR UNIDOS NECESARIOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLuye AFINE DE TALCO Y ACABADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	6.16	\$268.75	\$1,778.79	-	-	-	-	-	-	46.80	12,513.50	46.80	12,513.50	-50.64	-11,734.60

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
11080	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MAYOR O A MENOR, SEGUN PROQUE SUPERVISIÓN PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLACAS, ONCHAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARRIO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL MOVILIZABLE	M3	OE	180.00	\$245.70	\$44,406.00	-	-	-	-	-	-	338.40	83,483.28	338.40	83,483.28	-158.40	-39,077.28
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FOM-1000G/2 DE 1.00 CM DE ESPESOR	M2	OE	44.00	\$257.73	\$11,340.12	-	-	-	-	-	-	49.80	12,834.96	49.80	12,834.96	-5.80	-1,494.83
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIO DE GRUPOS Y AGUJA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARRIO DENTRO DE LA OBRA, VEDR COMPACTADO	M3	OE	180.92	\$168.48	\$28,672.20	-	-	-	-	-	-	59.76	9,470.76	59.76	9,470.76	121.16	19,201.44
12078	MURETE ENRIQUE PARA CUBIERTURA CON BLOCK SOLIDO 18X18X4 CM ARMADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABANICO	M2	OE	55.44	\$630.03	\$34,928.86	-	-	-	-	-	-	88.40	41,833.99	88.40	41,833.99	-10.96	-6,905.13
CIMENTACIÓN								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$170,487.12		\$170,487.12		-543,107.50
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
31200	SUBVENIO Y PASADIZO DE VALLA ELECTROSOLDADA #2 100 EN PISOS INCLUYE TRASLAPES Y DESPERDICIO	M2	OE	313.00	\$81.20	\$25,415.60	-	-	-	-	-	-	468.00	38,001.60	468.00	38,001.60	-155.00	-12,586.00
31220	PISO CONCRETO FOM-100G/2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PLANO O BAVADO RECTO CON BOCCHA DE PELO INCLUYE JUNTAS FRAS ACABADO CON VOLTEADOR Y COMBA FRONTERA	M2	OE	313.00	\$558.77	\$174,269.01	-	-	-	-	-	-	468.00	266,568.36	468.00	266,568.36	-155.00	-80,299.35
31250	RODAPIE DE CONCRETO FOM-100G/2 SECCION PROVEDIDA 15X10 CM ARMADO CON 5 VARILLAS DEL #3 Y BASTON DE 1.45M DE LONGITUD DEL #2 Q 25CM	ML	OE	88.00	\$626.62	\$45,246.76	-	-	-	-	-	-	93.00	48,873.36	93.00	48,873.36	-5.00	-2,027.00
31258	FORJADO DE LUNIZ EN BANGUETAS INCLUYE CUBRA ACERO DEL #2 Y BASTONES DEL #2 Q 25CM Y MANO DE OBRA	ML	OE	88.00	\$319.58	\$28,123.04	-	-	-	-	-	-	93.00	29,720.94	93.00	29,720.94	-5.00	-1,597.00
31258	FORJADO DE PERALTES DE 12CM DE ALTURA Y 30CM DE ANCHO CON TRACQUE COMUN ARMADO CON BASTON FOM-100G/2 PARA REEMPLAZAR COLADO O RECUBRIR FREGLADO	ML	OE	88.00	\$403.50	\$35,508.00	-	-	-	-	-	-	141.00	56,893.50	141.00	56,893.50	-53.00	-21,385.50
31260	ESCALON CONCRETO FOM-100G/2 DE 1 X 30 CM CON VARILLA DEL #3 Y BASTONES DEL #2 Q 25CM COLADO EN EL LUGAR, ACABADO BAVADO RECTO CON BOCCHA DE PELO INCLUYE CUBRA APARANTE	ML	OE	88.00	\$717.09	\$63,103.92	-	-	-	-	-	-	141.00	101,108.69	141.00	101,108.69	-53.00	-38,005.77
31320	JUNTA DE DILATACION EN PISO CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 1.20CM ANCHO Y 80CM ALTO INCLUYE MATERIAL ASISTIDO EN RELLENO DE 1.20X3.00CM	ML	OE	51.00	\$168.53	\$8,595.03	-	-	-	-	-	-	54.00	9,100.62	54.00	9,100.62	-3.00	-505.60
31322	SELLO DE CEMENTO ASFALTICO # 8 O SIMILAR DE 1 CM ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD EN JUNTA DE CONTRACCIÓN EN SEÑOS	ML	OE	68.00	\$170.88	\$11,695.68	-	-	-	-	-	-	93.00	15,891.84	93.00	15,891.84	-7.00	-1,196.16
34058A	ELABORACIÓN DE ROTULO DE VORBERNO DEL ENTADO SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	1.00	\$3,563.36	\$3,563.36	-	-	-	-	-	-	1.00	3,563.36	1.00	3,563.36	0.00	0.00
34058B	ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE PISO EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	2.00	\$2,555.61	\$5,111.62	-	-	-	-	-	-	2.00	5,111.62	2.00	5,111.62	0.00	0.00
37006	UNPIEZA DE PISO DE CONCRETO MOSAICO DE PASTA CERAMICA EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON DENTEL, BORDA Y BORDO CLOROPROPO	M2	OE	368.00	\$23.46	\$8,396.68	-	-	-	-	-	-	468.00	10,979.28	468.00	10,979.28	-110.00	-2,582.60
ALB098	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO DE 3.01 X 3.01 X 0.15 M. FOM-100G/2 ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS. TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	1.00	\$2,082.82	\$2,082.82	-	-	-	-	-	-	1.00	2,082.82	1.00	2,082.82	0.00	0.00
ALB.1471	RANPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FOM-100G/2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VALLA ELECTROSOLDADA #2 100/10 ACABADO ARMADOR/ARMAS LAMADA CON GUARNICHES LATERALES DE CONCRETO DE 5CM DE ALTURA, PENDIENTE MÁXIMA DE 6% CUANDO SEA REQUERIDA DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 140 CM CADA 8 MTS. SE TOMARÁ EN CUENTA PARA ESTOS TRABAJO LO SIGUIENTE: TRAZO, LAVACIÓN, MATERIALES, ACARRIO DE MATERIAL, EXCAVACIÓN, RELLENO DE REPETATE COMPACTADO CON PISO, GUARNICHES DE CONCRETO FOM-100G/2, CUBRADO, COLADO, CURADO, DESMOLDADO, ACARRIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRIANTE A TRO AUTORIZADO, UIMPIZA DEL AREA DE TRABAJO (SEGUN PLANO)	M2	OE	45.00	\$1,941.54	\$87,369.30	-	-	-	-	-	-	55.00	106,784.70	55.00	106,784.70	-10.00	-19,415.40
SIM007	ELABORACIÓN DE ROTULO DE 0.50 X 0.50 MTS CON PINTURA DE ESMALE ALMIDAL OBL O BINGULAR ACABADO MATE COLOR BLANCO, DE SINGULO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD (CONSTE EN UNA PISURA MANUA ESTILIZADA DE PERITE EN SILLA DE RUEDAS Y UN CUADRO PLANO CON CARA A LA DERECHA) EN PISOS, TRABAJO TERMINADO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	PZA	OE	3.00	\$602.46	\$2,707.44	-	-	-	-	-	-	3.00	2,707.44	3.00	2,707.44	0.00	0.00
ALBANILERIA Y ACABADOS								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$691,389.13		\$691,389.13		-186,199.87

							EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
HERRERIA								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
CAN051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA BANDERA DE 12CM DE ALTURA EN SECCION TELESCOPICA DE 2 TRAMOS DE TUBO NEGRO CECALA 40 DE 2" Y 2 1/2" DE DIAMETRO DE 40CM DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE TAPA DE LAMINA CALIBRE 30G ANCLAJE Y MUERTO DE CONCRETO, SOPORTES DE POLBAS Y POLBAS, CABLE DE ACERO CALIBRE 5, FOLDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE GSEL DRG O SIMILAR	PZA	OE	1.00	\$23,456.06	\$23,456.06		-		-		-	1.00	23,456.06	1.00	23,456.06	0.00	0.00
HC 071	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CED 40 DE 1 1/2" (38MM) DE DIAMETRO CAL. 3 (3MM) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PASAMANOS CROMADO A 18.8 CM Y CILINDRO A 90.9 CM DE ALTURA DEL PISO, DE PISO POSTER DEL MISMO MATERIAL @ 150 CM DE SEPARACION, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DEL COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MAQUIL DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACABADOS, TUBERIA, MATERIALES, PREVIAMENTE CON GRAMATO DE 2ND, DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO SOLDADURA, SOLDERA, CORTES, DESPUNDO, ANCLAJE A PISO, ESMERILADO DE REBASAS, PINTADO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO (SEGUN PLANOS)	ML	OE	30.36	\$2,417.54	\$73,396.51		-		-		-		-	0.00	0.00	30.36	73,396.51
HERRERIA						\$96,852.57		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,456.06		\$23,456.06		\$73,396.51
SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA								-		-		-		-	0.00	0.00	0.00	0.00
31019A	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO APARENTE PO-CRACKING 14"X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PUNDOCORRO Y ESTRIBOS DEL #8 @ 30CM INCLUYE CHUBRA APARENTE Y VOLTURA DE VARILLA	ML	OE	25.00	\$784.50	\$19,612.50		-		-		-	25.00	19,612.50	25.00	19,612.50	0.00	0.00
ALB27B	MURO DE PIEDRA DE CORTE DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ACABADO (SEGUN CORRIAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 70M DE BASE 80M DE ALTURA Y CORDEA DE 6.5CM INCLUYE CASTILLOS EXTERIORES 20X20CM Y PRENOS A BASE DE DOS TUBOS DE PVC DE 3" @ 50CM INCLUYE EXCAVACION PLANTILLA Y RELLENOS NECESARIOS TRABAJO TERMINADO	ML	OE	25.00	\$4,295.90	\$107,397.50		-		-		-	25.00	107,397.50	25.00	107,397.50	0.00	0.00
43004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CROMO CALIBRE 18.8 (38MM) A 2M DE ALTURA INCLUYE PORTES DE ANCLAJE, EQUIPAMIENTO, INTERMEDIO, BARRA SUPERIOR, ALAMBRE GALVANIZADO INFERIOR, RETENIDA, MUERTOS DE CONCRETO PO-CRACKING TENDIDO REVELACION PLOVED	ML	OE	25.00	\$750.05	\$18,751.25		-		-		-	25.00	18,751.25	25.00	18,751.25	0.00	0.00
SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA						\$145,761.25		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$145,761.25		\$145,761.25		\$0.00

RESUMEN									
EDIFICIO									
PRELIMINARES	\$159,755.74	\$171,767.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,767.23	\$-12,031.49		
CIMENTACIÓN	\$2,191,501.56	\$2,160,770.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,770.15	\$11,731.41		
ESTRUCTURA	\$3,756,738.32	\$3,677,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677,178.00	\$79,560.32		
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$1,533,040.65	\$435,781.86	\$1,093,025.22	\$0.00	\$0.00	\$1,528,607.06	\$4,233.57		
HERRERÍA	\$1,006,682.81	\$0.00	\$1,006,682.82	\$0.00	\$0.00	\$1,006,682.82	\$-0.01		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$1,065,768.75	\$0.00	\$1,065,768.75	\$0.00	\$0.00	\$1,065,768.75	\$0.00		
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA	\$367,037.97	\$0.00	\$367,037.97	\$0.00	\$0.00	\$367,037.97	\$0.00		
CUBO DE TINACOS	\$56,417.75	\$0.00	\$56,417.75	\$0.00	\$0.00	\$56,417.75	\$0.00		
MOBILIARIO PARA LABORATORIO	\$295,377.83	\$0.00	\$295,377.83	\$0.00	\$0.00	\$295,377.83	\$0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$552,208.37	\$0.00	\$0.00	\$552,208.37	\$0.00	\$552,208.37	\$0.00		
SUBTOTAL EDIFICIO	\$11,079,925.78	\$6,469,517.24	\$3,678,310.34	\$552,208.37	\$0.00	\$10,997,035.95	\$2,568.81		
OBRA EXTERIOR									
RED ELÉCTRICA	\$274,708.93	\$0.00	\$0.00	\$315,645.10	\$0.00	\$315,645.10	\$-40,936.17		
MÓDULO DE LAVAMANOS PORTÁTIL	\$49,257.83	\$0.00	\$0.00	\$49,283.86	\$-0.03	\$49,283.86	\$-0.03		
RED SANITARIA	\$28,726.11	\$0.00	\$0.00	\$28,726.11	\$0.00	\$28,726.11	\$0.00		
RED HIDRÁULICA	\$102,220.40	\$0.00	\$0.00	\$102,220.40	\$0.00	\$102,220.40	\$0.00		
CISTERNA 5 M3	\$67,311.10	\$0.00	\$0.00	\$67,655.15	\$0.00	\$67,655.15	\$-343.99		
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$20,906.90	\$0.00	\$0.00	\$20,919.81	\$0.00	\$20,919.81	\$-12.91		
HERRERÍA	\$9,472.75	\$0.00	\$0.00	\$9,465.78	\$0.00	\$9,465.78	\$-12.97		
INSTALACIONES	\$48,978.87	\$0.00	\$0.00	\$48,978.87	\$0.00	\$48,978.87	\$0.00		
CISTERNA 10 M3	\$100,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,986.28		
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$30,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,059.78		
HERRERÍA	\$7,564.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,564.54		
INSTALACIONES	\$27,048.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,048.89		

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	FOSA SÉPTICA DE 12M3			\$138,345.89			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,523.53	141,523.53		141,523.53		-3,178.54
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$4,550.08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.08	4,550.08		4,550.08		0.00
	INSTALACIONES			\$3,029.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	3,029.00		3,029.00		0.00
	CIMENTACIÓN			\$11,122.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734.85	18,734.85		18,734.85		-7,612.09
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$9,376.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.27	9,774.27		9,774.27		-1,397.34
	CIMENTACIÓN			\$5,428.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.09	16,105.09		16,105.09		-9,676.54
	ESTRUCTURA			\$1,505.51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.24	12,895.24		12,895.24		-11,089.73
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$13,134.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.55	14,829.55		14,829.55		-895.35
	HERRERÍA			\$6,580.75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.75	6,580.75		6,580.75		0.00
	INSTALACIONES			\$17,543.86			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,087.36	35,087.36		35,087.36		-17,543.86
	CIMENTACIÓN			\$127,379.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,487.12	170,487.12		170,487.12		-43,107.50
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$506,189.26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,389.13	601,389.13		601,389.13		-185,189.67
	HERRERÍA			\$86,852.57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.06	23,456.06		23,456.06		73,396.51
	SUMINISTRO DE MALLA CÍCLICA			\$145,761.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,761.25	145,761.25		145,761.25		0.00
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$1,385,164.73			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$293,103.45	\$293,103.45		\$293,103.45		-82,093.57
	SUBTOTAL			\$12,931,034.48			6,485,517.24	3,879,310.34	3,879,310.34	3,879,310.34	3,879,310.34	3,879,310.34	\$293,103.45	\$293,103.45		\$293,103.45		0.00
	IVA (16%)			\$2,069,365.52			1,034,482.76	620,689.66	620,689.66	620,689.66	620,689.66	620,689.66	208,896.55	208,896.55		2,069,365.52		0.00
	TOTAL			\$15,000,000.00			7,500,000.00	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00		0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						3,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	750,000.00	750,000.00		7,500,000.00		0.00

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$15,000,000.00
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$15,000,000.00
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	7,500,000.00
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	7,500,000.00
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$15,285.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$15,285.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD No. 20, UBICADA EN TAMAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 18 DE ENERO DE 2023, A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA LIC. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA. LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 18 DE ENERO DE 2023, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., FIANZA N°. 2346564-0000, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

LIC. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HECTOR COLUMBA REYES
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSÉ ALFONSO BERNAL LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO IEIFE

LIC. MARTÍN ALFONSO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022	CONTRATO:	AO-EST-247800010-11-2022		PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES	
CLAVE:	NIVEL MEDIO SUPERIOR	IMPORTE CONT.	\$611,014.84	ANTICIPO:	\$305,507.31	23/08/2022	21/10/2022	FISICO	RETENCIÓN:	\$0.00
PLANTEL:	COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 05	IMPORTE CONV.	\$0.00	TOTAL:	\$611,014.84	DIFERIM:	N/A	N/A	SANCION ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	COLONIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATISTA	ING. JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO		PRORROGA:	N/A	N/A	100%	SANCION CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	CIUDAD VALLES	OBRA :	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DEL EDIFICIO "H"		REAL:	23/08/2022	21/10/2022		TOTAL:	\$0.00

AO-EST-247800010-11-2022

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCRETO																
EDIFICIO																
PRELIMINARES																
11002	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	H	6.27	\$1,881.73	\$11,798.45	-	-	5.840	10,889.30	5.84	10,889.30	0.43	889.16		
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	H	213.51	\$163.25	\$34,855.51	212.230	34,646.55	-	-	212.23	34,646.55	1.28	208.96		
DMO.258	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGAMENTO, MAQUO DE OBRA, AGARRÉS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	H	123.88	\$85.49	\$10,712.85	125.300	10,837.20	-	-	126.30	10,837.20	-1.44	-124.68		
PRELIMINARES						\$57,366.81		\$46,483.75		\$0.00		\$10,889.30		\$56,473.05		\$893.56
CIMENTACIÓN																
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	H	14.38	\$328.46	\$4,723.25	3.920	1,287.56	-	-	3.92	1,287.56	10.46	3,435.69		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC= 1000CM2 DE 6.6 CM DE ESPESOR.	M2	H	15.63	\$293.17	\$4,582.25	-	-	22.319350	6,543.36	22.42	6,543.36	-6.69	-1,961.11		
11080	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO Y/O A MÁQUINA, SEGÚN RIQUEZA SUPERFICIAL PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	H	106.35	\$280.63	\$29,845.00	155.200	43,553.78	-	-	155.20	43,553.78	-48.86	-13,708.78		
11131HUAS	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL BIERTO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	H	106.35	\$820.95	\$87,308.03	-	155.200	127,411.44	-	156.20	127,411.44	-48.85	-40,103.41		
12076	LURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO.	M2	H	26.88	\$716.68	\$19,263.82	-	-	-	-	0.00	0.00	26.88	19,263.82		
CIM004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OLINO DE POLIESTIRENO BAJA DENSIDAD DE 20CM DE DIAMETRO POR 1 METRO DE LONGITUD INCLUYE EXCAVACION DE AGUJEROS CON EQUIPO, SACAR MATERIAL SOBREANTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	H	82.00	\$969.11	\$89,158.12	80.000	77,528.80	-	-	80.00	77,528.80	12.00	11,629.32		
CIMENTACIÓN						\$234,886.48		\$122,370.14		\$127,411.44		\$6,543.36		\$266,324.94		-\$21,444.46
ALBANILERIA Y ACABADOS																
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTRODOLADA 8" 10"10 EN PISOS, INCLUYE TRASLAPES Y DESPERDICIO.	M2	H	213.51	\$92.37	\$19,721.82	-	125.300	11,573.96	86.930	8,029.72	212.23	19,603.68	1.28	116.24	
31214	FRME DE CONCRETO FC=1600CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, MAESTRAS Y CUBRA FRONTERAS.	M2	H	123.88	\$410.61	\$50,858.15	-	88,527	40,458.05	26,773	10,883.38	125.30	51,449.43	-1.44	-591.28	
31220	PISO CONCRETO FC=160 X20X40 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O BASTADO RECTO CON BROCHA DE PISO, INCLUYE JUNTAS FRMS ACABADO CON VOLTEADOR Y CUBRA FRONTERA.	M2	H	89.65	\$633.32	\$56,777.14	-	-	-	86.930	55,054.51	86.93	55,054.51	2.72	1,722.63	
31250	RODAPE DE CONCRETO FC=1500CM2 SECCION PROUECHO 15X30CM ARMADO CON 5 VARILLAS DEL #1 Y BASTON DE 1.4M DE LONGITUD DEL #2 @ 25CM.	ML	H	31.26	\$597.78	\$18,886.60	-	-	-	-	0.00	0.00	31.26	18,886.60		
31256	FORJADO DE BARRAS EN BANQUETAS. INCLUYE CUBRA, ACERO DEL #3 Y BASTONES DEL #2 @ 25CM Y MAQUO DE OBRA.	ML	H	31.26	\$363.53	\$11,363.95	-	-	-	27.380	9,953.45	27.38	9,953.45	3.88	1,410.60	
32045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA NARANJA COLOR RIQUEL MARCA INTERGERANCO O SUBILAR ASENTADO CON PEGAMPO JUNTADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE CORTES.	M2	H	123.88	\$576.34	\$71,385.47	-	-	-	125.300	72,215.40	126.30	72,216.40	-1.44	-829.93	

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	H	213.51	\$26.68	\$5,696.45		-		-	212.230	5,662.30	212.23	5,662.30	1.28	34.18
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$234,489.68		\$0.00		\$62,030.01		\$161,908.76		\$213,338.77		\$20,550.91

RESUMEN EDIFICIO							EST. #1		EST. #2		EST. #3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
PRELIMINARES								\$48,483.76		\$0.00		\$10,989.00		\$66,473.06		\$893.56
CIMENTACIÓN								\$122,370.14		\$127,411.44		\$6,843.36		\$266,324.94		\$-21,644.46
ALBAÑILERIA Y ACABADOS								\$0.00		\$62,030.01		\$161,908.76		\$213,338.77		\$20,550.91
SUBTOTAL EDIFICIO								\$167,853.89		\$179,441.45		\$178,441.42		\$266,736.76		\$0.00
SUBTOTAL								\$167,853.89		\$179,441.45		\$178,441.42		\$266,736.76		\$0.00
IVA (16 %)								26,866.62		28,710.63		28,710.63		84,377.88		\$0.00
TOTAL								\$194,720.51		\$208,152.08		\$208,152.05		\$11,014.64		\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTIPO								97,355.26		104,076.04		104,076.01		306,607.31		

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$811,014.64
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$811,014.64
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTIPO	306,607.31
IMPORTE ANTIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	306,607.31
SALDO ANTIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEI.F.E.

IMPORTE DE ANTIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEI.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 06, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, CIUDAD VALLES, S.L.P., EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS., SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. JOSÉ CRISTIAN HERNÁNDEZ FRAGOSO, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VICENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022, FIANZA Y CAUCIONES ATLAS S.A. FIANZA N°. II-608518-RC, RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

ING. JOSÉ CRISTIAN HERNÁNDEZ FRAGOSO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ BARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LC. JOSÉ ALBERTO FERNAL LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO IEIFE

LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2022 (EDINEN 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E54-2022-B		PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES		
CLAVE:	222412	IMPORTE CONT.	\$63,383.08	ANTICIPO:	\$0.00	PROGRAMA:	26/12/2022	30/03/2023	FISICO	RETENCIÓN:	\$0.00
PLANTEL:	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL PROGRAMA MADERA LAUTERIO	IMPORTE CONV.		TOTAL:	\$63,383.08	DIFERIM:				SANCION ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	CEDRAL	CONTRATISTA	ING. KOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA		PRORROGA:	N/A	N/A	100%		SANCION CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	CEDRAL	OBRA:	3.4.3. REMODELACIÓN DE VITROPISO EN EL ALMACÉN, SALA DE EVALUACIÓN E INTENDENCIA Y ZOCLO EN ESPACIOS FÍSICOS DE LA INSTITUCIÓN		REAL:	26/12/2022	15/03/2023			TOTAL:	\$0.00

IO-924037999-E54-2022-B

							EST. # 1 FIN		EST. # 10	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO													
EDIFICIO													
PRELIMINARES													
10052	PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA REGISER Y TAPISO. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	M	58.85	\$99.83	\$5,878.13	58.090	5,721.68	-	58.08	5,721.68	-0.14	-13.55
DMO.258	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, SE DESBARRA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGAVULEO, MANO DE OBRA, ACABADOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	M	58.95	\$131.54	\$7,754.25	58.090	7,772.70	-	58.09	7,772.70	-0.14	-16.42
PRE125	DEMOLICION DE ZOCLO CERAMICO DE HASTA 10 CM. DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	ML	M	27.26	\$121.64	\$3,316.91	28.940	3,520.26	-	28.94	3,520.26	-1.68	-264.35
PRELIMINARES						\$16,778.30		\$17,014.64	\$0.00		\$17,014.64		-\$236.34
ALBANILERIA Y ACABADOS													
31245A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA MODELO MAXIMA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 10X10CM ASIENTADO CON PEGAPISO. INCLUYE CORTES RECTOS A 45°	ML	M	27.26	\$205.18	\$5,593.21	28.940	5,937.91	-	28.94	5,937.91	-1.68	-344.70
32045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAPICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR NOVEL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASIENTADO CON PEGAPISO.	M2	M	58.95	\$520.79	\$30,700.67	58.090	30,773.48	-	58.05	30,773.48	-0.14	-72.91
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, USABANCO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CERILLO, AGUA Y ACIDO	M2	M	58.85	\$26.73	\$1,568.52	34.215	914.56	-	34.21	914.56	24.47	653.95
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$37,862.29		\$37,626.95	\$0.00		\$37,626.95		\$236.34

RESUMEN													
EDIFICIO													
PRELIMINARES						\$16,778.30		\$17,014.64	\$0.00		\$17,014.64		-\$236.34
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$37,862.29		\$37,626.95	\$0.00		\$37,626.95		\$236.34
SUBTOTAL EDIFICIO						\$54,640.59		\$54,641.59	\$0.00		\$54,640.59		\$0.00
SUBTOTAL						\$54,640.59		\$54,641.59	\$0.00		\$54,640.59		\$0.00
IVA (16%)						\$8,742.49		\$8,742.49	\$0.00		\$8,742.49		\$0.00
TOTAL						\$63,383.08		\$63,383.08	\$0.00		\$63,383.08		\$0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO

0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	ED/F	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1 FIN		EST. #10	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR


RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$63,383.08
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$63,383.08
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	0.00
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	0.00
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEIFE

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEIFE	\$0.00


SE REUNIERON EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL PROFRA, AMINA MADERA LAUTERIO, UBICADA EN CEDRAL, CEDRAL, S.L.P., EL DÍA EL 24 DE MARZO DEL 2023, A LAS 11:45 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. XOCHITL EDITH RAMÍREZ ARZOLA, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N° 2792693 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



ING. XOCHITL EDITH RAMÍREZ ARZOLA
REPRESENTANTE LEGAL



CP. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE



ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE



LIC. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL IEIFE



ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE



LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE



FINIQUITO DEL CONTRATO No. LO-924037999-E42-2022.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 07 Junio del 2023 , se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	LO-924037999-E42-2022
Fecha de formalización:	19 de Octubre 2022
Objeto del Contrato:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL
Monto original del contrato:	\$8,009,716.08
Plazo de ejecución contractual:	127 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	25 de Octubre 2022
Fecha de terminación según contrato:	28 de Febrero 2023

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s):

CONVENIO DE AMPLIACION

Monto modificado:

N/A

Porcentaje de modificación:

N/A

4



Monto real ejercido (1):

\$8,009,716.08

Monto pagado por ajuste de costos (2):

(anotar el monto con número y letra)

Monto total ejercido (1+2):

\$8,009,716.08

Fecha de inicio real:

15 de Diciembre 2022

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

Diferimiento por atraso en pago Anticipo

Plazo de ejecución modificado:

51 días

Porcentaje de modificación:

40.15%

Según convenio(s):

Diferimiento por atraso en pago estimacion

Plazo de ejecución modificado:

13 días

Porcentaje de modificación:

7.30%

Según convenio(s):

Diferimiento por atraso en Anticipo

Plazo de ejecución modificado:

34 días

Porcentaje de modificación:

17.80%

Fecha de terminación real:

07 Junio del 2023

Plazo de ejecución real:

225 Días naturales

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
01	31/12/22	del	15/12/22	al	31/12/22	\$931,674.16	\$931,674.16
02 EXDT	31/12/22	del	15/12/22	al	31/12/22	\$63,657.70	\$995,331.86
03	31/01/23	del	01/01/23	al	31/01/23	\$1,420,755.58	\$2,416,087.44
04	28/02/23	del	01/02/23	al	28/02/23	\$494,748.19	\$2,910,835.63
05	31/03/23	del	01/03/23	al	31/03/23	\$646,704.19	\$3,557,539.82
06	30/04/23	del	01/04/23	al	30/04/23	\$3,022,414.08	\$6,579,953.9
07	31/05/23	del	01/05/23	al	31/05/23	\$820,127.27	\$7,400,081.17
08 EXDT	31/05/23	del	01/05/23	al	31/05/23	\$501,867.94	\$7,901,949.11
09 FIN	07/06/23	del	01/06/23	al	07/06/23	\$107,766.97	\$8,009,716.08
TOTAL							\$8,009,716.08



Como resultado del finiquito del Contrato LO-924037999-E42-2022 el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y el Contratista determinaron que no existen saldos a favor o en contra.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 1686233 de fecha 19 de Octubre 2022, expedida por Dorama, Institución de Garantías, S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, ARQ. ENRIQUE MARTINEZ BARCENAS a nombre y representación de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número LO-924037999-E42-2022 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V., manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del 07 Junio del 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA
INFE

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA
INFE

LEAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ
Supervisor de Obra IEIFE

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
Servidor Público Responsable

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO,
S.A. DE C.V.

ARQ. ENRIQUE MARTINEZ BARCENAS
Representante Legal

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. LO-924037999-E42-2022 de fecha 07 Junio del 2023.

FINIQUITO DEL CONTRATO No. IR-INIFED-PC-04-2023.

En la ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00** horas del día **06 de Julio 2023**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	IR-INIFED-PC-04-2023
Fecha de formalización:	13 de Febrero 2023
Objeto del Contrato:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL
Monto original del contrato:	\$894,189.07
Plazo de ejecución contractual:	98 dias naturales.
Fecha de inicio según contrato:	16 deFebrero 2023
Fecha de terminación según contrato:	24 de Mayo 2023

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de
Monto según convenio(s):
Monto modificado:
Porcentaje de modificación:

CONVENIO DE AMPLIACION
\$411.73
0.046%

Monto real ejercido (1): \$894,600.80

Monto pagado por ajuste de costos (2): (anotar el monto con número y letra)

Monto total ejercido (1+2): \$894,600.80

Fecha de inicio real: 16 de febrero 2023

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): NA

Plazo de ejecución modificado: NA

Porcentaje de modificación: NA

Fecha de terminación real: 06 de julio 2023

Plazo de ejecución real: 141 días naturales (EL PLAZO SE MODIFICÓ POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA)

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista HAAROCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE C.V. de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado	Monto acumulado
01	15/03/23	del	16/02/23	al	15/03/23	\$177,515.21
02	15/04/23	del	16/03/23	al	15/04/23	\$99,252.24
03	15/05/23	del	16/04/23	al	15/05/23	\$125,835.55
04	20/05/23	del	16/02/23	al	20/05/23	\$103,391.08
05 EXDT	23/05/23	del	21/05/23	al	23/05/23	\$37,648.88
06 EXCD FINQUITO	06/07/23	del	24/05/23	al	06/07/23	\$350,957.84
TOTAL						\$894,600.80


Como resultado del finiquito del Contrato IR-INIFED-PC-04-2023 el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y el Contratista determinaron que no existen saldos a favor o en contra.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 3375-003333-0 de fecha 13 de Febrero 2023, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, ARO. SAUL ISRAEL PEREZ MORENO a nombre y representación de HAAROCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número IR-INIFED-PC-04-2023 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.

4




MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES


EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista HAARCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE C.V., manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del 06 de Julio 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
--	--

 ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA Supervisor de Obra IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ Servidor Público Responsable
---	---

HAARCO PLANNING & DESIGN, S.A. DE C.V.


ARQ. SAUL ISRAEL PÉREZ MORENO
 Representante Legal

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. IR-INIFED-PC-04-2023 de fecha 06 de Julio 2023.