

R33/INFAESTMUCOM/EXMINOS/Rehabilitación de camino Rincon de T / Est#02 y Finiquito



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI

ECA0907301C8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 REVOLUCION, 205, CASA BLANCA, 79650, CIUDAD FERNANDEZ, San Luis Potosí,
 Mexico
 Tel. 4871243490

CLIENTE

MUNICIPIO DE CERRITOS SLP
 MCS650101NH1
 USO CFDI: I01 - Construcciones.
 DOMICILIO FISCAL: 79440
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 241

FOLIO FISCAL (UUID)
 A600E4D6-3192-468F-9A63-3B3BEC5BCA6A
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000508267076
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-09-13T10:44:35
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-09-13T10:32:49
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 79650

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	<p>RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE \$203,701.50 (DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS Y UN PESOS 50/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO (DOS Y FINIQUITO) PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+500, CERRITOS, SLP." SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. AO-EST-245800009-4-2023.</p> <p>Importe estimacion 2 y finiquito \$355,500.00</p> <p>Amortizacion de Anticipo \$177,750.00 Suma: \$177,750.00 IVA \$28,440.00 Sub-Total \$206,190.00</p> <p>Ret.5millar \$1,777.50 Ret. 2 millar \$711.00</p> <p>Importe Neto a pagar: \$203,701.50</p>	\$ 177,750.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 177,750.00

Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - 177750 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28,440.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 177,750.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28,440.00
 TOTAL \$ 206,190.00

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 VERSION
 EXPORTACION

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YFVsOaovFR6cbuSWzHyT61cX9ZcnllpMwtiK1qqN8tyfWfB1IT7bNaTsmMNRtjXyqpQSKUeAEmRXoP5hwd8OabpgO8HxUgXw+MNqQ5JdZLz+2cw3nLolz+ovX2eOgvizuVO1Yp+gCZ7xiMjhwZyF+dz7d5n6pO8S87+1PQ2pw7a48diZIUHwRUTmXirQZ1Hv/+6Vw4VU7jSo7j4BZn+8UbKaDlI3BTAMzAok2+XeccIQ5SoZd1hhfifp+2QlIaiD31dhm5185rGYH0t8NPL8NzEejuOprb0FE7X3jC+XxofEPKIFLbQNVUkuE8tclqfdgfdGrGukuq/CJbl+Dfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NcAr7G32LnwC0qNRvD0GyUv0NCyCKas4bFigY5aGbNxRUxkSgxudaCmZVT3nFzwnCYfLp6114kXsJHGqe9PqvrCFUpPwxOECpUwoW2/dubqo5FVOTc4O5VHZwBfNVLLt+Bw9nqBL3X0S+0e8YyKupT6h6ez/QrmYH53C7F5mplSC4bVM4tNOD8EKMM9W00owVNa6LdsPYX1G7JcPI8PpuZHFdbAGSt+U+fsrPzuz9oHlI3B9k/Rml/DYgXvUgKSSnr1ExgevMblQKSJv9UABRRg8R8ktoHDFXBaC2UvuUcnnZ2AndMUucOntOpzMcco/XAI9DTEXwD3I4g4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A600E4D6-3192-468F-9A63-3B3BEC5BCA6A|2023-09-13T10:44:35|STA0903206B9|YFVsOaovFR6cbuSWzHyT61cX9ZcnllpMwtiK1qqN8tyfWfB1IT7bNaTsmMNRtjXyqpQSKUeAEmRXoP5hwd8OabpgO8HxUgXw+MNqQ5JdZLz+2cw3nLolz+ovX2eOgvizuVO1Yp+gCZ7xiMjhwZyF+dz7d5n6pO8S87+1PQ2pw7a48diZIUHwRUTmXirQZ1Hv/+6Vw4VU7jSo7j4BZn+8UbKaDlI3BTAMzAok2+XeccIQ5SoZd1hhfifp+2QlIaiD31dhm5185rGYH0t8NPL8NzEejuOprb0FE7X3jC+XxofEPKIFLbQNVUkuE8tclqfdgfdGrGukuq/CJbl+Dfw=||0000100000506204896||



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="241"
Fecha="2023-09-13T10:32:49"
Sello="YFVsOaovFR6cbuSwzHyT61cX9ZcnllpMwtiK1qqN8ty/tFwFB1lT7bNaTsmMNRTjjXYqpQSKUeAE
mRXoP5hwd8OabpgO8HxUgXw+MNqQ5JdZLZ+2cw3nLlolz+ovX2e0gvizuV01Yp+gCZ7x1MJhwZyF+dz7d5n
6pO8S87+1PQ2pw7a48diZlUHWrUTmXirQZ1Hv/+6Vw4VU7jSo7j4BZn+8UbKaDI3BTAMzAoK2+XeccIQ5S
oZd1hhflfp+2QIaiD31dhm5185rGYHOT8NPL8NzEejuOprb0FE7X3jC+XxofEPKIFLbQNVUKuE8tcLqfdgf
DGrGukuq/CjBI+Dfw==" FormaPago="03" NoCertificado="00001000000508267076"
Certificado="MIIGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgyNjcwNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GEMSAwHgYDVQQDBDdVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQUJNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8xZjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA1UECAwQ01VREFEIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBUUURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTBCBERBTRVJWSUNJT1MgVFJQ1VUQVJQ1Mg
QUwgQ090VFJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA3MjEwMjE0NThaFw0yMTA3MjEwMjE0NThaMIH0MTIwMAYDVQQDEy1
FU1RVRElPuyBZiENPT1NUU1VDQ01PTkVTIEFST0N1SSBTQSBERSBDVjEyMDAGA1UEKRMpRVNUUURJT1MgWS
BDT05TVFJVQ0NJT05FUyBBUk9DSEkgU0EgREUgQ1YxMjAwBgNVBAoTKUUVTVFVVSU9TIFkgQ090U1RSVUNDS
U9ORVMgQVJPQ0hJIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxXzEwOTA3MzAxQzZggLyBNQUFHODgwnjI3TkMwMR4w
HAYDVQQFExUgLyBNQUFHODgwnjI3SFNQTFJSMdMxZANBgNVBAwTBk1BVVFJWjCCASIdQYJKoZIhvcNAQE
BBQADggEPADCCAQoCggEBAMUzV6L03dRHCgvKR8M8MGIcsuXL4LyoJVPPhvx2Mr7yYjEJ0qbcv3iakqbg097
qdeMUCtyzWto+xkfgU7Kk3hAKs0ip/xwBkj3G22RHSol3b9Avqq9CFHhNRRXnSwkfTpZwNzeFau1RG7UVn6
WbjiIj2qaigub7hMFPaFZ1tBbhKgX1hnpNEv2Myd+mnrqYtveQAuv0se9+qr304ZOX8z8q09/U/LaKcOdTY
8KdXe9KYSSJAdI10Y+25BcWBo6v97red92uWQKHMRr0io5ijERZ22d9Bowke7dxIjKjgr3pVH+2VxSCKf1P
e/4tvhT7pG8o30TgCzRKqCKObUveL7MCAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQ
YJKoZIhvcNAQELBQADggIBAK8PT810x5R2AgIjI/51T7nL1kLHRGTI+6TlQxskfizeCXdk5WmIqE3bHy1PC
fB0o+zTrgZery4tCeUPK/1IIV4M6UjYkUTzqXN3fx131FC6KTrzIyiEibMa2uwV19S0GdrWUCYiALMSA1F
ckzNa79/M3wW75pm0SnXoZ1TN8aYSHd1F7w+QilGFeytGhULO2aVGKrtiwpdMpuVgf1WQqr6bpSdqQyMZq0
B1BmzoHTyFAVuH6Xrj1Milyle1YevRMhox3SXEfUoHkDTANnbAWnc9SyB1siIN1KqLGVxNU1pV4VKyUzSY75
HedtsbvKE1aYzCWduvSd1Z57sb8sDC543kdaXyJz6RaDLZynOU92/9yAbRnjH2qm/jwasV+wmxb0cPsm+Of
Q/jXitDniY0fYEI6g05izjpkATDjujH+Hxi/274uRDKHIIlQ2yJ7Hd7ZGg9qzZGgPGVR0XKIKJqfInd0M7Y
TUs0TLnz5/D+XPF2jqH1fTtbR2+m1quRj5w4twAX5af+F+gQX6tThje3mJSMwb95OrwmQgL2qMpoTJZ4QbQ
Tg+3SxB+FDND++u/cfdTbNuynC817g9HefkiffmOx41L8gtDzjVsx9PfxQ2wBTEerr8yYptAeN4ZE1QenWs
QWkNkGSbjVSiRYAdmw9e+BFs/M6D437V1YEhewru99" SubTotal="177750" Moneda="MXN"
Total="206190.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="79650" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"><cfdi:Emisor
Rfc="ECA0907301C8" Nombre="ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI" RegimenFiscal="601"
><cfdi:Receptor Rfc="MCS650101NH1" Nombre="MUNICIPIO DE CERRITOS SLP"
DomicilioFiscalReceptor="79440" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"
><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141001" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. A TRAVÉS DEL
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL EJERCICIO 2023,
LA CANTIDAD DE \$203,701.50 (DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS Y UN PESOS 50/100
M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO (DOS Y FINIQUITO) PARA LA
OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE
TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+500, CERRITOS, SLP. " SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. AO-EST-245800009-4-2023.

Importe estimacion 2
y finiquito
,\$355,500.00

Amortizacion de Anticipo

\$177,750.00
Suma: \$177,750.00
IVA \$28,440.00
Sub-Total
\$206,190.00

Ret.5millar \$1,777.50
Ret. 2 millar
\$711.00

Importe Neto a pagar: \$203,701.50" ValorUnitario="177750"
Importe="177750" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="177750" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="28440.000000"
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuesto
s TotalImpuestosTrasladados="28440.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="177750"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28440.00"
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9"
UUID="A600E4D6-3192-468F-9A63-3B3BEC5BCA6A" FechaTimbrado="2023-09-13T10:44:35"
SelloCFD="YFVs0aovFR6cbuSwzHyT61cX9ZcnllpMwtiK1qqN8ty/tFwFB1lT7bNaTsmMNRTjjXYqpQSKU
eAEmRXoP5hwd80abpg08HxUgXw+MNqQ5JdZLZ+2cw3nLlolz+ovX2eOgvizuV01Yp+gCZ7xLMJhwZyF+dz7
d5n6p08S87+1PQ2pw7a48diZlUHWrUTmXirQZ1Hv/+6Vw4VU7jSo7j4BZn+8UbKaDI3BTAMzAoK2+Xecci
Q5SoZd1hhflfp+2QIaiD31dhm5185rGYHOT8NPL8NzEejuOprb0FE7X3jC+XxofEPKIFLbQNVUKuE8tcLqf
dgfDGrGukuq/CJbI+Dfw==" NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="NcAr7G32LnwC0qNRvD0GyUv0NCyCKas4bFIgY5aGbNxRUxkSgxudaCMzVT3nFznwCYfLp6114
kXSJHGqe9PqvrCFUpPxxwOECpUwow2/dubqo5FV0To405VHZwBfNvILt+Bw9nqBL3X0S+/0eBYyKupTSbH6e
z/QrmYHI53C7F5mpISC4bVM4tNOD8EkMM9W00owVNa6LDsPYX1G7JcFP18PpuZHFdbAGSt+U+fsrPzuz9oH
llf3B9k/Rml/DYgXvfUGKSSnr1ExgewMbIQKSJv9UABRRg8R8ktoHDFXBaC2UVuUcnn2ZAndMUucOntOpzM
cco/XA19DTEXwD3t4g4w==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPAL. DE CERRITOS, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE ESTIMACION



2 Y FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRIABATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL		FECHA:	27 DE JULIO DE 2023
	UBICACION:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
DOS Y FINIQUITO	Nº. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023		FISCO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		100.00%	100.00%
No. ESTIMACION	FONDO:	FISM		HOJA:	1 DE 1
	PERIODO EST:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO			

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO		DETALLE DE LA SOLICITUD DE PAGO	
AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL			
IMP. ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO: \$ 1,200,600.00
ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTICIPO DEL 50 %: \$ 600,300.00
O.C. No.	O.C. No.	O.C. No.	IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO: \$ 1,200,600.00
			IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION: \$ 355,500.00
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO S/I.V.A.: \$ 177,750.00
			SUMA: \$ 177,750.00
			I.V.A. 16 %: \$ 28,440.00
TOTALES DE O.C.	\$ -		SUB-TOTAL: \$ 206,190.00
			RETENCION DEL 5 AL MILLAR: \$ 1,777.50
			RETENCION DEL 2 AL MILLAR \$ 711.00
			TOTAL A PAGAR NETO: \$ 203,701.50


No. DE ESTIMACION	DOS Y FINIQUITO
AUTORIZO	
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ S. S.L.P. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ. COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.	LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN. RESIDENTE DE OBRA



ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 788,220.00
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 412,380.00
TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,200,600.00
IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ -
AMORTIZADO ANTERIORMENTE:	\$ 394,110.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 206,190.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$ 600,300.00
POR AMORTIZAR:	\$ -
TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO:	\$ 7,245.00
ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR:	\$ 3,397.50
PRESENTE RETENCION:	\$ 1,777.50
TOTAL RETENIDO:	\$ 2,488.50
POR RETENER:	\$ 4,756.50

2 Y FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, GERRITOS, S.L.P.
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.
No. ESTIMACION	No. CONTRATO:	AO-EST-24580009-3-2023
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
	FONDO:	FISM
	PERIODO EST:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO


		PRESUPUESTO POR CONTRATO				AVANCES						
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	1er EST.	2da EST.	3er EST.	ACUMULADO	1er EST.	2da EST.	ACUMULADO
	TERRACERIAS											
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	3,000.00	\$25.00	\$ 75,000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	75,000.00	-	\$ 75,000.00
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	450.00	\$450.00	\$ 202,500.00	450.00	0.00	0.00	450.00	202,500.00	-	\$ 202,500.00
	PAVIMENTACION											
3	REGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECF-55-A RAZON DE 1:5 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION	M2	3,000.00	\$24.00	\$ 72,000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	72,000.00	-	\$ 72,000.00
4	RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 30", EN ESPESOR PROMEDIO DRE 4 CM. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO	M2	3,000.00	\$220.00	\$ 660,000.00	1500.00	1500.00	0.00	3000.00	330,000.00	330,000.00	\$ 660,000.00
	SERIALAMIENTO											
5	PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	500.00	\$17.00	\$ 8,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-	8,500.00	\$ 8,500.00
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	1,000.00	\$17.00	\$ 17,000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	-	17,000.00	\$ 17,000.00
					TOTAL SIN IVA:	\$ 1,035,000.00			IMPORTE ESTIMADO:	\$ 679,500.00	\$ 355,500.00	\$ 1,035,000.00
					IVA:	\$ 165,000.00			IVA:	\$ 109,720.00	\$ 56,880.00	\$ 165,600.00
					TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,200,000.00			TOTAL:	\$ 789,220.00	\$ 412,380.00	\$ 1,200,600.00


ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
 CONTRATISTA

LEAO RICARDO GALVAN GALVAN
 RESIDENTE:

2 Y FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A L. COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPEO, PUNTO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
No. ESTIMACION	No. CONTRATO:	AO-EST-24680009-3-2023		FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		100.00%	100.00%
FONDO:	FISM		HOJA:	1	DE 1

No. ESTIMACION		DATOS DE CONTRATACION				No. DE ESTIMACION				PERIODO DE ESTIMACION			
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINO:		28 de Julio de 2023		DOS Y FINIQUITO		27 DE JULIO DE 2023		DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO			
No. DE CUENTA	RESUMEN DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE CONTRATO	ORDENES DE CAMBIO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	ESTIMADO ANTERIOR	IMPORTE ESTA ESTIMACION	ESTIMADO ACUMULADO	IMPORTE POR EJECUTAR	IMPORTE DEL ANTICIPO	AMORT. DEL ANTICIPO	AMORT. ACUMULADO	IMPORTE POR AMORTIZAR	AVANCE %
	2 Y FINIQUITO	\$ 1,200,600.00	\$ -	\$ 1,200,600.00	\$ 788,220.00	\$ 412,380.00	\$ 1,200,600.00	\$ -	\$ 600,300.00	\$ 206,190.00	\$ 600,300.00	\$ -	100.00%
IMPORTE TOTALES C/DIA:		\$ 1,200,600.00	\$ -	\$ 1,200,600.00	\$ 788,220.00	\$ 412,380.00	\$ 1,200,600.00	\$ -	\$ 600,300.00	\$ 206,190.00	\$ 600,300.00	\$ -	100.00%

ELABORÓ 

REVISÓ

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV

RESIDENTE: LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN.

2 Y FINQUITO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P.	CON	FECHA:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO	
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.				
	Nº. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023			AVANCES	
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV			FISICO	FINANCIERO
	FONDO:	FISM			100.00%	100.00%
Nº. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO				

GENERADORES DE OBRA										
No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			DIMENSIONES			SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
		EJE	TRAMO	ANCHO	ALTURA	LONGITUD	PZA			
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	0.00	500.00	6.00		500.00		3000.00	3000.00	M2
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR.	0.00	500.00	6.00	0.15	500.00		450.00	450.00	M3
			PROMEDIO=	6.00	SUMA:	500.00				
3	RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION	0.00	500.00	6.00		500.00		3000.00	3000.00	M2
4	RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO	0.00	500.00	6.00		500.00		3000.00	3000.00	M2
5	PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	0.00	500.00			500.00		500.00	500.00	ML
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	0.00	500.00			500.00	2	1000.00	1000.00	ML

 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV CONTRATISTA	LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE:
---	--

2 Y FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO				
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.			AVANCE			
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023			FÍSICO	FINANCIERO		
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV			100.00%	100.00%		
No. ESTIMACION	FONDO:	FISM			HOJA:	1	DE	2
	PERIODO DE EST:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO						

REPORTE FOTOGRAFICO

4. RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO



[Handwritten signature]

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV

CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

RESIDENTE:

FINIQU

No. ESTIMACION	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO			
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE			
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023		FISICO	FINANCIERO		
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV		100.00%	100.00%		
No. ESTIMACION	FONDO:	FISM		HOJA:	2	DE	2
	PERIODO DE EST:	DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO					

REPORTE FOTOGRAFICO

4. RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV

CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

RESIDENTE:


PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	27 DE JULIO DE 2023
	UBICACIÓN:	Cerritos, S.L.P.	AVANCE	
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023	FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	100.00%	100.00%
FONDO:	FISM	HOJA:	1	DE 1

PRESUPUESTO DEFINITIVO						
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
TERRACERIAS						
1	TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	3,000.00	\$25.00	\$	75,000.00
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE SU	M3	450.00	\$450.00	\$	202,500.00
PAVIMENTACION						
3	RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y	M2	3,000.00	\$24.00	\$	72,000.00
4	RENIVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON T.M.A. 3/4", EN ESPESOR PROMEDIO DEE 4 CM, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO,	M2	3,000.00	\$220.00	\$	660,000.00
SEÑALAMIENTO						
5	PINTURA AMARILLA: PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	500.00	\$17.00	\$	8,500.00
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLUYE MICRO ESFERA	ML	1,000.00	\$17.00	\$	17,000.00
					IMPORTES SIN I.V.A.	\$ 1,035,000.00
					I.V.A.	\$ 165,600.00
					TOTAL	\$ 1,200,600.00

 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV CONTRATISTA	LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN. RESIDENTE:
--	---

FINIQUITO DE OBRA		OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE TURRUBIATES, CON REENCARPETAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, CERRITOS, S.L.P.	FECHA:	27 DE JULIO DE 2023
		UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.	AVANCE	
		No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-3-2023	FISICO	FINANCIERO
		CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	100.00%	100.00%
		FONDO:	FISM	HOJA:	1 DE 1

No	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		EST. No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
1	TERRACERAS TERRENO NATURAL: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	3,000.00	\$25.00	\$ 75,000.00	3000.00	\$ 75,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3000.00	\$ 75,000.00	0.00	\$ -
2	BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO, ACARREO, ACHELLOVARDO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACION AL 99% DE SU P.V.S.M. DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	450.00	\$450.00	\$ 202,500.00	450.00	\$ 202,500.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	450.00	\$ 202,500.00	0.00	\$ -
3	PAVIMENTACION RIEGO DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROZAMIENTO RAPIDO, ECR-65 A RAZON DE 1.5 L/SM2, INCLuye SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION	M2	3,000.00	\$24.00	\$ 72,000.00	3000.00	\$ 72,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3000.00	\$ 72,000.00	0.00	\$ -
4	REVELACION MEDIANTE MEZCLA ASFALTICA EN GALERIE CON T.M.A. 3M, EN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM, INCLuye SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO	M2	3,000.00	\$220.00	\$ 660,000.00	1500.00	\$ 330,000.00	1500.00	\$ 330,000.00	0.00	\$ -	3000.00	\$ 660,000.00	0.00	\$ -
5	SEÑALAMIENTO PINTURA AMARILLA PINTURA AMARILLA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLuye MICRO ESPERA	ML	500.00	\$17.00	\$ 8,500.00	500.00	\$ 8,500.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	500.00	\$ 8,500.00	0.00	\$ -
6	PINTURA BLANCA: PINTURA BLANCA TRAFICO, PARA CAMINOS, INCLuye MICRO ESPERA	ML	1,000.00	\$17.00	\$ 17,000.00	0.00	\$ -	1000.00	\$ 17,000.00	0.00	\$ -	1000.00	\$ 17,000.00	0.00	\$ -
					IMPORTE SIN I.V.A.	\$ 679,500.00	\$ 355,500.00	\$ 17,000.00	\$ 355,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,035,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
					I.V.A.	\$ 165,600.00	\$ 86,880.00	\$ 86,880.00	\$ 86,880.00	\$ -	\$ -	\$ 165,600.00	\$ -	\$ -	\$ -
					TOTAL	\$ 1,200,600.00	\$ 412,380.00	\$ 412,380.00	\$ 412,380.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,600.00	\$ -	\$ -	\$ -


 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
 CONTRATISTA

LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN.
 RESIDENTE: