



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 832.66 M2 DE PAVIMENTO, 107.44 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO COLOR VERDE, 315.5 M2 DE BANQUETAS,

250 ML DE GUARNICIÓN, 134.3 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, 134.3 ML DE LINEA DE RED DE DRENAJE

CONTRATO NO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

IMPORTE: \$

1,876,845.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____

\$

REDUCCION: _____

\$

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO:

11/08/2023

FECHA DE TERMINO:

23/10/2023

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR



MUNICIPIO DE CERRITOS,S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS,S.L.P

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 832.66 M2 DE PAVIMENTO, 107.44 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO COLOR VERDE, 315.5 M2 DE BANQUETAS,

250 ML DE GUARNICIÓN, 134.3 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, 134.3 ML DE LINEA DE RED DE DRENAJE

CONTRATO NO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

IMPORTE: \$1,876,845.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 11/08/2023

FECHA DE TERMINO: 23/10/2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN	Vo. Bo. ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
--	---	---

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
01

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **ADMINISTRACION MUNICIPAL**


FECHA: **11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023**

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CROQUIS
Viernes, 11 de agosto de 2023 El dia de hoy se hizo la entrega de planos y puesta a disposición del lugar al contratista.	
Lunes, 14 de agosto de 2023 Visitando el lugar que ocupa la Calle Sde Febrero encontramos una cuadrilla de topógrafos realizando trabajos correspondientes al trozo y nivelación de línea de drenaje sanitario estableciendo puntos de referencia y ejes.	
Martes, 15 de agosto de 2023 En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a excavación para abrir cañón	

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08
ZONA CENTRO
TEL: (486) 86 3-23-59
CERRITOS, S.L.P.

FOLIO
02

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.**

LOCALIDAD: **CEBECERA MUNICIPAL**

CONTRATISTA: **ADMISTRACION MUNICIPAL**

CONTRATO No.: **ADMINISTRACION MUNICIPAL**

FECHA: **11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023**

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

en terreno tipo III por medios
mecánicos.

Miércoles, 16 de agosto de 2023
En la visita de hoy se realizaron
trabajos correspondientes a
compactación por medios mecánicos
de terreno natural al 90% de su
p.v.s.m.

Jueves, 17 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se
realizaron trabajos correspondientes a
excavación en leña por medios
mecánicos en terreno tipo III, realiza-
ndose una zanja con una
profundidad de 1m a 1.20m y
0.95m de ancho.

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

BITACORA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

03

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Lunes, 21 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a suministro y colocación de planilla o cama de arena con un espesor de 10 cm, esto para alojar y nivelar tubería.

Martes, 22 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro, colocación y prueba de tubería de polietileno de alta densidad de 12" para red de alcantarillado sanitario.

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

04

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: T1 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Jueves, 24 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes al acostillado de arena hasta 15cm por encima del lomo de tubo.

Lunes, 28 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes al relleno compactado por medios mecánicos, en capas de 20cm, utilizando material producto de la excavación.

Miércoles, 30 de agosto de 2023
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos de construcción de las descargas domiciliarias de

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

05

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

drenaje con tuberia de polietileno de alta densidad de 6".

Viernes, 01 de septiembre de 2023
En la visita del día de hoy se realizan trabajos correspondientes a la construcción de registros domiciliarios de drenaje a base de tubicon de concreto sólido de 9x13x28 cm a saga.

Jueves, 07 de Septiembre de 2023
En la visita del día de hoy se realizan trabajos correspondientes a la realización del pozo de visita tipo común hasta 2.00 mts de profundidad.

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ