



NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:

este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA ACCIONES 2023



VIGENCIA:

FECHA: 31/12/2023 ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE CLAVE ANTECEDENTES PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN INVITACIÓN AMPLIACIÓN - RED DE SUBPROGRAMA 02-0B No. DE CONCURSO IR-O-EST-245800007-3-2023 DISTRIBUCIÓN - KILOMETRO CLAVE FECHA DE ADJUDICACION REGION ALTIPLANO CLAVE: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 MUNICIPIO CATORCE CLAVE: 006 No. CONTRATO IR-O-EST-245800007-3-2023 REAL DE CATORCE LOCALIDAD MODALIDAD DE INVERSION. CONTRATO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA INCLUYE AMPLIACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 3 FASES 13,200 VOLTS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA NOMBRE DE LA ACCIÓN: ESCUELA PREPARATORIA DIONISIO ZAVALA ALMENDARIZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REAL DE CATORCE DEL MUNICIPIO DE CATORCE S.L.P. ING, CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR NOMBRE DEL PROVEEDOR: FECHA DE INICIO: 13/12/2023 FECHA REAL DE TERMINACION: 31/12/2023 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: INVERSION **AVANCE TOTAL** APROBADA **EJERCIDA** FISICO: 100% FINANCIERO: 100% \$ TOTAL 2,032,890.67 N\$ 2,032,890.67 OFICIO FEDERAL No. **FECHA ESTATAL AUTORIZACION** MUNICIPAL N\$ 2 032 890 67 N\$ 2,032,890.67 BENEFICIARIOS CREDITO **APROBACION** IMPORTE CONTRATO \$ N\$ 2,032,890.67 SALDO POR CANCELAR \$ ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN REAL DE CATORCE EN EL LUGAR DEL MUNICIPIO DE: LOCALIDAD DE REAL DE CATORCE CATORCE SIENDO LAS 9:00 AM 2023 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES HRS. DEL DIA DICIEMBRE 31 DE: DEL AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y DEL COMITE COMUNITARIO, QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA ENTREGA -RECEPCION DE LA ACCION. **GARANTIA POR VICIOS OCULTOS** TIPO DE DOCUMENTO: IMPORTE: \$ FECHA DE EXPEDICION:

## RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN UNA VEZ VERIFICADA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN QUE LA ACCIÓN REUNE LOS REQUSITOS Y CARACTERISTICAS REQUERIDAS, PARA SU FINALIDAD Y DESTINO, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O PROVEEDOR, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA ACCION Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DETOGRAFICULOS 157 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, 47 148 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MARIA GUADALUPE CARRILLO RODRIGUEZ NOMBRE: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OUNTERNO MIOBSERVACIONES GENERALES FIRMAS EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA DEL PROVEEDOR ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA ACCION DE LA EJECUTORA NOMBRE Y FIRMA: NOMBRE Y FIRMA CARGO: A EJECUTORA PROVEEDOR QUE EL NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR VAGSA INGENIEROS S.A. DE C. CARGO: CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUT NOMBRE Y FIRMA: L.E. FELIX HERIBERTO MARTINEZ RUIZ GOBIE RESIDENTE DEL COMITE CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO PROF JUAN JOSE CARRIE NOMBRE Y FIRMA: COORDINADOR DE DESARROLLO BO CARGO: COMITE COMUNITARIO A NOMBREY FIRMA: 65 WOOLD NOMBRE Y FIRMA: 15 174 CARGO: CARGO: INCONFORMIDAD MANIFESTADA FIRMA CONDICIONADA POR: NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: ESTA ACTA DEBERA SER ACOMPAÑADA CON LOS RECIBOS DE ENTREGA DE LA ACCION Y REPORTE FOTOGRAFICO INDIVIDUAL DE BENEFICIARIO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, ALEMO A CUALQUER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIEIDO QUI USO PARA FINES DISTINTOS. A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA: