

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE
(POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM)"**

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-83-W19-924037999-N-16-2024**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de SAN LUIS POTOSÍ, municipio de SAN LUIS POTOSÍ, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **03 de julio del 2025**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **DAVID G. BERLANGA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE (POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM), EN EL PLANTEL DAVID G. BERLANGA

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-83-W19-924037999-N-16-2024** es de: **\$2,303,210.00** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual conforme al convenio de ampliación del contrato **IO-83-W19-924037999-N-16-2024** es de: **\$68,901.54** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-83-W19-924037999-N-16-2024** es de: **\$2,372,111.54** con I.V.A. incluido.

IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al período de contrato.

Fecha de inicio: **4 de septiembre de 2024**

Fecha de terminación: **17 de diciembre del 2024**

Plazo de ejecución: **105.00 días naturales**

Conforme al período de diferimiento de contrato.

Fecha de inicio: **9 de noviembre 2024**

Fecha de terminación: **21 de febrero del 2025**

Plazo de ejecución: **105.00 días naturales**

Conforme al período de diferimiento al pago tardío de la estimación.

Fecha de inicio: **22 de febrero del 2025**

Fecha de terminación: **10 de abril del 2025**

Plazo de ejecución: **48.00 días naturales**

Conforme al período de diferimiento al pago tardío de la estimación.

Fecha de inicio: **11 de abril del 2025**

Fecha de terminación: **26 de abril del 2025**

Plazo de ejecución: **16.00 días naturales**


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
DAVID G. BERLANGA
CLAVE: 24 E P R 0168M

Conforme al periodo real de ejecución.

Fecha de inicio: **9 de noviembre 2024**

Fecha de terminación: **03 de julio del 2025**

Plazo de ejecución: **237.00 días naturales**

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.

ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$257,042.53	\$41,126.8	\$298,169.33	
02	16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$428,054.68	\$68,488.75	\$496,543.43	
03	01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$254,060.39	\$40,649.66	\$294,710.05	
04	11 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$249,806.05	\$39,968.97	\$289,775.02	
05 EXCD	01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$268,713.71	\$42,994.19	\$311,707.90	
06 EXCD	16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$95,440.98	\$15,270.56	\$110,711.54	
07	01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2025	\$308,025.67	\$49,284.11	\$357,309.78	
08 EXCD	03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025	\$141,119.20	\$22,579.07	\$163,698.27	
09 FIN	03 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DEL 2025	\$42,660.53	\$6,825.69	\$49,486.22	
TOTALES		\$2,044,923.74	\$32,7187.8	\$2,372,111.54	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **C. ANA DARLEIN ROCHA PEREZ** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:



MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE (POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM)

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- **PLANO GENERAL (DE CONJUNTO) DEL PLANTEL**

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., fianza N° 2954991 de fecha 02 de Septiembre 2024.**

RECIBE
ORGANISMO ESTATAL


ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA
 Organismo Responsable de la INFE

ENTREGA
CONTRATISTA


C. ANA DARLEIN ROCHA PEREZ.
 Representante Legal Empresa

TESTIGOS

(FIRMA AUTOGRAFA Y NOMBRE)


C. GRACIELA ORTIZ GALARZA
 REPRESENTANTE DEL CEPS
 SECRETARIA DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO.


ARQ. LISEHT LARA DE LA CRUZ
 TITULAR DE LA SUBSECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTATALES DE
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 DEL INIEF EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. **IO-83-W19-924037999-N-16-2024** de fecha **03 de julio del 2025**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ¹
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II, DE 15.00 X27.00 M. INCLUYE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y RÓTULOS EN EDIFICIOS.	PROGRAMA:	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES, BASICA REGULAR 2024
CLAVE DE ESCUELA:	24DPR2498R	CLAVE DE OBRA:	244004
NOMBRE ESCUELA:	PRIMARIA AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ	Nº DE CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-11-2024
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	FECHA DE INICIO:	26/6/2024
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	FECHA TERMINACIÓN:	18/9/2024

EN EL PLANTEL PRIMARIA AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , S.L.P., EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 , A LAS 12:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA
OBRA NUEVA	
AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X
TERMINACIÓN	
EQUIPO Y MOBILIARIO	
LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II, DE 15.00 X27.00 M.
OBRA EXTERIOR:	-
TIPO DE ESTRUCTURA:	-

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:
ESTIMACION	IMPORTE
1	\$832,713.10
2	\$1,250,605.80
3	\$116,681.10
TOTAL	\$2,200,000.00

INVERSION EJERCIDA: \$2,200,000.00
CONSTRUCCIÓN: \$0.00
GASTOS INDIRECTOS: \$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO: \$0.00
TOTAL: \$2,200,000.00



S.E.G.E
ESCUELA PRIMARIA
"AMALIA NOYOLA RODRÍGUEZ"
C.C.T 24 D.P.R 2498 R
ZONA ESCOLAR 170
SECTOR 05
COL. SAN JOSÉ S.B.S. SLP

IEIFE/FOR/CN/10.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ¹
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



IEIFE
INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA: 244004

SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A MTRA. IRMA ARICEAGA OLIVARES QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACIÓN :	100%
2.- MOBILIARIO	1.2.- OBRA EXTERIOR	0%
3.- EQUIPO		0%
		0%

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPIOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E.I.F.E.

ENTREGA POR EL I.E.I.F.E.		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ	
 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.		 LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ	
 LIC. NADIA YAZARI GUZMÁN RODRÍGUEZ. ENCARGADA DEL ÁREA JURÍDICO DEL I.E.I.F.E.		 S.E.G.E. ESCUELA PRIMARIA "AMALIA NOVOLTA RODRÍGUEZ" C.C.T 24 D MTRA. IRMA ARICEAGA OLIVARES ZONA ESCOLAR 1 SECTOR 05 DIRECTOR DEL PLANTEL COL. SAN JOSÉ S.G.S. L.P.	
 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E.		 POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	
OBSERVACIONES:  ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA DEL I.E.I.F.E.			
 SITE MANUFACTURA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA			
IEIFE/FOR/CN/10.04			