

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES, BÁSICA REGULAR 2025	CONTRATO:	AO-EST-247800010-21-2025	PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE
CLAVE:	254021	IMPORTE CONT.	\$907,843.20	ANTICIPO:	\$272,352.95	PROGRAM:	7/7/2025 14/10/2025
PLANTELE:	CUNDARIA PROF. JOSÉ JOEL TRISTÁN VERA	IMPORTE CONV.		TOTAL.	\$907,843.20	DIFERIM:	N/A N/A
LOCALIDAD:	MATEHUALA	CONTRATISTA	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA			PRORROGA:	N/A N/A 100%
MUNICIPIO:	MATEHUALA	OBRA:	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.			REAL:	N/A N/A

AO-EST-247800010-21-2025

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR										
							Cant.	Importe	Cant.	Importe														
CONCEPTO																								
EDIFICIO																								
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																								
34003	PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLACON CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBAEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P U O T	M2	A	998.25	\$172.03	\$171,728.95	477.280	82,106.48	461.519	79,395.16	938.80	161,501.64	59.45	10,227.31										
							B	971.75	1002.400	172,442.87			1,002.40	172,442.87	-30.65 -5,272.72									
34059	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE: PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	A	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	4.000	36,306.24	2.000	18,153.12	6.00	54,459.36	-2.00	-18,153.12										
							B	4.00	4.000	36,306.24			4.00	36,306.24	0.00 0.00									
ALB260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS 3D DIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE, EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 16% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTELE Y NIVEL EDUCATIVO) LA DISTRIBUCION, DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TACUETE PLASTICO DE 3/4" A 1" MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, REGALOS, DETALLES, PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN REFERENCIA GRAFICA TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	B	23.00	\$2,821.62	\$64,897.26	19.000	53,610.78	4.000	11,286.48	23.00	64,897.26	0.00	0.00										
ALBAÑILERIA Y ACABADOS								\$476,408.84		\$380,772.61		\$108,834.76	\$489,607.57	-\$13,198.53										
OBRA EXTERIOR																								
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES																								
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																								

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
34056	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO A PROYECTO DE 5 CM DE ANCHO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO PU OT	ML	OE	275.00	\$46.69	\$13,389.75	265.700	12,936.93	-	265.70	12,936.93	9.30	452.82	
34057	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES O PLAZA CIVICA DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO PU OT	M2	OE	490.00	\$311.55	\$152,659.50	486.560	151,587.77	-	486.56	151,587.77	3.44	1,071.73	
34058	ELABORACION DE LETRA "NOMBRE DEL PLANTEL" SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA Y COLOR SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	OE	29.00	\$331.46	\$9,612.34	-	29.000	9,612.34	29.00	9,612.34	0.00	0.00	
34059A	ELABORACION DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO. CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	OE	1.00	\$10,313.28	\$10,313.28	1.000	10,313.28	-	1.00	10,313.28	0.00	0.00	
34059B	ELABORACION DE ROTULO SOBRE PISOS EN CUALQUIER ACABADO. CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	OE	2.00	\$9,076.56	\$18,153.12	2.000	18,153.12	-	2.00	18,153.12	0.00	0.00	
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO PU OT	M2	OE	396.10	\$35.58	\$14,093.24	-	486.560	17,311.80	486.56	17,311.80	-90.46	-3,218.56	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$218,221.23		\$192,991.10		\$26,924.14		\$219,915.24		-\$1,694.01

INSTALACIONES

INS485	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDUSTRIAL PARA INTERIOR (PARA TECHADOS) MARCA TECNOLITE. MODELO 200WUFOLEDELMVN. LUZ DE DIA 200 WATTS 100-277 VOLTS. 24,000 LUMENES. 6,500 K. CARCASA DE ALUMINIO TERMINADO NEGRO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE CADENA GALVANIZADA, UNICANAL 4X4 TORNILLOS EXPANSORES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, ANDAMIOS, ARMADO, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	O. E.	6.00	\$4,442.31	\$26,653.86	-	6.000	26,653.86	6.00	26,653.86	0.00	0.00
INS-477	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" INCLUYE SOPORTERIA A CADA 200 M CON UNICANAL PERFORADO 4" X 2" ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	ML	O. E.	72.00	\$372.37	\$26,810.64	-	68.530	25,518.52	68.53	25,518.52	3.47	1,292.1X

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
51466	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12. INCLUYE CINTA AISLANTE GUÍA. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. MATERIALES. PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	ML	O. E.	102.00	\$39.40	\$4,018.80	-	62.700	2,470.38	62.70	2,470.38	39.30	1,548.42	
51468	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10. INCLUYE CINTA AISLANTE GUÍA. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. MATERIALES. PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	ML	O. E.	204.00	\$59.31	\$12,099.24	-	142.460	8,449.30	142.46	8,449.30	61.54	3,649.94	
51378	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION. PRUEBAS. HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	O. E.	1.00	\$497.84	\$497.84	-	1.000	497.84	1.00	497.84	0.00	0.00	
INS576	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO QO24L6NRRM O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CALIDAD Y PRECIO PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS CON SUPERFICIE CUBIERTA NEMA 3R O IMPERME. INCLUYE RANURADO. RESANES. MANO DE OBRA. MATERIALES. HERRAMIENTAS. PRUEBAS. CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	O. E.	1.00	\$1,168.46	\$1,168.46	-	1.000	1,168.46	1.00	1,168.46	0.00	0.00	
51428	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" INCLUYE CONEXIONES. TRAZO. EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD. CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA. RELLENO CON MATERIAL INERTE. COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS XIO MANUALES. HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA. MATERIALES. PRUEBAS DE LABORATORIO. ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO PU OT	ML	O. E.	20.00	\$137.37	\$2,747.40	-	30.250	4,155.44	30.25	4,155.44	-10.25	-1,408.04	
51392	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO 40X40X40 (PREFABRICADO) CON MARCO. CONTRAMARCO Y TAPA MARCA MIT O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CALIDAD Y PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO PU OT	PZA	O. E.	1.00	\$3,035.14	\$3,035.14	-	-	-	0.00	0.00	1.00	3,035.14	
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA. ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PU OT	M2	O. E.	10.00	\$202.53	\$2,025.30	-	0.190	38.48	0.19	38.48	9.81	1,986.82	
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS LINEAS DE CORTE A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABIR PARA ALOJAR TUBERIA PU OT	ML	O. E.	20.00	\$99.19	\$1,983.80	-	2.500	247.98	2.50	247.98	17.50	1,735.82	
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO. INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. MATERIALES. JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR. CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PU OT	M2	O. E.	10.00	\$695.29	\$6,952.90	-	5.610	3,900.58	5.61	3,900.58	4.39	3,052.32	
INSTALACIONES							\$87,993.38	\$0.00	\$73,100.84	\$73,100.84		\$14,892.64		

RESUMEN

EDIFICIO

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

\$476,408.84

SUBTOTAL EDIFICIO

\$476,408.84

OBRA EXTERIOR

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

\$218,221.23

INSTALACIONES

\$87,993.38

SUBTOTAL OBRA EXTERIOR

\$306,214.61

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1	EST. # 2 FIN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO
	SUBTOTAL					\$782,623.45		673,763.71		208,859.74		782,623.45
	IVA (16%)					\$125,219.75		91,802.19		33,417.56		125,219.75
	TOTAL					\$907,843.20		665,565.90		242,277.30		907,843.20
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						199,669.78		72,683.17		272,352.95	

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$907,843.20
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$907,843.20
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	272,352.95
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	272,352.95
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA SECUNDARIA PROF. JOSÉ JOEL TRISTÁN VERA, UBICADA EN EL MATEHUALA, MATEHUALA, S.L.P., EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2025, A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA FIANZA DE VÍCOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2025, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N.º 3065638 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JOSÉ JUAN JUÁREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

LIC. LUIS LEURA RÍAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

LIC. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ PEREZ
DIRECCIÓN GENERAL IEIFE

FICHA EVALUADORA DE OBRA

FICHA EVALUADORA DE OBRA					
Director (a) del centro escolar:	Alma Guadalupe Gutiérrez Bueno				
plantel educativo	T. de N Ferrocarriles Nacionales	C.C.T.:	2400 0290 X	Turno	Matutino (✓) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción () Rehabilitación (✓) Equipamiento ()	Meta Autorizada:	Rehabilitación de la luz (aguas) Canteleña .		
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (✓)	NO ()	
¿Conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (✓)	NO ()	
¿Las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)			SI (✓)	NO ()	
¿Las condiciones de la obra garantizan las seguridadd de la población estudiantil?			SI (✓)	NO ()	
¿El contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (✓)	NO ()	
¿El constructor daba aviso de las adecuaciones a realizar en el centro educativo?			SI (✓)	NO ()	
¿Al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI ()	NO (✓)	
¿El personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (✓)	NO ()	
¿La obra tuvo algún contratiempo por inclemencias del clima?			SI (✓)	NO ()	
del 5 al 10, evaluué el proceso y conclusión de la obra			valor: 7		

Atentamente

S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P., a los 08, del mes de Diciembre del 2025