



JULIO ADRIAN ARTEGA DEANTES
RFC: AEDJ890808R90



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
 OBRA: JAIME NUÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: SVT/CDSM-FAISMUN/SE-O4/OP-AD/R33-2025
 MONTO: \$1,681,454.74
 ANTICIPO: \$0.00
 CONTRATISTA: **C. JULIO ADRIAN ARTEGA DEANTES**

ESTIMACION No: 2 (DOS) FINIQUITO
 FECHA: 25/07/2025
 PERIODO ESTIMADO: del 11 de julio de 2025
 al 25 de julio de 2025

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION 2 FINIQUITO

ESTIMACIONES				DEDUCCIONES				IMPORTE FACTURADO	IMPORTE A PAGAR	
ESTIMACION No.	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. (16%) ESTIMACION	TOTAL ESTIMACION	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	AMORTIZACION ANTICIPO			TOTAL DEDUCCIONES
ESTIMACION 1	26-Jun-25 10-Jul-25	\$632,749.35	\$101,239.90	\$733,989.25	\$1,265.50	\$3,163.75	\$0.00	\$4,429.25	\$733,989.25	\$729,560.00
ESTIMACION 2 FINIQUITO	del 11 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025	\$816,780.60	\$130,684.90	\$947,465.50	\$1,633.56	\$4,083.90	\$0.00	\$5,717.46	\$947,465.50	\$941,748.03
SALDOS		POR EJERCER:		\$0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$0.00		\$0.00	\$1,671,308.03

ELABORADO POR: C. JULIO ADRIAN ARTEGA DEANTES
 CONTRATISTA

REVISO: ING. JESUS EMMANUEL CASTILLO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA: ING. RAUL FRANCISCO LARA RODRIGUEZ
 CORIDNADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



JULIO ADRIAN ARTEGA DEANES



RFC: AEDJ980808R90

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME NUÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: SVT/CDSM-FAISMUN/SE-04/OP-AD/R33-2025
 MONTO: \$1,681,454.74
 ANTICIPO: \$0.00
 CONTRATISTA: C. JULIO ADRIAN ARTEGA DEANES

ESTIMACION No: 2 (005) FINIQUITO
 FECHA: 25/07/2025
 PERIODO ESTIMADO: del 11 de julio de 2025
 al 25 de julio de 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATADO		CANTIDADES ESTIMADAS		IMPORTES ESTIMADOS		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIONES ANTERIORES	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME NUÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P.										
	PPTO									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	M2	1,086.00	\$ 11.00	\$11,946.00	0.00	1,086.00	1,086.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	EXCAVACION PARA ABERTURA DE CALA TODAS LAS ZONAS MATERIAL III DE 0.90 A 2.00 MTS. DE ARROLLO VEHICULAR	M3	434.40	\$ 145.00	\$62,988.00	0.00	434.40	434.40	\$ 0.00	\$ 0.00
3	RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A 1 ERMA	M3	435.75	\$ 64.00	\$27,888.00	0.00	435.75	435.75	\$ 0.00	\$ 0.00
	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA HASTA 1.50 M DE ALTURA	PZA	2.00	\$ 13,555.00	\$27,110.00	0.00	2.00	2.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6"	PZA	5.00	\$ 1,980.90	\$9,954.50	0.00	5.00	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,086.00	\$ 48.33	\$52,486.38	0.00	1,086.00	1,086.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL DE LA REGION HOMOGENIZADA CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 95% PRUEBA ASTTO MODIFICADA.	M3	434.40	\$ 733.00	\$318,415.20	0.00	434.40	434.40	\$ 0.00	\$ 0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FC 250 KG/CM2 TMA 34" REVENIMIENTO 15 CM, INCLUYE CIBRADO, COLADO, VIRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM.	M2	1,086.00	\$ 697.09	\$757,039.74	1,086.00	0.00	1,086.00	\$ 757,039.74	\$ 0.00
	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1019 (1.02 kg/m2) EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAFE, DESPERDICIOS, ACARRIOS A UNA IRA ESTACION A 20 MTS.	M2	1,086.00	\$ 43.01	\$46,708.86	1,086.00	0.00	1,086.00	\$ 46,708.86	\$ 0.00
	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE SECCION TRABEADIAL DE 15X20X40 CM, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, INCLUYE PINTURA AMARILLA TIPO TRAFICO	ML	362.00	\$ 324.07	\$117,313.34	0.00	362.00	362.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE DE 1.20X 1.00 M DE LOMA CON SOPORTE ESTRUCTURAL METALICA CONSTRUIDA A BASE DE PFR SEGUN ESQUEMA	PZA	1.00	\$ 4,647.93	\$4,647.93	0.00	1.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,448.00	\$ 9.00	\$13,032.00	1,448.00	0.00	1,448.00	\$ 13,032.00	\$ 0.00

