

PROGRAMA	PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES. BASICA REGULAR 2025	CONTRATO	AO-EST-247800010-42-2025		PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	
CLAVE	254037	IMPORTE CONT	\$146,467.39	ANTICIPO:	\$0.00	PROGRAM	8/10/2025	6/11/2025	FISICO
PLANTEL	PRIMARIA DAMIÁN CARMONA	IMPORTE CONV	TOTAL		\$146,467.39	DIFERIM.	N/A	N/A	
LOCALIDAD	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONTRATISTA	IMPROQ CONSTRUCCIONES. S A DE C V		PRORROGA.	N/A	N/A	100%	
MUNICIPIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA		REAL:	8/10/2025	31/10/2025		

AO-EST-247800010-42-2025

CONCEPTO	UNID	EMP	Cant. de Contido	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
						Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
EDIFICIO													
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TABLERO EDIFICIO "B"													
DES 450	PZA	B	1.00	\$918.79	\$918.79	1.000	918.79	-	-	1.00	918.79	0.00	0.00
DESCOMTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 2 A 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESENERGIZACIÓN DESCONEXIÓN DE TUBERIAS Y CABLES MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T													
51356	PZA	B	1.00	\$3,411.66	\$3,411.66	1.000	3,411.66	-	-	1.00	3,411.66	0.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARED MODELO 00112125G O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS UNA FASE 3 HILOS INCLUYE RANURADO RESANE TUBO CONDUIT PVC MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T													
51378	PZA	B	8.00	\$410.31	\$3,282.48	8.000	3,282.48	-	-	8.00	3,282.48	0.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 30 AMPERES TIPO GO MARCA SQUARED O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION PRUEBAS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T													
INS371	PZA	B	1.00	\$23,600.85	\$23,600.85	1.000	23,600.85	-	-	1.00	23,600.85	0.00	0.00
COSTO POR RECONEXION DE TODAS LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCION CON CABLES EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES EMPATES NECESARIOS FUNDIDO DE TABLERO CONEXION FUNCIONAMIENTO PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T													
IE 735	PZA	B	1.00	\$14,224.95	\$14,224.95	1.000	14,224.95	-	-	1.00	14,224.95	0.00	0.00
BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE HASTA 10 CIRCUITOS SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO REVISION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DESCONEXION Y RECONEXION CABLE CINTA AISLANTE MADRIDAS LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE CUADRO DE CARGAS DE BALANCEO EFECTUADO ASI COMO EL DIAGRAMA UNIPOLAR MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES PRUEBAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T													
INS286	ML	B	9.00	\$277.47	\$2,497.23	-	-	-	-	0.00	0.00	9.00	2,497.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM SOBRE MUROS Y/O COLUMNAS INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTAS CONEXIONES ABRAZADERAS OMEGA UNICANAL TAQUETES TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P U O T													

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
51468	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA WAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE GUIA MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	B	2000	\$48.88	\$977.60	-	-	0.00	0.00	20.00	977.60		
51400	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA WAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 8 INCLUYE CINTA AISLANTE GUIA MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	B	2000	\$79.35	\$1,587.00	-	-	0.00	0.00	20.00	1,587.00		
INS400A	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO APARENTE EN CAJA TIPO RACO CONGRADA GALVANIZADA DE 24 CON SOBRETAPA CON TUBO GONNET FERRO GALVANIZADO PARED DE 0.634 DIAMETRO SEGUN PLANO INCLUYE TUBERIA CABLE THW MARCA WAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO SOPORTERA 1/2" ABRAZADERAS UNICAFIA 1/2" PUNAS TAPANTES CONNET MONITOR CONTRA MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS PRUEBAS ACCESORIOS MARCA LEITON LINEA TAMPER RESISTANT MODELO COTR0PT0BLA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROTECCION INFANTIL DE 125 V 300 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	SAL	B	2.00	\$3,178.30	\$6,356.60	2.000	6,356.60	-	-	2.00	6,356.60	0.00	0.00
INSTALACION ELECTRICA, TABLERO EDIFICIO "B"						\$56,887.16	\$51,795.33	\$0.00	\$51,795.33	\$5,061.83				
OBRA EXTERIOR														
RED ELECTRICA, TABLERO PRINCIPAL														
DES 450	DESCONEXAR EL TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES DE DEBORA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESENERGIZACION DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	O E	3.00	\$918.79	\$2,756.37	1.000	918.79	-	-	1.00	918.79	2.00	1,837.58
INS034	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 15.00 AMP NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA MARCA SQUARE D MODELO QO2400 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	O E	1.00	\$3,873.72	\$3,873.72	1.000	3,873.72	-	-	1.00	3,873.72	0.00	0.00
INS577	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA MONOFASICO 3P-4W 250/120V PARA 25 CIRCUITOS 2P-2W PRINCIPALES GABINETE METALICO A PRUEBA DE LLUVIA MODELO QO24001350P MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPO PRUEBAS CONEXION HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	O E	1.00	\$10,278.86	\$10,278.86	1.000	10,278.86	-	-	1.00	10,278.86	0.00	0.00
51378	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE TIPO 15 A 50 AMPERES TIPO 20 MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION PRUEBAS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	O E	8.00	\$410.31	\$3,282.48	8.000	3,282.48	-	-	8.00	3,282.48	0.00	0.00
INS371	COSTO POR RECONEXION DE TODAS LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCION CON CABLES EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES EMPATES NECESARIOS PEINADO DE TABLERO CONEXION FUNCIONAMIENTO PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	O E	1.00	\$23,600.85	\$23,600.85	1.000	23,600.85	-	-	1.00	23,600.85	0.00	0.00



N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
TOTAL				\$146,467.39			129,970.87		16,496.52			146,467.39		0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTIPO												0.00		


RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$146,467.39
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$146,467.39
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTIPO	0.00
IMPORTE ANTIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	0.00
SALDO ANTIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN PRIMARIA DAMIAN GARMONA, UBICADA EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA, REPRESENTADO POR EL MISMO, Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE UNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION Y GARANTIAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. FIANZA N° 212-17056-6 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACION CON CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.




 ING. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA
 REPRESENTANTE LEGAL




 ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE



 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE



 LIC. JOSE JUAN JUACNE HERNANDEZ
 ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA



 LIC. LUIS LEUBA ARIAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA IEIFE



 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECCION GENERAL IEIFE

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, UBICADA EN NEXCUAYO, NEXCUAYO, S.L.P., EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. MANUEL GUILBALDO RODRIGUEZ CASTILLO, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2025. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., FIANZA N°. 2363089 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.




 ING. MANUEL GUILBALDO RODRIGUEZ CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL




 ARQ. HECTOR COLUNGA REYES
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE



 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE



 LIC. JOSÉ JUAN JUACHÉ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA



 LIC. LUIS LEURA ARIAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA IEIFE



 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECCION GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES, BASICA REGULAR 2025	CONTRATO:	AO-EST-247800010-28-2025	PERIODO:	INICIO	TERM	AVANCE	
CLAVE:	254028	IMPORTE CONT.	\$220,396.71	ANTICIPO:	50.00	PROGRAM:	8/9/2025 7/10/2025	FISICO
PLANTEL:	PRIMARIA NARCISO MENDOZA	IMPORTE CONV.	TOTAL	\$220,396.71	DIFERIM:	N/A	N/A	
LOCALIDAD:	NEXCUAYO	CONTRATISTA:	GRUPO FINARCA, S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	N/A	100%	
MUNICIPIO:	MATLAPA	OBRA:	PINTURA EN EDIFICIOS	REAL:	8/9/2025	24/8/2025		

AO-EST-247800010-28-2025

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO														
EDIFICIO														
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS														
34004	PINTURA VIRIL - ACRILICA LAVABLE SOBRE ACABADO RUSTICO MARCA BERLEINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS COLUMNAS TRABES ZOCLOS FRONTERAS Y PLAFON. INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE. REBABEAR PLASTE NECESARIO MANO DE OBRA HERRAMIENTA LIMPIEZA EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	A	361.85	\$129.85	\$46,986.22	570.760	74,113.19	-	-	570.76	74,113.19	-208.91	-27,126.97
	P.U. CON LETRA:		B	72.00	\$129.85	\$9,349.20	109.190	14,178.32	-	-	109.19	14,178.32	-37.19	-4,829.12
	(CIENTO VEINTINUEVE PESOS 65.100 M.N.)		C	72.00	\$129.85	\$9,349.20	35.100	4,557.74	-	-	35.10	4,557.74	35.90	4,791.46
			D	550.00	\$129.85	\$71,417.50	398.950	51,803.06	-	-	398.95	51,803.66	151.05	19,613.84
			E	220.00	\$129.85	\$28,567.00	182.700	23,723.60	-	-	182.70	23,723.60	37.30	4,843.40
			F	110.00	\$129.85	\$14,283.50	89.150	11,576.13	-	-	89.15	11,576.13	20.65	2,707.37
34010	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN HERRERIA ACABADO SEMIMATE INCLUYE PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMOTRIZ (IMPERFECCIONES DE SOLDADURA) PRIMARIO ANTICORROSIVO. MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	D	68.40	\$146.85	\$10,044.54	-	-	68.38993	10,044.53	68.40	10,044.53	0.00	0.01
						ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$189,997.16	\$179,952.64	\$10,044.53	\$189,997.17	\$189,997.17	\$0.00	-0.01	

RESUMEN
EDIFICIO

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
SUBTOTAL EDIFICIO

\$189,997.16	\$179,952.64	\$10,044.53	\$189,997.17	\$0.01
\$189,997.16	179,952.64	10,044.53	189,997.17	-0.01

SUBTOTAL

IVA (16 %)

TOTAL

\$189,997.16	179,952.64	10,044.53	189,997.17	-0.01
\$30,399.55	28,792.42	1,607.12	30,399.55	0.00
\$220,396.71	208,745.06	11,651.65	220,396.71	-0.01

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

-

-

0.00

RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$220,396.71
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$220,396.71
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	0.00
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	0.00
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	GANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, UBICADA EN NEXCUAYO, NEXCUAYO, S.L.P., EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2025; A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL ING. MANUEL GUILIBALDO RODRIGUEZ CASTILLO, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2025; CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., FIANZA N° 2363089 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 ING. MANUEL GUILIBALDO RODRIGUEZ CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL




 ARQ. HECTOR COLUNGA REYES
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE




 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE



 LIC. JOSE JUAN JUACHÉ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA



 LIC. LUIS LEDRA ARIAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCION JURÍDICA IEIFE



 LIC. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECCION GENERAL IEIFE



PROGRAMA.	PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES BASICA REGULAR 2025	CONTRATO.	AO-EST-247800010-12-2025			PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES	
CLAVE.	254000	IMPORTE CONT	\$696.774 19	ANTICIPO	\$209.032 26	PROGRAM	22/5/2025	19/8/2025	FISICO	RETENCIÓN	\$0 00
PLANTEL.	PRIMARIA HOMBRES DEL MAÑANA	IMPORTE CONV	TOTAL \$696.774 19			DIFERIM	N/A	N/A		SANCION ATRASO	\$0 00
LOCALIDAD	SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA	C LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ			PRORROGA	N/A	N/A	100%	SANCION CALIDAD	\$0 00
MUNICIPIO	SAN LUIS POTOSI	OBRA.	2a ETAPA DE REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			REAL	22/5/2025	31/7/2025		TOTAL	\$0 00

AO-EST-247800010-12-2025

CONCEPTO	CANT.	UNID.	M2	M3	M4	M5	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO																
EDIFICIO																
HERRERIA																
HC 045-1		M2	A	35 76	\$2.224 08	\$79.532 10	28 570	63 541 97	-	-	-	-	28 570	63 541 97	7 19	16 991 13
REHABILITACION DE VENTANAS DE PERFIL TUBULAR INCLUYE: DESMONTAJE CRISTALES EXISTENTES RETIRO Y COLOCACION DE MARCO EN VARILLA CUADRADA SOLDADA + FEYER + SUSTITUCION DE JALADEROS HERRAJES CARNETILLOS INCHETAS PERFILES ENVIDOS SOLDADURA ENVIDOS DE PINTURA DEBASTADO DE SOLDADURA EXISTENTE AJUSTES CORTEO DESPERDICIOS PRIMARIO ANTICORROSION APLICACION DE PINTURA DE COATEL CONEY 160 ENTAL O SIMILAR SIN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN COLOR SEGURO ESTILO APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS ACABADO SEMANTE EN TODAS LAS CARAS DEL PERFIL TUBULAR MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO GASTOS DE TALLER FILETEO ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P U O T																
41168		M2	A	35 76	\$2 883 43	\$103.111 46	24 440	70 471 03	-	-	-	-	24 440	70 471 03	11 32	32 640 43
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM TEMPLADO INCLUYE: VISE Sello de CERTIFICACION DEL FABRICANTE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P U O T																
41168A		M2	A	10 03	\$622 65	\$6 242 10	-	-	-	-	-	-	0 00	0 00	10 03	5 242 10
COLOCACION DE CRISTAL EXISTENTE TRANSPARENTE PRODUCTO DE RETIRO INCLUYE: VISE Sello de CERTIFICACION DEL FABRICANTE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS AJUSTES Y RECORTES NECESARIOS LIMPIEZA POR AMBAS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P U O T																
					HERRERIA	\$187.886.74		\$134.013.00		\$0.00		\$0.00		\$134.013.00		553.873.74
INSTALACIONES																
51017		PZA	A	22 00	\$1.189 42	\$26 167 24	22 000	26 167 24	-	-	-	-	22 000	26 167 24	0 00	0 00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 120W LED DE 65 WATTY MODELO LGOT-100 MARCA MAGO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: CONEXION CABLEADO PRUEBAS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T																
					INSTALACIONES	\$26.167.24		\$26.167.24		\$0.00		\$0.00		\$26.167.24		50.00
OBRA EXTERIOR																
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES																
PRELIMINARES																
11008		M2	OE	6 00	\$202 53	\$1.215 18	-	5 980	1 211 13	-	-	-	5 980	1 211 13	0 02	4 05
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O HALLA ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P U O T																
11011		ML	OE	20 05	\$73 09	\$1 465 45	-	14 400	1 052 50	-	-	-	14 400	1 052 50	5 55	412 95
RAMBLADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y O CONCRETO CON DISCO DE CORTE EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA LINEA DE CORTE PARA LA POSTERIOR DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO P U O T																

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
PRE174	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE BASQUETEBOL EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL INCLUYE MANO DE OBRERA HERRAMIENTA EQUIPO. ALMACENAJE DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	OE	2 00	\$1,069.10	\$2,138.20	2 000	2,138.20	-	-	-	-	2 00	2,138.20	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$4,818.83		\$2,138.20	\$2,263.63	\$0.00	\$4,401.83	\$417.00				
ALBANILERIA Y ACABADOS																
31220	PISO CONCRETO FOMCO KG CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÍNIMO DE 100 X 100 M ACABADO PULIDO O RAJADO RECTO CON BROCHA DE PÉLO FINO INCLUYE MANO DE OBRERA HERRAMIENTA MATERIALES JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR CUBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	OE	6 00	\$695.29	\$4,171.74	-	-	5 980	4 157.83	-	-	5 980	4,157.83	0.02	13.91
33070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTE DE CANCHA DE VOLIBOL CON TUBO DE FIERRO DE ACEPO DE 309 M DE LARGO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CODULA 70 ARGOLLAS METAFINAS SOLDADA SEGUN DISEÑO INCLUYE MANO DE OBRERA TUBO DE FIERRO DE ACEPO CODULA 70 DE 40 CM DE DIAMETRO DE 1" DE DIAMETRO ANCLAJES EN PISO CON CONCRETO FOMCO KG CM2 DE 10 X 30 X 60 CM ANGULO DE ANGULO METALICO DE 1 X 1/2" DE 90 CM DE LARGO SOLDADA TRANSVERSALMENTE EN LA BASE DEL TUBO FONDO AUTOCORRABLE CALIDAD PRIMATE COMEX T O O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P U O T	PZA	OE	2 00	\$3,260.58	\$6,521.16	-	-	-	-	2 000	6,521.16	2 000	6,521.16	0.00	0.00
34056	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ACABADO A FRESCO DE 90 CM DE ANCHO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	ML	OE	275 00	\$48.69	\$13,389.75	-	-	-	-	274 120	13,346.90	274 120	13,346.90	0.88	42.85
34058	ELABORACION DE LETRA MONDRIEN DEL PINTURAS SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA Y COLOR SEGUN DE PLANO DE DETALLES ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	OE	18 00	\$331.46	\$5,966.28	-	-	-	-	16 000	5,303.36	16 000	5,303.36	2 00	662.92
34059	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MURD EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	OE	4 00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	4 000	36,306.24	4 000	36,306.24	0.00	0.00
34059A	ELABORACION DE ROTULO DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	OE	1 00	\$10,313.31	\$10,313.31	-	-	-	-	1 000	10,313.31	1 000	10,313.31	0.00	0.00
34059B	ELABORACION DE ROTULO SOBRE PISO EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION MATERIALES MANO DE OBRERA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P U O T	PZA	OE	2 00	\$9,076.56	\$18,153.12	-	-	-	-	2 000	18,153.12	2 000	18,153.12	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
00002	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C. + 150 KG/C.M2 DE 1000 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 ACABADO ANTITERRAPANTE LAVADO CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO F.C. + 150KG/C.M2 DE ALTURA VARIABLE SOBRESALIENDO 1000 CM DEL N.P.T. PENDIENTE MAXIMA DEL 6% DEBERAN CONSIDERARSE DESCANOS DE 150 M A CADA 600 M SECON PLANO INCLUYE TRAZO NIVELACION MATERIALES ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS USUARIOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EXCAVACION RODAPIE DE CONCRETO F.C. + 250KG/C.M2 DE 15 X 30 CMS PERIMETRAL ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 20 CMS PLANTILLA DE CONCRETO F.C. + 250KG/C.M2 EN AREA DE RODAPIE PERIMETRAL RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y O A MANO COMPACTADO DESMONTADO COLADO CURADO VOLTEADO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	0.00	\$2,618.31	50.00	-	-	-	-	6.680	17,490.31	6.68	17,490.31	-6.68	-17,490.31
00003	DETALLE DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN AREA DE ZARZATAS Y COLUMNAS DE CUBIERTA DE 50 X 50 CMS HASTA 70 Y 30 CMS CON CONCRETO F.C. + 150 KG/C.M2 10 CM ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PERFORADO Y CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CORTE DE COLUMNAS DE HERRERIA CON EQUIPO DE OBRERO MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	OE	0.00	\$2,076.43	\$0.00	-	-	-	-	8.000	16,611.44	8.00	16,611.44	-8.00	-16,611.44
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$94,821.60	\$0.00	\$4,157.83	\$124,045.84	\$128,203.67	-533,382.07					
HERRERIA																
41005C30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL A BASE DE TUBO MECANICO DE UN DIAMETRO DE 3" CUBIERTA INCLUYE TABLERO PARA INSPECTOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 CM DE 1.5 X 1.5 M CON CANTONERA FLETES LOGOTIPOS OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN PLANO DE DETALLES CON UNA MANO DE PRAVARIO ANTICORROSIVO ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO EXCAVACION PLANTILLA DE CONCRETO F.C. + 100 KG/C.M2 DE 6 CM CUBRA COMUN ANCLAJE ZARZATAS Y DADOS DE CONCRETO F.C. + 200 KG/C.M2 DE ACUERDO A PLANO SOLDADURAS MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO GASTOS DE TALLER FLETES TORNILLERIA PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMOTRIZ IMPERFECCIONES DE SOLDADURA LIMPIEZAS Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS USUARIOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$87,780.04	\$175,560.08	-	-	2.000	175,560.08	-	-	2.00	175,560.08	0.00	0.00
00004	REHABILITACION DE PORTON DE HERRERIA EXISTENTE INCLUYE SOLDADURA EN BLAGRAS Y MARCO ENDEREZADO Y/O SUSTITUCION DE BASTIDOR Y/O PERFILES DANADOS APLICACION DE UNA MANO DE FONDO ANTICORROSIVO APLICACION PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS PREPARACION DE LA SUPERFICIE DESMONTAJE COLOCACION RESAMES AJUSTES DE HERRERIA NECESARIOS LIMPIEZAS MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE		\$905.50	\$0.00	-	-	-	-	9.100	7,330.05	9.10	7,330.05	-9.10	-7,330.05
00005	REHABILITACION DE REJA PERIMETRAL DE HERRERIA EXISTENTE INCLUYE SOLDADURA ENDEREZADO Y/O SUSTITUCION DE PERFILES DANADOS APLICACION DE UNA MANO DE FONDO ANTICORROSIVO APLICACION PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS PREPARACION DE LA SUPERFICIE DESMONTAJE COLOCACION RESAMES AJUSTES DE HERRERIA NECESARIOS LIMPIEZAS MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE		\$428.71	\$0.00	-	-	-	-	27.430034	11,759.53	27.43	11,759.53	-27.43	-11,759.53
HERRERIA						\$175,560.08	\$0.00	\$175,560.08	\$19,089.58	\$194,649.66	-519,089.58					

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CERCO PERIMETRAL																
10053	RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS Y O CORCENTINA A CUALQUIER ALTURA INCLUYE FODA DESMOLTE, DESPALME EXCAVACION DEMOLICION DE CASTILLOS O MUERTOS DE CONCRETO CORTES RECUPERACION CON ARMADURA A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION O LAS AUTORIDADES ESCOLARES LIMPIEZA Y DEGALAJE DE MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	OE	53.90	\$177.40	\$9,561.86	52.980	9,398.65	-	-	-	-	52.98	9,398.65	0.92	163.21
HER045	SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 105 55 X 55 MM A 200 M DE ALTURA INSTALADA SOBRE BARRA PERIMETRAL DE HASTA 400 M DE ALTURA INCLUYE POSTES DE ARRANQUE ESCUINEROS INTERMEDIOS O DE LINEA BARRA SUPERIOR ALAMBRE GALVANIZADO INFERIOR CALIBRE 10 CONCERNIA GALVANIZADA DE NAVAJA APON DE 18" DE DIAMETRO SOBRE CERCO A UNA SEPARACION NO MAYOR DE 30 CM DE DISTANCIA ENTRE DESPUESES DE LA MISMA RETENEA MUERTOS DE CONCRETO 15 X 150 CM ANCLAJES A BARRA EXISTENTE REPARADO DEMOLICIONES NECESARIAS PEGANES TENIADO NIVELACION PLUMEO MAHO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	53.90	\$1,889.63	\$101,851.06	52.980	100,112.60	-	-	-	-	52.98	100,112.60	0.92	1,738.46
						CERCO PERIMETRAL	\$111,412.92	\$109,511.25	\$0.00	\$0.00	\$109,511.25	\$1,901.67				
ATIPICOS																
00001	APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMES 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MINOS EN PLENTAS DE PERFILES TUBULARES ACABADO SEMIMATE INCLUYE PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMOTRIZ IMPERFECCIONES DE SOLDADURA PRIMARIO ANTICORROSIONO MATERIALES MAHO DE OBRA HERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	A		\$193.50	\$0.00			3.620	700.47	3.62	700.47	-3.62	-700.47		
00006	LLAVE DE NARDI DE DIAMETRO DE 13 MM PARA SERVICIO EN PLANTA ALTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM DE 13 MM DE DIAMETRO DESDE TINACO (20 ML) CONEXIONES MATERIALES DE CONSUMO FIJACION MAHO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO PASO EN LOSA SELLADO IMPERMEABILIZANTE CARGAS DESCARGAS AGUAFREDO ELEVACIONES PRUEBAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	SAL	A		\$3,020.28	\$0.00			1.000	3,020.28	1.00	3,020.28	-1.00	-3,020.28		
						ATIPICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.75	\$3,720.75	-3,720.75				

RESUMEN

EDIFICIO

HERRERIA	\$187,886.74	\$134,013.00	50.00	\$0.00	5134,013.00	\$53,873.74
INSTALACIONES	\$26,167.24	\$0.00	\$0.00	\$26,167.24	\$0.00	
SUBTOTAL EDIFICIO	\$214,053.98	160,180.24	0.00	0.00	160,180.24	53,873.74
OBRA EXTERIOR						
PRELIMINARES	\$4,818.83	2,138.20	2,263.63	0.00	4,401.83	417.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$94,821.60	0.00	4,157.83	124,045.84	128,203.67	-33,382.07
HERRERIA	\$175,560.08	0.00	175,560.08	19,089.58	194,649.66	-19,089.58
CERCO PERIMETRAL	\$111,412.92	109,511.25	0.00	0.00	109,511.25	1,901.67
ATIPICOS	\$0.00	0.00	0.00	3,720.75	3,720.75	-3,720.75
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR	\$386,613.43	111,649.45	181,981.54	146,856.17	440,487.16	-53,873.74
SUBTOTAL	\$600,667.41	271,829.69	181,981.54	146,856.17	600,667.41	0.00
IVA (16 %)	\$96,106.79	43,492.75	29,117.05	23,496.99	96,106.78	0.00
TOTAL	\$696,774.19	315,322.44	211,098.59	170,353.16	696,774.19	0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO

94,596.74

63,329.58

51,105.94

209,032.26

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	5696 774 19
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	5696 774 19
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	50.00
IMPORTE ANTICIPO	209 032 26
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	209 032 26
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	50.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	50 00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	50 00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	50 00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	50.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	50 00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	50.00

SE REUNIERON EN LA PRIMARIA HOMBRES DEL MAÑANA, UBICADO EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ S.L.P., EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2025, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VIGOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2025, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FIANZA N.º 000179 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACION CON CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO CÁRGAS TINAJERO
DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE

LIC. JOSÉ JUAN JUACHÉN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. LUIS LEORA ARIAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA IEIFE

LIC. MARTA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECCION GENERAL IEIFE