


FINIQUITO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VIALACTA N° 150, COLONIA EL SOL, CHIDAO VALLES, S.P. C.P. 76010
 REC: VPH760101811
 MAIL: andres_jackson@villanueva.com



CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

PERIODO DE EJECUCION: DEL 13-mar AL 09-abr-18

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-0031R/R33/18

\$ 2,650,000.00


| CVE DEL CPTO | CONCEPTOS | % AV FISICO | UN. | CONTRATADO | | | ESTIMACIONES | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | IMPORTE POR ESTIM. | VOLUMEN ADICION |
|--------------|--|-------------|-----|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO N°1 | IMPORTE | | | |
| 1 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RED DE DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| 00100 | TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL FIJO PARA CONTROL TOPOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA. | 100 | M2 | 1453.08 | 8.52 | \$ 12,380.24 | 1453.08 | \$ 12,380.24 | \$ 12,380.24 | \$ - | 0.00 |
| 00200 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN SECO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EXCEPTO ROCA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A 3 KMS | 100 | M3 | 1356.81 | 560.45 | \$ 760,424.16 | 1356.81 | \$ 760,424.16 | \$ - | \$ - | 0.00 |
| 00300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD ADS N-12) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE PARED HERMÉTICA INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 8" Ø INT (203 MM) DE DIÁMETRO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 100 | ML | 868.96 | 759.32 | \$ 682,613.49 | 868.96 | \$ 682,613.49 | \$ - | \$ - | 0.00 |
| 00400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA DE RIO, CAMA DE ASIENTO DE 10 CMS. ACOSTILLA MIENTO, CAPA DE PROTECCIÓN ESPOSOR DE 10 CMS. INCLUYE PAGO DE REGALÍAS, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA. | 100 | M3 | 106.96 | 314.54 | \$ 33,643.20 | 106.96 | \$ 33,643.20 | \$ 33,643.20 | \$ - | 0.00 |
| 00500 | SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 6" Ø INT (152 MM) DE DIÁMETRO. EN REGALGAS DOMICILIARIAS | 100 | ML | 498.00 | 437.61 | \$ 217,929.78 | 498.00 | \$ 217,929.78 | \$ 217,929.78 | \$ - | 0.00 |

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VILACITA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S LP. CP. 78010
 REC. VPM0000101
 Mail: hector_villanuevadelapiedra@gmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 13-mar AL 09-abr-18 \$ 2,650,000.00
 CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/HR/R337/18

| CVE DEL CPTO | CONCEPTOS | % AV FISICO | UN. | CANT. | CONTRATADO | | ESTIMACIONES | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | IMPORTE POR ESTIM. | VOLUMEN ADICION |
|--------------|---|-------------|-------|-------|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | P. UNIT. | IMPORTE | ESTIMACION N°1 | IMPORTE | | | |
| 00600 | DESCARGA DE DRENAJE CON TUBERIA CORRUGADA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA EN 6" DE DIAMETRO HASTA 6.00 METROS DE LONGITUD, INCLUYE COLOCACION DE TUBERIA Y DE PIEZAS ESPECIALES: BOTA Y MANGA PEAD; EXCAVACION, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 100 | LOTE | 68.00 | 2,206.71 | \$ 150,056.28 | 68.00 | \$ 150,056.28 | \$ 150,056.28 | \$ - | 0.00 |
| 00700 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 60X60X150 CMS CON MURO DE BLOCK, APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 100 | PIEZA | 68.00 | 2,448.24 | \$ 166,480.32 | 68.00 | \$ 166,480.32 | \$ 166,480.32 | \$ - | 0.00 |
| 00800 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACION DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACION DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACION DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y ELABORACION SEGUN NORMAS DE LA CNA | 100 | PIEZA | 10.00 | 5,683.22 | \$ 56,832.20 | 10.00 | \$ 56,832.20 | \$ 56,832.20 | \$ - | 0.00 |

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA N° 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 78010
 RFC: VPI090803196
 Web: www.hacksonibv.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

PERIODO DE EJECUCION: DEL 13-mar AL 09-abr-18

IMPORTE TOTAL ESTIMADO \$ 26,728.28

IMPORTE POR ESTIM. ADICION \$ 0.00


| CVE DEL CPTO | CONCEPTOS | % AV FÍSICO | UN. | CONTRATADO | | ESTIMACIONES | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | IMPORTE | | VOLUMEN ADICION |
|--------------|--|-------------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|----------|---------|-----------------|
| | | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | IMPORTE | | ESTIMADO | ADICION | |
| 00800 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA | 100 | PIEZA | 4.00 | 6,682.07 | \$ 26,728.28 | \$ 26,728.28 | \$ 26,728.28 | \$ - | 0.00 | |
| 01000 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA | 100 | PIEZA | 4.00 | 8,606.18 | \$ 34,424.72 | \$ 34,424.72 | \$ 34,424.72 | \$ - | 0.00 | |
| 01100 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA | 100 | PIEZA | 1.00 | 10,754.46 | \$ 10,754.46 | \$ 10,754.46 | \$ 10,754.46 | \$ - | 0.00 | |

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De la Piedra
 CALLE VA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. CP. 78010
 RFC: VPH190001196
 MAIL: piedra_jack@hotmail.com



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

UBICACION: TAMPAMOLÓN CORONA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 11 de Abril de 2018

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18 \$ 2,650,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 13-mar AL 09-abr-18

| CVE DEL CPTO | CONCEPTOS | % AV | UN. | CONTRATADO | | | ESTIMACIONES | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | IMPORTE POR ESTIM. | VOLUMEN ADICION |
|--------------|--|------|-------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | CANT. | P. UNIT. | IMPORTE | N°1 | IMPORTE | | | |
| 01200 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRE EXCAVACIÓN DE ANCHO DE CEPA, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O ESCOMBROS, RELLENOS LATERALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO NECESARIO, PREPARACIONES, FABRICACIÓN DE CONCRETO Y MORTEROS, PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 25 CM. ACABADO PULIDO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3. ESCALONES DE REDONDO LISO DE 3/4", FIJACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y ELABORACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA CNA | 100 | PIEZA | 1.00 | 13,209.68 | \$ 13,209.68 | 1.00 | \$ 13,209.68 | \$ 13,209.68 | \$ - | 0.00 |
| 01300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO | 100 | PIEZA | 20.00 | 3,008.49 | \$ 60,169.80 | 20.00 | \$ 60,169.80 | \$ 60,169.80 | \$ - | 0.00 |
| 01400 | REPARACIÓN DE TOMAS DE AGUA CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | 100 | PIEZA | 68.00 | 553.68 | \$ 37,650.24 | 68.00 | \$ 37,650.24 | \$ 37,650.24 | \$ - | 0.00 |
| 01500 | LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, REZAGUE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 100 | M2 | 1453.08 | 14.58 | \$ 21,185.91 | 1453.08 | \$ 21,185.91 | \$ 21,185.91 | \$ - | 0.00 |
| SUMAS | | | | | | \$ 2,284,482.76 | | \$ 2,284,482.76 | \$ - | \$ - | |
| I.V.A. 15% | | | | | | \$ 365,517.24 | | \$ 365,517.24 | \$ - | \$ - | |
| TOTALES | | | | | | \$ 2,650,000.00 | | \$ 2,650,000.00 | \$ - | \$ - | |

ELABORADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L.A. MARTINEZ MARTINEZ GARCIA

PROF. AARON BALDERA CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA


PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
 DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH7908061N0

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 11-abr-18


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

CONCENTRADO DE

ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010
 RFC. VPH7808061NB
 MAIL: piedro_jackson@hotmail.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO

LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/1R/R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 2,650,000.00

FECHA: 17-abr-18

| ESTIMACION NUMERO | APROBACION | FECHA DE PERIODO DE EJECUCION | IMPORTE | | % AVANCE | |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| | | | ESTIMACION | ACUMULADO | FINANCIERO | FISICO |
| 1 Y FINIQ. | | 13-mar-18 AL 09-abr-18 | \$ 2,650,000.00 | \$ 2,650,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| TOTALES: | | | \$ 2,650,000.00 | \$ 2,650,000.00 | 100.00% | 100.00% |

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

Va.Bo.:


APROBÓ:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Coroná, S.L.P.
 L. AZUCENA MARTINEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH7808001M6

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE MARZO AL DIA 09 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 11-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMPAMOLÓN CORONA
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-003/IR/R35/18
 CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
 FECHA: 11-abr-18



CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA
 Dirección: Avenida Venerable de las Doctores
 Calle 10 de Octubre No. 100, Col. Centro, TAMPAMOLÓN, S.L.P. 24000
 TEL: 0111-271-0000

ESTIMACION N° 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

| MONTO CONTRATO ORIGINAL | IVA | TOTAL | MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA | MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA | TOTAL CONTRATADO | | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 2,284,482.76 | 365,517.24 | 2,650,000.00 | | | 2,650,000.00 | | | | |
| CONCEPTO | PERIODO | IMPORTE DE ESTIMACION | IVA | SUBTOTAL | AMORTIZACION ANTICIPO | 2 AL MILLAR | 5 AL MILLAR | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR |
| ANTICIPO | | \$ 1,142,241.38 | \$ 186,750.00 | \$ 1,325,000.00 | | | | | \$ 1,325,000.00 |
| ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO | 13-mar-18 | \$ 2,284,482.76 | \$ 365,517.24 | \$ 2,650,000.00 | \$ 1,325,000.00 | \$ 4,568.97 | \$ 11,422.41 | \$ 1,340,991.38 | \$ 1,309,008.62 |
| ESTIMACION No. 2 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| ESTIMACION No. 3 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| ESTIMACION No. 4 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | | 2,284,482.76 | 365,517.24 | 2,650,000.00 | 1,325,000.00 | | 11,422.41 | 1,340,991.38 | \$ 2,634,008.62 |

salido por ejercer de obra 0.00
 salido por amortizar anticipo 0.00

[Handwritten Signature]
 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL DE
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



[Handwritten Signature]
 PRESIDENCIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA
 2016 - 2018
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.