



MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION CONTRATADA				PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO		% DE AVANCE		METAS		METAS EJECUTADAS AL 30/04/2018	TRABAJOS EJECUTADOS
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		
IO-824039961-E3-2019	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAR. ENTRONQUE A XOLOL-TAMUIN-NARANJO COMUNIDAD.	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	05/05/2018	05/07/2018	100	100	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.
IO-824039961-E4-2020	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	06/05/2018	05/07/2018	100	100	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.
IO-824039961-E5-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	100	50	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.
IO-824039961-E6-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (CORREDOR EJE XOLOL - EL CHUCHE) DEL KM 2+800 AL 3+025 DE TAMPAMOLON CORONA	\$2,131,465.52	2,131,465.52	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	100	50	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.
IO-824039961-E7-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE PAXQUID	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	100	100	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.
IO-824039961-E8-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE TZAPUJA	\$1,278,879.31	1,278,879.31	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	100	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E9-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD DE TONATICO	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E10-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TAMARINDO HUASTECO - TIUTZEN	\$2,557,758.62	2,557,758.62	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E11-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL NARANJO	\$2,984,051.72	2,984,051.72	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	100	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P	\$1,412,931.03	1,412,931.03	0.00	0.00	26/07/2018	22/11/2018	0	0	M3	1215.000	0	
		<b>19,436,603.43</b>	<b>19,436,603.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>KM</b>	<b>10,890.000</b>	<b>7,535</b>	

A-B-C  
 PROF. AARON BALDERAS CRUZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 Tamaulipas Corona., S.L.A  
 2015 - 2018

  
 ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO