


FINIQUITO

CONTRATISTA: **HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA**

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hecfor Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VILANTEA No. 118, COL. NAEL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76110
 RFC: VPIR0001188
 MAIL: office@hcvillanueva.com

OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL**

UBICACIÓN: **NARANJO COMUNIDAD**

MUNICIPIO: **TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: **04 de Mayo de 2018**

PERIODO DE EJECUCION: DEL 19-mar AL 02-may-18
 CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004MIR/R33/18** \$ **1,842,000.02**


CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO N°1	IMPORTE			
1	CONSTRUCCION DE CALLE										
1.1	TERRACERIAS										
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	1535.00	16.81	\$ 25,803.35	1535.00	\$ 25,803.35	\$ 25,803.35	\$ -	0.00
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	230.25	298.26	\$ 68,674.36	230.25	\$ 68,674.36	\$ 68,674.36	\$ -	0.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100	M2	230.25	137.13	\$ 31,574.18	230.25	\$ 31,574.18	\$ 31,574.18	\$ -	0.00
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	100	M3	307.00	843.83	\$ 197,655.81	307.00	\$ 197,655.81	\$ 197,655.81	\$ -	0.00
LII	PAVIMENTOS										
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	M2	90.00	204.40	\$ 18,396.00	90.00	\$ 18,396.00	\$ 18,396.00	\$ -	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6" * 6" 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	1535.00	57.35	\$ 88,032.25	1535.00	\$ 88,032.25	\$ 88,032.25	\$ -	0.00

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLAMUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villamueva De La Piedra
 CALLE VA LACTEA No. 118, COLONIA EL SOL CHINDAO VALLES, S.L.P. C.P. 2010
 RFC VPH080819M
 MAIL: alicia_jackson@yahoo.com



OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN: NARANJO COMUNIDAD

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 04 de Mayo de 2018

PERIODO DE EJECUCION DEL 19-mar AL 02-may-18 \$ 1,842,000.02
 CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/IR/R33/18

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
						IMPORTE	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO N°1	IMPORTE			
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	M2	1535.00	745.82	\$ 1,144,987.20	\$ 1,144,987.20	\$ 1,144,987.20	\$ 1,144,987.20	\$ 1,144,987.20	\$ -	0.00
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE APILAR Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	12,807.90	\$ 12,807.90	\$ 12,807.90	\$ 12,807.90	\$ 12,807.90	\$ 12,807.90	\$ -	0.00
SUMAS						\$ 1,587,931.05	\$ 1,587,931.05	\$ 1,587,931.05	\$ 1,587,931.05	\$ -	\$ -	\$ -
I.V.A. 15%						\$ 254,068.97	\$ 254,068.97	\$ 254,068.97	\$ 254,068.97	\$ 254,068.97	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	\$ -	\$ -

ELABORADO

HECTOR ARTURO VILLAMUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

REVISADO



APROBADO

PRESENCIA MUNICIPAL
 Leticia RIVERA MARTINEZ GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


PROFR. AARON BALDERA CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH7806061M6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 19 DE MARZO AL DIA 02 DE MAYO DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 04-may-18


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

CONCENTRADO DE

ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78010
 RFC: VPH7808081N6
 Mail: hector.villanueva@hotoro.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: NARANJO COMUNIDAD

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/R/R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 19 DE MARZO AL DIA 02 DE MAYO DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 1,842,000.02

FECHA: 04-may-18

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1 Y FINIQ.		19-mar-18 AL 02-may-18	\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 1,842,000.02	\$ 1,842,000.02	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

APROBÓ:



PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


PRESENTE
 Presidente del Ayuntamiento de San Antonio de los Baños
 AARON BALDERAS CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIA LACTEA No 110, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH7808061N6

MAIL: pedro_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 19 DE MARZO AL DIA 02 DE MAYO DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 04-may-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/IR/R33/18

CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMAMOLO COMUNIDAD
 CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-SE-004/IR/R33/18
 CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
 FECHA: 04-may-18



CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CARRILLO DE LA PIEDRA S.L.P.
 CALLE VICTORIANO HERRERA S/N. COL. CARRILLO DE LA PIEDRA
 24120, TAMPAOLON CORONA, TAMPAOLON, S.L.P.

ESTIMACION N°
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
1,587,931.05	254,068.97	1,842,000.02			1,842,000.02				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 721,000.01		\$ 721,000.01					\$ 921,000.01
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	19-mar-18 02-may-18	\$ 1,587,931.05	\$ 254,068.97	\$ 1,842,000.02	\$ 921,000.01	\$ 3,175.86	\$ 7,939.66	\$ 932,115.53	\$ 909,884.49
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		1,587,931.05	254,068.97	1,842,000.02	921,000.01		7,939.66	932,115.53	\$ 1,830,884.50

saldo por ejercer de obra 0.00
 saldo por amortizar anticipo 0.00

[Handwritten Signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. RPALE DE
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.