

FINIQUITO

CONTRATISTA: **HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA**

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

OBRA: **MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL**

México, Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VA LACTEA 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES S.P. CP. 76110
 TEL. 011 52 221 211 2111
 MAIL: apiedra@rocksonline.net.mx

UBICACIÓN: **NARANJO TAYABTZEN**



MUNICIPIO: **TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: **5 de Abril de 2018**

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL **05-mar** AL **04-abr-18** \$ **1,504,500.04**

CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18**

CVE DEL OPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION N°1	IMPORTE			
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO										
1.1	PRELIMINARES										
PREL-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	1600.00	16.85	\$ 26,960.00	1600.00	\$ 26,960.00	\$ 26,960.00	\$ -	0.00
PREL-002	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO CLASE II, CON MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) 0:10 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	160.00	178.87	\$ 28,299.20	160.00	\$ 28,299.20	\$ 28,299.20	\$ -	0.00
PREL-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100	M3	160.00	73.51	\$ 11,761.60	160.00	\$ 11,761.60	\$ 11,761.60	\$ -	0.00
IJI	ESTRUCTURA										
EST-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6' * 2' * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	M2	90.00	155.80	\$ 14,022.00	90.00	\$ 14,022.00	\$ 14,022.00	\$ -	0.00
EST-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6-10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	1600.00	47.88	\$ 76,608.00	1600.00	\$ 76,608.00	\$ 76,608.00	\$ -	0.00
EST-003	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	M2	1600.00	658.69	\$ 1,053,904.00	1600.00	\$ 1,053,904.00	\$ 1,053,904.00	\$ -	0.00

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VIA LACTEA No. 110, COLONIA EL SOL CRUCADO VALDES, S.L.P. C.P. 78010
 RFC: VPMR010818180
 MAIL: hpedra_jackson@hotmail.com



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

UBICACIÓN: NARANJO TAYABTZEN

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 5 de Abril de 2018

PERIODO DE EJECUCION DEL 05-mar AL 04-abr-18 \$ 1,504,500.04
 CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
EST-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CON PIEDRA LAJA DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ELABORACIÓN DE PASTA, SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA EN CAMION VOLTEO, ACARREOS EN CARRETILLAS EN OBRA Y COLOCACIÓN.	100	M2	214.20	338.32	\$ 72,468.14	214.20	\$ 72,468.14	\$ 72,468.14	\$ -	0.00
EST-005	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	12,959.85	\$ 12,959.85	1.00	\$ 12,959.85	\$ 12,959.85	\$ -	0.00
SUMAS						\$ 1,296,982.79		\$ 1,296,982.79	\$ -	\$ -	
I.V.A. 15%						\$ 207,517.25		\$ 207,517.25	\$ 207,517.25	\$ -	
TOTALES						\$ 1,504,500.04		\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	\$ -	

[Handwritten signature]

ELABORO:

[Handwritten signature]
 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

REVISO



PROF. AARON BALDERA CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


L. AARON BALDERA CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH7808061N6

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 05-abr-18


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-UB-002/IR/R33/18

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

CONCENTRADO DE

ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
 RFC: VPH7808061N6
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

LOCALIDAD: NARANJO TAYABTZEN

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 1,504,500.04

FECHA: 05-abr-18

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1 Y FINIQ.		05-mar-18 AL 04-abr-18	\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


APROBÓ:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN, VERACRUZ, S.L.P.
 JUAN GONZALEZ MARTINEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
 DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VIPH7808061N6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 05-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: NARANJO TAYABTZEN
 CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-UB-002/1R/R33/18
 CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
 FECHA: 05-abr-18



CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA
 S. de CV. Av. Piedad Villanueva s/n. P.O. Box 1000
 CALLE 1000, LOCALIDAD DE CALLE 1000, S.L.P.

ESTIMACION N° 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
1,296,982.79	207,517.25	1,504,500.04			1,504,500.04				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 648,491.40		\$ 752,250.02					\$ 752,250.02
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	05-mar-18 04-abr-18	\$ 1,296,982.79	\$ 207,517.25	\$ 1,504,500.04	\$ 752,250.02	\$ 2,593.97	\$ 6,484.91	\$ 761,328.90	\$ 743,171.14
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		1,296,982.79	207,517.25	1,504,500.04	752,250.02		6,484.91	761,328.90	\$ 1,495,421.16

saldo por ejercer de obra 0.00
 saldo por amortizar anticipo 0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINA
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL. DE
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.