

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC. VPH7808401160

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

FECHA:

26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-5E-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH700001NB

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 26 de Noviembre del 2018

L.A.E. Isidro Mejía Gomez
Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

Periodo de Ejecucion: del Dia 18 de Octubre del 2018

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

al Dia 24 de Noviembre del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

Monto del contrato: \$ 1,978,000.02

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO				
II	TERRACERIAS				
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,830.00	\$ 13.38	\$ 21,809.40
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	652.00	\$ 204.99	\$ 133,853.48
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA	M2	652.00	\$ 128.60	\$ 83,847.20
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,630.00	\$ 54.31	\$ 88,525.30
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	489.00	\$ 300.91	\$ 147,144.69
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	326.00	\$ 338.92	\$ 110,487.62
	Total de TERRACERIAS				\$ 685,468.29
	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.				
III	PAVIMENTOS				
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 8 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	1,630.00	\$ 37.18	\$ 60,603.40
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X-10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,630.00	\$ 46.68	\$ 76,088.40

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC: VPH700061100

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 26 de Noviembre del 2018

L.A.E. Isidro Mejía Gomez
Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

Periodo de Ejecución: del Día 18 de Octubre del 2018

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

el Día 24 de Noviembre del 2018.

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

Monto del contrato: \$ 1,978,000.02

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0071R/R33/18

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3M" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETIILLAS	M2	1,830.00	\$ 596.41	\$ 972,148.30
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 10,864.04	\$ 10,864.04

Total de PAVIMENTOS

\$ 1,119,704.14

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1,705,172.43

IVA \$ 272,827.59

TOTAL \$ 1,978,000.02

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 02/100 M.N.


HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MALACTEA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC. VIPH760805100

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

CONCEPTOS Y CANTIDADES
EJECUTADO EN LA IRA
ESTIMACION Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 78019
R.F.C. / VPH780061196

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 26 de Noviembre del 2018

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

Periodo de Ejecución: del Día 18 de Octubre del 2018

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

al Día 24 de Noviembre del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/RR/33/18

Monto del contrato: \$ 1,978,000.02

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO				
II	TERRACERIAS				
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,630.00	\$ 13.38	\$ 21,809.40
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	652.00	\$ 204.99	\$ 133,653.48
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M2	652.00	\$ 128.60	\$ 83,847.20
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,630.00	\$ 54.31	\$ 88,525.30
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	488.00	\$ 300.91	\$ 147,144.88
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	326.00	\$ 336.92	\$ 110,467.92
	Total de TERRACERIAS en Estimación #1 y Finiquito				\$ 565,466.28
	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.				
III	PAVIMENTOS				
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	1,630.00	\$ 37.18	\$ 60,603.40
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6-10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,630.00	\$ 46.68	\$ 76,088.40

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VA LACTEA No 110. COLONIA EL SOL CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76019
RFC: VPH780905176

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



Tampamolón corona, S.L.P. a 26 de Noviembre del 2018

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

Periodo de Ejecución: del Día 18 de Octubre del 2018

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

al Día 24 de Noviembre del 2018.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/RR/R33/18

Monto del contrato: \$ 1,978,000.02

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3M HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,830.00	\$ 596.41	\$ 972,148.30
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 10,864.04	\$ 10,864.04

Total de PAVIMENTOS en Estimación #1 y Finiquito

\$ 1,119,704.34

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1,705,172.43

IVA \$ 272,827.59

TOTAL \$ 1,978,000.02

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 02/100 M.N.


HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC. VPH7900051N6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

NUMEROS GENERADORES
EJECUTADOS EN LA 1 RA
ESTIMACION Y FINIQ.

CONSTRUCTOR : HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/MR33/18
ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO DE ESTIMACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hctor Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACATAN 116, COLONIA EL CAYADO VILLES, S.L.P. CP. 2709
 P.O. BOX 880018
 MAIL: arto_villanueva@hotmail.com



NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE **FECHA :** 26-NOV-'18
LOCALIDAD : COLONIA GONZALEZ MAZO **ELABORO :** ARQ. GUILLERMO GALINDO RANGEL
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. **REVISO :** ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON
HOJA No. DE:
UNIDAD : M2

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO				328.00	5.00			1630.00	1630.00	
TOTAL DE HOJA :								1630.00	M2	

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA

 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

REVISO POR EL MUNICIPIO

 ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CONSTRUCTOR : HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18
 ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE ESTIMACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 SUCURSAL LACTEA No. 116, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. CP. 78118
 RFC: VAP02000116
 WWW.PIEDRA-CONSTRUCCIONES.COM



NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE
 LOCALIDAD : COLONIA GONZALEZ MAZO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 ELABORO : ARQ. GUILLERMO GALINDO RANGEL
 REVISO : ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON
 FECHA : 26-NOV-'18
 HOJA No. DE:
 UNIDAD : M3

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.				326.00	5.00	0.40			852.00	
TOTAL DE HOJA :								652.00	M3	

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

ELABORO

ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CONSTRUCTOR : HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18
 ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE ESTIMACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hctor Arturo Villanueva De La Piedra
 SALIENVA LACTRAN 116 COLONIA EL SOL CASADO VALLES, S.L.P. CP. 78960
 RFC: VPM280301B
 MAIL: hctor_villanueva@hotmail.com



NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE FECHA : 26-NOV-'18
 LOCALIDAD : COLONIA GONZALEZ MAZO ELABORO : ARQ. GUILLERMO GALINDO RANGEL HOJA No. DE:
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. REVISO : ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON UNIDAD : M2

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.				328.00	5.00				1630.00	
TOTAL DE HOJA :								1630.00	M2	

CROQUES DE GENERADOR

CONTRATISTA

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

ELABORO

ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CONSTRUCTOR : HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18
 ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE ESTIMACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 TAMPAKOLÓN Y COLONIA EL COLON VALLES S.L.P. CA. 1912
 RFC VPA0003118
 TEL: 0447-2846 2846 ext: 333333



NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE	ELABORO : ARQ. GUILLERMO GALINDO RANSEL	FECHA : 26-NOV-'18
LOCALIDAD : COLONIA GONZALEZ MAZO	REVISO : ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEÓN	HOJA No. DE:
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.		UNIDAD : M3

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
CAPA DE SIERASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.				326.00	5.00	0.30			489.00	
TOTAL DE HOJA :								489.00	M3	

CONTRATISTA 	CROQUIS DE GENERADOR	ELABORO 
<hr/> HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA		<hr/> ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CONSTRUCTOR : HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18
ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
PERIODO DE CONTRATO: DEL DÍA 18 DE OCTUBRE AL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO DE ESTIMACION: DEL DÍA 18 DE OCTUBRE AL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VILLANUEVA 10, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. CP 74700
 PFC. 3324628432
 3324 363631 - 3324628432



NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA

OBRA : PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAYERDE
FECHA : 26-NOV-'18
LOCALIDAD : COLONIA GONZALEZ MAZO
ELABORO : ARQ. GUILLERMO GALINDO RANSEL
HOJA No. DE:
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
REVISO : ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON
UNIDAD : M3

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.				326.00	5.00	0.20			326.00	
TOTAL DE HOJA :								326.00	M3	

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

ELABORO

ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.F. 79010
RFC: VPH7000661NB

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA:

26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINQUITO
 OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0071R/R33/18
 FECHA: 28-nov-18
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONSTRUCCIONES LA PIEDRA
 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CALLE FRANCISCO DE VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 COLONIA VALDES, S.L.P. CP. 24100
 RFC: VPI20090146



MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. 2015- 2018
SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINQUITO	DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	28-nov-18

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0071R/R33/18	18 de octubre de 2018	24 de noviembre de 2018	\$ 988,000.00

MONTOS CONTRATADOS	
\$	1,978,000.02

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 988,000.00	\$ 988,000.00

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 1,978,000.02	\$ 1,978,000.02

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 1,978,000.02

CON LETRA: "UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 03/100 M.N."

DEDUCCIONES	
2 AL MILLAR	\$ 3,410.34
5 AL MILLAR	\$ 8,525.86
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 988,000.00
TOTAL	\$ 1,000,936.20

IMPORTE ESTIMACION	\$ 1,705,172.43
I.V.A.	\$ 272,827.59
TOTAL	\$ 1,978,000.02
DEDUCCIONES	\$ 1,000,936.20
NETO A PAGAR	\$ 977,063.82

CONTRATISTA

 HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISADO POR:

 ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ LEON
 SUPERVISOR DEL H. AYUNTAMIENTO

No Bo

 DESARROLLO SOCIAL
 HIRAM CALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

AUTORIZO

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Patricia Mejia Gomez
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MALACTEA No. 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH7809061N6

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No. 1 Y FINIQUITO

FECHA:

26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

ESTIMACIÓN # 1 Y
FINIQUITO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VIPH7909061N6

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE PERIODO DE EJEC.:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 1,978,000.02

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SE-007/IR/R33/18

FECHA: 26-nov-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CIVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FÍSICO	EJECUTADO								VOL. POR EJEC.	IMP. VOL. POR EJEC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.
			CONTRATADO				ESTIMACIÓN		ACUMULADO					
			UNI	CANT.	P.UNIT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE				
1 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO														
1.1	TERRACERIAS													
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100.00	M2	1630.00	13.38	21,809.40	1,630.00	21,809.40	1,630.00	21,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100.00	M3	652.00	204.99	133,653.48	652.00	133,653.48	652.00	133,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100.00	M2	652.00	128.60	83,847.20	652.00	83,847.20	652.00	83,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100.00	M2	1630.00	54.31	88,525.30	1,630.00	88,525.30	1,630.00	88,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	100.00	M3	489.00	300.91	147,144.99	489.00	147,144.99	489.00	147,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VIPH7909061196

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE PERIODO DE EJEC.: DEL DÍA 18 DE OCTUBRE AL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 1,978,000.02

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

FECHA: 26-nov-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	NAVANC. FISICO	EJECUTADO											
			CONTRATADO				ESTIMACIÓN 1		ACUMULADO		VOL POR EJEC	IMP. VOL POR EJEC	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	196.00	M3	126.00	338.92	110,487.92	338.00	110,487.92	338.00	110,487.92	0.00	0.00	0.00	0.00
II	PAVIMENTOS													
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100.00	M2	1630.00	37.18	60,603.40	1,630.00	60,603.40	1,630.00	60,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	196.00	M2	1630.00	46.68	76,088.40	1,630.00	76,088.40	1,630.00	76,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	196.00	M2	1630.00	596.41	972,148.30	1,630.00	972,148.30	1,630.00	972,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010

RFC: VIPH7909061N6

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE PERIODO DE EJEC.:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 1,978,000.02

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/1R/R33/18

FECHA: 26-nov-18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO	EJECUTADO											
			CONTRATADO				ESTIMACION 1		ACUMULADO		VOL POR EJEC.	MP VOL POR EJE	VOL ADIC	MP VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100.00	M2	1.00	10864.04	10,864.04	1.00	10,864.04	1.00	10,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00
S U M A S:						1,705,172.43	1,705,172.43	1,705,172.43	0.00	0.00				

\$1,705,172.43 SUMA: \$1,705,172.43

\$272,827.59 16% I.V.A. \$272,827.59

CONTRATADO 1,978,000.02 TOTAL: \$1,978,000.02

% FINANCIERO 100.00%

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

ADMINISTRADOR UNICO

Va.Bo.:



DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE AARON BALDERAS CRUZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:



PRESIDENTE ALEJANDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ MAZO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18-oct AL 24-nov-18 \$ 1,978,000.02

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FÍSICO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO										
I.1	TERRACERIAS										
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	100	M2	1630.00	13.38	\$ 21,809.40	1630.00	\$ 21,809.40	\$ 21,809.40	\$ -	0.00
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	652.00	204.89	\$ 133,653.48	652.00	\$ 133,653.48	\$ 133,653.48	\$ -	0.00
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100	M2	652.00	128.60	\$ 83,847.20	652.00	\$ 83,847.20	\$ 83,847.20	\$ -	0.00
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100	M2	1630.00	54.31	\$ 88,525.30	1630.00	\$ 88,525.30	\$ 88,525.30	\$ -	0.00
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	100	M3	488.00	300.91	\$ 147,144.99	488.00	\$ 147,144.99	\$ 147,144.99	\$ -	0.00
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	100	M3	326.00	338.92	\$ 110,487.92	326.00	\$ 110,487.92	\$ 110,487.92	\$ -	0.00
II	PAVIMENTOS										
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 8" * 2" E ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	M2	1630.00	37.18	\$ 60,603.40	1630.00	\$ 60,603.40	\$ 60,603.40	\$ -	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8"6-10"10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	1630.00	46.66	\$ 76,068.40	1630.00	\$ 76,068.40	\$ 76,068.40	\$ -	0.00

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALCADERO 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P., C.P. 76018
 R.F.C. VILLANUEVA
 AAA: pda_jcknq@hcead.com



FINIQUITO

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Héctor Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VIALACTERA 118, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 24110
 RFC: V19A0009118
 8446 - 44444 - jackson@hmv.com



CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDAS VILLAVERDE

UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ MAZO

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


Fecha de Presentación: 26 de Noviembre de 2018

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/R/R33/18


PERIODO DE EJECUCION: DEL 18-oct AL 24-nov-18 \$ 1,978,000.02

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV		CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICIÓN
		FISICO	UN.	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO				
							Nº	IMPORTE			
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETIILLAS	100	M2	1830.00	566.41	\$ 972,148.30	1830.00	\$ 972,148.30	\$ 972,148.30	\$ -	0.00
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	10,864.04	\$ 10,864.04	1.00	\$ 10,864.04	\$ 10,864.04	\$ -	0.00
SUMAS						\$ 1,705,172.43		\$ 1,705,172.43	\$ 1,705,172.43	\$ -	
I.V.A. 15%						\$ 272,827.59		\$ 272,827.59	\$ 272,827.59	\$ -	
TOTALES						\$ 1,978,000.02		\$ 1,978,000.02	\$ 1,978,000.02	\$ -	


ELABORO:


 HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

REVISO


 DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 PROPR. AARON BALDERA CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 SOCIAL MUNICIPAL

APROBÓ:


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 P.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VPH020201195

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA:

26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

CONCENTRADO DE
ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE MA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010
RFC: VIPH280861196

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com



CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE

LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/18/R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 1,978,000.02

FECHA: 26-nov-18

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE.		IMPORTE		% AVANCE	
	APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	RSICO
1 Y FINIQ.		18-oct-18 AL 24-nov-18	\$ 1,978,000.02	\$ 1,978,000.02	100.00%	100.00%
		TOTALES:	\$ 1,978,000.02	\$ 1,978,000.02	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
PROFR. AARON VALDEZAS CRUZ

APROBÓ:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
ELISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIA LACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
RFC. VPH700061NB

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com



PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 18 DE OCTUBRE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA:

26-nov-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SE-007/IR/R33/18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES
VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ MAZO
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/18
 CONTACTISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAYERDE
 FECHA: 26-nov-18

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Doctor Arturo Villanueva de la Piedra
 Calle Leonides Villayerde 1001, Colonia Gonzalez Mazo, S.L.P. CP 24000
 TEL: 0452 241 2111
 WWW.CONSTRUCCIONESDELAPIEDRA.COM



ESTIMACION N°	1
HOJA 1 DE 1	

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
1,705,172.43	272,827.59	1,978,000.02			1,978,000.02

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 989,000.00	\$ 136,413.79	\$ 989,000.00					\$ 989,000.00
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	18-oct-18 24-nov-18	\$ 1,705,172.43	\$ 272,827.59	\$ 1,978,000.02	\$ 989,000.00	\$ 3,410.34	\$ 8,525.85	\$ 1,000,936.20	\$ 977,063.82
ESTIMACION No.2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTALES	1,705,172.43	272,827.59	1,978,000.02	989,000.00		8,525.85	1,000,936.20	\$ 1,966,063.82
----------------	--------------	------------	--------------	------------	--	----------	--------------	-----------------

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

DESARROLLO URBANO
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. INFRA. DE
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.