

# FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

## CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

Hector Arturo Villanueva De La Piedra  
 CALLE VA LACTAR 110, COLUMBALES SOL, CDMX VALLES S.S.P. C.P. 78010  
 RFC: VPIR330103  
 MAIL: hectora.jackson@vnetmail.com

UBICACIÓN: NARANJO TAYABTZEN

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05-mar

Fecha de Presentación: 5 de Abril de 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18  
 05-mar AL 04-abr-18 \$ 1,504,500.04


CVE DEL OPTO	CONCEPTOS	% AV FÍSICO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION N°1	IMPORTE			
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO										
1.1	PRELIMINARES										
PREL-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	1600.00	18.85	\$ 26,960.00	1600.00	\$ 26,960.00	\$ 26,960.00	\$ -	0.00
PREL-002	EXCAVACIÓN A MANO EN EN TERRENO CLASE II, CON MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	160.00	176.87	\$ 28,298.20	160.00	\$ 28,298.20	\$ 28,298.20	\$ -	0.00
PREL-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100	M3	160.00	73.51	\$ 11,761.60	160.00	\$ 11,761.60	\$ 11,761.60	\$ -	0.00
III	ESTRUCTURA										
EST-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	M2	90.00	155.80	\$ 14,022.00	90.00	\$ 14,022.00	\$ 14,022.00	\$ -	0.00
EST-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6-10/10 (1.02 kg/m²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	1600.00	47.88	\$ 76,608.00	1600.00	\$ 76,608.00	\$ 76,608.00	\$ -	0.00
EST-003	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION EN OBRA COMREVLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	M2	1600.00	658.69	\$ 1,053,904.00	1600.00	\$ 1,053,904.00	\$ 1,053,904.00	\$ -	0.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

# FINIQUITO

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

## CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De la Piedra  
 CALLE VA LACTEA No. 100, COLONIA EL SOL CHICHO VALES, S.L.P. C.P. 20610  
 RFC: VPMR8907181  
 MAIL: hlvdo@construccionesdelapietra.com

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

UBICACIÓN: NARANJO TAYABTZEN

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 5 de Abril de 2018


PERIODO DE EJECUCION: DEL 05-mar AL 04-abr-18 \$ 1,504,500.04  
 CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-JB-002/IR/R33/18

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
EST-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CON PIEDRA LAJA DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1-4 INCLUYE: ELABORACION DE PASTA, SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA EN CAMION VOLTEO, ACARREOS EN CARRETILLAS EN OBRA Y COLOCACION.	100	M2	214.20	338.32	\$ 72,468.14	\$ 72,468.14	\$ 72,468.14	\$ 72,468.14	\$ -	0.00
EST-005	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	12,959.85	\$ 12,959.85	\$ 12,959.85	\$ 12,959.85	\$ 12,959.85	\$ -	0.00
					SUMAS	\$ 1,296,982.79	\$ 1,296,982.79	\$ 1,296,982.79	\$ 1,296,982.79	\$ -	
					I.V.A. 15%	\$ 207,517.25	\$ 207,517.25	\$ 207,517.25	\$ 207,517.25	\$ -	
					TOTALES	\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	\$ -	

*[Handwritten signature]*

ELABORO:  
*[Handwritten signature]*

REVISO



HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
 CONTRATISTA

PROF. AARON BALDERA CRUZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


L. MARTINA MARTINEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010  
RFC: VPH780901N6

MAIL: [piedra\\_jackson@hotmail.com](mailto:piedra_jackson@hotmail.com)



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018  
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO


FECHA: 05-abr-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

# CONCENTRADO DE ESTIMACION # 1 Y FINIQ.

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra  
 CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010  
 RFC: VPH7808061N6  
 MAIL: piedra\_jackson@hotmail.com

## CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

LOCALIDAD: NARANJO TAYABTZEN

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-UB-002/IR/R33/18

CONTRATISTA: HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA


PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018

MONTO DE LA OBRA: \$ 1,504,500.04

FECHA: 05-abr-18

ESTIMACION NUMERO	APROBACIÓN	FECHA DE:		IMPORTE		% AVANCE	
		PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO	
1 Y FINIQ.		05-mar-18 AL 04-abr-18	\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	100.00%	100.00%	100.00%
<b>TOTALES:</b>			\$ 1,504,500.04	\$ 1,504,500.04	100.00%	100.00%	100.00%

Elaboró:  


HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JUAN JOSE MARTINEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA  
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 79010  
RFC: VPH7808061N6

MAIL: [piedra\\_jackson@hotmail.com](mailto:piedra_jackson@hotmail.com)



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 05 DE MARZO AL DIA 04 DE ABRIL DE 2018  
ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO

FECHA: 05-abril-18

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-UB-002/IR/R33/18

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO

## ESTADO DE CUENTA

