



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO:	CARLOS ZAPATA ZAPATA
BAJO OFICIO:	
PERÍODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	30 DE MARZO DE 2017
PERÍODO EN CAMPO:	30 DE MARZO DE 2017
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	VERIFICACION DE OBRA EN ZONA INDUSTRIAL EN MATEHUALA, S.L.P.

#### INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Me desplazé a la Cd. De Matehuala, para la revisión de avances de la obra de Electrificación en Media Tensión de la continuación de la Zona Industrial de Matehuala. La CFE ha estado haciendo ajustes al Proyecto de Ejecución por tener el trazo varias deflexiones (32) y los postes de concreto contemplados originalmente fueron sustituidos por estructuras metálicas (torres) para poder soportar las tensiones. Al momento de la visita de obra se encontraban ya en su lugar 5 torres y 3 postes de concreto y solo faltaba un tubular que llegará el día 31 de Marzo. Las estructuras ya se encontraban con su base de concreto que fue realizado el día 29 de Marzo con concreto premezclado para su anclaje con el terreno natural y donde previamente se escarbó hasta una profundidad de 1.80ml. Así mismo, se revisó que el trazo no haya sido alterado ó se hayan retirado puntos del mismo ó dañado por el paso de vehículos ó pipas de la Cia. Constructora de Grupo Cúpula que cruzan por los terrenos en construcción, para cargar agua. Se habló también con el Ing. Giovanni Nájera Pintor encargado de la obra de canalización de voz y datos para ver cuando se iniciarán los trabajos por parte de TELMEX, mencionando que no había recibido Instrucción por parte del Ing. Daniel Bustos, porque ellos no podían iniciar hasta que no haya sido realizado el pago de las canalizaciones, a los cual yo le comentaba que de un momento a otro saldría dicho pago y que estuviera preparado. También se acudió a la obra de la Constructora Grupo Cúpula y me



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA  
Y OBRAS PÚBLICAS


## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

entrevisté con la Ing. Mara Silos y con el Ing. David Pérez para aclarar dudas sin tener ninguna observación al respecto y ahí se pudo observar que ya se habían colocado dos columnas y se tenían estructuras metálicas en el sitio y se viene construyendo adentro de sus instalaciones la postera que va a conducir la energía eléctrica dentro de las mismas. No habiendo otra situación o asunto que revisar se emprendió el regreso a la Cd. De San Luis Potosí, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., Miércoles 5 de Abril de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:

Vc. Bp.

  
CARLOS ZAPATA ZAPATA  
ASESOR

  
LEOPOLDO STEVENS AMARO  
TITULAR DE LA SEDUVOP

Nota: Se recorrió la fecha de Comisión del día 29 al día 30 de Marzo, a fin de coincidir en la visita con el personal de TELMEX, encargado de la obra de canalización de voz y datos.