

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-583 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL) | 252,723.16 | 0.00 | 252,723.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 2.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 252,723.16 | 0.00 | 252,723.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1722 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓN DE BARDA | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2019 / 28-06-2019 | 85 % | 85 % | 7,575 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-682 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 27 % | 27 % | 500 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: SOLO TRANSCRIBEN EL NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-679 | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-MOCTEZUMA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-680 | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-681 | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE VIALIDADES BORDO VILLA DE ARISTA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-04-2019 / 30-09-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-684 | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 420,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-693 | BUENAVISTA / 2 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 1.00 IN FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-312 | EL POZO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 184,440.86 | 0.00 | 184,440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-03-2019 / 13-04-2019 | 99 % | 99 % | 230 PERSONA | 392.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | 0 | 0 |
| 2019-661 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 284,440.86 | 0.00 | 284,440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2019-311 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE SUR UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 518,262.32 | 0.00 | 518,262.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-02-2019 / 22-03-2019 | 99 % | 99 % | 150 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV | 0 | 0 |
| | | 518,262.32 | 0.00 | 518,262.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2019-310 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TANQUE ELEVADO DE LA LAGUNA | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-04-2019 / 30-06-2019 | 31 % | 31 % | 500 PERSONA | 426.80 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | TOGEAR SA DE CV | 0 | 0 |
| | | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-309 | DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-07-2019 | 0 % | 0 % | 1,424 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-659 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 31-07-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 50.00 METRO CUBICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-307 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 IN FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-305 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN PARQUE LA LAGUNA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-02-2019 / 30-04-2019 | 98 % | 98 % | 7,575 PERSONA | 1.00 CANCHA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALETICA**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-581 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE SENALETICA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-580 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 180,925.02 | 0.00 | 180,925.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 200.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 180,925.02 | 0.00 | 180,925.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-582 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 67,280.00 | 0.00 | 67,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 100.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 67,280.00 | 0.00 | 67,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-709 | LA CECILIA / CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREESCOLAR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-09-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 60 ALUMNO | 1.00 BIBLIOTECA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-712 | SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 0 % | 0 % | 30 ALUMNO | 1.00 BIBLIOTECA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|------|-----------------|--|---|---|
| 2019-710 | SAN PEDRO / CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN TELE SECUNDARIA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 ALUMNO | 1.00 BI BLIOTE CA | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ ero | Beneficiari os | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--|-------------|-------------|--|
| 2019-697 | MILPAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | 633,501.05 | 0.00 | 633,501.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 10.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-706 | RINCÓN DE LEIJAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A TANQUE NUEVO | 937,347.35 | 0.00 | 937,347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 30-09-2019 | 99 % | 99 % | 250 PERSONA | 10.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-700 | RINCÓN DE LEIJAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (PRIVADA DEL SEGURO SOCIAL) | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 0 % | 0 % | 230 PERSONA | 10.00 POSTE | ACCION | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-699 | SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | 467,081.00 | 0.00 | 467,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 30-09-2019 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 10.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-695 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COLONIA LA LAGUNITA | 621,015.00 | 0.00 | 621,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 200 PERSONA | 10.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-703 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DOMINGUEZ ZAVALA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 97 % | 97 % | 80 PERSONA | 10.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 3,023,944.40 | 0.00 | 3,023,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:MATERIAL VEGETATIVO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ ero | Beneficiari os | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|--|-------------|-------------|--|
| 2019-665 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRAC ION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 10 PROD UCTOR | 100.00 PLANT A | ACCION | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-666 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL PLANTULA DE NOPAL MUNICIPIO-SEDARH | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRAC ION MUNICIPAL | 01-04-2019 / 30-08-2019 | 0 % | 0 % | 100 PROD UCTOR | 100.00 PLANT A | ACCION | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ ero | Beneficiari os | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------|-------------|--|
| 2019-671 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1,155,057.95 | 0.00 | 1,155,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 30 PROD UCTOR | 1.00 LOTE DE EQ UIPO | ACCION | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 1,155,057.95 | 0.00 | 1,155,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ ero | Beneficiari os | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------|-------------|--|
| 2019-674 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO | 177,337.80 | 0.00 | 0.00 | 177,337.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 100 PROD UCTOR | 1.00 LOTE DE EQ UIPO | ACCION | AYUNTAMIE TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 177,337.80 | 0.00 | 0.00 | 177,337.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financ ero | Beneficiari os | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|---------------|-------------------|-------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|------|------|----------------|------------------|--------|---------------|------------------------------------|---|---|
| 2019-664 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA SISTEMAS DE REGADO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2019 / 31-12-2019 | 30 % | 30 % | 100 PROD UCTOR | 10.00 H ECTAR EA | ACCION | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD COPNTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-672 | RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EN EJIDO EL RINCÓN DE LEIJAS | 80,768.06 | 0.00 | 80,768.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2019 / 31-05-2019 | 81 % | 81 % | 100 PROD UCTOR | 1.00 CERCO | OBRA | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-673 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA | 80,768.06 | 0.00 | 80,768.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2019 / 28-06-2019 | 81 % | 81 % | 100 PROD UCTOR | 1.00 CERCO | OBRA | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 161,536.12 | 0.00 | 161,536.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION* Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-579 | BUENAVISTA / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - GONZALEZ | 23,886.72 | 0.00 | 23,886.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2019 / 30-04-2019 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 1.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 23,886.72 | 0.00 | 23,886.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION* Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-578 | EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA | 49,764.00 | 0.00 | 49,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-02-2019 / 30-04-2019 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 1.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| 2019-1719 | LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LA CECILIA - EL POZO | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2019 / 30-09-2019 | 49 % | 49 % | 3 LOCALIDAD | 10.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 571,764.00 | 0.00 | 571,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION* Proyecto:CARRETERA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-577 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE EMULSION PARA BACHEO EN VILLA DE ARISTA | 160,336.00 | 0.00 | 160,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2019 / 30-09-2019 | 100 % | 100 % | 7,575 PERSONA | 5.00 KILOMETRO | ACCION | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 160,336.00 | 0.00 | 160,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SALUD, Programa:SN HOSPITALES*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-676 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE CLINICA HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA (ALMACÉN PARA MEDICAMENTOS Y AULA MULTIUSOS) | 524,754.80 | 0.00 | 524,754.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 HOSPITAL | OBRA | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| | | 524,754.80 | 0.00 | 524,754.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|---|---|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-475 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 1,804,037.30 | 0.00 | 0.00 | 1,804,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 28 % | 28 % | 18 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIEN TO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|---|---|
| 2019-477 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 24 % | 24 % | 7,575 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-479 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 38 % | 38 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 3,974,037.30 | 0.00 | 0.00 | 3,974,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-481 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 225,000.10 | 0.00 | 0.00 | 225,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 17 PERSONA | 17.00 MOBILIARIO Y EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-576 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 345,000.10 | 0.00 | 0.00 | 345,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1700 | EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 15 % | 15 % | 100 PERSONA | 10.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-1709 | EL POZO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 30 % | 30 % | 50 PERSONA | 5.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-1707 | SAN ELIAS / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 28 % | 28 % | 60 PERSONA | 6.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-690 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 300 PERSONA | 40.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-692 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 20.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2019-1705 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 50 % | 50 % | 100 PERSONA | 10.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL | 252,723.16 | 0.00 | 252,723.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 362,151.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS* | 470,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA Y SANEAMIENTO | 10,076,361.87 | 0.00 | 7,319,725.60 | 2,756,636.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPORTES | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESARROLLO URBANO | 398,205.02 | 0.00 | 248,205.02 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACION | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION | 3,023,944.40 | 0.00 | 3,023,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 2,143,931.87 | 0.00 | 1,316,594.07 | 827,337.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS | 755,986.72 | 0.00 | 755,986.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALUD | 524,754.80 | 0.00 | 524,754.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 4,319,037.40 | 0.00 | 0.00 | 4,319,037.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24,578,209.25 | 0.00 | 15,361,933.77 | 9,216,275.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Techo FISM: **17,262,960.18**
Techo FFM: **10,556,541.43**

Disponible FISM: **1,901,026.41**
Disponible FFM: **1,340,265.95**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL