

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-583 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL) | 252,723.16        | 0.00        | 252,723.16        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 7,575 PERSONA | 2.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>252,723.16</b> | <b>0.00</b> | <b>252,723.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |            |               |           |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1722 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS | 362,151.01        | 0.00        | 0.00        | 362,151.01        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 PANTEON | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |   | <b>362,151.01</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>362,151.01</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |              |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2351 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA | 177,037.42        | 0.00        | 0.00        | 177,037.42        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 85 %   | 85 %       | 7,575 PERSONA | 1.00 JARDIN | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |   | <b>177,037.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>177,037.42</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |             |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL            | FISE        | FISM        | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-682 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 50,000.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 37 %   | 37 %       | 500 PERSONA   | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: SOLO TRANSCRIBEN EL NOMBRE DEL PROYECTO |                  |             |             |                  |                 |                 |             |               |             |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |                                    |             |             |
|          |   | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL            | FISE        | FISM             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2333 | VILLA DE ARISTA / MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEHÍCULOS DE DESARROLLO SOCIAL | 50,000.00        | 0.00        | 50,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 60 %   | 60 %       | 350 PERSONA   | 1.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |  | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |            |               |               |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|      |                         |       |      |      |     |                 |                 |         |               |       |           |                |        |            |               |       |           |          |             |             |             |

|  |   |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |          |                         |     |     |               |               |        |              |                                    |   |   |
|--|---|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|-----|-----|---------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------|---|---|
| 2019-679   | VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-MOCTEZUMA DEL KM 0+000 AL KM 1+700        | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 IN-FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor |   |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |          |                         |     |     |               |               |        |              |                                    |   |   |
| 2019-680   | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 2+000       | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 IN-FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor |   |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |          |                         |     |     |               |               |        |              |                                    |   |   |
| 2019-681   | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE VIALIDADES BORDO VILLA DE ARISTA                                 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-04-2019 / 30-09-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 IN-FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor |   |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |          |                         |     |     |               |               |        |              |                                    |   |   |
| 2019-684   | VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 % | 0 % | 7,575 PERSONA | 1.00 IN-FORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| TOTAL  |   | 420,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                         |     |     |               |               |        |              |                                    |   |   |

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

| Obra     | Localidad / Descripción                                   | TOTAL     | FISE | FISM | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|---|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-693 | VILLA DE ARISTA / 2 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 21,113.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 100 PERSONA   | 1.00 IN-FORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| TOTAL    |   | 21,113.00 | 0.00 | 0.00 | 21,113.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |               |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|--|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-2403  | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 06-06-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 100 PERSONA   | 100.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: modalidad contrato |  |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |        |            |               |              |           |              |                                    |             |             |  |
| TOTAL  |  | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |              |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra     | Localidad / Descripción                                     | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                          | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-312 | EL POZO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 184,440.86 | 0.00 | 184,440.86 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 26-03-2019 / 13-04-2019 | 100 %  | 100 %      | 230 PERSONA   | 392.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | NG. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | 0           | 0           |  |
| 2019-661 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE   | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 100 PERSONA   | 100.00 METRO LINEAL | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA   | 0           | 0           |  |
| TOTAL    |   | 284,440.86 | 0.00 | 284,440.86 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                                      |             |             |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                                      | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 2019-311 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE SUR UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 518,262.32 | 0.00 | 518,262.32 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 25-02-2019 / 22-03-2019 | 99 %   | 99 %       | 150 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV | 0           | 0           |  |
| TOTAL    |   | 518,262.32 | 0.00 | 518,262.32 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |           |           |              |  |             |             |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 2019-310 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TANQUE ELEVADO DE LA LAGUNA | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 636,636.27 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-04-2019 / 30-06-2019 | 63 %   | 63 %       | 500 PERSONA   | 426.80 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | TOGEAR SA DE CV | 0           | 0           |  |
| TOTAL    |  | 636,636.27 | 0.00 | 0.00 | 636,636.27 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                 |             |             |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FISM                | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-309 | DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | 1,000,000.00        | 0.00        | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2019 / 31-07-2019 | 0 %    | 0 %       | 1,424 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                     |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO**

| Obra     | Localidad / Descripción                          | TOTAL               | FISE        | FISM                | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-659 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO | 2,500,000.00        | 0.00        | 2,500,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 03-06-2019 / 31-07-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 50.00 METRO CUBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>2,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                    |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-307 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 200,000.00        | 0.00        | 0.00        | 200,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |           |               |              |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FISM        | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-306 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ             | 1,700,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,700,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 58 %   | 58 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-308 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 120,000.00          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 26 %   | 26 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>1,820,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,820,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |           |               |              |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

| Obra     | Localidad / Descripción                                       | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-658 | EL MEZQUITE / EQUIPAMIENTO ELECTRICO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 573,000.00        | 0.00        | 573,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2019 / 02-09-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>573,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>573,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                     |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM      | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------|------|-----------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2322 | EL TAJO / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE          | 34,800.00  | 0.00 | 34,800.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO                 | 07-05-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 500 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-662  | RINCÓN DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 63,684.00  | 0.00 | 63,684.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 04-03-2019 / 31-05-2019 | 100 %  | 100 %     | 340 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-2323 | SALITRILLOS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE      | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO                 | 07-05-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 800 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-2320 | SAN ELIAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE        | 56,376.00  | 0.00 | 56,376.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO                 | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 588 PERSONA   | 1.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-     | VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA   | 100,000.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2019 /            | 86 %   | 86 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

|     |  |            |      |            |            |      |      |      |      |              |            |  |  |         |      |  |        |  |  |  |  |
|-----|--|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|------------|--|--|---------|------|--|--------|--|--|--|--|
| 657 | POTABLE EJIDO GONZALEZ   |            |      |            |            |      |      |      |      | ON MUNICIPAL | 28-06-2019 |  |  | PERSONA | OBRA |  | ARISTA |  |  |  |  |
|     | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación |            |      |            |            |      |      |      |      |              |            |  |  |         |      |  |        |  |  |  |  |
|     |  | 314,860.00 | 0.00 | 214,860.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       |  |  |         |      |  |        |  |  |  |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL        | FISE | FISM         | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                                      | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 2019-314 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL | 336,338.42   | 0.00 | 336,338.42   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO                 | 26-03-2019 / 30-04-2019 | 100 %  | 100 %     | 150 PERSONA   | 220.00 METRO LINEAL   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV | 0           | 0           |
| 2019-656 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL                             | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 1,000.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA               | 0           | 0           |
|          |   | 1,336,338.42 | 0.00 | 1,336,338.42 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |                       |           |              |  |             |             |

**Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas             | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2326 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 30-09-2019 | 31 %   | 31 %      | 1,500 PERSONA | 1,500.00 DESPENSA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |  | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |                   |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES**

| Obra      | Localidad / Descripción                               | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-3630 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-08-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 100 PERSONA   | 20.00 UNIFORME                | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-3631 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO   | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-08-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 100 PERSONA   | 100.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |   | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |                               |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-685 | DERRAMADEROS / CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA   | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-06-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 800 PERSONA   | 1.00 GRADAS | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR LA EVIDENCIA DE QUE EN ESTA LOCALIDAD CUENTAN CON UNIDAD DEPORTIVA |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                    |             |             |
| 2019-687 | EL POZO / CONSTRUCCION DE CERCADO EN CAMPO DE FÚTBOL   | 1.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 1.00  | CONTRATO  | 03-06-2019 / 30-09-2019 | 0 %    | 0 %       | 450 PERSONA   | 1.00 CANCHA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO  |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                    |             |             |
| 2019-688 | SAN JOSE DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA  | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-05-2019 / 30-09-2019 | 0 %    | 0 %       | 1,000 PERSONA | 1.00 GRADAS | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR LA EVIDENCIA DE QUE EN ESTA LOCALIDAD CUENTAN CON UNIDAD DEPORTIVA |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                    |             |             |
|          |  | 300,001.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 1.00  |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL     | FISE | FISM | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-305 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE LA LAGUNA | 78,022.64 | 0.00 | 0.00 | 78,022.64 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-02-2019 / 30-04-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 1.00 CANCHA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |

|  |  |           |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA |  |           |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78,022.64 | 0.00 | 0.00 | 78,022.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALETICA\*\***

| Obra   | Localidad / Descripción                     | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-581   | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SENALETICA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |   |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |        |           |               |           |           |              |                                    |             |             |
|  |   | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |           |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|-----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-2382 | VILLA DE ARISTA / INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 16,077.60 | 0.00 | 16,077.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
|           |   | 16,077.60 | 0.00 | 16,077.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |           |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas            | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-580 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 200.00 LUMINARIA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
|          |  | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |                  |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)\*\***

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-3623 | DERRAMADEROS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS  | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-06-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 500 PERSONA   | 100.00 METRO CUADRADO   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| 2019-3620 | EL MEZQUITE / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS   | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-06-2019 / 30-08-2019 | 0 %    | 0 %       | 500 PERSONA   | 100.00 METRO CUADRADO   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| 2019-2376 | SAN ELIAS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS   | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %     | 588 PERSONA   | 1,000.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| 2019-2378 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS                               | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %     | 350 PERSONA   | 1,000.00 METRO CUADRADO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| 2019-2380 | VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS                                     | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %     | 250 PERSONA   | 1,000.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
| 2019-582  | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 112,833.20 | 0.00 | 112,833.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 100.00 METRO CUADRADO   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
|           |   | 692,833.20 | 0.00 | 692,833.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |                         |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|-----------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------------------|-------|------|------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|-----------|---------------|-------|------|----------|-------------|-------------|-------------|



**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:BORDOS**

| Obra      | Localidad / Descripción               | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2329 | VILLA DE ARISTA / CONVENIO CON SEDARH | 450,000.00        | 0.00        | 450,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 03-06-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 40 PRODUCTOR  | 1,000.00 METRO CUBICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |                                       | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                       |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-671 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 500,000.00        | 0.00        | 0.00        | 500,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %        | 30 PRODUCTOR  | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |  |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-674 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO                                | 177,337.80        | 0.00        | 0.00        | 177,337.80        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-04-2019 / 31-12-2019 | 100 %  | 100 %      | 100 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |  |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                                    |             |             |  |
|          |  | <b>177,337.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>177,337.80</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                                    |             |             |  |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM        | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-664 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA SISTEMAS DE RIEGO                                   | 500,000.00        | 0.00        | 0.00        | 500,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2019 / 31-12-2019 | 60 %   | 60 %       | 100 PRODUCTOR | 10.00 HECTAREA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD COPNTRATO |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |               |                |           |              |                                    |             |             |
|          |   | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-672 | RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO EL RINCÓN DE LEIJAS | 65,134.67         | 0.00        | 65,134.67         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-04-2019 / 31-05-2019 | 100 %  | 100 %      | 100 PRODUCTOR | 1.00 CERCO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-673 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA      | 65,134.67         | 0.00        | 65,134.67         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-04-2019 / 28-06-2019 | 100 %  | 100 %      | 100 PRODUCTOR | 1.00 CERCO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>130,269.34</b> | <b>0.00</b> | <b>130,269.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |            |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION\* Proyecto:CAMINO**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL            | FISE        | FISM             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-579 | BUENAVISTA / ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - GONZALEZ | 23,886.72        | 0.00        | 23,886.72        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2019 / 30-04-2019 | 100 %  | 100 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 KILOMETRO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>23,886.72</b> | <b>0.00</b> | <b>23,886.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION\* Proyecto:CAMINO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2336 | EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO A LA COMUNIDAD DEL CHARQUITO | 580,000.00        | 0.00        | 580,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-08-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 600 PERSONA   | 1.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |  | <b>580,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>580,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION\* Proyecto:CAMINO**

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-578  | EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA | 49,764.00         | 0.00        | 49,764.00         | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-02-2019 / 30-04-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 1.00 KILOMETRO  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-1719 | LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LA CECILIA - EL POZO                                    | 522,000.00        | 0.00        | 522,000.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2019 / 30-09-2019 | 100 %  | 100 %     | 3 LOCALIDAD   | 10.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |  | <b>571,764.00</b> | <b>0.00</b> | <b>571,764.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                 |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION\* Proyecto:CARRETERA**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-577 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE EMULSION PARA BACHEO EN VILLA DE ARISTA | 160,336.00        | 0.00        | 160,336.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-04-2019 / 30-09-2019 | 100 %  | 100 %     | 7,575 PERSONA | 5.00 KILOMETRO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>160,336.00</b> | <b>0.00</b> | <b>160,336.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:SALUD, Programa:SN HOSPITALES\*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL             | FISE        | FISM              | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-676 | VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE CLINICA HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA (ALMACÉN PARA MEDICAMENTOS Y AULA MULTIUSOS) | 524,754.80        | 0.00        | 524,754.80        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 0 %    | 0 %       | 7,575 PERSONA | 1.00 HOSPITAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |  | <b>524,754.80</b> | <b>0.00</b> | <b>524,754.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |               |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL               | FISE        | FISM        | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-475 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA                       | 1,804,037.30        | 0.00        | 0.00        | 1,804,037.30        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 43 %   | 43 %      | 18 PERSONA    | 1.00 INFORME                   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |                          |                         |        |           |               |                                |           |              |                                    |             |             |
| 2019-477 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO            | 2,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 29 %   | 29 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-479 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA               | 170,000.00          | 0.00        | 0.00        | 170,000.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 55 %   | 55 %      | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME                   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          |   | <b>3,974,037.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,974,037.30</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |           |               |                                |           |              |                                    |             |             |

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FISM | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-481 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA   | 225,000.10 | 0.00 | 0.00 | 225,000.10 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 100 %  | 100 %     | 17 PERSONA    | 17.00 MÓDULO Y EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |            |      |      |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |           |               |                       |           |              |                                    |             |             |
| 2019-    | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL   | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-06-2019 /            | 0 %    | 0 %       | 7,575         | 1.00                  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO                    | 0           | 0           |



|  |                            |            |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |            |  |  |  |         |                    |  |    |  |                    |  |
|--|----------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|--|--|--|---------|--------------------|--|----|--|--------------------|--|
| 576  | GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA |            |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 31-12-2019 |  |  |  | PERSONA | LOTE DE MATERIALES |  | TO |  | DE VILLA DE ARISTA |  |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |                            |            |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |            |  |  |  |         |                    |  |    |  |                    |  |
|  |                            | 345,000.10 | 0.00 | 0.00 | 345,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |            |  |  |  |         |                    |  |    |  |                    |  |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

| Obra      | Localidad / Descripción                         | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2339 | EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO | 30,523.08 | 0.00 | 30,523.08 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 30-08-2019 | 100 %  | 100 %      | 5 PERSONA     | 1.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |   | 30,523.08 | 0.00 | 30,523.08 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |           |           |              |                                    |             |             |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-2338 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 24 %   | 24 %       | 20 PERSONA    | 32.00 METRO CUADRADO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |  | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |                      |           |              |                                    |             |             |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                        | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1700 | EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO                           | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 15 %   | 15 %       | 100 PERSONA   | 10.00 ACCION | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-1709 | EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO                               | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 30 %   | 30 %       | 50 PERSONA    | 5.00 ACCION  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-1707 | SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO                             | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 51 %   | 51 %       | 60 PERSONA    | 3.00 ACCION  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-2343 | SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO                  | 15,868.80  | 0.00 | 15,868.80  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 30-09-2019 | 100 %  | 100 %      | 5 PERSONA     | 1.00 ACCION  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-2344 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO                 | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2019 / 31-12-2019 | 30 %   | 30 %       | 50 PERSONA    | 3.00 ACCION  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-692  | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA                     | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 3 %    | 3 %        | 100 PERSONA   | 20.00 ACCION | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
| 2019-1705 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 61 %   | 61 %       | 100 PERSONA   | 10.00 ACCION | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0           | 0           |
|           |   | 615,868.80 | 0.00 | 615,868.80 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |              |           |              |                                    |             |             |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro   | TOTAL        | FISE | FISM         | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---|--------------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 252,723.16   | 0.00 | 252,723.16   | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 539,188.43   | 0.00 | 0.00         | 539,188.43   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*        | 520,000.00   | 0.00 | 220,000.00   | 300,000.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL        | 21,113.00    | 0.00 | 0.00         | 21,113.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO                                | 9,333,537.87 | 0.00 | 6,426,901.60 | 2,906,636.27 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

|  |                      |             |                      |                      |             |             |             |             |             |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO | 350,000.00           | 0.00        | 0.00                 | 350,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| DEPORTES   | 478,023.64           | 0.00        | 0.00                 | 478,022.64           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00        |
| DESARROLLO URBANO  | 1,058,910.80         | 0.00        | 908,910.80           | 150,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| EDUCACION  | 1,243,536.53         | 0.00        | 1,243,536.53         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| ELECTRIFICACION  | 3,761,824.89         | 0.00        | 3,761,822.89         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.00        |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA   | 1,907,607.14         | 0.00        | 580,269.34           | 1,327,337.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS                                    | 1,335,986.72         | 0.00        | 1,335,986.72         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| SALUD  | 524,754.80           | 0.00        | 524,754.80           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| SEGURIDAD PUBLICA  | 4,319,037.40         | 0.00        | 0.00                 | 4,319,037.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| VIVIENDA   | 656,391.88           | 0.00        | 656,391.88           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>26,302,636.26</b> | <b>0.00</b> | <b>15,911,297.72</b> | <b>10,391,335.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3.00</b> |

Techo FISM: **17,262,960.18**  
Techo FFM: **10,556,541.43**

Disponible FISM: **1,351,662.46**  
Disponible FFM: **165,205.89**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL