

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-583	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1722	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓN DE BARDA	362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7585	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL PARQUE LA LAGUNA EN CABECERA MUNICIPAL	35,573.33	0.00	35,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 PARQUE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		35,573.33	0.00	35,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2351	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA	177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION																						
		177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-682	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,520.73	0.00	0.00	43,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: SOLO TRANSCRIBEN EL NOMBRE DEL PROYECTO																						
		43,520.73	0.00	0.00	43,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-680	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																					
2019-681	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIALIDADES BORDO VILLA DE ARISTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2019-684	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA	170,614.98	0.00	170,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION																					
		<b>570,614.98</b>	<b>0.00</b>	<b>420,614.98</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-693	VILLA DE ARISTA / 2 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2403	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2019 / 31-12-2019	53 %	53 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: modalidad contrato																					
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-312	EL POZO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	184,440.86	0.00	184,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 13-04-2019	100 %	100 %	230 PERSONA	392.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
		<b>184,440.86</b>	<b>0.00</b>	<b>184,440.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-311	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE SUR UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	518,262.32	0.00	518,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2019 / 22-03-2019	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	0
		<b>518,262.32</b>	<b>0.00</b>	<b>518,262.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-310	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TANQUE ELEVADO DE LA LAGUNA	636,636.27	0.00	0.00	636,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	426.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	TOGEAR SA DE CV	0	0
		<b>636,636.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,636.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4306	EL MAGUEY DE EZQUEDA / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	491,252.02	0.00	491,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	140 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5719	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	406,225.68	0.00	406,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>897,477.70</b>	<b>0.00</b>	<b>897,477.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-307	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	188,312.97	0.00	0.00	188,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	44 %	44 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>188,312.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,312.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-306	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,952,346.00	0.00	0.00	1,952,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-308	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,072,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4305	EL POZO / EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	39,567.60	0.00	39,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>39,567.60</b>	<b>0.00</b>	<b>39,567.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4342	BUENAVISTA / REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-4346	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE CARCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-4339	EL POZO / REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	200 PERSONA	3.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-4341	SAN PEDRO / REHABILITACION DE CARCAMO EN PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-7565	EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	23,693.00	0.00	23,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2322	EL TAJO / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	34,869.60	0.00	34,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-662	RINCON DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-03-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2323	SALITRILLOS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	89,784.00	0.00	89,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2320	SAN ELÍAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	72,036.00	0.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	588 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4304	SAN RAFAEL / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	230 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-657	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO GONZALEZ	87,408.32	0.00	87,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION:- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación																						
2019-7567	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>456,908.92</b>	<b>0.00</b>	<b>369,500.60</b>	<b>87,408.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-7563	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	189,250.39	0.00	189,250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>189,250.39</b>	<b>0.00</b>	<b>189,250.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4338	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA ETAPA	1,072,421.50	0.00	1,072,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	1,200 PERSONA	550.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2019-5720	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN SEGUNDA ETAPA	794,845.20	0.00	794,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>1,867,266.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,867,266.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-314	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL	336,338.42	0.00	336,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	150 PERSONA	220.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	0	
2019-6657	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA AQUILES SERDAN	136,306.00	0.00	0.00	136,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	300 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>472,644.42</b>	<b>0.00</b>	<b>336,338.42</b>	<b>136,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7568	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ABARCA EL TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA	250,694.14	0.00	250,694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	400 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

		250,694.14	0.00	250,694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2326	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar desglosado por localidad																					
		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3630	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	67,918.00	0.00	0.00	67,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	54.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION AL MONTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE \$50 000.00/54=\$925.92 POR UNIFORME																					
2019-3631	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	110,154.48	0.00	0.00	110,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	90.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ESPECIFICVAR A QUE TIPO DE MATERIAL DEPORTIVO SE REFIEREN																					
		178,072.48	0.00	0.00	178,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6659	EL POZO / CONSTRUCCION DE ENREJADO PARA CANCHA DE BEISBOL	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-688	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	239,917.45	0.00	0.00	239,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-09-2019	100 %	45 %	1,000 PERSONA	1.00 GRADAS *	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR LA EVIDENCIA DE QUE EN ESTA LOCALIDAD CUENTAN CON UNIDAD DEPORTIVA																					
		281,677.45	0.00	0.00	281,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7562	EL CHARQUITO / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-305	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN PARQUE LA LAGUNA	78,022.64	0.00	0.00	78,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA																					
		93,862.64	0.00	0.00	93,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALÉTICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-581	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA PARA VIALIDADES URBANAS EN CABECERA MUNICIPAL	152,182.43	0.00	0.00	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
		152,182.43	0.00	0.00	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2382	VILLA DE ARISTA / INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38,289.28	0.00	38,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100%	100%	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5798	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,075.22	0.00	18,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	100%	100%	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-6663	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, PARQUE LA LAGUNA Y PRIVADA BOCANEGRA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	124,358.14	0.00	124,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0%	0%	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>180,722.64</b>	<b>0.00</b>	<b>180,722.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5742	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BOCANEGRA EN CABECERA MUNICIPAL	1,296,965.99	0.00	1,296,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 31-12-2019	100%	100%	450 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,296,965.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,965.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-580	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	243,231.63	0.00	243,231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	7,575 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>243,231.63</b>	<b>0.00</b>	<b>243,231.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3623	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100%	100%	500 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-3620	EL MEZQUITE / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100%	100%	500 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2376	SAN ELIAS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100%	100%	588 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2378	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100%	100%	350 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2380	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100%	100%	250 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-582	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL	129,452.20	0.00	129,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	7,575 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>709,452.20</b>	<b>0.00</b>	<b>709,452.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------







OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																			UIPO
		177,337.80	0.00	0.00	177,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-664	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA SISTEMAS DE RIEGO	499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	10.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD COPNTRATO																					

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7570	LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE LA CECILIA A SAN FIDEL (CONVENIO CON SEDARH)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	5,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5796	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CONCURRENCIA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO (CONVENIO CON SEDARH)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	10 PRODUCTOR	100.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-672	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO EL RINCÓN DE LEIJAS	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-673	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		130,269.34	0.00	130,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-579	BUENAVISTA / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - GONZALEZ	23,886.72	0.00	23,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		23,886.72	0.00	23,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2336	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO A LA COMUNIDAD DEL CHARQUITO	223,427.60	0.00	223,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	600 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		223,427.60	0.00	223,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-578	EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA	49,764.00	0.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1719	LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LA CECILIA - EL POZO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>571,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALÉTICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7560	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN CARRETERA VILLA DE ARISTA - RINCON DE LEIJAS	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	3 LOCALIDAD	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>19,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-577	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN PARA BACHEO EN VILLA DE ARISTA	373,058.12	0.00	373,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	5.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>373,058.12</b>	<b>0.00</b>	<b>373,058.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-475	VILLA DE ARISTA / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	98 %	98 %	18 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios																				
2019-477	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-479	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	92 %	92 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>3,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-481	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 MÓDULO OBILARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																				
		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7573	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 /	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5732	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5729	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	22,561.98	0.00	22,561.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 PERSONA	32.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5731	EL POZO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4309	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	100%	100%	20 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2338	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	33,667.60	0.00	33,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	100%	100%	20 PERSONA	32.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>63,027.18</b>	<b>0.00</b>	<b>63,027.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1700	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	22,655.80	0.00	22,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	100 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1709	EL POZO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	25,049.04	0.00	25,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	50 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5728	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4319	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	2,564.76	0.00	2,564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	100%	100%	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-7574	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	11,624.00	0.00	11,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0%	0%	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1707	SAN ELIAS / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	46,779.60	0.00	46,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	60 PERSONA	6.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2343	SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	15,868.80	0.00	15,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 30-09-2019	100%	100%	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2344	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	20,131.12	0.00	20,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	100%	100%	50 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-7575	SAN JOSE DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0%	0%	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-692	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	13,895.66	0.00	13,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	100 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1705	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL	180,744.60	0.00	180,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	100 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>346,113.38</b>	<b>0.00</b>	<b>346,113.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	574,761.76	0.00	35,573.33	539,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	614,135.71	0.00	420,614.98	193,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,963,808.29	0.00	4,692,798.73	3,271,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	553,612.57	0.00	0.00	553,612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,882,104.71	0.00	2,729,922.28	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,588,286.36	0.00	1,583,958.40	4,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	4,072,053.15	0.00	4,072,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,251,808.09	0.00	858,769.34	1,393,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,211,798.44	0.00	1,192,136.44	19,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,815,744.16	1,160,000.00	1,655,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>28,958,115.24</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>17,241,570.81</b>	<b>10,556,541.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

Techo FISM: **17,262,960.18**

Techo FFM: **10,556,541.43**

Disponible FISM: **21,389.37**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL