

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-583	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL)	252,723.16	0.00	252,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		252,723.16	0.00	252,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1722	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓN DE BARDA	362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2351	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA	177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	85 %	85 %	7,575 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION																				
		177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-682	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	87 %	87 %	500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: SOLO TRANSCRIBEN EL NOMBRE DEL PROYECTO																				
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-680	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																				
2019-681	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE MALLADAS BORDO VILLA DE ARISTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																				
2019-684	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	170,614.98	0.00	170,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 /	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	0

	PARA REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA												31-12-2019	%	%			TO	ARISTA		
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION	570,614.98	0.00	420,614.98	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-693	VILLA DE ARISTA / 2 AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	21,113.00	0.00	0.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		21,113.00	0.00	0.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2403	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2019 / 31-12-2019	53 %	53 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: modalidad contrato																				
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-312	EL POZO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	184,440.86	0.00	184,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 13-04-2019	100 %	100 %	230 PERSONA	382.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
		184,440.86	0.00	184,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-311	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE SUR UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	518,262.32	0.00	518,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2019 / 22-03-2019	99 %	99 %	150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV	0	0
		518,262.32	0.00	518,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-310	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TANQUE ELEVADO DE LA LAGUNA	636,636.27	0.00	0.00	636,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	426.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOGEAR SA DE CV	0	0
		636,636.27	0.00	0.00	636,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4306	EL MAGUEY DE EZQUEDA / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	491,252.03	0.00	491,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	140 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5719	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	406,225.68	0.00	406,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 29-11-2019	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		897,477.71	0.00	897,477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-307	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	44 %	44 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-306	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	96 %	96 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-308	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4305	EL POZO / EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	39,567.60	0.00	39,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		39,567.60	0.00	39,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4342	BUENAVISTA / REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																					
2019-4346	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE CÁRCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																					
2019-4339	EL POZO / REHABILITACION DE CÁRCAMO EN JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	200 PERSONA	3.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																					
2019-4341	SAN PEDRO / REHABILITACION DE CÁRCAMO EN PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																					
		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2322	EL TAJO / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2019 / 30-08-2019	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-662	RINCÓN DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-03-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2323	SALITRILLOS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	89,784.00	0.00	89,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2320	SAN ELIAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA	56,376.00	0.00	56,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	41 %	41 %	588 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4304	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-08-2019	100%	100%	230 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2019-657	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO GONZALEZ	87,408.32	0.00	87,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 28-06-2019	100%	100%	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación		359,196.32	0.00	271,788.00	87,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4338	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA ETAPA	1,072,421.50	0.00	1,072,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 29-11-2019	100%	100%	1,200 PERSONA	550.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2019-5720	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN SEGUNDA ETAPA	794,845.20	0.00	794,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 29-11-2019	100%	100%	500 PERSONA	1,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		1,867,266.70	0.00	1,867,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-314	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL	336,338.42	0.00	336,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 30-04-2019	100%	100%	150 PERSONA	220.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	0	
2019-6657	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA AQUILES SERDAN	136,306.00	0.00	136,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0%	0%	300 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		472,644.42	0.00	336,338.42	136,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2326	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 30-09-2019	100%	100%	1,500 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3630	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	79%	79%	100 PERSONA	54.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: VERIFICAR LAS METAS EN RELACION AL MONTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE \$50 000.00/54=\$925.92 POR UNIFORME																						
2019-3631	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	70,644.88	0.00	0.00	70,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 31-12-2019	100%	100%	100 PERSONA	90.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ESPECIFICAR A QUE TIPO DE MATERIAL DEPORTIVO SE REFIEREN		130,644.88	0.00	0.00	130,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-580	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	219,471.84	0.00	219,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		219,471.84	0.00	219,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3623	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-3620	EL MEZQUITE / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2376	SAN ELÍAS / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	588 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2378	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	350 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2380	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	250 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-582	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL	128,522.20	0.00	128,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		708,522.20	0.00	708,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6656	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLE AQUILES SERDAN POR MEDIO DE REVESTIMIENTO CON MATERIALES DE LA REGIÓN	299,549.82	0.00	299,549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		299,549.82	0.00	299,549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-709	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PREESCOLAR	413,623.73	0.00	413,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 31-12-2019	92 %	92 %	60 ALUMNO	1.00 BIBLIOTECA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		413,623.73	0.00	413,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-712	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA	415,911.80	0.00	415,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	91 %	91 %	30 ALUMNO	1.00 BIBLIOTECA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4337	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA GENERAL MARIANO ARISTA EN	326,831.15	0.00	326,831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	1,200 ALUMNO	1.00 BARRA PERIM	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018																				
2019-666	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL PLANTULA DE NOPAL MUNICIPIO-SEDARH	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018																				
		149,700.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2329	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE BORDARIA, CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON FINES AGRICOLAS (CONVENIO CON SEDARH)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	40 PRODUCTOR	1,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-671	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CONCURRENCIA, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CONVENIO CON SEDARH)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	30 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR CONVENIO Y REFLEJAR LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEDARH																					
2019-5797	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	20 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		781,250.00	0.00	281,250.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-674	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	177,337.80	0.00	0.00	177,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
		177,337.80	0.00	0.00	177,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-664	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA SISTEMAS DE RIEGO	499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	10.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD COPNTRATO																					
		499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5796	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CONCURRENCIA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO (CONVENIO CON SEDARH)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	10 PRODUCTOR	100.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-672	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO EL RINCÓN DE LEIJAS	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-673	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		130,269.34	0.00	130,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-579	BUENAVISTA / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - GONZALEZ	23,886.72	0.00	23,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		23,886.72	0.00	23,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2336	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO A LA COMUNIDAD DEL CHARQUITO	223,427.60	0.00	223,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	600 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		223,427.60	0.00	223,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-578	EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA	49,764.00	0.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1719	LA CECILIA / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LA CECILIA - EL POZO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		571,764.00	0.00	571,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-577	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE EMULSION PARA BACHEO EN VILLA DE ARISTA	314,528.00	0.00	314,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	5.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		314,528.00	0.00	314,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-475	VILLA DE ARISTA / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	1,804,037.30	0.00	0.00	1,804,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	68 %	68 %	18 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios																				
2019-477	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	72 %	72 %	7,575 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-479	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	92 %	92 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,974,037.30	0.00	0.00	3,974,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-481	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	225,000.10	0.00	0.00	225,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
		225,000.10	0.00	0.00	225,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5734	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2339	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	30,523.08	0.00	30,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-6410	FRACCIÓN LA PALMA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD FRACCION LA PALMA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		182484	0
2019-6407	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA CECILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	139,200.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		181991	0
2019-6408	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		182003	0
2019-6409	LA LAJITA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA LAJITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		182008	0
2019-6411	RANCHO DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		183806	0
2019-6412	SAN ELÍAS / CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		184010	0
2019-6413	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ARBOLITO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	324,800.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	28 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		184316	0
2019-6406	VILLA DE ARISTA / CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	974,400.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	84 PERSONA	21.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		181982	0
		2,350,523.08	1,160,000.00	1,190,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4310	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	89 %	89 %	10 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5727	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL	9,734.72	0.00	9,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		19,734.72	0.00	19,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5729	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	7,771.98	0.00	7,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5732	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5731	EL POZO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4309	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	20 PERSONA	32.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2338	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	20 PERSONA	32.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		72,829.58	0.00	72,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1700	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	34,209.00	0.00	34,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	66 %	66 %	100 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1709	EL POZO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	50 PERSONA	5.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-5728	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-4319	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	26 %	26 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1707	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	80 %	80 %	60 PERSONA	5.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2343	SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	15,868.80	0.00	15,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-2344	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	40 %	40 %	50 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-692	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	28 %	28 %	100 PERSONA	20.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-1705	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL	148,778.60	0.00	148,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		412,452.40	0.00	412,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	252,723.16	0.00	252,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	539,188.43	0.00	0.00	539,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	620,614.98	0.00	420,614.98	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE	21,113.00	0.00	0.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CONTROL									
AGUA Y SANEAMIENTO	7,185,492.20	0.00	4,155,141.61	3,030,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	490,345.97	0.00	0.00	490,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
DESARROLLO URBANO	2,857,415.92	0.00	2,705,232.49	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
EDUCACION	1,588,286.36	0.00	1,583,958.40	4,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	4,072,053.15	0.00	4,072,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,254,557.09	0.00	861,519.34	1,393,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,133,606.32	0.00	1,133,606.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,199,037.40	0.00	0.00	4,199,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,859,889.78	1,160,000.00	1,699,889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28,404,323.76	1,160,000.00	16,884,739.23	10,359,582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: **17,262,960.18**

Techo FFM: **10,556,541.43**

Disponible FISM: **378,220.95**

Disponible FFM: **196,958.90**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL