

P R O Y E C T A
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
C.PROF. 5509761 R.O.P. 035 RFC. FOZE800414J72

OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICION FINAL DE AGUA TRATADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA **FINIQUITO TECNICO**

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL **PERIODO:** 27/04/2020 AL 09/05/2020

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S. L. P. **FECHA:** 11/05/2020

CONTRATO: No. MSC-R33-FFM-AD2/S6/03/OA-02-20

FINIQUITO TECNICO

No.	DESCRIPCION	UNI	CANT	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	ESTIMACION N° 1 (FINIQUITO)		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A	EXCAVACION PARA DESASOLVE CON MAQUINA EXCAVADORA EN ARROYO, DESCARGA LIBRE DE MATERIAL SATURADO, COLOCACION DE MATERIAL SECO PARA CONFORMACION DE TALUD, PROFUNDIDAD MAXIMA 2.50 M, INCLUYE: OPERACION, FLETES, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL VEGETATIVO FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M3	5,100.00	35.73	\$ 182,223.00	5,100.00	\$ 182,223.00	5100.00	\$ 182,223.00	0.00	\$ -
TOTAL SIN I.V.A.					\$ 182,223.00		\$ 182,223.00		\$ 182,223.00		\$ -
IVA (16%)					\$ 29,155.68		\$ 29,155.68		\$ 29,155.68		\$ -
TOTAL					\$ 211,378.68		\$ 211,378.68		\$ 211,378.68		\$ -

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE CONTRATISTA</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA SUPERVISOR</p>
---	---