

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3625	RAYON / CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	1,204,915.94	0.00	0.00	1,204,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2019 / 15-11-2019	100 %	99 %	5,928 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		<b>1,204,915.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,915.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2621	EL RANCHITO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2622	EL TIGRE / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2620	SAN PATRICIO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
		<b>241,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3622	RAYON / REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	499,997.56	0.00	0.00	499,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2019 / 14-10-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																				
		<b>499,997.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,997.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2624	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	75 %	75 %	5,928 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-3616	RAYÓN / ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CLAUDIA LIZETH ZAPATA PADILLA	0	0
		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3611	SAN PATRICIO / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	1,569,484.45	0.00	1,569,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 15-11-2019	100 %	99 %	113 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	0
		<b>1,569,484.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,484.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3320	RAYÓN / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A EL BARRIO EL CALICHAL DE RAYON SLP SEGUNDA ETAPA	3,571,344.51	1,785,672.26	1,785,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2019 / 31-12-2019	90 %	85 %	692 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO PABLO YANEZ REYES	125946	0
2019-5961	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO RICO Y POZO DE MOSCAS	6,697,692.27	0.00	3,348,846.14	0.00	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2019 / 31-12-2019	47 %	30 %	232 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO CON CONAGUA PROGRAMA PROAGUA																				
		<b>10,269,036.78</b>	<b>1,785,672.26</b>	<b>5,134,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,348,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1893	RAYÓN / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE. SEGUNDA ETAPA	1,095,517.45	0.00	1,095,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 21-08-2019	100 %	99 %	5,928 PERSONA	250.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		<b>1,095,517.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,517.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4362	EL RANCHITO / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	737,877.90	0.00	737,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2019 / 30-11-2019	100 %	98 %	104 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		<b>737,877.90</b>	<b>0.00</b>	<b>737,877.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3632	RAYÓN / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-08-2019 / 31-12-2019	70 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COINCO DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0
		<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5350	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSE, RAYON, SLP	2,601,100.19	1,300,550.10	1,300,550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2019 / 31-12-2019	80 %	64 %	288 PERSONA	1,239.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	162229	0
		<b>2,601,100.19</b>	<b>1,300,550.10</b>	<b>1,300,550.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1894	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LUCIO CABAÑAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	749,901.42	0.00	749,901.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 29-08-2019	100 %	99 %	120 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
		<b>749,901.42</b>	<b>0.00</b>	<b>749,901.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-6783	OBREGÓN (ESTANCITAS) / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD OBREGÓN (ESTANCITAS) DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S. L. P.	23,028,000.00	23,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2019 / 30-11-2020	0 %	0 %	711 PERSONA	11,514.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO FISE: Recurso FONREGION																					
		<b>23,028,000.00</b>	<b>23,028,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4361	RAYON / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	999,682.62	0.00	0.00	999,682.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2019 / 29-10-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																					
		<b>999,682.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,682.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5528	EL PIRUCHE / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. LA PALMA Y COL. PIRUCHIL, EL PIRUCHE, MUNICIPIO DE RAYON	33,143.91	26,515.13	6,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	3.00 LUMINARIAS	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146469	0
2019-5530	RANCHO NUEVO / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA VAQUEROS RANCHO NUEVO RAYON	101,328.54	81,062.83	20,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDAS	7.00 LUMINARIAS	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146353	0
2019-5532	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRANCISCO VILLA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE RAYON	32,634.92	26,107.93	6,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 VIVIENDAS	3.00 LUMINARIAS	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146441	0
		<b>167,107.37</b>	<b>133,685.89</b>	<b>33,421.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2625	RAYÓN / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	409,587.66	0.00	0.00	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-08-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1,516.00 LUMINARIAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION DE LUMINARIAS, ASI COMO DE QUE CONSTA EL MATERIAL.																					
		<b>409,587.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,587.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7865	RAYÓN / ESTIMULOS A LA EDUCACION SUPERIOR	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	60 %	60 %	28 ALUMNO	28.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6802	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 15.20 X 24.00 M CON COLUMNAS DE CONCRETO DE 4 M EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2019 / 31-12-2019	15 %	30 %	39 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	0	0
2019-7856	CRUCERO DE RAYON / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 18.00 X 9.60 M. CON COLUMNAS DE CONCRETO DE 4 M EN LA E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2019 / 31-12-2019	10 %	0 %	142 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN ALVAREZ MEZA	0	0
2019-7859	RAYON / CONSTRUCCION DE 2 AULAS INVIDENTES Y DIRECCION Y SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LIBRADO RIVERA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2019-7861	RAYON / CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	549,018.86	0.00	549,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2019 / 31-12-2019	15 %	66 %	271 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	0	0
		3,519,018.86	0.00	3,519,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4363	RAYON / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 12.40 X 24.00 M. CON COLUMNAS DE CONCRETO DE 4 M, LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 EN LA ETV HEROINAS MEXICANAS, RAYON, S.L.P.	754,759.67	0.00	754,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2019 / 30-12-2019	98 %	98 %	120 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
		754,759.67	0.00	754,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3628	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO	229,755.56	0.00	229,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2019 / 31-12-2019	97 %	98 %	518 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
2019-3613	NOGALES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES	250,015.69	0.00	250,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2019 / 15-11-2019	100 %	99 %	357 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0	0
		479,771.25	0.00	479,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5957	AMOLADERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOLADERAS	249,996.00	0.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2019 / 31-12-2019	97 %	97 %	6 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	DROVOLT INGENIERIA	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5527	EL PIRUCHE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV LA PALMA Y COL PIRUCHIL, EL PIRUCHE, MUNICIPIO DE RAYON	172,364.23	137,891.38	34,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	INTEGRAL S.A. DE C.V.	146432	0
2019-5529	RANCHO NUEVO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION COLONIA VAQUEROS RANCHO NUEVO RAYON	1,215,670.80	972,536.64	243,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	26.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146310	0
2019-5531	RAYON / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, CALLE FRANCISCO VILLA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE RAYON	181,045.47	144,836.38	36,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146363	0
2019-5921	RAYON / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO A RIVAS ENTRE BRAVO Y MINA BARRIO EL CALICHAL	114,743.88	0.00	114,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2019 / 02-12-2019	98 %	95 %	25 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
		<b>1,933,820.38</b>	<b>1,255,264.40</b>	<b>678,555.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1895	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,522,000.00	0.00	0.00	2,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	92 %	85 %	21 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR METAS Y BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																					
2019-3618	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CHECAR METAS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																					
		<b>3,076,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2626	RAYON / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE UNIFORMES	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO. - Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES.																					
2019-5799	RAYON / EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	50,794.10	0.00	0.00	50,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-10-2019 / 31-12-2019	90 %	95 %	15,707 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
2019-6767	RAYON / EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	5,928 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTA OBRA, ESTA EN CEROS.																					
		<b>450,792.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,792.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5026	AGUA DE GAMOTES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD AGUA DE GAMOTES MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	579,873.30	231,949.32	347,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	147478	0
2019-5034	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE AMOLADERAS MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	637,965.68	255,186.27	382,779.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	44 PERSONA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	147961	0
2019-5030	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE RAYON SLP (ZONA 2)	811,888.42	324,755.37	487,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	56 PERSONA	14.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	148168	0
2019-5031	EL NOGALITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO, MUNICIPIO DE	463,936.24	185,574.50	278,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	148657	0

RAYON SLP. (ZONA 2)																																
2019-5032	EL PAJARITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD EL PAJARITO DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	347,952.18	139,180.87	208,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	148759	0	
2019-5035	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	405,978.16	162,391.26	243,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	28 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	148135	0	
2019-5036	LA LUZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD LA LUZ MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	173,990.64	69,596.26	104,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	148233	0	
2019-5033	MORELOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	173,976.09	69,590.43	104,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	148815	0	
2019-5027	NOGALES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	463,898.65	185,559.46	278,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	147671	0	
2019-5028	RICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE RICO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 1	347,923.98	139,169.59	208,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	147778	0	
2019-5037	SAN CRISTOBAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	231,987.52	92,795.01	139,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	151360	0	
2019-5029	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 1	463,898.63	185,559.45	278,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	147847	0	
2019-5038	VAQUEROS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE VAQUEROS MUNICIPIO DE RAYÓN ZONA 3	463,975.04	185,590.02	278,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	151424	0	
		<b>5,567,244.53</b>	<b>2,226,897.81</b>	<b>3,340,346.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5929	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	225,927.67	0.00	225,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	92 %	90 %	34 VIVIENDA	722.28 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5940	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	80,650.25	0.00	80,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	92 %	90 %	15 VIVIENDA	249.60 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5942	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,748.69	0.00	110,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	92 %	90 %	15 VIVIENDA	342.75 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5943	NOGALES / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42,189.52	0.00	42,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	92 %	90 %	6 VIVIENDA	130.57 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		<b>459,516.13</b>	<b>0.00</b>	<b>459,516.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-8170	EL SABINITO / SUMINISTRO DE CATORCE (14) ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD EL SABINITO DEL MUNICIPIO DE RAYÓN- ATENCIÓN CIUDADANA	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	56 PERSONA	14.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		244135	0
2019-8171	LA VIEJA / SUMINISTRO DE CUATRO (4) ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD LA VIEJA DEL MUNICIPIO DE RAYÓN- ATENCIÓN CIUDADANA	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		244329	0
		<b>59,400.00</b>	<b>59,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,946,193.50	0.00	0.00	1,946,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	41,578,600.81	26,114,222.36	10,975,849.70	1,139,682.62	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	576,695.03	133,685.89	33,421.48	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,553,778.53	0.00	4,273,778.53	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,413,591.63	1,255,264.40	1,158,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,526,792.10	0.00	0.00	3,526,792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,086,160.66	2,286,297.81	3,799,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>60,881,812.26</b>	<b>29,789,470.46</b>	<b>20,241,239.79</b>	<b>7,502,255.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,348,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **23,105,403.26**  
Techo FFM: **10,571,070.69**

Disponible FISM: **2,864,163.47**  
Disponible FFM: **3,068,814.81**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL