

09 Sep. 2020
11:35 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Forma de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2020
Municipio: VANEGAS

09 SET. 2020
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Federal	Financ. Estatal	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2000-1700	VANEGAS / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	280,025.56	0.00	280,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0	2,728 PERSONAS	1.00 LOTE	CONTRATO	CONTRATO	0	0
		280,025.56	0.00	280,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: XJ SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Federal	Financ. Estatal	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2000-1000	VANEGAS / REHABILITACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 11-05-2020	100 %	100 %	100	2,819 PERSONAS	1.00 LOTE	CONTRATO	CONTRATO	0	0
		139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: EQUIPO TOPOGRÁFICO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Federal	Financ. Estatal	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2000-1000	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (NIVEL)	19,705.50	0.00	19,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	100	2,819 PERSONAS	1.00 LOTE	CONTRATO	CONTRATO	0	0
		19,705.50	0.00	19,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Federal	Financ. Estatal	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2000-1310	VANEGAS / ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	67 %	67 %	67	2,788 PERSONAS	1.00 VEHÍCULO	CONTRATO	CONTRATO	0	0
		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Federal	Financ. Estatal	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2000-1310	VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	139,581.22	0.00	139,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	10 %	10 %	10	2,788 PERSONAS	1.00 VEHÍCULO	CONTRATO	CONTRATO	0	0
		139,581.22	0.00	139,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: RED DE DISTRIBUCIÓN

1005 hrs 1032 P.M.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/09/2020 14:03:10

DESARROLLO
SOCIAL

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ	Beneficiarios	Artes	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	LA NORIA DE JESUS / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	317,534.62	0.00	317,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2020	100	100	100	100	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		317,534.62	0.00	317,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ	Beneficiarios	Artes	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	TANQUE DE LOPEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	94,711.45	0.00	94,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 12-05-2020	100	100	100	100	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		94,711.45	0.00	94,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ	Beneficiarios	Artes	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	EL TEPEATE / REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	533,316.19	0.00	533,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2020 / 07-05-2020	100	100	100	100	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		533,316.19	0.00	533,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2020	ZARAGOZA (CIVIC) / REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	649,149.20	0.00	649,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2020 / 07-05-2020	100	100	100	100	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		649,149.20	0.00	649,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: EDUCACION, Programa: SI/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ	Beneficiarios	Artes	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	EL SALADO (ESTACION EL SALADO) / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA HERODES DE CHAUULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	346,930.00	0.00	346,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2020 / 22-06-2020	100	100	100	100	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		346,930.00	0.00	346,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2020	LA NORIA DE JESUS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 30-09-2020	0	0	0	0	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRICIDAD, Programa: SG ELECTRICIDAD, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ	Beneficiarios	Artes	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	HUERTECILLAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS DEL MUNICIPIO DE VANEAGAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2020 / 04-05-2020	50	0	0	0	CONTRATO	DR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ SANCIA	0	0
1235		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRICIDAD, Programa: SG ELECTRICIDAD, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Tosco Luis Lopez Rodas
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEAGAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/09/2021 14:03:07

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEAGAS, S.L.P.
DESARROLLO SOCIAL

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2549	EL SALADO / ESTACION EL SALADO / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION EN PRIMARIA, HEROS DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2020 / 08-11-2020	0 %	0 %	256 PERSONA	0.50 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
2550	VANEGAS / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y PABLO L. SIDAR ENTRE LAS CALLES DE ALLENDE A FRANCISCO I. MADRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL	384,320.02	0.00	384,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2020 / 30-07-2020	100 %	100 %	2,419 PERSONA	0.58 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		584,320.02	0.00	584,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRICIFICACION, Programa: 56 ELECTRICIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2608	MANEGAS / CONSTRUCCION DE 0+542 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	515,072.80	0.00	515,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020 / 25-07-2020	100 %	100 %	2,798 PERSONA	17.30 KM POSTE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		515,072.80	0.00	515,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2609	EL GALLO / AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2020 / 22-05-2020	100 %	100 %	223 LECTOR	3.00 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ABREVADEROS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2610	ZARAGOZA (LA VACA) / REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	348,740.00	0.00	348,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 15-05-2020	100 %	100 %	318 PERSONA	11.00 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		348,740.00	0.00	348,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2611	LA SABANILLA / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2020 / 21-08-2020	85 %	53 %	318 PERSONA	11.00 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: 3C AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Finizó	Finizó	Financ	Beneficiarios	Motivo	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2612	EL TEREYATE / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL TEREYATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 28-05-2020	100 %	100 %	318 PERSONA	16.00 KM CABLE	CONSTRUCCION DE VANEGAS	0		0	
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

José Luis López Rojas
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/09/2021 14:03:00

Página 3/7

MUNICIPAL
ADMUN. 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
DESARROLLO
SOCIAL

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: S6 ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	VANEGAS / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	44,254.00	0.00	0.00	44,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2020 / 30-07-2020	100 %	100 %	220 PERSONAS	100 %	220 PERSONAS	RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION	0	0
1567	OBSERVACIONES.- CONSIESTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 ABASTecedores Y 100 POCOS LED DE ALTA POTENCIA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ILUMINACION EN LAS VAS PUBLICAS DE DIFERENTES LOCALIDADES 6 EN SAN JUAN DE VANEGAS, 8 EN SAN JOSE DE LA PUNTA, 8 EN EL TEPETATE, 10 EN EL SALADO, 8 EN ZARAGOZA, 8 EN VANEGAS DE ABALO, 2 EN SAN VICENTE, 8 TAUQUE DE LOPEZ	44,254.00	0.00	0.00	44,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2020 / 30-07-2020	100 %	100 %	220 PERSONAS	100 %	220 PERSONAS	RECONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION	0	0

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: 7M INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	EL GALLO / CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2020 / 30-09-2020	85 %	66 %	220 PERSONAS	100 %	220 PERSONAS	CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	0	0
1567	OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO SE CONSIDERA DENTRO DE LA PLANEACION A LARGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 CONTEMPLANDO LOS CONCEPTOS QUE SE MUESTREN EN LA ABERTURA PROGRAMATICA VIGENTE A LA FECHA DE SU EJECUCION.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2020 / 30-09-2020	85 %	66 %	220 PERSONAS	100 %	220 PERSONAS	CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	0	0

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: 3H MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	VANEGAS / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	64 PERSONAS	100 %	64 PERSONAS	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA	0	0
1567	OBSERVACIONES.- ALU TECHA TODAVIA NO SE EJERCE RECURSO EN ESTE PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	64 PERSONAS	100 %	64 PERSONAS	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA	0	0

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: 3H MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	VANEGAS / MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	128 PERSONAS	100 %	128 PERSONAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0	0
1567	OBSERVACIONES.- ALU TECHA TODAVIA NO SE EJERCE RECURSO EN ESTE PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	128 PERSONAS	100 %	128 PERSONAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	VANEGAS / DOTACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	20 %	20 %	738 PERSONAS	100 %	738 PERSONAS	DOTACION DE AGUA POTABLE	0	0
1567	OBSERVACIONES.- SE ABASTECE DEL VITAL LIDUADO A TRAVES DE UN VEHICULO LITRO CISTERNA ENTRE LAS LOCALIDADES DESTACAN LAS SIGUIENTES: EL TEPETATE, SAN VICENTE, EL SALADO, HUERTILLAS, ZARAGOZA, SALTO CORRALO, NORIA DE JESUS, CUARTO MIL PASI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2020 / 31-12-2020	20 %	20 %	738 PERSONAS	100 %	738 PERSONAS	DOTACION DE AGUA POTABLE	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: S6 ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2026	VANEGAS / APOYO CON DESPENSAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-01-2020 / 30-12-2020	80 %	80 %	2,200 PERSONAS	100 %	2,200 PERSONAS	APOYO CON DESPENSAS	0	0
1567	OBSERVACIONES.- APOYO CON DESPENSAS EN VARIAS LOCALIDADES: VANEGAS-700, EL TEPETATE-480, VANEGAS DE ABALO-150, ZARAGOZA-100, HUERTILLAS-80, SAN VICENTE-70, EL SALADO-60, SAN JOSE DE LA PUNTA-45, SAN JUAN DE VANEGAS-50, EL GALLO-40, CUARTO MIL PASI-20, LA PINTA-20, PRESA DE SANTA ANA-20, EL GALLO COLONADO-20, NORIA DE JESUS-20, LA SERRANITA-20, TAUQUE DE LOPEZ-25, SANTA TERESA-20, LA RIVERA-15, NORIA DE CEDROS-15	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-01-2020 / 30-12-2020	80 %	80 %	2,200 PERSONAS	100 %	2,200 PERSONAS	APOYO CON DESPENSAS	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/04/2020 14:03:05

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
VANEGAS, S.L.P.
DESARROLLO
SOCIAL

Página 4/7

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma: PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: FONDO DE CONTINGENCIAS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	VANEGAS / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	223,774.00	0.00	0.00	223,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1707	BIBLIOTECAS: ALA TECNOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS	223,774.00	0.00	0.00	223,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: de GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	VANEGAS / EQUIPAMIENTO DE OFICINA (AIRE ACONDICIONADO)	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1941		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: de GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1339		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: de GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	VANEGAS / SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

Rubro: SALUD, Programa: de GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	SAN JUAN DE VANEGAS / AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1339	RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VANEGAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	0.00	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: de GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Beneficiarios	México	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	VANEGAS / SUELO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	43 %	43 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	43 %	43 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
2020	VANEGAS / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	43 %	43 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	43 %	43 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
2020	VANEGAS / MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	38 %	38 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	38 %	38 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
2020	VANEGAS / MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	50 %	50 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	50 %	50 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
2020	VANEGAS / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	52 %	52 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0
1642		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO	05-01-2020 / 31-12-2020	52 %	52 %	7,319	1.00	CONVENIO	CONVENIO	0	0

José Luis López Rojas
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 09/04/2021 14:03:08
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
VANEGAS, SLP
DESARROLLO SOCIAL

[illegible]

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

[illegible]

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMPARCO, BALAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO MATERIAL DE DESCHO)

Idioma	TOTAL	FISE	FISM	F734	Directa General	Directa Indirecta	Remo 23	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	280,025.56	0.00	280,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	270,286.72	0.00	270,286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,599,711.70	0.00	1,599,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,599,988.82	0.00	1,599,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	529,740.00	0.00	529,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,599,294.00	0.00	1,599,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	931,614.00	0.00	931,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,868,000.00	0.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,454,000.00	0.00	2,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,687,830.82	0.00	9,415,937.82	5,171,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 13,888,224.15

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Techo FFM: 5,434,028.00
Disponible FISM: 4,472,261.33
Disponible FFM: 242,160.00

José Luis López Escobar
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

PTM
M
AD
V



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMIN. 2018-2021
VANEGAS, SLP
DESARROLLO
SOCIAL