



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO S.L.P.
2015-2018

Ayuntamiento Municipal de Ébano S.L.P.
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: CLM-036-2020

Asunto: DICTAMEN MAYO 2020

Ébano S.L.P. A 04 de JUNIO de 2020

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

Por este conducto y en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los Artículos 86 fracciones I, II, III, V, VII, VIII, XI y XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y con base en el programa anual de auditorias 2020 del órgano de Control Interno Municipal, remito el dictamen correspondiente al mes de MAYO del 2020.

Se le solicitó a la Tesorera Municipal CP BEATRIZ E. SALAS GUZMAN mediante escrito No. CLM-027-2020 en fecha 19 de MAYO de 2020, la información correspondiente al período, observándose las siguientes situaciones:

INGRESOS:

NO SE RECIBIO INFORMACION

EGRESOS:

NO SE RECIBIO INFORMACION

CONTABILIDAD:

1. Se hace la recomendación de seguir realizando el pago de las retenciones, para evitar posibles requerimientos y multas del SAT.
2. Se hace la recomendación de continuar con el registro de los momentos contables de la contabilidad Gubernamental.

NOMINA:

NO SE RECIBIO INFORMACION

2020, Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8456880191

Contraloria_ebano1821@hotmail.com



SUPERVISION DE OBRAS:

No. Prog.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	No de beneficiarios	Inversión		% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR
									Autorizada	Físico	Financiero			
1	NA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DEL DIF MUNICIPAL EN CABECERA MPAL	1-MAY-20/15-MAY-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R28/CD/01/2020	37	\$ 103,634.24	100	100	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	FELIPE CORONEL	
2	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE TAMAILIPAS Y AV LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA OBRERA EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/6-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/01/2020	35	\$ 213,350.16	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL	
3	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV HIDALGO Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA OBRERA EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/6-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/02/2020	110	\$ 524,181.45	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ	
4	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA S/NOMBRE 212 ENTRE CALLE AVIACION Y 10 DE MAYO DE LA COL AVIACION EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/30-MAY-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/03/2020	10	\$ 83,958.13	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL	
5	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV 18 DE MARZO Y LAZARO CARDENAS EN COLONIA VERGEL DE CABECERA MPAL	23-MAY-20/21-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/04/2020	135	\$ 828,041.54	30	0	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	ROMUALDO MARTINEZ	
6	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AV JUAREZ Y MATAMOROS DE LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL	26-MAY-20/09-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/05/2020	60	\$ 296,774.18	40	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL	
7	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NCPE PUJAL COY, MPIO DE EBANO, S.L.P	26-MAY-20/24-JUN-20	PUJAL COY	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/06/2020	920	\$ 416,204.13	30	0	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	ROMUALDO MARTINEZ	
8	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA TLAXCALA DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	26-MAY-20/2-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R28/CD/07/2020	30	\$ 59,048.43	90	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL	

Se recibió información del periodo por parte del departamento de CODESOL, sin embargo no fue posible realizar la inspección ocular, y el departamento carece de personal calificado para evaluar las características técnicas de dichas obras.

INFORME FINANCIERO:

NO SE RECIBIO INFORMACION

Sin embargo, el 29 de MAYO, se refrendo el acuerdo a nivel estatal, donde se proroga la vigencia de las medidas de prevención en la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), establecidas mediante el Acuerdo de 27 de marzo de 2020; por el periodo comprendido del 31 de Mayo al 30 de Junio de 2020.

ATENTAMENTE.



C.P. F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ, M. A.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

c.c.p archivo

2020, Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8456880191

Contraloria_ebano1821@hotmail.com

