

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1024	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-09-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-378	LA ESCONDIDA / ESTUDIO GEOFISICO PARA LA EXPLORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2020 / 04-06-2020	100 %	100 %	92 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
		82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-346	LA CECILIA / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-03-2020 / 10-04-2020	100 %	100 %	90 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-342	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANDRES COLONIA HIPODROMO	86,337.28	0.00	86,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	120 PERSONA	102.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	0	0
		92,282.28	0.00	92,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-338	EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	92,916.00	0.00	92,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2020 / 20-03-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-315	MILPAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y TUBO GALVANIZADO PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	85,608.00	0.00	85,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-03-2020 / 20-03-2020	100 %	100 %	263 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-3125	RINCON DE LEIJAS / SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	111,227.76	0.00	111,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	488 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-3121	SAN FIDEL / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	58,568.40	0.00	58,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	56 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		348,320.16	0.00	348,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2020-341	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANDRES COLONIA HIPODROMO	155,414.19	0.00	155,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 PERSONA	102.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	0	0
2020-343	VILLA DE ARISTA / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5A PRIVADA 18 DE MARZO	67,882.36	0.00	67,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 PERSONA	107.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	0	0
		<b>223,296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>223,296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1011	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	2,839,149.00	0.00	2,839,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 30-09-2020	68 %	68 %	500 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>2,839,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-329	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A PRIVADA 18 DE MARZO EN CABECERA MUNICIPAL	268,390.70	0.00	268,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 15-05-2020	100 %	100 %	150 PERSONA	107.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ	0	0	
2020-332	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN CABECERA MUNICIPAL	596,487.07	0.00	596,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 07-05-2020	100 %	100 %	230 PERSONA	251.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ	0	0	
		<b>864,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>864,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1010	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	180,960.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	7,575 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>180,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-335	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA	245,037.59	0.00	245,037.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	250 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0	
		<b>245,037.59</b>	<b>0.00</b>	<b>245,037.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-381	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA BASQUETBOL EN EL PARQUE LA LAGUNA	1,286,153.41	0.00	1,286,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2020 / 29-05-2020	100 %	100 %	1,200 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARR. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0	
		<b>1,286,153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-318	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS	136,860.00	0.00	0.00	136,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0







**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-383	BUENAVISTA / MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BÉISBOL CON CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	89,837.57	0.00	0.00	89,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 CANCHAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
		<b>89,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-976	SALITRILLOS / REHABILITACIÓN DE BARDA EN PANTEÓN	13,124.56	0.00	0.00	13,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-02-2020 / 31-03-2020	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 PANTERON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>13,124.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,124.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:MATERIAL VEGETATIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-350	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	100.00 PLANTAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-353	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL PLANTULA DE NOPAL MUNICIPIO - SEDARH	39,250.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2020 / 12-03-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	100.00 PLANTAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>189,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-374	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	504,500.00	0.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2020 / 30-10-2020	100 %	100 %	20 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>504,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-362	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	181,834.20	0.00	0.00	181,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-06-2020	100 %	100 %	30 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-373	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	549,800.00	0.00	0.00	549,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 20-05-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>731,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-372	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-02-2020 / 29-05-2020	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	100.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-376	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVEDERO (CONVENIO CON SEDARH)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-08-2020 / 30-10-2020	30 %	100 %	100 PRODUCTOR	5.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3091	VILLA DE ARISTA / SUMINISTRO Y REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN CUARTOS DORMITORIO	166,923.44	0.00	0.00	166,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	98 %	98 %	100 PERSONA	40.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-4918	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	60,558.68	0.00	0.00	60,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	40 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>227,482.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,482.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SALUD, Subprograma:HOSPITALES Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-977	VILLA DE ARISTA / INSTALACION DE TECHADO EN EL ACCESO PRINCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 HOSPITAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>78,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-937	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	62,680.86	0.00	0.00	62,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE CAMBIARA DE FONDO LA OBRA																				
		<b>62,680.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,679.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1028	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUADALAJARA EN CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-09-2020 / 30-11-2020	0 %	0 %	120 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																				
2020-3093	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL	901,871.71	0.00	0.00	901,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2020 / 31-12-2020	50 %	50 %	400 PERSONA	896.72 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>901,872.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,871.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1023	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	116,376.68	0.00	0.00	116,376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 30-09-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>116,376.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,376.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-348	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-05-2020 / 05-06-2020	100 %	100 %	1,500 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-380	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,780.01	0.00	0.00	32,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>32,780.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,780.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4917	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2020 / 30-11-2020	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-385	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-02-2020 / 29-05-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	82.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-387	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	118,046.24	0.00	0.00	118,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2020 / 31-07-2020	100 %	100 %	400 PERSONA	250.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>155,212.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,212.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-389	VILLA DE ARISTA / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	1,966,844.23	0.00	0.00	1,966,844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	77 %	77 %	20 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-391	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	67 %	67 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-392	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	70 %	20 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>4,454,844.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,844.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1019	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-09-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-393	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	151,977.40	0.00	0.00	151,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 14-04-2020	100%	100%	19 PERSONA	19.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY ASOCIADOS S.A DE C.V.	0	0
		<b>151,977.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,977.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-996	EL TAJO / CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CENTELLA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0%	0%	20 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
2020-995	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL	27,371.72	0.00	27,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	30 PERSONA	3.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>27,372.72</b>	<b>0.00</b>	<b>27,371.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3085	EL POZO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	21,138.38	0.00	21,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100%	100%	10 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-3078	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-08-2020 / 30-10-2020	0%	0%	10 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DE LA OBRA																					
2020-978	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	38,355.20	0.00	38,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	20 PERSONA	5.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>59,494.58</b>	<b>0.00</b>	<b>59,493.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3084	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO	12,859.34	0.00	12,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-984	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN CABECERA MUNICIPAL	37,554.36	0.00	37,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	50 PERSONA	5.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>50,413.70</b>	<b>0.00</b>	<b>50,413.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1007	CORAZON DE JESUS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	9,398.00	0.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	10 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-1001	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	3,532.20	0.00	3,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-1008	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	56,815.40	0.00	56,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-3088	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100%	100%	5 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

2020-1006	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	1,766.10	0.00	1,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2020-994	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	27,521.00	0.00	27,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 PERSONA	50.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>103,812.70</b>	<b>0.00</b>	<b>103,812.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1004	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	8,782.30	0.00	8,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-982	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
		<b>8,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,782.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3080	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	22,562.00	0.00	22,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 30-10-2020	100 %	100 %	20 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-3083	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	16,059.24	0.00	16,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-3087	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	37,236.38	0.00	37,236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-997	LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN) / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE BOVEDILLA	8,711.60	0.00	8,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-1003	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	97,407.60	0.00	97,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-3092	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	45,431.49	0.00	45,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	10 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-3081	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	47,426.92	0.00	47,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-979	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	285,267.49	0.00	285,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	50 PERSONA	5.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2020-980	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	5.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACION DEL PROYECTO																					
		<b>560,103.72</b>	<b>0.00</b>	<b>560,102.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,793,923.35	0.00	4,793,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,286,153.41	0.00	1,286,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,884,174.02	0.00	0.00	1,884,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,800,045.16	0.00	4,800,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
EDUCACION	1,990,115.21	0.00	1,990,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,969,863.02	0.00	1,969,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	152,612.30	0.00	152,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	9,248,525.11	7,600,000.00	1,648,524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,492,694.02	0.00	0.00	3,492,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
REQUERIMIENTOS	884,369.33	0.00	0.00	884,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,606,822.63	0.00	0.00	4,606,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VIVIENDA	809,980.72	0.00	809,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	<b>36,001,779.28</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>17,533,712.28</b>	<b>10,868,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>

Techo FISM: **17,805,411.27**

Techo FFM: **10,868,057.00**

Disponible FISM: **271,698.99**

Disponible FFM: **0.00**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL