

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1000 | REAL DE CATORCE / GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA Y MOBILIARIO) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-02-2019 / 29-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,716 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION | AYUNTAMIENTO | TONY TIENDAS S.A DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- MATERIA QUE SE ADQUIRIO, PAPEL BOND, FOLDER CARTULINA, CLIP, BLOCK DE NOTAS, LIBRO FLORETE, ENGRAPADORA MATAL,CORRECTOR, GUILLOTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Subprograma - Error en Proyecto - Comentarios: Cambiar la modalidad de ejecución a CONTRATO - Comentarios: Verificar las metas en relación al concepto clasificar en forma correcta el mobiliario de acuerdo a la apertura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2019-6471 | EL MASTRANTO / PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO FONREGION CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES EL MASTRANTO, EL GARABATO, Y EL BARRANCO. | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-11-2019 / 29-11-2019 | 100 % | 100 % | 500 PERSONA | 1.00 PROYECTO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0 | 0 |
| | | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-6784 | CHARCO LARGO / CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CHARCO LARGO, CATORCE | 11,653,517.41 | 11,653,517.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-01-2020 / 30-11-2020 | 30 % | 100 % | 182 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | C. BIBIANA SALAS RUIZ | 0 | 0 |
| RECURSO FISE: Recurso FONREGION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-5622 | EL MASTRANTO / CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL MASTRANTO, EL GARABATO Y EL BARRANCO | 11,455,916.48 | 8,459,643.24 | 2,996,273.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 17-12-2019 / 31-12-2019 | 70 % | 100 % | 446 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | LIC. JUAN ANGEL RUIZ GARCIA | 168502 | 0 |
| 2019-7561 | ESTACION WADLEY / REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO. | 1,056,963.82 | 0.00 | 1,056,963.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-11-2019 / 31-12-2019 | 30 % | 100 % | 500 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BRENDA ELIZABETH VELASQUEZ ROBLEDO | 0 | 0 |
| | | 24,166,397.71 | 20,113,160.65 | 4,053,237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-3461 | ESTACION CATORCE / ADQUISICION DE VALVULAS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 45,998.87 | 0.00 | 0.00 | 45,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2019 / 30-09-2019 | 100 % | 100 % | 1,500 PERSONA | 10.00 SISTEMA | ACCION | AYUNTAMIENTO | DH HIDRAULICA Y DRENAJE S.A. DE S.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad de ejecución a CONTRATO - Comentarios: y actualizar fecha de inicio y término de la obra o acción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45,998.87 | 0.00 | 0.00 | 45,998.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2019-121 | ESTACION CATORCE / ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO " FRANCISCO LOPEZ" | 111,814.43 | 0.00 | 0.00 | 105,352.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,461.98 | CONTRATO | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 23 PERSONA | 8,395.00 DESAYUNO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SUPER Y CARNICERIA GARCIA. | 0 | 0 |
| RECURSO OTROS: ACUMULACION DE INTERESES DE LA CUENTA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a Contrato - Comentarios: Verificar las metas en relación con el comentario del municipio, \$ 100,000 /48= \$ 2, 083 por despensa, verificar el núm. de METAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 111,814.43 | 0.00 | 0.00 | 105,352.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,461.98 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 2019-1004 | REAL DE CATORCE / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-03-2019 / 30-09-2019 | 100 % | 100 % | 30 PERSONA | 30.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | LEDESMA, GRUPO TEXTIL | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE BEISBOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Cambiar la modalidad a contrato, detallar en observaciones a cual genero deportivo se benefició "futbol, beisbol, et. " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2019-38 | REAL DE CATORCE / ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE LAMPARAS | 284,670.71 | 0.00 | 284,670.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-03-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 200 PERSONA | 150.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVILES S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- EL MONTO SE MODIFICO SOLAMENTE CON FISM, EL COSTO POR ILUMINARIA 1897.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Falta nombre del contratista o proveedor - Comentarios: especificar que tipo de material se refiere, verificar las metas en relación al monto de acuerdo a lo siguiente, \$ 200.000/150= 1,333 por luminaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 284,670.71 | 0.00 | 284,670.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-8361 | REAL DE CATORCE / REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE TERAN ENTRE ITURBIDE Y CONSTITUCIÓN | 517,140.35 | 0.00 | 0.00 | 517,140.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-12-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 3,000 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| | | 517,140.35 | 0.00 | 0.00 | 517,140.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2019-37 | ESTACION CATORCE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA | 210,279.65 | 0.00 | 210,279.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-03-2019 / 31-05-2019 | 100 % | 100 % | 10 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVILES S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar en observaciones en que consiste la Rehabilitación, mencionar calle o camino - Comentarios: y verificar fecha de Término de la Obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-3419 | ESTACION WADLEY / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SALIDA SAN JOSE | 862,020.12 | 0.00 | 862,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-07-2019 / 16-09-2019 | 100 % | 100 % | 10 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | OBRAS ELECTRO CIVILES DE MATEHUALA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar en observaciones en que consiste la Ampliación, mencionar nombre de la calle o camino y verificar la fecha de Término de la Obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-3457 | TANQUE DE DOLORES / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | 133,284.50 | 0.00 | 133,284.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-07-2019 / 23-09-2019 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | HIDROELECTRICIDAD DEL DESIERTO | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar en observaciones en que consiste la ampliación, mencionar nombre de calle o camino y verificar fecha de Término de la Obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,205,584.27 | 0.00 | 1,205,584.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-1073 | EL JORDÁN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA (CAMINO A LA MAROMA) | 167,949.29 | 0.00 | 167,949.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-04-2019 / 23-12-2019 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | OBRAS ELECTRO CIVILES DE MATEHUALA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------|---|---|---|
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar fecha de Término de obra - Comentarios: verificar las metas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-1069 | SAN ANTONIO DE CORONADOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA (CALLE EL PANTEON) | 145,060.38 | 0.00 | 145,060.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVILES S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar las metas así como la fecha de término de la obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 313,009.67 | 0.00 | 313,009.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-5494 | ESTACION CATORCE / REHABILITACION DE SUBESTACION. | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-10-2019 / 31-10-2019 | 100 % | 100 % | 1,180 PERSONA | 1.00 SUBESTACION | OBRA | AYUNTAMIENTO | HIDROELECTRICIDAD DEL DESIERTO | 0 | 0 | |
| | | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|--|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 2019-1015 | LA CARDONCITA / ADQUISICION DE SEMILLA (AVENA) | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2019 / 30-09-2019 | 100 % | 100 % | 38 PRODUCTOR | 1.00 TONELADA | ACCION | AYUNTAMIENTO | VICTORIA ZAPATA | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: cambiar la modalidad a contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-1011 | TANQUE DE DOLORÉS / ADQUISICION DE FORRAJE (AVENA) | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2019 / 30-09-2019 | 100 % | 100 % | 43 PRODUCTOR | 1.00 TONELADA | ACCION | AYUNTAMIENTO | VICTORIA ZAPATA | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solo en Convenio con Sedarh - Comentarios: cambiar la modalidad a contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 2019-6478 | ESTACION CATORCE / CONVENIO CON SEDARCH DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2019 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 05-11-2019 / 31-12-2019 | 80 % | 100 % | 6 PRODUCTOR | 1.00 PIEZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | |
| | | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ABREVADEROS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|--|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-3458 | GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA) / DESASOLVE DE TANQUE DE ABREVADERO | 219,240.00 | 0.00 | 219,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-07-2019 / 31-07-2019 | 100 % | 100 % | 90 PRODUCTOR | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en convenio con SEDARH - Comentarios: y verificar fecha de término de la obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-4683 | SAN GABRIEL / DESASOLVE DE TANQUE DE ABREVADERO | 64,960.00 | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-08-2019 / 30-08-2019 | 100 % | 100 % | 20 PRODUCTOR | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en convenio con SEDARH, verificar fecha de término de la obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 284,200.00 | 0.00 | 284,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-7047 | REAL DE CATORCE / REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE EMPEDRADO DE REAL DE CATORCE A LOS CATORCE MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 19-12-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 1 LOCALIDAD | 0.59 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JUAN RENE GARAY ALVARADO | 231853 | 0 | |
| | | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-7043 | REAL DE CATORCE / LOTE DE MEDICAMENTO | 125,392.38 | 0.00 | 0.00 | 125,392.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-11-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,000 PERSONA | 1.00 LOTE DE MEDICAMENTO | ACCION | AYUNTAMIENTO | FARMA SAN FRANCISCO Y COPUSA | 0 | 0 |
| | | 125,392.38 | 0.00 | 0.00 | 125,392.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2019-35 | REAL DE CATORCE / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AMBULANCIA | 108,488.28 | 0.00 | 0.00 | 108,488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 6,000 PERSONA | 2.00 AMBULANCIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | PROVEEDOR | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Convenio con Servicios de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 108,488.28 | 0.00 | 0.00 | 108,488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|--|
| 2019-27 | REAL DE CATORCE / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,878 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: clasificar en forma correcta. error en proyecto, verificar las metas en relación al concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-28 | REAL DE CATORCE / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. | 118,644.68 | 0.00 | 0.00 | 118,644.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,750 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: clasificar en forma correcta. error en proyecto, verificar metas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-26 | REAL DE CATORCE / PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,460,578.56 | 0.00 | 0.00 | 1,460,578.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,878 PERSONA | 20.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | |
| 2019-32 | REAL DE CATORCE / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. | 3,411,332.00 | 0.00 | 0.00 | 3,411,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 9,716 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION (CFE) | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar , porque se hace el pago a contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,450,555.24 | 0.00 | 0.00 | 5,450,555.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 2019-3459 | REAL DE CATORCE / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 90,131.77 | 0.00 | 0.00 | 90,131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-07-2019 / 30-08-2019 | 100 % | 100 % | 21 PERSONA | 1.00 ARMAMENTO | ACCION | AYUNTAMIENTO | JUAN M. | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Comentarios: El Rubro ubicarlo en EQUIPAMIENTO, no en adquisiciones. corregir las metas, y la fecha del término de la obra. - Comentarios: verificar las metas en relación al concepto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2033 | REAL DE CATORCE / ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 07-03-2019 / 30-12-2019 | 100 % | 100 % | 22 PERSONA | 1.00 ARMAMENTO | ACCION | AYUNTAMIENTO | JUAN DE DIOS LEON ALONZO | 0 | 0 | |
| | OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Comentarios: Ubicar Rubro en Equipamiento , verificar las metas. - Comentarios: Verificar las metas en relación al monto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 123,381.77 | 0.00 | 0.00 | 123,381.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 2019-4491 | EL ESPOLÓN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE EL ESPOLON MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 103,959.88 | 46,382.10 | 57,577.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-10-2019 / 31-12-2019 | 30 % | 50 % | 8 PERSONA | 2.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | C. ALEJANDRO OJEDA HERNÁNDEZ | 211759 | 0 |
| 2019-4492 | EL POTRERO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO MUNICIPIO DE | 259,899.70 | 115,955.25 | 143,944.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-10-2019 / 31-12-2019 | 60 % | 50 % | 20 PERSONA | 5.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | C. ALEJANDRO OJEDA HERNÁNDEZ | 211878 | 0 |

| CATORCE SLP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2019-4493 | EL REFUGIO (LA LUZ) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (LA LUZ) MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 259,899.70 | 115,955.25 | 143,944.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-4494 | GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA) MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 415,839.52 | 185,528.40 | 230,311.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-4495 | RANCHITO DE CORONADOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE CORONADOS MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 519,799.40 | 231,910.50 | 287,888.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-4496 | SAN ANTONIO DE CORONADOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORONADOS MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 519,799.40 | 231,910.50 | 287,888.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-4497 | SAN CRISTOBAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 467,819.46 | 208,719.45 | 259,100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-4498 | TANQUE DE DOLORES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE DOLORES MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 51,979.94 | 23,191.06 | 28,788.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2,598,997.00 | 1,159,552.51 | 1,439,444.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2019-7548 | TANQUE DE ARENAS / MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MURO FIRME Y TECHO FIRME | 303,726.76 | 0.00 | 303,726.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-11-2019 / 31-12-2019 | 100 % | 100 % | 18 VIVIENDA | 1.00 ACCION | AYUNTAMIENTO | ELECTRIFICACIONES DESARROLLO Y URBANIZACIÓN | | 0 | 0 |
| | | 303,726.76 | 0.00 | 303,726.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2019-2182 | ALAMITOS DE LOS DIAZ / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 25,600.08 | 0.00 | 25,600.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 8 PERSONA | 3.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar fechas de Inicio-Término. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2166 | EL ARRASTRADERO (EL BARRANCO) / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2153 | EL HUIZACHAL / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 6,400.02 | 0.00 | 6,400.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 2 PERSONA | 2.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2179 | EL MASTRANTO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar fechas de Inicio-Término. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2162 | EL SALTO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2155 | ESTACION WADLEY / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 16,000.05 | 0.00 | 16,000.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2164 | JESUS DE CORONADOS / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2171 | LA BORREGA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / 20-05-2019 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar fechas de Inicio-Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019- | LA CANADA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS | 3,200.01 | 0.00 | 3,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-04-2019 / | 100 % | 100 % | 1 | 1.00 UNIDAD | ACCION | AYUNTAMIENTO | ACEROS LAMINAS Y | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALUD | 233,880.66 | 0.00 | 0.00 | 233,880.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 5,573,937.01 | 0.00 | 0.00 | 5,573,937.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA | 4,730,724.16 | 1,159,552.51 | 3,571,171.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40,077,637.84 | 22,272,713.16 | 11,083,873.36 | 6,714,589.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,461.98 |

Techo FISM: **11,083,873.36**

Techo FFM: **6,714,591.34**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **2.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CATORCE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL