

**INFORME TRIMESTRAL**  
**SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: TERCERO

EJERCICIO FISCAL: 2020

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIP	APORTACION				AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO		COMENTARIOS		
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE
1	Estatal	2016	Desarrollo e Implementación de una Plataforma de Gestión para la Innovación Tecnológica y Reingeniería de Procesos	Desarrollo e Implementación de una Plataforma de Gestión para la Innovación Tecnológica y Reingeniería de Procesos	SCT_1059_16	\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00			\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%	SERVICIO	84%	El avance financiero esta considerado en base a los recursos estatales de \$6'000,000.00 por una aportacion del Gobierno del Estado al Fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT para realizar el proyecto, mediante convenio celebrado Gobierno del Estado y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnologia COPOCYT.
2	Estatal	2018	Sustitución de taxis en Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí mediante el Fideicomiso NAFIN	Sustitución de taxis en Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí mediante el Fideicomiso NAFIN	SCT_1084_17	90,000,000.00	\$ 10,000,000.00			\$ 100,000,000.00	100,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100	SERVICIO	3.75%	Fideicomiso 8013-9 NAFIN
3	Federal	2018	Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en Vías Públicas	Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en Vías Públicas	SCT_1103_18	5,538,887.94				\$ 5,538,887.94		\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	100	Equipo	50%	El monto autorizado y ministrado fue de \$12,135,309.89. En fecha 15 de enero 2019 se reintegra a la TESOFE \$6'596,421.95 correspondiente al recursos de la segunda ministración de la TESOFE por \$6'067,654.95 y a \$528,767.00 de economía que se obtuvo en la adquisición de los 20 parabuses adquiridos con la primera ministración de la TESOFE; asimismo en la fecha citada se reintegro a la TESOFE \$208,016.00 de rendimientos generados en la cuenta bancaria abierta.

**INFORME TRIMESTRAL**  
**SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: TERCERO

EJERCICIO FISCAL: 2020

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIP	APORTACION				TOTAL	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO		COMENTARIOS
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	
	Federal	2020	Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad	Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad	SCT_1146_20	9,234,058.61				9,234,058.61	9,234,058.61	0	0	0	0	vehiculos	0	Se encuentra en proceso la licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para las personas con discapacidad.
4	Estatad	20109	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda-Eje 128, tramo Entronque Pozos-Eje 128	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda-Eje 128, tramo Entronque Pozos-Eje 128	SCT_1121_19		\$ 566,956.00			\$ 566,956.00						99	100	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
5	Estatad	2019	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda - Eje 128, del km. 198+500 al 192+500	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda - Eje 128, del km. 198+500 al 192+500	SCT_1120_19		\$ 2,236,491.60			\$ 2,236,491.60						98	100	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
6	Estatad	2020	Construcción de paraderos para estaciones corredor 3 de transporte masivo, tramo Alameda-Dist. Juárez-Carr. 57-Eje 128	Construcción de paraderos para estaciones corredor 3 de transporte masivo, tramo Alameda-Dist. Juárez-Carr. 57-Eje 128	SCT_1145_20		\$ 8,062,988.66			\$ 8,062,988.66						30	8	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
7	Estatad	2020	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 192+500 al 197+896	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 192+500 al 197+896	SCT_1126_20		\$31,349,008.05			\$ 31,349,008.05						0	33	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
8	Estatad	2020	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 197+896 al 200+774	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 197+896 al 200+774	SCT_1127_20		\$22,918,197.26			\$ 22,918,197.26						0	36	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.

**INFORME TRIMESTRAL**  
**SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: TERCERO

EJERCICIO FISCAL: 2020

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIP	APORTACION					AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO		COMENTARIOS		
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		% AVANCE	
9	Estatad	2020	Trabajos de supervisión, control y seguimiento del Corredor de Transporte Masivo 3, ubicado en Z.M. de San Luis Potosí	Trabajos de supervisión, control y seguimiento del Corredor de Transporte Masivo 3, ubicado en Z.M. de San Luis Potosí	SCT_1128_20		\$6,620,821.41			\$ 6,620,821.41							0		61	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
10	Estatad	2020	Construcción del corredor 3 de transporte masivo en Carr. 57 Oro-Slp.Tramo: lateral izquierdo eje 124 a Av. S. Blanco	Construcción del corredor 3 de transporte masivo en Carr. 57 Oro-Slp.Tramo: lateral izquierdo eje 124 a Av. S. Blanco	SCT_1143_20		\$20,113,664.54			\$ 20,113,664.54							30		33	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.
11	Estatad	2020	Construcción centro de transferencia para el corredor 3 de transporte masivo en zona metropolitana de San Luis Potosí	Construcción centro de transferencia para el corredor 3 de transporte masivo en zona metropolitana de San Luis Potosí	SCT_1144_20		\$27,287,141.96			\$ 27,287,141.96							30		7	Dependencia ejecutora Junta Estatal de Caminos.