



INFORME EJECUTIVO DE COMISION

Table with 2 columns: Field Name and Description. Fields include: LUGAR DE COMISION, FECHA DE COMISION, MOTIVO DE LA COMISION, DIAS DE COMISION, MEDIO DE TRANSPORTE.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4 Mayo 2021
Traslado al Mpio. de Aquismon, posteriormente se continuo a Tamapatz y por ultimo a Octojub, lugar en donde se accesa al sitio autonomo de Aquismon.
Buscamos a las autoridades de la comunidad quienes nos recomendaron a la gente para guiarnos y acompañarnos al la torre para bajar los equipos.
La ida a la torre sera el dia de mañana a las 7am ya que el dia de hoy no fue posible subir para llevar a los guias y lo necesario para bajar los equipos se determino el punto de partida con el personal que nos guiaria para regresar mañana a Aquismon, lugar en donde pernoctaremos.
5 Mayo 2021
Subimos al sitio Aquismon a las 7:30 am, recorrido de tres horas.
En el sitio se desmantelo el equipo, 10 piezas que seran dadas de baja.
Se dejo solo el equipo de energia electrica DC, es decir, paneles solares 24 piezas, baterias de ciclo profundo 24 piezas, controlador electrico, gabinete, soportes de celdas, planta motogeneradora, tanque de combustible y los intercambiadores de calor
Los dos sectores Wi Max que se encuentran en la torre no fue posible retirarlos ya que estaba lloviendo y la torre estaba demasiado mojada, durante el tiempo que se retiraron los equipos no dejo de llover y al parecer asi continuaria el tiempo.
Se chapoleo toda la maleta que se encontraba dentro del sitio.
Por otra parte los herederos del propietario del lugar pidieron hablar con nosotros, ya que tienen molestia de como se le trato a su difunto Padre, por quienes fueron a obtener la firma del comodato, y que les mintieron ya que les indicaron que les llevarian copia del contrato a la conformidad y a la fecha no se les habia entregado, aunado a eso, señalaron que el contrato fue por 10 años y por su misma molestia señalaron que ya no querian que la torre estuviera ahi.
Se platico y al mismo tiempo se trato de calmar la molestia y se acordo llevar la copia del contrato.
Regresamos a CD. Valles, y pernoctamos ahi, al dia siguiente se tenia confirmada la asistencia de personal de C4 CD Valles, por el cual se debia pasar temprano y nos dieran acceso al sitio de La Cruz.
6 Mayo 2021
A las 8:00 am pasamos por el personal del Subcentro C4 Valles, a efecto de que nos abrieran el sitio, posteriormente nos trasladamos al sitio de la Cruz Mpio de Tamazunchale, dentro del shelter se observo que no hay ningun equipo, ni baterias, solo se encontraba el Rack y un alpu (protector de linea). En la torre se encontro instalado un enlace ptp 65400 direccion Tiutzen, una antena tipo plato y un alpu, asi mismo instalado en la torre tres antenas sectoriales los cuales fueron desmontados para baja, personal de C4 menciona que no habian presentado ningun tipo de vandalismo o robo por mucho tiempo, Con lo anterior, dimon por terminado el tranajo en ese lugar y nos trasladamos a subcentro C4 Valles a dejar al personal.
7 Mayo 2021
se concluye la comision y regresamos a la Capital, para bajar los equipos que se desmontaron de los sitios y acomodarlos para revision y baja de los mismos

Table with 2 columns for signatures and names. Left column: JUAN JOSÉ VEGA VARGAS, DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD. Right column: NANCY ARELY HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL, DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD.