

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 29 de Junio de 2021.



TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00 \$ 38,396,070.00 \$ 69,049,118.00

\$ - \$ -
 TOTAL \$107,445,188.00 \$38,396,070.00 \$69,049,118.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SI
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
AGUA POTABLE			\$ 5,082,437.62	\$ 5,082,437.62	\$ -											
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 283,475.12	\$ 283,475.12		URBANA	C	12-feb-21	0%	0%	10	M.L.	155.00	O	V	I
								31-dic-21								
2021-311	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS ANTORCHISTA Y COLONIA REPUBLICA.	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00		URBANA	C	26-abr-21	0%	0%	108	M.L.	2,000.00	O	V	I
								25-jun-21								
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LINEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,798,962.50	\$ 1,798,962.50		URBANA	C	01-mar-21	85%	30%	122	M3	250.00	O	V	F
								30-abr-21								
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 5,919,078.35	\$ 5,919,078.35	\$ -											
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20	\$ 2,529,749.20		URBANA	C	01-mar-21	95%	0%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	F
								30-abr-21								
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30	\$ 283,409.30		URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT
								02-abr-21								



		INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$ 107,445,188.00	\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00
		\$ -	\$ -
TOTAL	\$107,445,188.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
				FISM	FFM											
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34	\$ 431,144.34	URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	
							02-abr-21									
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50	\$ 105,690.50	URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	
							02-abr-21									
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54	\$ 810,048.54	URBANA	C	14-jun-21	0%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	I	
							30-jul-21									
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. EN CALLES: JACARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 1,000,536.47	\$ 1,000,536.47	URBANA	C	14-jun-21	0%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	459.70	O	V	I	
							30-jul-21									
2021-2385	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y	\$ 758,500.00	\$ 758,500.00	URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	10 VIVIENDAS	M.L.	538.52	O	V	I	



		INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$ 107,445,188.00	\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00
		\$ -	\$ -
TOTAL	\$107,445,188.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
				FISM	FFM											
		PRUL. ARAMBENKI						20-ago-21								