

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-243 | VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-06-2021 / 30-06-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PLAZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-159 | EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-03-2021 / 31-03-2021 | 100 % | 100 % | 372 PERSONA | 2,413.20 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| | | 1,626,779.23 | 0.00 | 1,626,779.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-161 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 6,107,504.05 | 0.00 | 6,107,504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-03-2021 / 27-08-2021 | 29 % | 29 % | 10,000 PERSONA | 1.00 SISTEMA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 6,107,504.05 | 0.00 | 6,107,504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-163 | EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO | 54,810.00 | 0.00 | 54,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 593 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-171 | SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE | 99,923.40 | 0.00 | 99,923.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 51 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-168 | SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA | 87,267.96 | 0.00 | 87,267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 151 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 242,001.36 | 0.00 | 242,001.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-166 | EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE | 129,247.20 | 0.00 | 129,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 08-03-2021 | 100 % | 100 % | 569 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-164 | SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE | 46,875.60 | 0.00 | 46,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 809 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 176,122.80 | 0.00 | 176,122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-190 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 3,455,457.69 | 0.00 | 3,455,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 09-03-2021 / 31-05-2021 | 100 % | 100 % | 8,464 PERSONA | 1.00 UNIDAD DEPORTIVA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-2699 | VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ARISTA CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA DE PROTECCION PARA LA CANCHA DE FUTBOL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 02-08-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1,000 PERSONA | 1.00 UNIDAD DEPORTIVA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 3,805,457.69 | 0.00 | 3,805,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-157 | VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 29-10-2021 | 94 % | 94 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-149 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ | 1,191,412.50 | 0.00 | 0.00 | 1,191,412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 77 % | 77 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-156 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 31-12-2021 | 70 % | 70 % | 8,464 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,226,412.50 | 0.00 | 0.00 | 1,226,412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2701 | VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE AQUILES SERDAN A 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,758,986.00 | 0.00 | 1,758,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-10-2021 / 31-12-2021 | 0 % | 0 % | 300 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 1,758,986.00 | 0.00 | 1,758,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-2700 | EL TAJO / MEJORAMIENTO DE CALLES POR MEDIO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 12,600.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-174 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 28-05-2021 | 100 % | 100 % | 1,000 PERSONA | 1,000.00 DESPENSA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y presentar por localidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-187 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 31-05-2021 | 45 % | 45 % | 100 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que materiales, útiles y equipos menores de oficina se refieren solo transcriben el nombre de proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-191 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 104,635.80 | 0.00 | 0.00 | 104,635.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 89 % | 89 % | 100 PERSONA | 1.00 UNIFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 uniforme) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-194 | VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO | 45,364.20 | 0.00 | 0.00 | 45,364.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2021 / 30-09-2021 | 60 % | 60 % | 1 PERSONA | 1.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que material deportivo se refieren, verificar el número de beneficiarios (1 beneficiario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-199 | VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,485,453.26 | 0.00 | 0.00 | 1,485,453.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 57 % | 57 % | 1 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar beneficiarios (1 persona) y las metas (1 informe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-202 | VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,700,583.68 | 0.00 | 0.00 | 1,700,583.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 61 % | 61 % | 8,464 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-207 | VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 131,250.00 | 0.00 | 0.00 | 131,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2021 / 30-09-2021 | 84 % | 84 % | 7,575 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 3,317,286.94 | 0.00 | 0.00 | 3,317,286.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-261 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO | 29,622.00 | 0.00 | 29,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-04-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-276 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 90,982.09 | 0.00 | 90,982.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 120,604.09 | 0.00 | 120,604.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-278 | BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 7,335.51 | 0.00 | 7,335.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-2271 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 5,775.06 | 0.00 | 5,775.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 9.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-282 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | 34,070.33 | 0.00 | 34,070.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 7 % | 7 % | 1 PERSONA | 1.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 47,180.90 | 0.00 | 47,180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-254 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | 11,906.90 | 0.00 | 11,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 16.00 METRO CUADRADO | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 11,906.90 | 0.00 | 11,906.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2021-250 | BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 16,174.98 | 0.00 | 16,174.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-2272 | EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 12,249.99 | 0.00 | 12,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 03-05-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 4 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-249 | EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 19,388.00 | 0.00 | 19,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-2268 | SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 27,904.00 | 0.00 | 27,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 20 PERSONA | 2.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-247 | SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 1.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| 2021-245 | VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO | 198,293.68 | 0.00 | 198,293.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-02-2021 / 30-09-2021 | 100 % | 100 % | 1 PERSONA | 4.00 ACCION | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 0 | 0 |
| | | 277,258.65 | 0.00 | 277,258.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---|--------------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA Y SANEAMIENTO | 8,152,407.44 | 0.00 | 8,152,407.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPORTES | 3,805,457.69 | 0.00 | 3,805,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 1,326,412.50 | 0.00 | 0.00 | 1,326,412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO URBANO | 2,116,986.00 | 0.00 | 2,116,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION | 931,901.98 | 0.00 | 931,901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS | 458,347.60 | 0.00 | 458,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 6,725,391.56 | 0.00 | 0.00 | 6,725,391.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REQUERIMIENTOS | 291,000.00 | 0.00 | 0.00 | 291,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 3,317,286.94 | 0.00 | 0.00 | 3,317,286.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA | 456,950.54 | 0.00 | 456,950.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 28,452,142.25 | 0.00 | 16,792,051.25 | 11,660,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Techo FISM: **17,589,842.00**

Techo FFM: **11,660,091.00**

Disponible FISM: **797,790.75**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL