

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-243	VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-159	EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,626,779.23	0.00	1,626,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	2,413.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
		<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-161	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA	6,107,504.05	0.00	6,107,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 27-08-2021	29 %	29 %	10,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>6,107,504.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,107,504.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-163	EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	54,810.00	0.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-171	SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	99,923.40	0.00	99,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	51 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-168	SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA	87,267.96	0.00	87,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	151 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-166	EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	129,247.20	0.00	129,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 08-03-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-164	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	46,875.60	0.00	46,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-190	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,455,457.69	0.00	3,455,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-2699	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ARISTA CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA DE PROTECCION PARA LA CANCHA DE FUTBOL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>3,805,457.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,805,457.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-157	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 29-10-2021	94 %	94 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-149	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,191,412.50	0.00	0.00	1,191,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	77 %	77 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-156	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	70 %	70 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,226,412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3666	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	2,797,790.75	2,000,000.00	797,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2021 / 20-08-2021	0 %	0 %	153 PERSONA	1,927.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	NG. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	128472	0
		<b>2,797,790.75</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>797,790.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2701	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE AQUILES SERDAN A 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,758,986.00	0.00	1,758,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	300 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0



2021-189	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	264,101.83	0.00	0.00	264,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
		264,101.83	0.00	0.00	264,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2021-240	EL POZO / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARRA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
2021-238	RINCON DE LEIJAS / REHABILITACION DE PANTEON A BASE DE BARRA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 07-06-2021	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0		
		897,821.44	0.00	0.00	897,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:MATERIAL VEGETATIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2021-185	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 PLANTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0		
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-178	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 31-05-2021	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
2021-186	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-06-2021	96 %	96 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a qué tipo de maquinaria e implementos se refieren																					
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-177	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	598,400.00	0.00	0.00	598,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	0	0	
2021-181	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	86,973.60	0.00	0.00	86,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 22-02-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1,320.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. PEDRO MORALES	0	0	
		685,373.60	0.00	0.00	685,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-184	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 forraje paca)																					
		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2703	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE SAN LUIS A CALLE AQUILES SERDAN EN CABECERA MUNICIPAL	2,818,094.69	0.00	0.00	2,818,094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	300 PERSONA	1,429.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,818,094.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,094.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-174	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1,000.00 LOTE DE DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y presentar por localidad																					
		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-187	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 31-05-2021	45 %	45 %	100 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que materiales, útiles y equipos menores de oficina se refieren solo transcriben el nombre de proyecto																					
		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-191	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	104,635.80	0.00	0.00	104,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	89 %	89 %	100 PERSONA	1.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y verificar las metas (1 uniforme)																					
2021-194	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	45,364.20	0.00	0.00	45,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	60 %	60 %	1 PERSONA	1.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que material deportivo se refieren, verificar el número de beneficiarios (1 beneficiario)																					
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-199	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,485,453.26	0.00	0.00	1,485,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	57 %	57 %	1 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar beneficiarios ( 1 persona) y las metas (1 informe)																					
2021-202	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,700,583.68	0.00	0.00	1,700,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	61 %	61 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-207	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	84 %	84 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>3,317,286.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,286.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-261	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	29,622.00	0.00	29,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-276	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	90,982.09	0.00	90,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>120,604.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120,604.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-278	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	7,335.51	0.00	7,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-2271	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	5,775.06	0.00	5,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	9.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-282	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	34,070.33	0.00	34,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	7 %	7 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>47,180.90</b>	<b>0.00</b>	<b>47,180.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-254	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	11,906.90	0.00	11,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>11,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>11,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-250	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	16,174.98	0.00	16,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-2272	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,249.99	0.00	12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-249	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,388.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-2268	SAN ELÍAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	27,904.00	0.00	27,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	20 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-247	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-245	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	198,293.68	0.00	198,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>277,258.65</b>	<b>0.00</b>	<b>277,258.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,152,407.44	0.00	8,152,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,805,457.69	0.00	3,805,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,326,412.50	0.00	0.00	1,326,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,914,776.75	2,000,000.00	2,914,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	458,347.60	0.00	458,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	6,725,391.56	0.00	0.00	6,725,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,317,286.94	0.00	0.00	3,317,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	456,950.54	0.00	456,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>31,249,933.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>17,589,842.00</b>	<b>11,660,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **17,589,842.00**

Techo FFM: **11,660,091.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL