

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2288	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA ULTIMA MINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PARA SER EJERCIDA POR LA ADMINISTRACION ENTRANTE.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2846	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2845	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	635 PERSONA	410.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0
		1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2651	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7)CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS (INCLUYE REGISTRO)	5,255,426.72	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 05-10-2021	100 %	100 %	1,230 PERSONA	2,500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MONTO DEL CONTRATO DE OBRA \$2,532,376.47, CONTRALORIA SOCIAL \$20,000.00, SUPERVISION TECNICA \$75,336.89. SUMA EN TOTAL \$2,627,713.36 POR FONDO.																					
		5,255,426.72	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-960	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	680 PERSONA	59.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					

OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-2847	EL POTRO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL POTRO	485,499.50	0.00	485,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	120 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-317	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	899,455.50	0.00	899,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	345 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-319	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	989,565.50	0.00	989,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	400 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-952	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMAULIPAS	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	200 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-2848	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE CHARCAS	2,750,703.65	0.00	2,750,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	890 PERSONA	25.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACIÓN	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	280 PERSONA	8.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRÁMITE ANTE CFE.																											
TOTAL		8,119,284.15	0.00	8,119,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)
Proyecto: MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-949	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	22.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0	
TOTAL		990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2849	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACION DE CAMINO AL LLANO DE CONEJILLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,899,855.50	0.00	1,899,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	120 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0	
2021-955	LA REFORMA / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - REFORMA TRAMO AISLADO, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD LA REFORMA	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	4,850 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0	
TOTAL		2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4993	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, EN CALLE JUÁREZ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	0 %	0 %	700 PERSONA	450.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO ES MEJORAMIENTO, SE SOLICITARA LA MODIFICACION.																					
TOTAL		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2021-2863	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO	122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	440.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
		122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4989	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO EN COL. LA LADRILLERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	0 %	0 %	680 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO ES MEJORAMIENTO SE SOLICITARA LA MODIFICACION.																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2864	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO	324,335.42	0.00	0.00	324,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	760.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2021-4988	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO EN PRIVADA DE ESCOBEDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	0 %	0 %	60 PERSONA	65.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		524,335.42	0.00	0.00	524,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2852	COLONIA ZARAGOZA (GARABATILLO) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL APOYO CONSISTE EN UNA RASTRA.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2021-2858	EL ESTRIBO / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL APOYO CONSISTE EN LLANTAS PARA TRACTOR.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2021-2856	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLAS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	0	0
OBSERVACIONES.- EL APOYO CORRESPONDE A UNA ASPERSORA.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2850	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE CINTILLA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	51 PRODUCTOR	93.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4287	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO	225,990.41	0.00	0.00	225,990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	0	0	
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN EQUIVALE A 22 M2.																					
		225,990.41	0.00	0.00	225,990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4281	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, CALLE LA AMISTAD Y MORELOS	182,500.50	0.00	0.00	182,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	3,800 PERSONA	169.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMICAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		182,500.50	0.00	0.00	182,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	212,600.05	0.00	0.00	212,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-10-2021 / 31-12-2021	24 %	24 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		212,600.05	0.00	0.00	212,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2291	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LAS 3 MINISTRACIONES POR RECIBIR DE FORTALECIMIENTO DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021 PARA SER EJERCIDA POR LA ADMINISTRACION ENTRANTE.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5040	SALINAS DE HIDALGO / COMISIONES BANCARIAS	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
RECURSO OTROS: SE CUBRIRA CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO																					
		696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-956	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GABRIEL GUZMAN GUZMAN	0	0
		39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-271	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,678,419.15	0.00	0.00	3,678,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	66 %	66 %	31,107 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2021-	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE	293,592.26	0.00	0.00	293,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 /	90 %	90 %	31,107	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA	0	0

SEGURIDAD PUBLICA	12,383,313.04	0.00	0.00	12,383,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,263,240.36	0.00	28,617,885.00	21,016,946.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	696.00

Techo FISM: **28,617,885.00**
Techo FFM: **21,016,946.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL