



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: TAMAZUNCHALE



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: 106 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Ubra	Localidad / Descripción	TOTAL	FSSE	FSM	FFM	Unidad estatal	Directa estatal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Vocalidad	Fecha inicio	Fecha fin	Financ. (Instit. Beneficiaria)	Mécat. (Instit. Beneficiaria)	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1606	AMATITLA SANTIAGO / ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	119,760.56	0.00	119,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021	29-08-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA SANCIA	0	33390
2021-1607	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COMAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	389,511.83	0.00	389,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021	22-07-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JABRIELA TELLO ARTIZ	0	34308
2021-1613	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPILAM TAMAZUNCHALE SLP	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2021	12-09-2021	100	0	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	IBRAN SANCIA SANCIA SA DE CV	0	53890
2021-1603	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAJAPILAM TAMAN DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	119,760.56	0.00	119,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021	29-08-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA SANCIA	0	33858
2021-1604	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAJAPILAM DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	119,760.56	0.00	119,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2021	30-08-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA SANCIA	0	33877
2021-2175	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021	15-08-2021	100	0	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JABRIELA TELLO ARTIZ	0	96204
2021-1610	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	384,400.00	0.00	384,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021	30-06-2021	100	0	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	IBRAN SANCIA SANCIA SA DE CV	0	27515
2021-1609	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA LOCALIDAD DE EL TEPEATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	389,511.83	0.00	389,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021	22-07-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JABRIELA TELLO ARTIZ	0	34488
2021-1612	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	384,400.00	0.00	384,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2021	16-06-2021	100	0	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	IBRAN SANCIA SANCIA SA DE CV	0	37546
2021-1600	OPERACIONES CONVENIO INDEFINIDO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO EJECUTIVO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	119,760.56	0.00	119,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2021	30-08-2021	100	100	PERSONA DYECTO	UNFAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA SANCIA	0	33945



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Observaciones	Código Modificador	Fecha Inicio	Fecha Término	Valor	Unidad	Porcentaje	Beneficiarios	Ormos	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDIS FISE	# MIDIS FISM
PAHUAYO 7% IEFEE * CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA E OXIB 00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		14,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 30-07-2021	620 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	65318
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		174,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021 / 31-08-2021	1800 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	92538
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2021 / 31-08-2021	75 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	106493
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		358,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 15-08-2021	75 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	95927
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		379,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 13-05-2021	978 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		390,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 25-09-2021	978 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		191,472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 25-09-2021	978 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2021 / 31-08-2021	658 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		141,483.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 25-09-2021	2,312 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 31-08-2021	3,812 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.		5,037,995.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 31-08-2021	3,812 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Unidad Ejecutora	Ramo 20	Beneficiarios	Ormos	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MIDIS FISE	# MIDIS FISM
ENRAMADITAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 30-07-2021	620 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	65318	
TAMAY / AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA ESCUELA EUSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAY MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	145,893.77	0.00	145,893.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021 / 31-08-2021	1800 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	92538	
TAMAY / AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TENCAY MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021 / 31-08-2021	75 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	106493	
TAMAY / AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TENCAY MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	3,295,693.77	0.00	3,295,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 31-08-2021	3,812 PERSONAS METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	TO	CONTRATA	0	0	


  
**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO HONESTO GARANTIZANDO BIENESTAR

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

Fecha de Impresión: 05/08/2021 11:18:25  
 Pagina 2/19

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
162	IXTEAMEL/ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2021 / 28-06-2021	100 %	PERSONA	100	OTRA	AVUNTAMEN TO	ELABORACION DE PROYECTO DE SANEAMIENTO	0	50663
2021	RESERVAZONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	4,396,405.20	0.00	4,396,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 31-06-2021	0 %	PERSONA	24,562	OTRA	AVUNTAMEN TO		0	151650
		5,438,205.20	0.00	5,438,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
1642	SAN ISIDRO/ CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECAS)(PROCAPAR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	654,423.96	0.00	654,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 04-09-2021	0 %	PERSONA	76	OTRA	AVUNTAMEN TO	AVUNTAMEN TO	0	69578
		654,423.96	0.00	654,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
1633	AMATITLA SANTIAGO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,692,206.00	0.00	1,692,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 10-09-2021	0 %	PERSONA	503	OTRA	AVUNTAMEN TO	AVUNTAMEN TO	0	57176
1634	CUAJAPA TAMAN / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,119,649.96	0.00	1,119,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2021 / 27-09-2021	50 %	PERSONA	119	OTRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA JARCHA	0	57301
2165	RESERVAZONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,255,959.00	0.00	1,255,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 31-09-2021	0 %	PERSONA	375	OTRA	AVUNTAMEN TO		0	105504
1619	EQUATITLA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EQUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	3,019,026.60	0.00	3,019,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 04-09-2021	18 %	PERSONA	175	OTRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA JARCHA	0	62308
1633	RESERVAZONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,307,413.37	0.00	1,307,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2021 / 26-09-2021	20 %	PERSONA	134	OTRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA JARCHA	0	57037
1631	MONTE ALEGRE / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,296,877.00	0.00	1,296,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2021	40 %	PERSONA	2478	OTRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA JARCHA	0	62235
1618	RESERVAZONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	5,684,977.53	0.00	5,684,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021	CHICHICTLA / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,412,672.74	0.00	1,412,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2021 / 30-07-2021	0 %	PERSONA	1,000	OTRA	AVUNTAMEN TO	AVUNTAMEN TO	0	25333
1629	RESERVAZONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	3,345,667.71	0.00	3,345,667.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 11-09-2021	5 %	PERSONA	816	OTRA	AVUNTAMEN TO	AVUNTAMEN TO	0	78034

*[Handwritten Signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021-1620	PARA LA LOCALIDAD DE COLIOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,630,162.66	0.00	1,630,162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 30-06-2021	30 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				62436
2021-1646	RESERVACIONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAM, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,293,484.68	0.00	1,293,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 31-07-2021	100 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				66976
2021-2094	BUENAVISTA TAMAM, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,106,357.45	0.00	1,106,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 25-09-2021	7 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ANGEL ANSEL ERNANDEZ				65564
2021-1640	PIQUILTA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,496,637.53	0.00	1,496,637.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 25-07-2021	0 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				81064
2021-2099	TENSIONAPA / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENSIONAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	4,768,692.23	0.00	2,384,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2021 / 25-09-2021	7 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				66538
	TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	23,046,676.04	0.00	1,107,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

2021-1629	RESERVACIONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO PARA LA LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	825,418.52	0.00	825,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 31-07-2021	8 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ANGEL SANTIAGO				85502
2021-1628	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,668,683.08	0.00	1,668,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2021 / 28-08-2021	20 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ARMANDO DE JESUS MARIAL GUEMES				62984
2021-1627	RESERVACIONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO PERMUCHO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 DE CAPACIDAD PARA BENEFICIAR AL BARRIO YACAPA DE LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	705,508.04	0.00	705,508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2021 / 31-08-2021	10 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BARRICA				51892
2021-2087	TECOMATE DOS / CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	533,403.02	0.00	533,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2021 / 31-08-2021	0 %	0.00	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO					0
		3,733,616.64	0.00	3,733,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

2021-1629	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,101,262.04	0.00	1,101,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2021 / 27-08-2021	99 %	100	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ANGEL ANSEL ERNANDEZ JANCHEZ				81637
2021-2182	RESERVACIONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOTECHITLA LOS CRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	248,827.97	0.00	248,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2021 / 31-06-2021	0 %	0	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				106438
2021-1630	RESERVACIONES- CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,009,529.04	0.00	1,009,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021 / 29-08-2021	30 %	406	PERSONA	100 SI	OPERA	AVUNTAMBIEN TO	ROBERTO ERNANDEZ JANCHEZ				95117
		2,353,614.97	0.00	2,353,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													



H. AYUNTAMIENTO 2018-2020 PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMAZUNCHALE  
UN GOBIERNO HONESTO CARIOSO Y AGRESIVO  
CODE SOL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

Fecha de Impresión: 05/08/2021 11:18:27 Pagina 4/19

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Ora	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisco	Financ Beneficiarios am	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1626	TAMAZUNCHALE / EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUENTE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA K E W EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SUP	9,445,820.82	4,000,000.00	5,445,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-08-2021	0 % / 0 %	0 %	1.00 PERSONA LOTE DE EUPO	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR		71482	0
2021-1624	RECURSOS FIBERÓPTICOS PARA LA CORRECCIÓN DEL DATO DE PREZTA PARA LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 10-06-2021	100 % / 0 %	0 %	818 PERSONA LOTE DE EUPO	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR	AGUILAR ANGEL RIVERA FERNANDEZ	0	61243
		10,035,720.82	4,000,000.00	6,035,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Ora	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisco	Financ Beneficiarios am	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1626	XTEAMEL / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	730,385.91	0.00	730,385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2021 / 26-08-2021	0 % / 100 %	51 %	1.00 PERSONA OBRA	OBRA	UNIFAMILIAR	CONCATASA ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA	0	53868
	RESERVACIONES - CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO	730,385.91	0.00	730,385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Ora	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisco	Financ Beneficiarios am	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1626	IXTLAPALCO / REHABILITACION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTAPALCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,742,430.52	0.00	1,742,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-06-2021	0 % / 0 %	0 %	872 PERSONA OBRA	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR		0	65073
2021-1627	LAS PALOMAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 29-09-2021	20 % / 80 %	56 %	322 PERSONA OBRA	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR	BOUZALO BARBERA MARTINEZ	0	71158
2021-1617	TECOMATE UNO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	2,489,900.00	0.00	2,489,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-07-2021	40 % / 60 %	30 %	212 PERSONA OBRA	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR	BARBERA MARTINEZ	0	61400
		5,742,330.52	0.00	5,742,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALcantarillado y Drenaje, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Ora	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisco	Financ Beneficiarios am	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1616	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	3,749,987.39	0.00	3,749,987.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2021 / 18-09-2021	80 % / 20 %	30 %	24,362 PERSONA LINEAL	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR	BOUZALO BARBERA MARTINEZ	0	54848
2021-1623	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,259,731.21	0.00	1,259,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 15-08-2021	50 % / 50 %	75 %	24,362 PERSONA LINEAL	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR	BOUZALO BARBERA MARTINEZ	0	48374
2021-1631	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE APALACHES Y EUSEBIO MENDOZA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA EN COLONIA BUENOS AIRES, TAMAZUNCHALE S.L.P.	484,843.52	0.00	484,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-07-2021	80 % / 20 %	0 %	24,362 PERSONA LINEAL	OBRA VENTAMIENTOS	UNIFAMILIAR		0	50105
		5,534,664.54	0.00	5,534,664.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALcantarillado y Drenaje, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



Fecha de Impresión: 05/08/2021 11:18:28

Página 5/19

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1821	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	999,441.4	0.00	999,441.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2021 / 12-08-2021	0 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	DAJON DE JESUS MARAL GUERNES	0	63862
2021-1822	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FECHAS DE INICIO Y TERMINO OBSERVACIONES: CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO	1,799,692.4	0.00	1,799,692.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2021 / 17-09-2021	0 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	PONZALO BARBERA MARTINEZ	0	481100
3071-1636	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO OBSERVACIONES: CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO	939,220.44	0.00	939,220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2021 / 18-09-2021	125 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	DAJON DE JESUS MARAL GUERNES	0	511000
3071-1644	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO OBSERVACIONES: CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO	3,739,354.33	0.00	3,739,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1645	CHAPULHUACANITO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS, EN BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	411,849.98	0.00	411,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 14-08-2021	0 %	3,445 PERSONA	3,445 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	ISIDRO MARTINEZ FERNANDEZ	0	68415
2021-1636	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DEL CEDRO EN CABECERA MUNICIPAL	128,235.17	0.00	128,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2021 / 22-07-2021	0 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	NYUNTAMIENTO	0	61831
2021-1636	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN CABECERA MUNICIPAL	485,371.00	0.00	485,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2021 / 29-07-2021	0 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	OSBERTO FERNANDEZ ZUMAYA	0	62208
2021-1644	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ZONA CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 14-08-2021	100 %	24,562 PERSONA	24,562 PERSONA LINEAL	OBRA	NYUNTAMIENTO	CARLOS LESAM MEDINA BUENO	0	68551
		1,238,456.15	0.00	1,238,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1800	LA CEIBA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,319,705.00	0.00	1,319,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021 / 29-08-2021	0 %	50 PERSONA	50 PERSONA	OBRA	NYUNTAMIENTO	OSBERTO LOPEZ BALBUENA	0	53032
2021-1802	LOS NARANJOS SANTIAGO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	979,900.00	0.00	979,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2021 / 09-09-2021	5 %	160 PERSONA	160 PERSONA	OBRA	NYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO EMIS HOLAASCO	0	53268
2021-1796	SANTIAGO CENTRO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO BENITO JUAREZ, LOCALIDAD SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,054,643.50	0.00	1,054,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2021 / 26-06-2021	50 %	450 PERSONA	450 PERSONA	OBRA	NYUNTAMIENTO	JANIELA TREJO MARTINEZ	0	52647
2021-2220	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 31-08-2021	0 %	120 PERSONA	120 PERSONA	OBRA	NYUNTAMIENTO			60027

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2020 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO HONESTO GARANTIA PROGRESO  
**CODE SOL**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crus	Modalidad	Inicio (emite)	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	# MIDS FISM
2021-1794	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN FRACCIONAMIENTO EL SOL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 31-08-2021	0 % 30 %	24,362 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	64394
		8,704,248.58	0.00	8,704,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crus	Modalidad	Inicio (emite)	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	# MIDS FISM
2021-1795	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN BARRIO SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,611,167.25	0.00	1,611,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0 % 0 %	24,362 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	64180
		1,611,167.25	0.00	1,611,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crus	Modalidad	Inicio (emite)	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	# MIDS FISM
2021-1856	TAMAZUNCHALE / PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA (CONAGUA)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	82 % 82 %	24,362 PERSONA	0.00	OTRO AYUNTAMIENTO			0	0	0
		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CALLE, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crus	Modalidad	Inicio (emite)	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	# MIDS FISM
2021-1766	SAMARONES / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	785,424.85	0.00	785,424.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0 % 0 %	205 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	54497
2021-1772	EL GAVILAN / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAYILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	633,975.00	0.00	633,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	5 % 0 %	205 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO	INGOLELLAS SANCHEZ		0	0	54955
2021-1690	RANCHO NUEVO / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 13-08-2021	50 % 50 %	605 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO	LONGUITUD RIVERA		0	0	47403
2021-1646	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA DEL RIO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	3,748,389.54	0.00	3,748,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2021 / 13-06-2021	15 % 30 %	24,362 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO	SOZALZO BARRERA MARTINEZ		0	0	53704
2021-1711	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE CALLE TENEXCO EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	656,101.47	0.00	656,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 13-08-2021	95 % 59 %	24,362 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ANTONIO MALDONADO		0	0	49914
2021-1719	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE CALLE COATZACOALCOS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0 % 0 %	24,362 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	50048
		7,286,770.85	0.00	7,286,770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Crus	Modalidad	Inicio (emite)	Finco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	# MIDS FISM
2021-1707	PAVIMENTACION AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	669,763.52	0.00	669,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2021 / 10-07-2021	100 % 79 %	1,000 PERSONA	0.00	OBRA AYUNTAMIENTO	ADRIELLA		0	0	51670

*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

1738	HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,361.88	0.00	899,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2021	15 %	30 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	DARTEGA MARTINEZ	60586
3024	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2021 / 29-07-2021	100 %	100 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	ANGEL SANTIAGO	49024
1739	EL FERRAL / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DEL FIRAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2021 / 30-06-2021	80 %	0 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0		49480
1740	EL FIRAL / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	898,874.36	0.00	898,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2021 / 12-08-2021	50 %	83 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	DARTEGA MARTINEZ	49962
1741	HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2021 / 11-08-2021	5 %	50 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	EMILIO HOLAJO	50482
1742	HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-07-2021	0 %	0 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0		50712
3025	SAN SEBASTIAN / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 10-08-2021	20 %	30 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	SAMANTHA ESPERANZA AYDRA SALAZAR	38161
1743	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	754,811.04	0.00	754,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 10-08-2021	80 %	82 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	DARTEGA MARTINEZ	51162
1744	TEJOCHITL / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	799,898.00	0.00	799,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2021 / 03-07-2021	0 %	30 %	PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0	ACTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ	60717
3026	TLACHIQUELLILACAPA / AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUELLILACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	10,182,608.80	0.00	10,182,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación/Finis	Financiamiento	Beneficiarios	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2894	AQUICHAMEL / CONSTRUCCION DE ANDADOR PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AQUICHAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	439,603.84	0.00	439,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2021 / 31-06-2021	0 %	0 %	PERSONA LINEAL	AYUNTAMIENTO		0	142414
2195	EL COYOL / SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-06-2021	25 %	0 %	PERSONA OBRA	AYUNTAMIENTO		0	091605
2200	TAMAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	PERSONA OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
1755	ESQUELE ENASAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, TAMAZUNCHALE S.L.P.	722,738.00	0.00	722,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2021 / 30-08-2021	0 %	100 %	PERSONA LINEAL	AYUNTAMIENTO	CONSALEZ ZUMAYA	0	61233
3027	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE ANDADOR PROFESOR SANTIAGO, EN BARRIO SAN JUAN, TAMAZUNCHALE S.L.P.	609,339.51	0.00	609,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2021 / 30-08-2021	40 %	30 %	PERSONA OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSALEZ ZUMAYA	0	53988
1736	ROBERTO ORTIZ VERA PARTE ALTA, EN BARRIO SAN RAFAEL SECTOR LA CURVA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	3,511,881.34	0.00	3,511,881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO							0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciación/Finis	Financiamiento	Beneficiarios	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM

**M. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
TAMAZUNCHALE**  
Coahuila de Zaragoza Mexico

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Presidente Municipal de Tamazunchale

Fecha de Impresión: 05/08/2021 11:18:31

Página 8/19



Clave	Localidad / Descripción	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Unidad FPM	FISE	FISM	FPM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Hempen	Beneficiarios	Unos	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Metas	Tipo	Episodios	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1796	BARRIO PROGRESO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	717,883.58	0.00	717,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 21-07-2021	5	0	162 PERSONA CUADOR ADO	OBRA CUADOR ADO	AYUNTAMIENTO	0	54362
2021-1799	BARRIO PROGRESO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	838,771.22	0.00	838,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2021 / 24-07-2021	5	0	462 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	54828
2021-1848	CHAPULHUACANTO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	808,950.12	0.00	808,950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2021 / 01-09-2021	80	30	3,445 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	46431
2021-1795	CUAPACHO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CUAPACHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	473,058.00	0.00	473,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0	30	154 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	64431
2021-2199	XTLAPALACO / CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE XTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 31-09-2021	0	0	872 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	109452
2021-1783	LA PENITA SANTIAGO / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	593,485.10	0.00	593,485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2021 / 25-07-2021	0	30	154 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	54147
2021-1774	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO EN LA COLONIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	798,800.52	0.00	798,800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2021 / 12-08-2021	15	30	24,280 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	44801
2021-1776	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	899,193.22	0.00	899,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2021 / 14-08-2021	30	30	28,392 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	56107
2021-1717	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE CALLE DE LOS BRILLANTES EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	868,335.52	0.00	868,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2021 / 14-08-2021	60	76	24,362 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	44704
2021-2091	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE CALLE CHUECO DERECHO Y CALLE 5 DE MAYO, EN BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2021 / 31-08-2021	0	0	24,362 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	135422
2021-1796	TEXOPIS / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	550,615.11	0.00	550,615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0	0	234 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	60070
2021-1780	XICOTLA / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	1,049,300.00	0.00	1,049,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2021 / 30-09-2021	75	30	381 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	66181
TOTAL		0.00	8,830,892.84	0.00	8,830,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\*

Clave	Localidad / Descripción	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Unidad FPM	FISE	FISM	FPM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Hempen	Beneficiarios	Unos	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Metas	Tipo	Episodios	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1759	GUAXUACO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAXUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	961,753.00	0.00	961,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 31-07-2021	5	30	300 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	54124
TOTAL		0.00	961,753.00	0.00	961,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave	Localidad / Descripción	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Unidad FPM	FISE	FISM	FPM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Unidad Especial	Hempen	Beneficiarios	Unos	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Metas	Tipo	Episodios	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1774	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA NUEVO MEXICO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	560,799.77	0.00	560,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0	0	21,358 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	44815
2021-1795	FLUJOURA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ACCESO A RESERVA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE FLUJOURA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	489,900.00	0.00	489,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2021 / 29-07-2021	0	30	476 PERSONA METR CUADOR ADO	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	62245
TOTAL		0.00	1,050,700.00	0.00	1,050,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Vocalizaje	Inicio/termino	Finicio/Finisio	Finicio/Finisio	Beneficiarios	Metas	Tipo Otra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISE	# MIDS FISM
		0.00	1,860,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	TOTAL	0.00	1,860,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021-1784	KALITPA / INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES LINDA VISTA Y CALLE OTITAL EN LA LOCALIDAD DE XL TIPO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	643,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-03-2021	17-05-2021	40 %	30 %	1.00	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCION DE UN CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		0	0	47312
2021-1789	TAMAN / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	548,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-07-2021	30-07-2021	0 %	0 %	1.195	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	63323
2021-1789	KILAPA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2021	30-07-2021	0 %	0 %	0.805	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	54095
	TOTAL	0.00	2,899,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Vocalizaje	Inicio/termino	Finicio/Finisio	Finicio/Finisio	Beneficiarios	Metas	Tipo Otra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1784	POXTLA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	489,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-03-2021	29-07-2021	70 %	30 %	1.00	OBRA AYUNTAMIENTO	ABAN CARGAS CASTRO		0	0	54320
2021-1790	TAMAN / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2021	30-07-2021	0 %	0 %	1.195	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	63323
2021-1789	KILAPA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2021	30-07-2021	0 %	0 %	0.805	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	54095
	TOTAL	0.00	2,899,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION ( INCLuye CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Otra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Vocalizaje	Inicio/termino	Finicio/Finisio	Finicio/Finisio	Beneficiarios	Metas	Tipo Otra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2188	ARROYO DE LOS PATOS / PAVIMENTACION DE CALLES LOS MANGOS Y CALLE JUAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-06-2021	31-08-2021	10 %	0 %	2.237	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	0
2021-1761	BARRIO LA VEGA CUICUATITLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DEL BARRIO LA VEGA CUICUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	457,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21-06-2021	29-08-2021	0 %	30 %	4.15	OBRA AYUNTAMIENTO	ARGUELES GABRIELA ARTEGA MARTINEZ		0	0	62649
2021-1721	BARRIO LAS PALMAS / PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO Y BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-06-2021	12-09-2021	100 %	100 %	2.235	OBRA AYUNTAMIENTO	DOMON DE JESUS MARIAL GUERES		0	0	50380
2021-1767	BUENAVISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	977,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-05-2021	21-07-2021	5 %	30 %	0.7	OBRA AYUNTAMIENTO	VICTOR LOBARCO ARGUELLES BANCHEZ		0	0	54304
2021-1765	CHAPULHUACANITO / PAVIMENTACION DE CALLE SOTERO AGUILAR EN BARRIO PEMUCHITLA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-06-2021	27-07-2021	45 %	30 %	3.443	OBRA AYUNTAMIENTO	ANGEL DEL SANTAGO		0	0	49454
2021-1770	EL ENCINAL / PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	589,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23-02-2021	31-08-2021	40 %	30 %	2.232	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ NYLA		0	0	54614
2021-1762	EL INFIERNILLO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	959,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-05-2021	26-09-2021	70 %	30 %	3.7	OBRA AYUNTAMIENTO	EDUARDO FELARDE ESCAMILLA		0	0	82777
2021-1775	EL MAGUEY / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	1,175,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-05-2021	30-07-2021	0 %	0 %	1.98	OBRA AYUNTAMIENTO	VICTOR LOBARCO ARGUELLES BANCHEZ		0	0	55009
2021-2196	EL NARANJAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-06-2021	31-08-2021	0 %	0 %	1.15	OBRA AYUNTAMIENTO			0	0	165212
	TOTAL	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



M. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO ACERCADO A TU CIUDAD

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
**CODESO**



Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-2890	TAMAZUNCHALE, S.L.P. RECURSO OTROS: CANALIZADO EN ACTA ORD 37 DE FECHA 07 JULIO 2021 TOTECHITLA LOS CIRUELOS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TOTECHITLA LOS CIRUELOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2021 / 31-08-2021	0 % / 0 %	0 %	0	OBRA OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD INVERSA SALAZAR	0	0	134560
TOTAL		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2021 / 31-08-2021	0 % / 0 %	0 %	0	OBRA OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD INVERSA SALAZAR	0	0	134560

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1792	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLEJON DEL AGUACATE, BARRIO SAN JUAN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	549,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-07-2021 / 09-09-2021	25 % / 30 %	30 %	24,582 PERSONA LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD INVERSA SALAZAR	0	0	86265
TOTAL		0.00	549,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-07-2021 / 09-09-2021	25 % / 30 %	30 %	24,582 PERSONA LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD INVERSA SALAZAR	0	0	86265

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1777	CHAPULHUACANTO / REHABILITACION CON ASFALTO EN CALLE JULIO HERVERT EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	1,377,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2021 / 30-07-2021	0 % / 30 %	30 %	3,445 PERSONA METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO	ESCS ALBERTO HERNANDEZ JANCHEZ	0	0	55292
2021-2177	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE CALLE MARTINES DE CANANENA EN COLONIA LOS TAMARINDOS EN TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	3,087,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-05-2021 / 22-09-2021	0 % / 30 %	30 %	24,582 PERSONA METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO	AMON DE JESUS AMARAL CUEMES	0	0	94911
TOTAL		0.00	4,465,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-05-2021 / 30-07-2021	0 % / 30 %	30 %	3,445 PERSONA METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO	ESCS ALBERTO HERNANDEZ JANCHEZ	0	0	55292


Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1819	PAHUAYO / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 00X8 00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	765,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2021 / 12-09-2021	70 % / 30 %	30 %	1,100 ALUMNO AULA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	55720
TOTAL		0.00	765,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2021 / 12-09-2021	70 % / 30 %	30 %	1,100 ALUMNO AULA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	55720

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2899	LAS CHACHALACAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CHALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2021 / 31-08-2021	0 % / 0 %	0 %	430 PERSONA POSTE	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	0
2021-2208	TAMÁN / AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EXTENSION DE LINEA EN 2FN CABLE SEMAISLADO ACSR 110 35 KV Y ACSR 110, ASI COMO SUBSTACION DE 25 KVA EN 33000-120240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	0.00	493,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-05-2021 / 31-05-2021	0 % / 0 %	0 %	1,100 PERSONA POSTE	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	109501
2021-1804	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE UNA LINEA ELECTRICA DE 33,000 VOLTS EN UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	418,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-06-2021 / 12-09-2021	85 % / 85 %	85 %	24,582 PERSONA LOMETE	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	80095
2021-2206	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EXTENSION DE LINEA EN 2FN CABLE SEMAISLADO PARA ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA Y LAS INSTITUCIONES LEANDRO	0.00	1,477,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-06-2021 / 31-08-2021	50 % / 0 %	0 %	24,582 PERSONA POSTE	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	05255
TOTAL		0.00	1,477,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-06-2021 / 31-08-2021	50 % / 0 %	0 %	24,582 PERSONA POSTE	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A DE C.V	0	0	05255

*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE





Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisco / Financ. / Fideicomiso	Financ. / Beneficiarios / Otros	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1723	EL MIRADOR / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	500,900.17	0.00	500,900.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 10-07-2021	100 %	100 %	100	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	INSTRUMENTO ANSEL SANTIAGO	0	50551
2021-1817	PEZMAYO SANTIAGO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	797,241.70	0.00	797,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	0 %	30 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RANQUEZ	0	52285
2021-1812	PILCHAPULHUACAN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	589,800.00	0.00	589,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 30-07-2021	0 %	30 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSUE ESPINOSA REQUELES RANQUEZ	0	55522
2021-1816	TALIXCO / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, SUBTRAMO CAMINO ZAPOTILLA, EN LA LOCALIDAD DE TALIXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	1,032,266.00	0.00	1,032,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	0 %	0 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RANQUEZ	0	52295
		2,930,607.87	0.00	2,930,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisco / Financ. / Fideicomiso	Financ. / Beneficiarios / Otros	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1810	REPETZINTLA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE REPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	699,900.00	0.00	699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021 / 14-09-2021	50 %	45 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	ALBERTO SANCHEZ ZUMAYA	0	60780
2021-1814	TOROJATL / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DELEGACION EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	699,924.04	0.00	699,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 12-09-2021	60 %	34 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	SABRINA TRUJANO MARTIZ	0	60975
		1,399,824.04	0.00	1,399,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisco / Financ. / Fideicomiso	Financ. / Beneficiarios / Otros	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2007	XILILAPA / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XILILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	267,264.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO		0	0
		267,264.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisco / Financ. / Fideicomiso	Financ. / Beneficiarios / Otros	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1877	AGUAZARCA / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	2,595,000.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 22-05-2021	10 %	0 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RANQUEZ	0	0
		2,595,000.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisco / Financ. / Fideicomiso	Financ. / Beneficiarios / Otros	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1872	ACALAMAYO / MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN JOSE ACALAMAYO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	520,678.00	0.00	0.00	520,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	0 %	0 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RANQUEZ	0	0
2021-2214	EL CHAPARRAL / MEJORAMIENTO DE CAMINO, LOCALIDAD EL CHAPARRAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO		0	0
2021-1861	EL PALMITO / MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	899,900.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2021 / 09-09-2021	50 %	30 %	0	Obras de Infraestructura	OBRA AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RANQUEZ	0	0

*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 TAMAZUNCHALE  
 CODI SOL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ratios 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Operar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1858	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento del RANCHO/MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO SAN ANDRES EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	842,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 10-08-2021	70 % 46 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	FORBES TRIGO SINTZ	0	0	
2021-1879	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento HUCHIAPA /MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE GRAVA ARENA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE HUCHIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	750,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2021 / 22-08-2021	0 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	OSBE ANTONIO WALDONADO	0	0	
2021-1878	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento LIMATITLA /MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	821,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2021 / 22-08-2021	85 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	RAMON OSORIO MARVAL GOMEZ	0	0	
2021-1869	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento MECAPALA /MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	874,943.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2021 / 17-07-2021	0 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	RAMON OSORIO MARVAL GOMEZ	0	0	
2021-1871	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento TANTOYUQUITA /MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	925,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2021 / 09-09-2021	25 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	ESPERAS GARCIA MARTINEZ	0	0	
2021-1876	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento TAXICHO /MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	513,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2021 / 30-07-2021	15 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
2021-1870	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento TEMAMATLA /MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	864,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2021 / 12-09-2021	40 % 30 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN	RAMON OSORIO MARVAL GOMEZ	0	0	
2021-1880	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento FIXCUAYUCA /MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2021 / 30-07-2021	90 % 0 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
2021-1881	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento TOLAPA (TOLAPA TAMANI) /MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMANI) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	635,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2021 / 30-07-2021	0 % 0 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contrato	0.00	0.00	8,391,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
				125,000.00															

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PUENTE VEHICULAR**

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ratios 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Operar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2204	TLALIXCO /MEJORAMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2021 / 31-08-2021	0 % 0 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contrato	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
				125,000.00															


**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ratios 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Operar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2216	COAHUILCA /MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COAHUILCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 31-08-2021	0 % 0 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contrato	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
				400,000.00															

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO**

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ratios 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Operar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2218	COAHUILCA /MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COAHUILCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 31-08-2021	0 % 0 %	100 %	OBRA	NIU/TAMAMEN		0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contrato	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
				400,000.00															

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



M. AYUNTAMIENTO 2018 - COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Cobra	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2020	TIANGUISPICULA / MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA PLAZA	AYUNTAMIENTO		0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION

Cobra	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2021	KINICTLE / REHABILITACION DE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE KINICTLE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA PANTERON	AYUNTAMIENTO		0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste la rehabilitación y el nombre del contratista		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Cobra	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2021	BARRIO PROGRESO / MEJORAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2021 / 10-08-2021	70 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO	AGRICOLA TRUJILLO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		599,000.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	COYOL (VEGA LARGA) / MEJORAMIENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO ENTRONQUE PAHUAYO - COYOL (VEGA LARGA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE COYOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	1,151,381.00	0.00	0.00	1,151,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	0 %	30 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO	LONGUITUD RIVERA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento		1,151,381.00	0.00	0.00	1,151,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	LA REFORMA (EL LINDERO) / MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (EL LINDERO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	699,950.14	0.00	0.00	699,950.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2021 / 30-07-2021	100 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO	ESCARBOS MEDINA ERMA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento		699,950.14	0.00	0.00	699,950.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	PAGUAYO / MEJORAMIENTO DE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2021 / 09-09-2021	0 %	75 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO	AMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento		499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	TAMAZUNCHALE / MEJORAMIENTO DE ANDADOR JUAN ESCUTTA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO		0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	TAMAZUNCHALE / MEJORAMIENTO DE ARROYO TENCACAPPA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA CALLE	AYUNTAMIENTO		0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		3,590,971.14	0.00	0.00	3,590,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: COMEDORES COMUNITARIOS

Cobra	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2021	BIENOS AIRES RETROCESO / MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BIENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	799,900.00	0.00	0.00	799,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 22-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA COMEDOR	AYUNTAMIENTO	JOSE ANTONIO MALDONADO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		799,900.00	0.00	0.00	799,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021	COYOTLA / MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COYOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0.00	1.00 C OBRA PERSONA	OBRA COMEDOR	AYUNTAMIENTO		0	0
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
OBSERVACIONES DE REVISIÓN: - Comentar: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista		1,664,900.00	0.00	0.00	1,664,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


  
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
   
**TAMAZUNCHALE**
  
 GOBIERNO MUNICIPAL
   
 COD. P. M. 01


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LOS NARANJOS TAMAZUNCHALE S.L.P.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	OBRA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista																				
2027-1898	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE CALLE MEXICO EN BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,048,532.55	0.00	0.00	1,048,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	OBRA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista																				
2027-1898	TAMAZUNCHALE / REHABILITACION DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LA CANADA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2021 / 31-08-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	OBRA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar en qué consiste el mejoramiento y el nombre del contratista																				
TOTAL																				
1,695,532.55																				

Rubro: OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / PAGO DE ADEFAS	1,605,225.64	0.00	0.00	1,605,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 10-06-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	LOTE PERSONA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar qué se debe de quedar registrado contablemente al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior																				
TOTAL																				
1,605,225.64																				

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 31-12-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	LOTE PERSONA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar los materiales, útiles, diversos, accesorios menores de oficina																				
TOTAL																				
250,000.00																				

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-12-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	LOTE PERSONA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar los beneficiarios de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL																				
TOTAL																				
350,000.00																				

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	0.00	0.00	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	LOTE PERSONA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar los beneficiarios de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL																				
TOTAL																				
550,000.00																				

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Financiamiento	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Comitadita	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2027-1898	TAMAZUNCHALE / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,558,083.53	0.00	0.00	20,558,083.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	44.3%	4.3%	24,562.100 PERSONAS PUDOR ADD.	LOTE PERSONA PUDOR ADD.	Equivaler	Comitadita	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: Especificar los beneficiarios de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL																				
TOTAL																				
20,558,083.53																				

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CODIGO	LOCALIDAD / DESCRIPCION	FECHA	FISE	FISM	FFM	DIRECCION ESTADAL	DIRECCION FEDERAL	RAMO 20	BENEFICIARIOS	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
1887	MUNICIPAL 2021 TAMAZUNCHALE / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	410,749.32	0.00	0.00	410,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2021	61 %	51 %	24,362	100	PERSONA ORG	RECOPROFITAMIENTO	LOS MARTINEZ PAUTISTA, ANGELUS SALVADOR SIBERIO CHAVEZ	0	0
1885	TAMAZUNCHALE / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,440,302.35	0.00	0.00	1,440,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2021	45 %	45 %	24,362	100	PERSONA ORG	RECOPROFITAMIENTO	LOS MARTINEZ PAUTISTA, ANGELUS SALVADOR SIBERIO CHAVEZ	0	0
1887	TAMAZUNCHALE / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	12,660,287.36	0.00	0.00	12,660,287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2021	57 %	57 %	24,362	100	PERSONA ORG	RECOPROFITAMIENTO	LOS MARTINEZ PAUTISTA, ANGELUS SALVADOR SIBERIO CHAVEZ	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>15,509,632.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,509,632.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: CAPACITACION Proyecto: CAPACITACION

CODIGO	LOCALIDAD / DESCRIPCION	FECHA	FISE	FISM	FFM	DIRECCION ESTADAL	DIRECCION FEDERAL	RAMO 20	BENEFICIARIOS	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021	TAMAZUNCHALE / APLICACION DE PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA EL PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-07-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	0	100	PERSONA CURRIC	RECOPROFITAMIENTO		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>306,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO

CODIGO	LOCALIDAD / DESCRIPCION	FECHA	FISE	FISM	FFM	DIRECCION ESTADAL	DIRECCION FEDERAL	RAMO 20	BENEFICIARIOS	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
1880	AMATITLA TAMAN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	829,075.44	0.00	0.00	829,075.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-06-2021 / 10-08-2021	75 %	30 %	12	12.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AMATITLA TAMAN	0	59/1002
1821	TEOZELOCO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	829,029.22	0.00	0.00	829,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-08-2021 / 12-08-2021	70 %	73 %	12	12.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO EMILUS NOLASCO	0	59/111
2021	TETITLA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CINCO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-07-2021 / 31-08-2021	0 %	0 %	20	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	1358/11
	<b>TOTAL</b>	<b>2,008,104.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,104.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>1358/11</b>

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL FISE	TOTAL FISM	TOTAL FFM	DIRECCION ESTADAL	DIRECCION FEDERAL	RAMO 20	BENEFICIARIOS	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	5,037,955.62	4,696,432.23	0.00	0.00	551,563.43		0.01	0.00
AGUA Y SANAMIENTO	77,246,514.81	65,317,589.54	0.00	0.00	7,938,925.35		0.01	0.00
DEPORTES	8,315,435.84	8,315,435.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.01	0.00
DESARROLLO URBANO	67,184,920.29	67,184,919.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ELECTRICIDAD	765,244.32	765,244.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ELECTRIFICACION	5,823,918.19	5,823,918.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	5,730,251.51	5,730,251.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20,241,608.42	0.00	20,241,608.42	0.00	0.00		0.00	0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,605,225.68	0.01	0.01	1,605,225.68	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
REQUERIMIENTOS	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	38,375,822.41	0.01	0.01	38,375,822.41	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
VIVIENDA	2,008,104.06	0.01	0.01	2,008,104.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	253,294,622.74	4,000,000.00	158,831,875.54	61,337,486.98	0.01	6,299,469.36	0.01	0.01	1.50

Techo FSM: 161,556,968.00  
Techo FFM: 64,210,227.00

Disponible FSM: 1,725,092.06  
Disponible FFM: 2,837,770.02



*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL