

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2846	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS DE PROFUNDOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	674,494.00	0.00	674,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	16,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		<b>674,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2845	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. EL POLVORIN	1,349,995.50	0.00	1,349,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	635 PERSONA	410.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0
		<b>1,349,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2651	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P. (4A. ETAPA DE 7)CON 2,500 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8" DE DIAMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS (INCLUYE REGISTRO)	5,255,426.72	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 05-10-2021	100 %	100 %	1,230 PERSONA	2,500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- MONTO DEL CONTRATO DE OBRA \$2,532,376.47, CONTRALORIA SOCIAL \$20,000.00, SUPERVISION TÉCNICA \$75,336.89. SUMA EN TOTAL \$2,627,713.36 POR FONDO.																				
		<b>5,255,426.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-960	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DONATO GUERRA	455,432.50	0.00	455,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	680 PERSONA	59.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-961	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE DIEZ GUTIERREZ	865,450.50	0.00	865,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-962	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE PRIVADA ESCOBEDO	485,455.50	0.00	485,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	390 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE 8 DESARGAS DOMICILIARIAS.																				
2021-	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE,	365,975.50	0.00	365,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2021 /	100 %	100 %	450	72.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO	0	0





REFORMA																							
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																							
2021-952	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, MPIO. DE SALINAS, COL. EL POLVORIN, CALLE PRIVADA TAMAULIPAS	449,545.50	0.00	449,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																							
2021-2848	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE CHARCAS	2,750,703.65	0.00	2,750,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890 PERSONA	25.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																							
2021-320	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL. LA ESTACIÓN	622,450.50	0.00	622,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 PERSONA	6.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA TERMINADA SIN OPERAR, EN TRAMITE ANTE CFE.																							
		<b>8,119,284.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8,119,284.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)**  
**Proyecto: MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-949	SALINAS DE HIDALGO / ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MPIO. DE SALINAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	750 PERSONA	22.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2849	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACION DE CAMINO AL LLANO DE CONEJILLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1,899,855.50	0.00	1,899,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2021 / 27-09-2021	100 %	100 %	120 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	0	0
2021-955	LA REFORMA / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - REFORMA TRAMO AISLADO, MPIO. DE SALINAS, LOCALIDAD LA REFORMA	929,950.50	0.00	929,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	4,850 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		<b>2,829,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4993	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, EN CALLE JUÁREZ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 / 30-11-2021	100 %	39 %	700 PERSONA	450.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2863	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO	122,264.58	0.00	0.00	122,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	18,586 PERSONA	440.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI SA DE CV	0	0
		<b>122,264.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,264.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4989	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2021 /	100 %	43 %	680 PERSONA	500.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO	0	0



**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	212,601.05	0.00	0.00	212,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-10-2021 / 31-12-2021	24 %	24 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL FISICO - FINANCIERO ES DE 10%																					
		<b>212,601.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,601.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5040	SALINAS DE HIDALGO / COMISIONES BANCARIAS	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
RECURSO OTROS: SE CUBRIRA CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO																					
		<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\* Proyecto:ARCHIVO DOCUMENTAL\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-966	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DEL ESPACIO QUE RESGUARDA EL ARCHIVO DOCUMENTAL	39,672.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GABRIEL GUZMAN GUZMAN	0	0
		<b>39,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-271	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,698,419.15	0.00	0.00	3,698,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	66 %	66 %	31,107 PERSONA	32.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2021-275	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	293,592.26	0.00	0.00	293,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	90 %	90 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
OBSERVACIONES.- AVANCE REAL FISICO - FINANCIERO 72%																					
2021-279	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,087,971.09	0.00	0.00	1,087,971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	99 %	99 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- AVANCE REAL FISICO - FINANCIERO 84%																					
2021-285	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,216,729.00	0.00	0.00	7,216,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	76 %	76 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- AVANCE REAL FISICO - FINANCIERO 71%																					
		<b>12,296,711.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,296,711.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-958	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-06-2021	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES	0	0
2021-5757	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	31,107 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YAMATODO SA DE CV	0	0
		<b>159,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-289	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,661.54	0.00	0.00	151,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	31,107 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- DENTRO DE LA GUIA DE CLASIFICACION EN EQUIPAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIFORME O LOTE DE EQUIPO, NO APARECE INFORME.																					
		<b>151,661.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,661.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-957	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, (LÁMINA GALVANIZADA), MPIO. DE SALINAS, VARIAS LOCALIDADES	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	850 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
		<b>1,325,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	14,222,579.72	0.00	11,594,866.36	0.00	0.00	2,627,713.36	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	924,951.00	0.00	924,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,338,469.00	0.00	0.00	5,338,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,832,981.99	0.00	2,832,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	9,109,284.15	0.00	9,109,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,829,806.00	0.00	2,829,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	2,817,890.91	0.00	0.00	2,817,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	252,969.05	0.00	0.00	252,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,608,313.04	0.00	0.00	12,608,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,325,995.50	0.00	1,325,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>52,263,240.36</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617,885.00</b>	<b>21,016,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,713.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>

Techo FISM: **28,617,885.00**  
Techo FFM: **21,016,946.00**

Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL