

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-243	VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA CON MOBILIARIO FIJO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	328502
		<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5572	EL POZO / AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	57,916.12	0.00	57,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	40 PERSONA	720.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	331470
		<b>57,916.12</b>	<b>0.00</b>	<b>57,916.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-159	EL TAJO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,626,779.23	0.00	1,626,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 31-03-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	2,413.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	EDIFICACIONES TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	71465
		<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-161	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA DE ARISTA CON 10,000 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1241 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA OBSERVACIONES.- LA LINEA DE CONDUCCION FUE DE 7500 ML	6,106,867.80	0.00	6,106,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	10,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329492
		<b>6,106,867.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,867.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-163	EL CHARQUITO / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	54,810.00	0.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214769

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-171	SAN FIDEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	99,923.40	0.00	99,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148993
2021-168	SAN RAFAEL / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA	87,267.96	0.00	87,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214329	
		<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>242,001.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-166	EL POZO / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	129,247.20	0.00	129,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 08-03-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	162774
2021-164	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	46,875.60	0.00	46,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	809 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	163230
		<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>176,122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5659	EL TAJO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE	38,188.00	0.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-12-2021 / 06-12-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	332294
		<b>38,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5565	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA COLONIA LOS NOGALES	585,758.36	0.00	585,758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	0	331604
		<b>585,758.36</b>	<b>0.00</b>	<b>585,758.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5570	EL POZO / CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	129,989.63	0.00	129,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	331753
2021-190	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,455,457.69	0.00	3,455,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	327855
2021-2699	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ARISTA CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA DE PROTECCION PARA LA CANCHA DE FUTBOL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	162812
		<b>3,935,447.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,447.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-157	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	191,684.00	0.00	0.00	191,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 29-10-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>191,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-149	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,601,220.00	0.00	0.00	1,601,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-156	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	36,927.88	0.00	0.00	36,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,638,147.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,147.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5107	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARISTA	618,800.00	0.00	618,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2021 / 21-12-2021	100 %	100 %	1,300 PERSONA	571.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO SUERRERO RODRIGUEZ	0	318420
		<b>618,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3666	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	2,797,790.75	2,000,000.00	797,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2021 / 18-12-2021	100 %	100 %	153 PERSONA	1,927.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	128472	0
		<b>2,797,790.75</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>797,790.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTES\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5563	EL POZO / CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINOS SACACOSECHAS	89,996.22	0.00	89,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	331696
		<b>89,996.22</b>	<b>0.00</b>	<b>89,996.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2700	EL TAJO / MEJORAMIENTO DE CALLES POR MEDIO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	372 PERSONA	15,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	214700
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-231	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	158,984.33	0.00	158,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	8,464 PERSONA	450.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329380
		<b>158,984.33</b>	<b>0.00</b>	<b>158,984.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-3564	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 PERSONA	140.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329446
2021-5102	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	51,390.00	0.00	51,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	332227
		<b>109,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5567	SAN ELIAS / CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-12-2021 / 31-12-2021	100%	100%	30 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	331947	
2021-5568	SAN ELIAS / CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	29,658.62	0.00	29,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-12-2021 / 31-12-2021	100%	100%	30 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	331886	
		<b>69,658.62</b>	<b>0.00</b>	<b>69,658.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5108	EL MAGUEY DE LIMONES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	117,925.30	0.00	117,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-10-2021 / 27-11-2021	100%	100%	120 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA	0	318326	
		<b>117,925.30</b>	<b>0.00</b>	<b>117,925.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-215	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA	931,901.98	0.00	931,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 31-03-2021	100%	100%	200 PERSONA	16.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	71683	
		<b>931,901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>931,901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-209	SAN JOSE DEL ARBOLITO / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A LA CECILIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-07-2021	100%	100%	4 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	148943	
		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-212	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	208,347.60	0.00	208,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100%	100%	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	213691	
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 400 ML																					
		<b>208,347.60</b>	<b>0.00</b>	<b>208,347.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2021-5100	EL MEZQUITE / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-11-2021 / 10-11-2021	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO ALEMAN GONZALEZ	0	0
2021-5101	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE EN POZO GONZALEZ	141,514.43	0.00	0.00	141,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-11-2021 / 26-11-2021	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERISA DE CV	0	0
		<b>193,714.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,714.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-189	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE INSTALACIÓN DE GRADAS METALICAS	264,101.83	0.00	0.00	264,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2021 / 30-03-2021	100 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0	
		<b>264,101.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,101.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5103	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA A BASE DE CERCADO PERIMETRAL QUE ABARCA LA CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA BOCANEGRA	699,990.70	0.00	0.00	699,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2021 / 21-12-2021	100 %	100 %	1,200 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV	0	0	
2021-5106	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL A BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	106,557.39	0.00	0.00	106,557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2021 / 01-12-2021	100 %	100 %	1,200 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>806,548.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,548.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-240	EL POZO / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	569 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2021-238	RINCÓN DE LEIJAS / REHABILITACIÓN DE PANTEÓN A BASE DE BARDA PERIMETRAL	448,910.72	0.00	0.00	448,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 07-06-2021	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0	
		<b>897,821.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,821.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-185	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-178	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	0	0	
2021-186	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	34 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- REMOLQUES. SEGADORAS, SUBSUELO, ARADO, NIVELADORA Y RASTRAS																					
		<b>1,759,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,759,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-177	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	598,400.00	0.00	0.00	598,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	20 PRODUCTOR	802,740.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	0	0
2021-181	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	86,973.60	0.00	0.00	86,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2021 / 22-02-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	1,320.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. PEDRO MORALES	0	0
		<b>685,373.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,373.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-184	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	65 PRODUCTOR	1,600.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIZETH GUADALUPE VELA CAMACHO	0	0
		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5104	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA	90,467.78	0.00	0.00	90,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	193.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIARON LUMINARIAS Y BALASTROS, ADEMAS DE CAMBIARLAS POR LED																				
		<b>90,467.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,467.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5105	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	23,946.02	0.00	0.00	23,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>23,946.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,946.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4278	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	30,280.80	0.00	0.00	30,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	220 PERSONA	55.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0	0
		<b>30,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-174	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 28-05-2021	100 %	100 %	2,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DELIA SALAZAR MEDINA	0	0
		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 /	100 %	100 %	100	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	EMSAN	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

187	EQUIPOS MENORES DE OFICINA										ON MUNICIPAL	31-05-2021	%	%	PERSONA	LOTE DE EQUIPO		COMPUTACION INTEGRAL SA DE SV
	OBSERVACIONES.- TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-191	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	104,735.80	0.00	0.00	104,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100%	100%	100 PERSONA	324.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES	0	0
OBSERVACIONES.- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 119 UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER 36 UNIFORMES DE BASQUETBOL 27 UNIFORMES DE VOLEIBOL 80 PLAYERAS DE BEISBOL PARA JUEGO DE ESTRELLAS 50 GORRAS DE BEISBOL PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS 12 CONJUNTOS DE PANTS DEPORTIVOS																					
2021-194	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	27,422.40	0.00	0.00	27,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100%	100%	200 PERSONA	1.00 IMPLEMETOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0	0
OBSERVACIONES.- BALONES DE VOLEI, PELOTAS DE BEISBOL Y TROFEOS																					
		132,158.20	0.00	0.00	132,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-199	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,733,142.01	0.00	0.00	1,733,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	17,258 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES.- LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON 16 POLICIAS, LOS 17258 SON LA POBLACION BENEFICIADA INDIRECTAMENTE DEL MUNICIPIO																					
2021-202	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,666,424.92	0.00	0.00	2,666,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100%	100%	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2021-207	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100%	100%	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		4,559,666.93	0.00	0.00	4,559,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-261	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	29,622.00	0.00	29,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100%	100%	8 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187363
2021-276	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	90,982.09	0.00	90,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100%	100%	20 PERSONA	4.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	328862
		120,604.09	0.00	120,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-278	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	7,335.51	0.00	7,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100%	100%	4 PERSONA	10.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329064
2021-2271	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	5,775.06	0.00	5,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100%	100%	8 PERSONA	51.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329214
2021-282	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100%	100%	4 PERSONA	5.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	329343

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA  
BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

			15,520.57	0.00	15,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ADO												
--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-254	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	11,906.90	0.00	11,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	16 PERSONA	42.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	328734
		<b>11,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>11,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-250	BUENAVISTA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	16,174.98	0.00	16,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187257
2021-2272	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	12,249.99	0.00	12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187292
2021-249	EL TAJO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,388.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187214
2021-2268	SAN ELIAS / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	27,904.00	0.00	27,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187313
2021-247	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	187147
2021-245	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	220,969.68	0.00	220,969.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	70 PERSONA	14.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	328634
		<b>299,934.65</b>	<b>0.00</b>	<b>299,934.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,247,875.31	0.00	8,247,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	4,521,205.68	0.00	4,521,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,829,831.88	0.00	1,829,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,924,961.30	2,000,000.00	1,924,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	69,658.62	0.00	69,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,049,827.28	0.00	1,049,827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	458,347.60	0.00	458,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,980,973.19	0.00	4,980,973.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	289,619.00	0.00	289,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,559,666.93	0.00	4,559,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	447,966.21	0.00	447,966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>31,249,933.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>17,589,842.00</b>	<b>11,660,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: 17,589,842.00  
Techo FFM: 11,660,091.00

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES



Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **0.00**

---

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA*

*BERNABÉ MARES BRIONES*

*La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.*

---

*DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL*

*LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES*