

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                                                                | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                     | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |      |         |         |         |                   |       | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE  |     | N° DE<br>BENEF. | METAS           |                        | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO        |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------|-----|----------------------------------------------|----------|
|                                                                     |        |                                                                                             |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |      | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS |                    |                       |                            | RAMO 20 | FIS |                 | FIN             | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                      |       |     |                                              | CANTIDAD |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          | FISM            | FFM  | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
| SALUD                                                               |        |                                                                                             | \$ 500,000.00   | \$ -                     | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SO02   | RUBRO DE SALUD                                                                              | \$ 450,000.00   |                          | \$ 450,000.00   |      |         |         |         |                   |       | RURAL              | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  |                 |                 |                        | O                    | V     | I   |                                              |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SO02   | CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.                                  | \$ 50,000.00    |                          | \$ 50,000.00    |      |         |         |         |                   |       | RURAL              | C                     | 14-mar-22                  | 0%      | 0%  | 250             | CENTRO DE SALUD | 1.00                   | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 14-may-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
| EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)                               |        |                                                                                             | \$ 1,500,000.00 | \$ -                     | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SJ020B | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.                                                                  | \$ 1,500,000.00 |                          | \$ 1,500,000.00 |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  |                 |                 |                        | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
| DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)                                   |        |                                                                                             | \$ 1,600,000.00 | \$ -                     | \$ 1,600,000.00 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SL020D | DESARROLLO DEL DEPORTE                                                                      | \$ 422,000.00   |                          | \$ 422,000.00   |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  |                 |                 |                        | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SL020B | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ. | \$ 928,000.00   |                          | \$ 928,000.00   |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  | 5,000           | M2              | 1,958.00               | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SL020B | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA                          | \$ 250,000.00   |                          | \$ 250,000.00   |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 15-may-22                  | 0%      | 0%  | 200             | OBRA            | 1.00                   | O                    | V     | I   |                                              |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 15-jul-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
| VIVIENDA UNIFAMILIAR.                                               |        |                                                                                             | \$ 1,300,000.00 | \$ -                     | \$ 1,300,000.00 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SH010O | VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                        | \$ 1,300,000.00 |                          | \$ 1,300,000.00 |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  |                 |                 |                        | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |          |
|                                                                     |        |                                                                                             |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
| CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. |        |                                                                                             | \$ 1,300,000.00 | \$ -                     | \$ 1,300,000.00 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                       |                            |         |     |                 |                 |                        |                      |       |     |                                              |          |
|                                                                     | SH010D | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                    | \$ 1,300,000.00 |                          | \$ 1,300,000.00 |      |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%      | 0%  |                 | OBRA            | 1.00                   | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |          |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                          | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL           | FISE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>D.<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |     | N° DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO                                                                                                               |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------|------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      | MUNICIPIO                |      | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      | FISM                     | FFM  | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               |        | RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 1,300,000.00 |      | \$ 1,300,000.00          |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 31-dic-22                  | 0%     | 0%  |                 | OBRA                   | 1.00     | O                    | V     | I   | 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                                                             |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 3,900,000.00 | \$ - | \$ 3,900,000.00          | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               | TM040A | INF. AGROPECUARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 2,900,000.00 |      | \$ 2,900,000.00          |      |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 24-feb-22<br>31-dic-22     | 0%     | 0%  |                 | M3                     |          | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                                        |
|                               | TM040A | DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO.                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1,000,000.00 |      | \$ 1,000,000.00          |      |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 14-mar-22<br>15-may-22     | 0%     | 0%  | 580             | M3                     | 8,000.00 | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                                        |
| AGUA POTABLE                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00          | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               | SC040D | AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,385,509.01 |      | \$ 1,385,509.01          |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 24-feb-22<br>31-dic-22     | 0%     | 0%  |                 |                        |          | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                                        |
|                               | SC040D | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MANUEL MORENO TORRES.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 314,717.93   |      | \$ 314,717.93            |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 14-mar-22<br>14-may-22     | 30%    | 0%  | 62              | M.L.                   | 372.00   | O                    | V     | P   | CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. 384 M.L. \$ 319,373.96 |
|                               | SC040D | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE. COL. NUEVO PARAISO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF. COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P. | \$ 299,773.06   |      | \$ 299,773.06            |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 15-abr-22<br>15-may-22     | 0%     | 0%  | 48              | M.L.                   | 525.00   | O                    | V     | I   |                                                                                                                                                     |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 4,000,000.00 | \$ - | \$ 4,000,000.00          | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               | SD040C | ALCANTARILLADO Y DRENAJE                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 3,777,269.11 |      | \$ 3,777,269.11          |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 24-feb-22<br>31-dic-22     | 0%     | 0%  |                 |                        |          | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                                        |
|                               | SD040C | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COBRE, COLONIA MINERALES.                                                                                                                                                                                                                        | \$ 222,730.89   |      | \$ 222,730.89            |      |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 14-mar-22<br>14-may-22     | 0%     | 0%  | 45              | M.L.                   | 133.41   | O                    | V     | I   | PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-005-2022.                                                                                                    |
| ELECTRIFICACIÓN               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 4,000,000.00 | \$ - | \$ 4,000,000.00          | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |
|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                          |      |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                                                                                                                     |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                                  | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                       | TOTAL            | FISE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE  | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |        | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT                                                                                                                           | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |        |                                                                                               |                  |      | MUNICIPIO                |      | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS | RAMO 20 |                    |                        |                            | FIS    | FIN    |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |                                                                                                                               |                                       |
|                                       |        |                                                                                               |                  |      | FISM                     | FFM  | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |                                                                                                                               |                                       |
|                                       | SG020B | ELECTRIFICACIÓN                                                                               | \$ 3,366,990.93  |      | \$ 3,366,990.93          |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%                         | 0%     |        |                 |                        | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                  |                                       |
|                                       | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 3 POSTES) EN LA COLONIA SAN RAMÓN).                               | \$ 148,009.07    |      | \$ 148,009.07            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 14-mar-22<br>15-may-22 | 0%                         | 0%     | 65     | POSTE           | 3.00                   | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                  |                                       |
|                                       | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS            | \$ 170,000.00    |      | \$ 170,000.00            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 15-abr-22<br>15-jun-22 | 0%                         | 0%     | 60     | POSTE           | 4.00                   | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.                                                                       |                                       |
|                                       | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (5 POSTES) EN PRIVADA RIO BRAVO, COL. LA CONCEPCIÓN               | \$ 315,000.00    |      | \$ 315,000.00            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 15-abr-22<br>15-jun-22 | 0%                         | 0%     | 25     | POSTE           | 5.00                   | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.                                                                       |                                       |
|                                       |        |                                                                                               | \$ -             |      |                          |      |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |                                                                                                                               |                                       |
| DESARROLLO URBANO.-                   |        |                                                                                               | \$ 13,000,000.00 | \$ - | \$ 13,000,000.00         | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                        |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |                                                                                                                               |                                       |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN |        |                                                                                               |                  |      |                          |      |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |                                                                                                                               |                                       |
|                                       | SE010H | PAVIMENTACIÓN                                                                                 | \$ 9,410,000.00  |      | \$ 9,410,000.00          |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%                         | 0%     |        | M2              |                        | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                  |                                       |
|                                       | SE030H | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.                                        | \$ 760,000.00    |      | \$ 760,000.00            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 14-mar-22<br>14-jun-22 | 48%                        | 0%     | 219    | M2              | 18,000                 | O        | V                    | P     | CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, \$ 757,776.96 BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAVI/AD-001-2022. |                                       |
|                                       | SE010H | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. | \$ 700,000.00    |      | \$ 700,000.00            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 14-mar-22<br>14-jun-22 | 0%                         | 0%     | 100    | M2              | 1,202.81               | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                  |                                       |
|                                       | SE030H | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.                                        | \$ 740,000.00    |      | \$ 740,000.00            |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 14-mar-22<br>14-jun-22 | 5%                         | 5%     | 30,000 | M2              | 40,000                 | O        | V                    | P     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.                                                                                  |                                       |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                               | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                     | TOTAL           | FISE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |     | N° DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO                   |  |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|--|
|                                    |        |                                                                             |                 |      | MUNICIPIO                |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      | FISM                     | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | SE01OA | RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI. | \$ 350,000.00   |      | \$ 350,000.00            |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 15-abr-22                  | 0%     | 0%  | 2,500           | M2                     | 450      | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-jun-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | SE01OH | PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.             | \$ 520,000.00   |      | \$ 520,000.00            |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 15-abr-22                  | 0%     | 0%  | 98              | M2                     | 883      | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-jun-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | SE02OH | REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERÍA A LA CAJA.                 | \$ 520,000.00   |      | \$ 520,000.00            |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 15-abr-22                  | 0%     | 0%  | 545             | KM                     | 2        | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-jun-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
| MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO |        |                                                                             | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00          | \$ 1,000,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | SE04OJ | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                         | \$ 2,000,000.00 |      | \$ 1,000,000.00          | \$ 1,000,000.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 24-feb-22                  | 0%     | 0%  |                 |                        |          | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.            |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 31-dic-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.        |        |                                                                             | \$ 900,000.00   | \$ - | \$ -                     | \$ 900,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
| RELLENO SANITARIO                  |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | SK01OB | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.        | \$ 900,000.00   |      |                          | \$ 900,000.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 14-mar-22                  | 0%     | 0%  | 86,686          | HECTAREA               | 1        | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.            |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 14-jul-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
| CAMINOS RURALES                    |        |                                                                             | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00          | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    | UB01OA | CAMINOS RURALES.                                                            | \$ 2,000,000.00 |      | \$ 2,000,000.00          |                 |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 24-feb-22                  | 0%     | 0%  |                 | M2                     |          | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.            |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 31-dic-22                  |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
|                                    |        |                                                                             |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |
| GASTOS INDIRECTOS                  |        |                                                                             | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00          | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |          |                      |       |     |                                                         |  |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                                                                     | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO            | TOTAL           | FISE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE  | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |         | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT                                          | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                          |        |                                                    |                 |      | MUNICIPIO                |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS | RAMO 20 |                    |                        |                            | FIS    | FIN     |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          |        |                                                    |                 |      | FISM                     | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          |        |                                                    |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          | U603OA | GASTOS INDIRECTOS                                  | \$ 1,200,000.00 |      | \$ 1,200,000.00          |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                      | 24-feb-22<br>31-dic-22     | 0%     | 0%      |                 |                        |          | O                    | V     | I                                            | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-                                                 |        |                                                    | \$ 3,790,769.00 | \$ - | \$ 3,790,769.00          | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.                                         |        |                                                    |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          | XX00   | PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.              | \$ 3,790,769.00 |      | \$ 3,790,769.00          |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | AM                 | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%                         | 0%     |         |                 |                        | A        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |                                              |
| REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.                        |        |                                                    | \$ 2,341,684.00 | \$ - | \$ -                     | \$ 2,341,684.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          |        |                                                    |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          | XX-00  | FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.                   | \$ 2,341,684.00 |      |                          | \$ 2,341,684.00 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%                         | 0%     |         |                 |                        | A        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |                                              |
| REQUERIMIENTOS.- PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA. |        |                                                    | \$ 200,000.00   | \$ - | \$ -                     | \$ 200,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          |        |                                                    |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          | SAOA   | DEPORTE                                            | \$ 200,000.00   |      |                          | \$ 200,000.00   |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%                         | 0%     |         |                 |                        | A        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |                                              |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             |        |                                                    | \$ 3,300,000.00 | \$ - | \$ -                     | \$ 3,300,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
| SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.                                          |        |                                                    |                 |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |
|                                                                          | U302   | CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PANTEÓN MUNICIPAL. | \$ 3,300,000.00 |      |                          | \$ 3,300,000.00 |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 14-mar-22<br>14-jul-22 | 0%                         | 0%     | 102,199 | M2              |                        | O        | V                    | I     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |                                              |
|                                                                          |        |                                                    | \$ -            |      |                          |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                        |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |                                              |                                              |

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                                                                    | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                               | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |           |                 |         |         |         |                   |       | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE                 |        | N° DE<br>BENEF. | METAS  |                           | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|----------------------|-------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |        |                                                                                       |                 | FISE                     | MUNICIPIO |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS |                    |                       |                            | RAMO 20                | FIS    |                 | FIN    | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA    |                      |       |     |                                       | CANTIDAD                                                                                                                                                      |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          | FISM      | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
| REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.-<br>RELLENO SANITARIO.       |        |                                                                                       | \$ 7,200,000.00 | \$ -                     | \$ -      | \$ 7,200,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         | SF02OC | REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL<br>RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.                            | \$ 7,200,000.00 |                          |           | \$ 7,200,000.00 |         |         |         |                   |       |                    | RURAL                 | C                          | 14-mar-22<br>14-jul-22 | 0%     | 0%              | 86,686 | HECTAREA                  | 1                    | O     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL<br>24FEB22.                                                                                                            |
| REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA,<br>CULTURAL YIARTISTICA. |        |                                                                                       | \$ 400,000.00   | \$ -                     | \$ -      | \$ 400,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         | SAOA   | FOMENTO CULTURAL.                                                                     | \$ 400,000.00   |                          |           | \$ 400,000.00   |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | C                          | 14-mar-22<br>14-jul-22 | 0%     | 0%              | 300    |                           |                      | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL<br>24FEB22.                                                                                                            |
| REQUERIMIENTOS.- ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.                       |        |                                                                                       | \$ 500,000.00   | \$ -                     | \$ -      | \$ 500,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         | SB01OB | ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.                                                      | \$ 500,000.00   |                          |           | \$ 500,000.00   |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 25-feb-22<br>31-dic-22 | 0%     | 0%              | 414    | DESPENSA                  | 1,242                | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL<br>24FEB22.                                                                                                            |
| ASISTENCIA SOCIAL                                                       |        |                                                                                       | \$ 2,250,000.00 | \$ -                     | \$ -      | \$ 2,250,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         | SS01OB | ASISTENCIA SOCIAL                                                                     | \$ 2,250,000.00 |                          |           | \$ 2,250,000.00 |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 0%     | 0%              |        | DESPENSA                  |                      | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL<br>24FEB22.                                                                                                            |
| REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).                                     |        |                                                                                       | \$ 2,200,000.00 | \$ -                     | \$ -      | \$ 2,200,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |        |                                                                                       |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |                        |        |                 |        |                           |                      |       |     |                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                         | U602OA | GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y<br>SUMINISTROS.                                      | \$ 1,630,000.00 |                          |           | \$ 1,630,000.00 |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22<br>31-dic-22 | 13.14% | 13.14%          | 35     | LOTE DE<br>MATERIALE<br>S | 1                    | A     | V   | P                                     | MATERIAL DE OFICINA<br>(HOJAS TAM. CARTA,<br>OFICIO, CARPETAS,<br>LAPICEROS, LAPICES, CLIPS<br>HOJAS DE OPALINA<br>MARCADORES TONERS,<br>PROTECTORES DE HOJAS |
|                                                                         | U605OA | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA<br>OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE<br>DESARROLLO SOCIAL. | \$ 470,000.00   |                          |           | \$ 470,000.00   |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | C                          | 14-mar-22<br>30-mar-22 | 100%   | 100%            | 35     | VEHICULO                  | 1                    | A     | V   | IT                                    | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL<br>24FEB22.                                                                                                            |
|                                                                         | U604OD | ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1                                                      | \$ 80,000.00    |                          |           | \$ 80,000.00    |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | C                          | 14-mar-22              | 100%   | 100%            | 35     | LOTE DE                   | 1                    | A     | V   | IT                                    | SE DIO DE ALTA EN LA<br>2a. SESIÓN DEL                                                                                                                        |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00



| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 41,090,769.00 | \$ 75,491,684.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
5 de Abril de 2022.



|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$116,582,453.00 | \$0.00 | \$41,090,769.00 | \$75,491,684.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                      | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                 | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |           |                  |         |         |         |                   |       | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE    |        | N° DE<br>BENEF. | METAS   |                                  | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |                                              |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                           |        |                                                                         |                  | FISE                     | MUNICIPIO |                  | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIO<br>S | OTROS |                    |                       |                            | RAMO 20   | FIS    |                 | FIN     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA<br>EQUIPO |                      |       |     |                                       | CANTIDAD                                     |
|                           |        |                                                                         |                  |                          | FISM      | FFM              | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |                    |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           |        | EQUIPO).                                                                |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 30-mar-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     | 24FEB22.                              |                                              |
|                           | U604OD | ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.        | \$ 20,000.00     |                          |           | \$ 20,000.00     |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | C                          | 14-mar-22 | 0%     | 0%              | 35      | LOTE DE EQUIPO                   | 1                    | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 30-mar-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   |        |                                                                         | \$ 2,000,000.00  | \$ -                     | \$ -      | \$ 2,000,000.00  | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS. |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           | 0401OA | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                | \$ 2,000,000.00  |                          |           | \$ 2,000,000.00  |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22 | 0.00%  | 0.00%           |         | DEUDA                            | 1                    | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
| VIALIDADES URBANAS        |        |                                                                         | \$ 5,000,000.00  | \$ -                     | \$ -      | \$ 5,000,000.00  | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           | SI02OA | VIALIDADES URBANAS.                                                     | \$ 5,000,000.00  |                          |           | \$ 5,000,000.00  |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | C                          | 24-feb-22 | 0%     | 0%              | 85      | M2                               |                      | A     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
| SEGURIDAD PÚBLICA         |        |                                                                         | \$ 48,200,000.00 | \$ -                     | \$ -      | \$ 48,200,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -               |                       |                            |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           | UI-01  | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 24,000,000.00 |                          |           | \$ 24,000,000.00 |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22 | 8.59%  | 8.59%           | 102,199 | PLAZA OPERATIVA                  | 160                  | A     | V   | P                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           | UI-05  | REHABILITACIÓN DE MODULOS DE VIGILANCIA.                                | \$ 200,000.00    |                          |           | \$ 200,000.00    |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22 | 0.00%  | 0.00%           | 102,199 | MODULO                           | 160                  | O     | V   | I                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |
|                           | UI-01  | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                              | \$ 24,000,000.00 |                          |           | \$ 24,000,000.00 |         |         |         |                   |       |                    | URBANA                | AM                         | 24-feb-22 | 13.88% | 13.88%          | 102,199 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO        | 1                    | A     | V   | P                                     | SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. |
|                           |        |                                                                         |                  |                          |           |                  |         |         |         |                   |       |                    |                       | 31-dic-22                  |           |        |                 |         |                                  |                      |       |     |                                       |                                              |