

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1703	RINCON DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>596,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>596,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2941	VILLA DE ARISTA / SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	37 %	37 %	200 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1064	VILLA DE ARISTA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	53 %	53 %	8,484 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>53,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1052	DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 205 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, RED DE DISTRIBUCIÓN CON 7 107 ML DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO RD-26, 1 250 ML DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, 384 ML DE TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 400 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO CON TUBERÍA PEAD CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE MEDIDOR DE CAUDAL; EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP PARA UN GASTO DE 5 LPS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO CON CAPACIDAD PARA 50 M3.	4,138,841.58	0.00	4,138,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-10-2022	70 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2926	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. MUNICIPIO DE	1,692,014.58	0.00	1,692,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-08-2022	100 %	95 %	10,085 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

VILLA DE ARISTA, S.L.P. CONFORMADA POR LÍNEA DE CONDUCCIÓN A VILLA DE ARISTA CON 2,500 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL MEZQUITE CON 1,241 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA (2A ETAPA DE 2)																	
5,830,856.13 0.00 5,830,856.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																	

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1698	RINCON DE LEIJAS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2022 / 03-06-2022	100 %	100 %	454 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>37,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1053	DERRAMADEROS / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	288,054.68	0.00	288,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1,587 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-4411	SAN ELÍAS / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	78,803.53	0.00	78,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	453 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1049	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>466,858.21</b>	<b>0.00</b>	<b>466,858.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1699	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	629,137.41	0.00	629,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	300 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>629,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>629,137.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1045	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	203,613.00	0.00	0.00	203,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	77 %	77 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>203,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1044	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	532 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1042	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,582,556.00	0.00	0.00	1,582,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	83 %	83 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1046	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	28,117.00	0.00	0.00	28,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	79 %	79 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

		2,210,673.00	0.00	0.00	2,210,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2942	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DAMIAN CARMONA EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,380,887.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	99 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,380,887.82	0.00	2,380,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SEÑALETICA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1097	VILLA DE ARISTA / COLOCACION DE SENALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1092	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	386,294.24	0.00	386,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	100.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		386,294.24	0.00	386,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1093	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	50,939.99	0.00	50,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	75 %	75 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1094	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	42,925.00	0.00	42,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1098	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CALLES A BASE MATERIAL FRESADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	679,728.50	0.00	679,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		773,593.49	0.00	773,593.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1132	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO JAVIER MINA	10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	60 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1089	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETA	299,996.30	0.00	299,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0

2022-2939	SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, HIDALGO Y MORALES	426,902.47	0.00	426,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>726,898.77</b>	<b>0.00</b>	<b>726,898.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1088	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1075	EL MAGUEY DE EZQUEDA / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAGUEY DE EZQUEDA A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	150,000.01	0.00	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1077	EL POZO / REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1074	GUARDARRAYA / REHABILITACIÓN DE CAMINO DE GUADARAYA A EL POZO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1076	LA CECILIA / REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CECILIA A SAN RAFAEL A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>1,018,836.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,836.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1073	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-08-2022	40 %	65 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1072	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	64 %	64 %	4 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1099	PALMAS ANCHAS / MEJORAMIENTO DE TEATRO	127,000.92	0.00	0.00	127,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	98 %	98 %	47 PERSONA	1.00 TEATRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JACOBO TORRES GAMEZ, SALVADOR BARRA CABRERA Y MARSAN	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
		<b>127,000.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2022-1109	EL CHARQUITO / MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL	21,726.80	0.00	0.00	21,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	JACOBO TORRES SAMEZ, EULALIO RODRIGUEZ ACUNA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1704	SALITRILLOS / MEJORAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL A BASE DE REHABILITACION DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS	98,749.73	0.00	0.00	98,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	809 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1702	SAN PEDRO / MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA	597,523.80	0.00	0.00	597,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	207 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO A BASE DE LA INSTALACION DE KIOSKO JARDINERAS BANCASY BANQUETAS ESTAMPADAS																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
2022-1095	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA	334,843.54	0.00	0.00	334,843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	8,464 PERSONA	1.00 PARQUE	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO MORALES, SALVADOR IBARRA CABRERA, CINTYA ADILENE FLORES JASSO	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
TOTAL		1,052,843.87	0.00	0.00	1,052,843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ASISTENCIA TECNICA Proyecto:CAPACITACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1059	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL	0	0	
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE ASISTENCIA TECNICA CON EL USO DE MATERIALES BIOLÓGICOS,																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
TOTAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1057	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	678,108.83	0.00	0.00	678,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 30-06-2022	96 %	96 %	1 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																						
TOTAL		678,108.83	0.00	0.00	678,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1116	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	997,107.14	0.00	0.00	997,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	78 %	8,464 PERSONA	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO A BASE DE AMPLIACION DEL PREDIO DESTINADO AL MISMO, CONFORME A LAS NORMAS DE EJECUCION, ASI COMO LA RECOLOCACION DE DESECHOS DEL MUNICIPIO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																						
TOTAL		997,107.14	0.00	0.00	997,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTRO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1705	DERRAMADEROS / MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	66,934.20	0.00	0.00	66,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE JUEGOS DE BAÑO EXISTENTES Y CONEXIONES HIDRAULICAS Y DE DRENAJE																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																						
TOTAL		66,934.20	0.00	0.00	66,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALBERGUES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1107	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALBERGUE "JORNALEROS AGRICOLAS" EN CABECERA MUNICIPAL	412,523.97	0.00	0.00	412,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-08-2022	76 %	76 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION A BASE DE DEMOLICION DE MUROS PARA AMPLIACION, ASI COMO CONSTRUCCION DE ESPACIOS DESTINADOS PARA ALBERGAR UNIDADES, PINTURA EN MUROS Y REMODELACION DE SANITARIOS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>412,523.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,523.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1051	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	55,985.00	0.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	101 PERSONA	101.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor																					
		<b>55,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1061	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,270,880.00	0.00	0.00	1,270,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-09-2022	21 %	66 %	30 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REMOLQUE, ASPERSORA MOTORIZADA DE MOCHILA																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>1,270,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1056	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	314,834.41	0.00	0.00	314,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 17-05-2022	100 %	100 %	2,700 PERSONA	2,700.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	J. ISABEL ZAVALA GARCIA, DAFSA MAYORISTA Y CIA, S.A. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: PRESENTAR POR LOCALIDAD																					
		<b>314,834.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,834.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1063	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	74 %	74 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO, JESUS FERNANDEZ MELENDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- TONNERS, HOJAS PARA IMPRESION																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1065	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2022 / 30-12-2022	61 %	61 %	100 PERSONA	374.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIPIRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas en relación con el monto de acuerdo con lo siguiente \$150 000.00/100=\$1 500.00por uniforme																					
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1069	ALBERGUE SAN RAFAEL / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	177,357.36	0.00	0.00	177,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	27 %	27 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1066	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	62 %	62 %	8,464 PERSONA	14.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1068	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,557,284.85	0.00	0.00	2,557,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	93 %	93 %	8,464 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>4,734,642.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,734,642.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1071	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	369,732.25	0.00	0.00	369,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	8,464 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		<b>369,732.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,732.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1070	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	97,463.20	0.00	0.00	97,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 29-07-2022	50 %	50 %	8,464 PERSONA	18.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0	
	OBSERVACIONES.- CAMISOLA, PANTALON, PLAYERA, CHAMARRA, GORRA TIPO COMANDO EN TELA A RIPSTOP CON TEFLON AZUL MEDIANOCHE CON BORDADOS, BOTAS, CHALECO TIPO PARAMEDICO																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar las características del uniforme de acuerdo a lo siguiente \$97 463.20/14=\$6 961.65 por uniforme, modalidad contrato																					
		<b>97,463.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,463.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3786	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE CISTERNA	12,481.60	0.00	12,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2949	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>26,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2110	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	44,685.00	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	95 %	95 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1081	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	94,463.92	0.00	94,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-12-2022	65 %	65 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>139,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>139,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2947	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	0

													%	%		CUADRADO															
2022-2111	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	23,338.80	0.00	23,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0									
2022-1701	EL TAJO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	21,991.28	0.00	21,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0									
2022-3389	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	29,812.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0									
2022-2946	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	7,641.00	0.00	7,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0									
2022-2112	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	129,006.28	0.00	129,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0									
		<b>245,313.36</b>	<b>0.00</b>	<b>245,313.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																				

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3388	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-3390	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	4,819.80	0.00	4,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1079	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	74 %	74 %	1 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>53,415.80</b>	<b>0.00</b>	<b>53,415.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3386	DERRAMADEROS / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	8,502.80	0.00	8,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-3385	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	76,408.40	0.00	76,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1085	EL POZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	69,510.68	0.00	69,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2109	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	14,546.40	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1086	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1087	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	9,604.80	0.00	9,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1700	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	27,269.76	0.00	27,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2945	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	19,952.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-1078	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	418,864.68	0.00	418,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2022-2106	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN	80,765.00	0.00	80,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 30-12-2022	93 %	93 %	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	0



CABECERA MUNICIPAL													ARISTA								
	745,144.52	0.00	745,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2107	LA ESCONDIDA / REHABILITACION DE TECHO FIRME	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 30-12-2022	0%	0%	1 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		<b>2,644.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	596,273.28	0.00	596,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,964,057.75	0.00	6,964,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,414,286.00	0.00	0.00	2,414,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,040,775.55	0.00	4,040,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	10,698.24	0.00	10,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	916,898.77	0.00	916,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,460,836.01	0.00	4,460,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,434,518.93	0.00	0.00	3,434,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,821,699.41	0.00	0.00	1,821,699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,201,837.66	0.00	0.00	5,201,837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,212,405.40	0.00	1,212,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>31,137,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,265,305.00</b>	<b>12,872,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **18,265,305.00**  
Techo FFM: **12,872,342.00**

Disponible FISM: **0.00**  
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL