

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-168	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTES Y CONTINGENCIAS DEL FISM	4,061,417.29	0.00	4,061,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		4,061,417.29	0.00	4,061,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2906	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN PARQUE PÚBLICO	1,433,260.30	0.00	1,433,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	10 %	57 %	31,107 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
	OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 42,000 M2																					
		1,433,260.30	0.00	1,433,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1726	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	34 %	34 %	22,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0	
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2893	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. SANTA CECILIA	212,490.50	0.00	212,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	70 PERSONA	50.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
2022-2895	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA JOYA, CALLE JESÚS M. ISAIS	389,240.60	0.00	389,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	120 PERSONA	80.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
2022-2896	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA	345,496.30	0.00	345,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADEMÁS 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
		947,227.40	0.00	947,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1721	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ DE LA CABECERA	4,150,689.66	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-09-2022	100 %	96 %	2,500 PERSONA	2,100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES,	0	116587

MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.																								%		METRO LINEAL	PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV
OBSERVACIONES.- CORRESPONDE A LA 5A. ETAPA DE LA OBRA, ADEMÁS INCLUYE 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y LA FEDERACIÓN EL OTRO 50%, EN CONVENIO CON CONAGUA. CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE \$4,000,000.00, SUPERVISION TECNICA \$120,689.66, CONTRALORIA SOCIAL \$30,000.00.																											
4,150,689.66 0.00 2,075,344.83 0.00 0.00 2,075,344.83 0.00 0.00 0.00																											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-2894	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. LA ESTACIÓN	599,670.85	0.00	599,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-11-2022	0%	0%	1,200 PERSONA	262.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0				
599,670.85 0.00 599,670.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-856	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE SAN AGUSTÍN	152,232.60	0.00	152,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-06-2022	100%	99%	850 PERSONA	45.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88605				
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																									
2022-855	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CALLE ANDADOR SANTA ELENA	126,179.50	0.00	126,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 19-05-2022	100%	98%	90 PERSONA	36.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	80927				
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS, 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																									
278,412.10 0.00 278,412.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-4021	AZOQUEROS / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE AZOQUEROS	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 09-12-2022	0%	0%	573 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0				
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 608 M2.																									
2022-4023	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE LAS COLONIAS	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 09-12-2022	0%	0%	938 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0				
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 400 M2.																									
2022-3391	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD PUNTEROS	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2022 / 30-11-2022	0%	62%	645 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0				
OBSERVACIONES.- LA META EQUIVALE A 608 M2																									
2022-3387	SAN ISIDRO PENÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD	680,156.15	0.00	680,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-09-2022 / 30-11-2022	0%	43%	1,250 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0				
OBSERVACIONES.- LAS METAS EQUIVALEN 608 M2.																									
2,720,624.60 0.00 2,720,624.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																									

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1717	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGITUD BARRIOS	2,234,856.67	0.00	2,234,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 28-10-2022	95%	97%	2,450 PERSONA	2.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88230
2022-2900	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 /	0%	0%	6,450 PERSONA	1.00 ESPACIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

	MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, CERRO PRIETO												31-12-2022					MULTI DEPORATIVO					
	OBSERVACIONES.- EQUIVALENTE A 3050 M2. SE SOLICITA DAR DE BAJA MEDIANTE OFICIO 0317/D.S./2022.																						
2022-860	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO SANTA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, SALINAS, S.L.P.	607,593.82	0.00	607,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-04-2022 / 04-07-2022	100 %	95 %	7,500 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTI DEPORATIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	88471	
	OBSERVACIONES.- EQUIVALENTE A 726 M2.																						
		2,842,451.49	0.00	2,842,451.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-154	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-09-2022	76 %	76 %	18,586 PERSONA	5.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 3° Y 4° TRIMESTRE 2021, 1° AL 3° TRIMESTRE 2022. DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ADMON. 2018 - 2021 SALIENTE, SE DEJO PENDIENTE EL PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES JULIO - SEPTIEMBRE 2021. SIENDO DICHO CALCULO HASTA EL MES DE OCTUBRE, AL TOMAR POSESION LA NUEVA ADMINISTRACION Y DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION Y REVISION DE LA INFORMACION DEJADA SE INICIO CON UN PROCESO DE REVISION MINUCIOSA, ASI COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y ADAPTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO DANDO POR CONSECUENCIA QUE LOS TIEMPOS SE NOS RECORRIERAN Y SE INCUMPLIERA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES DE LA NACION. LO CUAL LLEVO A QUE DICHO TRIMESTRE LA CNA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HICIERA LA RETENCIÓN. ASI MISMO, EL 4° TRIMESTRE 2021 CONCLUYE EN DICIEMBRE, SU CALCULO SE PUEDE HACER LOS 1° DIAS DEL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE DICHO TRIMESTRE. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA ESAS FECHAS SE DEBIÓ DE HABER REALIZADO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. EL PAGO DEL 4° TRIMESTRE SE REALIZO HASTA RECIBIR LA 1ª MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. EL AVANCE FISICO FINANCIERO REAL ES DE 56%, SE INCREMENTO EL TECHO FINANCIERO																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Contemplar lo que establece la LDFEFM y la LFPRH.																					
		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-155	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 30-09-2022	78 %	78 %	18,586 PERSONA	5.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA PAGAR EL 3° Y 4° TRIMESTRE 2021, 1° AL 3° TRIMESTRE 2022. DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA ADMON. 2018 - 2021 SALIENTE, SE DEJO PENDIENTE EL PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A LOS MESES JULIO - SEPTIEMBRE 2021. SIENDO DICHO CALCULO HASTA EL MES DE OCTUBRE, AL TOMAR POSESION LA NUEVA ADMINISTRACION Y DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION Y REVISION DE LA INFORMACION DEJADA SE INICIO CON UN PROCESO DE REVISION MINUCIOSA, ASI COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y ADAPTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO DANDO POR CONSECUENCIA QUE LOS TIEMPOS SE NOS RECORRIERAN Y SE INCUMPLIERA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA) Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES DE LA NACION. LO CUAL LLEVO A QUE DICHO TRIMESTRE LA CNA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HICIERA LA RETENCIÓN. ASI MISMO, EL 4° TRIMESTRE 2021 CONCLUYE EN DICIEMBRE, SU CALCULO SE PUEDE HACER LOS 1° DIAS DEL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE DICHO TRIMESTRE. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL YA QUE PARA ESAS FECHAS SE DEBIÓ DE HABER REALIZADO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. EL PAGO DEL 4° TRIMESTRE SE REALIZO HASTA RECIBIR LA 1ª MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. EL AVANCE FISICO FINANCIERO REAL ES 57%, AL INCREMENTAR EL MONTO ASIGNADO.																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Contemplar lo que establece la LDFEFM y la LFPRH.																					
		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-153	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	74 %	74 %	23,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0	0	
	OBSERVACIONES.- UBICACIÓN DEL POZO 1,2,3,4,5,6 CAMINO AL CONO, SALINAS DE HIDALGO. UBICACIÓN DEL POZO GUERRERO PROLOGACION CALLE GUERRERO S/N COL. LA PAZ, SALINAS DE HIDALGO. UBICACIÓN POZO EL POTRO, CAMINO SALINAS EL POTRO S/N, EL POTRO, SALINAS. CARCAMO DE REBOMBEO ZONA EL RASTRO CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N COL. LA JOYA, SALINAS DE HIDALGO.																					
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1716	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COL. CENTRO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN	3,099,636.63	0.00	3,099,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 21-08-2022	100 %	100 %	489 PERSONA	1,497.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	84924

		3,099,636.63	0.00	3,099,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2897	AZOGUEROS / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE AZOGUEROS, CALLE TAMPICO	1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2022 / 02-09-2022	100 %	100 %	1,560 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIVALE A 1481.4																					
		1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4016	PUERTO DEL CHINO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,501,185.00	0.00	1,501,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 30-09-2022	100 %	100 %	5,315 PERSONA	435.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EZ MULTISERVICIOS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTIO EN SUMINISTRO DESHISTALACIÓN DE LAS LAMPARAS EXISTENTES POR SER INEFICIENTES, ASI COMO LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS. ADEMÁS SE COLOCARON EN LAS LOCALIDADES DE: PALMA PEGADA, PUNTEROS, LAS COLONIAS, AZOGUEROS, SAN ANTONIO DE LA PAZ, LA REFORMA, PUERTO DEL CHINO, PIEDRAS NEGRAS.																					
2022-2148	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINAS	1,501,185.00	0.00	1,501,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 12-07-2022	100 %	100 %	18,586 PERSONA	435.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EZ MULTISERVICIOS SA DE CV	0	117754
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTIO EN SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS EXISTENTES POR SER INEFICIENTES, ASI COMO LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS.																					
		3,002,370.00	0.00	3,002,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-858	EL CAMARON / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE SALINAS, LOCALIDAD DE EL CAMARÓN	341,462.48	0.00	341,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	70 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	61684
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 2 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-857	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SANTA CECILIA, CALLES LOS REYES Y LOS CIRUELOS	417,767.01	0.00	417,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	785 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	42641
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LA PAZ	519,761.48	0.00	519,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	780 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	64306
OBSERVACIONES.- INCLUYE ADEMÁS 4 ACOMETIDAS. ESTA EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-2899	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, AV. LA PAZ	253,748.76	0.00	253,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	220 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS MARTINEZ ZAVALA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTÁ EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN ANTE CFE ZACATECAS.																					
2022-4018	SANTA MARIA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SANTA MARIA	626,189.15	0.00	626,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	50 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		2,158,928.88	0.00	2,158,928.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4019	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SALINAS DE HIDALGO	789,264.00	0.00	789,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	22,530 PERSONA	20.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

		789,264.00	0.00	789,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2903	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD EL LLANO DE CONEJILLO (1A. ETAPA)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	1,800 LOCALIDAD	2.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA MEDIANTE OFICIO 031/D.S./2022.																					
2022-2902	NORIA DE CAÑAS / REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD NORIA DE CAÑAS	1,429,955.50	0.00	1,429,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 30-11-2022	0 %	57 %	1,800 LOCALIDAD	1.43 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0	0
		1,429,955.50	0.00	1,429,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1802	LA REFORMA / MANTENIMIENTO A CARRETERA ALIMENTADORA LA REFORMA - SALINAS DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	975 LOCALIDAD	1.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE GERARDO MEJIA REYES	0	117618
		245,675.55	0.00	245,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2901	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD LAS COLONIAS	1,434,550.50	0.00	1,434,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-10-2022	90 %	61 %	2,752 LOCALIDAD	1.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES SALINAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0	0
		1,434,550.50	0.00	1,434,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-936	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2022 / 25-05-2022	100 %	100 %	145 PRODUCTOR	1,148,980.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIO A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LAS COLONIAS 50 PERSONAS, CONEJILLO 36 PERSONAS, EL CON 4 PERSONAS, EL CUERVO 7 PERSONAS, NORIA DE CAÑAS 20 PERSONAS, ESTACION PENON BLANCO 13 PERSONAS, PUNTEROS 1 PERSONA, SALINAS 7 PERSONAS, SALITRILLO 2 PERSONAS, SAN ISIDRO PEÑON BLANCO 4 PERSONAS, TRIANA 1 PERSONA.																					
		1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2152	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE SUMINISTRO DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA MEJORAMIENTO DE GANADO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS	256,592.00	0.00	0.00	256,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-12-2022 / 31-12-2022	57 %	57 %	200 PRODUCTOR	50,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SALES DEL ALTIPLANO	0	0
OBSERVACIONES.- POR DEFINIRSE EL PADRON A BENEFICIAR. OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: se debe reportar por localidad y beneficiarios.																					
		256,592.00	0.00	0.00	256,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	SALINAS DE HIDALGO / ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 /	0 %	0 %	31,107	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

3396	DOTACIÓN DE AGUA POTABLE																	31-12-2022	PERSONA	PIPA	TO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar por localidad la dotación de agua potable.																				
	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1801	SALINAS DE HIDALGO / ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	761,999.36	0.00	0.00	380,999.68	0.00	0.00	0.00	380,999.68	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	100%	100%	500 PERSONA	400.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO EFRU AA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE OTORGARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 132 SALINAS DE HIDALGO, 42 PALMA PEGADA, 27 AZOQUEROS, 25 CONEJILLO, 25 PUNTEROS, 17 LA REFORMA, 17 EL POTRO, 17 SALITRILLO, 12 DIEGO MARTIN, 11 EL ESTRIBO, 10 LAS COLONIAS, 8 EL MEZQUITAL, 7 NORIA DE JACALON, 5 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 4 NORIA DE CAÑAS, 4 EL CARAJO, 4 LA BOLSA, 3 GUADALUPITO, 3 PEÑÓN BLANCO, 3 EL CUERVO, 3 EL TECOLOTE, 2 EL ALEGRE, 2 SAN EVARISTO, 2 SAN PEDRO DE ALCANTAR, 2 LOS LIRA, 2 POZO SECO, 2 MONTECITOS, 1 VICENTE GUERRERO, 1 SANTA MARIA, 1 MANTENEDORA, 1 BAJO DE LOS ENCINOS, 1 LA MESILLA, 1 TRIANA, 1 EL MEZQUITE, 1 EL CUERVO, 1 EL JABONERO. PARA SUMAR 400 TINACOS.																					
		761,999.36	0.00	0.00	380,999.68	0.00	0.00	0.00	380,999.68	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3394	SALINAS DE HIDALGO / CONVENIO SEDARH CON EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MAQUINARIA AGRÍCOLA - TRACTORES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2022 / 31-12-2022	0%	0%	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	OSCAR BLANCO LOZA	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIA A AGRICULTORES ADEMAS DE LLANO DE CONEJILLO Y NORIA DE CANAS. UN LOTE CON CUATRO TRACTORES.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor																					
2022-3395	SALINAS DE HIDALGO / CONVENIO SEDARH CON EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2022 / 31-12-2022	0%	0%	50 PRODUCTOR	50.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	OSCAR BLANCO LOZA	0	0
OBSERVACIONES.- EL PAQUETE SE COMPONE DE: CARRETILLA, TALACHE DE PICO, ASADON, VIELDO AGRICOLA, MOCHILA ASPERSORA, PALA, UN EQUIPO DE PROTECCIÓN, Y RASTRILLO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar en que consiste el paquete.																					
		512,500.00	0.00	0.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-162	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	62%	62%	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0
		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3397	SALINAS DE HIDALGO / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO DEL SANITARIO (RETROEXCAVADORA)	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0%	0%	18,586 PERSONA	1.00 MAQUINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2022-4015	SALINAS DE HIDALGO / APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE DESPENSAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 30-12-2022	10 %	0 %	8,000 PERSONA	1,600.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ANDRES TISCAREÑO SALAVIS	0	0
		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-171	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS DE FORTAMUN	995,888.37	0.00	0.00	995,888.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		995,888.37	0.00	0.00	995,888.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2153	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCION Y DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA SAL	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	6,000.00 ROTULOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER DEL VALLE	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA DIFUSION SE REALIZÓ POR MEDIOS IMPRESOS, INCLUYENDO EL TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO.																					
		92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-157	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	61 %	61 %	31,107 PERSONA	31.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
2022-158	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	253,630.55	0.00	0.00	253,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	45 %	45 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA CHAYOS	0	0	
2022-159	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	67 %	67 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMO T SA DE CV	0	0	
2022-160	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,065,358.00	0.00	0.00	7,065,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	83 %	83 %	31,107 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0	
2022-2892	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2022 / 30-11-2022	0 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ESPECIALIDADES GRÁFICAS DEL CENTRO SA DE CV	0	0	
2022-3401	SALINAS DE HIDALGO / GASTOS DE OPERACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,600.94	0.00	0.00	12,600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN NAVA RODRIGUEZ	0	0	
2022-3403	SALINAS DE HIDALGO / CONTRATO PARA LA APLICACION DE PROCESOS DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CON GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA MEDIANTE OFICIO 031/D.S./2022.																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No procede con recursos del FORTAMUN																					
		12,040,986.49	0.00	0.00	12,040,986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1714	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO E IMPRESORA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	31,107 PERSONA	2.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS CARLOS CHÁVEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- EQUIPO COMPLETO DELL CORE ;5 4A. GENERACION, 8 GB RAM, 240 GB DISCO DURO E IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL																					
		13,360.01	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2891	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	79,887.45	0.00	0.00	79,887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 31-12-2022	0 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
OBSERVACIONES.- ES UNA COMPRA QUE REALIZARÁ LA SEDENA EL ENLACE ES LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ES UNA ACCIÓN INDEPENDIENTE A LA DEL 2020 EN ESTÁ ACCIÓN SE ADQUIRIRÁN 2 PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS, 1 RIFLE Y 2000 CARTUCHOS PARA CADA ARMA RESPECTIVAMENTE.																					
2022-3399	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	213,556.00	0.00	0.00	213,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	3 PERSONA	3.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMIRO VARGAS MACIAS	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de que consta el uniforme.																					
		293,443.45	0.00	0.00	293,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	4,061,417.29	0.00	4,061,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,433,260.30	0.00	1,433,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,976,000.01	0.00	4,900,655.18	0.00	0.00	2,075,344.83	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	5,563,076.09	0.00	5,563,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,507,042.71	0.00	7,507,042.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,948,192.88	0.00	2,948,192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,110,182.55	0.00	3,110,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,271,592.00	0.00	0.00	1,271,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	4,213,607.73	0.00	0.00	3,832,608.05	0.00	0.00	0.00	380,999.68	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	12,347,789.95	0.00	0.00	12,347,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55,182,161.51	0.00	29,523,827.00	23,201,990.00	0.00	2,075,344.83	0.00	380,999.68	0.00

Techo FISM: **29,523,827.00**

Techo FFM: **23,201,990.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL