

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-200	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-198	LAS GUAPAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 30-12-2022	10 %	30 %	660 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO SA DE CV	0	0
		5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1778	RAYON / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 1	1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-09-2022	10 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-196	RAYON / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN. INSTALACION DE MICROMEDIDORES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR BAJA DE ESTA OBRA, SOLO TIENE 1.00 PESO.																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2976	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 4	259,052.05	0.00	259,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	80 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-187	NOGALES / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,848,461.08	0.00	1,848,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	95 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-194	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 1. PRIMERA ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	98 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
2022-2975	RAYON / REHABILITACION DE POZO NO. 3	185,756.44	0.00	185,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	80 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0

2022-2977	RAYÓN / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 5	574,524.83	0.00	574,524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	80 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
		3,167,794.40	0.00	3,167,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-190	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 4	1,292,604.51	0.00	1,292,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	80 %	75 %	450 PERSONA	1.676.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0				
		1,292,604.51	0.00	1,292,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-2957	EL PIRUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0				
2022-1746	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0212	396,975.74	0.00	396,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	264 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0				
2022-1747	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0138	503,024.26	0.00	503,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	336 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0				
		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-1787	RAYÓN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-09-2022	60 %	30 %	114 PERSONA	216.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	C. DAVID TORRES DON	0	0				
		658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-3531	RAYÓN / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAYON	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0				
		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-2973	RAYÓN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS. CONVENIO CNA	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 IN ACCION		COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA)	NO APLICA	0	0				
		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2978	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BRAVO ENTRE CALLE REYES A CALLE CALICHAL	701,645.67	0.00	701,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 03-10-2022	5 %	0 %	120 PERSONA	20.00 A COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	LEAO JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	0
2022-3530	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE ALDAMA DE BERRIOZABAL A SUPERVISION ESCOLAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0

		1,151,645.67	0.00	1,151,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1790	RAYÓN / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	1,099,979.92	0.00	1,099,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-08-2022	35 %	30 %	114 PERSONA	1,178.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,099,979.92	0.00	1,099,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-213	OBREGON (ESTANCITAS) / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	300 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2022-212	RAYÓN / PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE REYES	3,147,495.06	0.00	147,495.06	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		3,147,496.06	0.00	147,496.06	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2956	EL SABINITO / REHABILITACION DE CALLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-11-2022	5 %	0 %	122 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0
		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-230	EL SABINITO / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES.- REGISTRO ELIMINADO POR REPROGRAMACION DE RECURSO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																				
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-228	RAYÓN / REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	668,336.89	0.00	668,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-10-2022	42 %	30 %	100 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
		668,336.89	0.00	668,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-210	RAYÓN / APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA CFE PARA LA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,500,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1,000 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR ASIGNAR	0	0
		3,500,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-219	CERRITO DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-223	EL PIRUCHE / MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2022-218	EL SABINITO / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CALLE EN LA MISMA COMUNIDAD OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
2022-1164	MORELOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO MORELOS - EL PAJARITO	199,985.46	0.00	199,985.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 31-08-2022	90 %	30 %	2 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2022-1777	RAYON / REHABILITACION DE CAMINOS	1,295,500.69	0.00	1,295,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	7 LOCALIDAD	40.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	0
2022-222	SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2022-225	TIERRAS COLORADAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2022-220	TORTUGAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	350 LOCALIDAD	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
2022-224	TORTUGAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO HACIA LA PENITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		3,145,488.15	0.00	3,145,488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-208	RAYON / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS	671,496.00	0.00	0.00	671,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 31-10-2022	100 %	95 %	200 PRODUCTOR	0.40 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		671,496.00	0.00	0.00	671,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1752	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	275,500.57	0.00	0.00	275,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	570 PRODUCTOR	9,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
2022-1750	EL AGUACATE / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	91,206.15	0.00	0.00	91,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	315 PRODUCTOR	975.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
2022-1749	EL PAJARITO / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	253,533.07	0.00	0.00	253,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	446 PRODUCTOR	3,750.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
2022-1751	EL TIGRE / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	270,546.42	0.00	0.00	270,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	17 PRODUCTOR	7,118.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
2022-1748	LA LUZ / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	109,213.79	0.00	0.00	109,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	127 PRODUCTOR	2,633.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
2022-207	RAYON / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR BAJA DE ESTA OBRA, SOLO TIENE 1.00 PESO.																					
1,000,001.00		0.00	0.00	1,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-205	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,388,689.02	0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 31-08-2022	100 %	98 %	15,707 PERSONA	2.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																					
1,388,689.02		0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-211	RAYON / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	891,698.70	0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2022 / 30-09-2022	100 %	50 %	5,928 PERSONA	860.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. WILFREDO VELAZQUEZ BECERRA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO																					
891,698.70		0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-201	RAYON / ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	50 VIVIENDA	50.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-203	RAYON / APOYO A GRUPOS VULNERABLES. APOYO ALIMENTARIO ADQUISICION DE DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-11-2022	0 %	0 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: QUE LOCALIDADES SE BENEFICIO CON ESTE PROGRAMA.																					
2022-1165	RAYON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2022	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 31-12-2022	40 %	22 %	200 PERSONA	1,200.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: QUE LOCALIDADES Y ESCUELAS FUERON BENEFICIADAS CON ESTE PROGRAMA																					
405,000.00		0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-231	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	10 %	5 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2964	LAS GUAPAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	182,397.00	0.00	182,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 30-09-2022	10 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-227	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	281,741.00	0.00	281,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 10-09-2022	90 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-2963	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	249,256.00	0.00	249,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 30-09-2022	90 %	30 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
		713,394.00	0.00	713,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-215	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,365,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	70 %	66 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN METAS, ES PLAZA OPERATIVA Y LA CANTIDAD DE LEMENTOS DE SEG. PUB.																					
2022-217	RAYON / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	66 %	60 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		5,425,000.00	0.00	0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-216	RAYON / CURSOS Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-09-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: LOS BENEFICIARIOS ES LA POBLACION EN GENERAL.																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2953	RAYON / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
		161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-206	RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	40 VIVIENDA	40.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE PROGRAMA A PISO FIRME																					

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																	
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2950	RAYON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	15,015,124.27	0.00	12,092,167.62	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,899,121.65	0.00	2,899,121.65	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	668,337.89	0.00	668,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,500,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,045,488.15	0.00	4,045,488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	3,951,884.72	0.00	0.00	3,951,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	805,001.00	0.00	0.00	805,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	713,394.00	0.00	713,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,686,889.60	0.00	0.00	5,686,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,000,001.00	0.00	1,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42,099,242.28	0.00	23,868,510.31	10,557,775.32	3,000,000.00	4,672,956.65	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **25,734,815.00**
Techo FFM: **11,412,661.00**

Disponible FISM: **1,866,304.69**
Disponible FFM: **854,885.68**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL