



SEDESORE
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL REGIONAL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: CERRO DE SAN PEDRO

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/finicio	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3273	GRANJAS DE SAN FRANCISCO / INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE COMPLEMENTO ZDA ETAPA	3,567,404.28	3,300,000.00	267,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2021 / 09-11-2021	70 %	100 %	134 PERSONA	587.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA SARIERI S.A. DE C.V.	0	129275	0
	TOTAL	3,567,404.28	3,300,000.00	267,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/finicio	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2134	PORTUEZUELO / SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTUEZUELO	1,408,726.96	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47	CONTRATO	25-05-2021 / 21-09-2021	100 %	100 %	60 PERSONA	538.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A DE CV	0	73987	0
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA BAJO LAS ACTAS 30,33 DEL COSM, RECURSO OTROS: LOS RECURSOS SERAN DE MANERA PARTICIPATIVA MUNICIPIO EL 50% Y CONAGUA EL 50% RESTANTE	1,408,726.96	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47											
	TOTAL	1,408,726.96	0.00	703,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,363.47											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/finicio	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3862	MONTE CALDERA / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALE CAMINO ANTIGUO A ARMADILLO EN LA LOCALIDAD DE MONTE CALDERA	807,759.64	0.00	807,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	774.00 METRO CUADR	OBRA AYUNTAMIENTO	MA DEL CARRERON DANCIA ROSAS	0	128117	0
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA 35 DEL DIA 21/08/2021	807,759.64	0.00	807,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	TOTAL	807,759.64	0.00	807,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/finicio	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-5121	CERRO DE SAN PEDRO / REHABILITACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA EN CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO	420,718.97	0.00	420,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 17-12-2021	100 %	100 %	120 PERSONA	434.00 METRO CUADR	OBRA AYUNTAMIENTO	MA DEL CARRERON DANCIA ROSAS	0	261346	0
2021-1987	RESERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA NO.4 DEL 08/11/2021	1,040,278.64	0.00	1,040,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 29-04-2021	100 %	100 %	42 PERSONA	113.00 METRO CUADR	OBRA AYUNTAMIENTO	MA DEL CARRERON DANCIA ROSAS	0	16102	0
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM	1,460,998.61	0.00	1,460,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	TOTAL	1,460,998.61	0.00	1,460,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1415	GRANJAS DE SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON LA INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO, REPARACION E INSTALACION DE GARZA PARA SUMINISTRO DE AGUA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 27-03-2021	100	100	130 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	RECONSTRUCCION RA MUOZ SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3834	GRANJAS DE LA FLORIDA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE LA FLORIDA	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 31-08-2021	100	100	400 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	IGNACIO DE JESUS TRULLIO	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03/08/2021 CON UN COSTO ORIGINAL DE \$240,004.00. SE CAPTURÓ LA OBRA CON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO QUE SE REFLECTARÁ EN LA PRÓXIMA ACTA DEL COSM. DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE TUBERIA PARA COLUMNA DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 50HP + BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRECARGA, INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO.	261,608.55	0.00	0.00	261,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-5135	PORTEZUELO / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA LOMA EN LOCALIDAD DE PORTEZUELO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2021 / 20-11-2021	100	100	500 PERSONA	5.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO SANMAY S.A DE C.V	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA NO. 41 DEL 08/11/2021. EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES, LAMPARAS LED Y CABLEADO. ELABORACION DE CEPALIMCADO Y COLOCACION PIEDRA LUMBRE PARA POSTE. MANIOBRAS DE GRUA	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3790	PORTEZUELO / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	33,129.60	0.00	0.00	33,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-08-2021 / 10-08-2021	100	100	1,500 PERSONA	2100 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACION COVARUBIAS S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA 37 DEL DIA 03 DE AGOSTO	33,129.60	0.00	0.00	33,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3901	GRANJAS DE LA FLORIDA / ESTUDIO DE AEGRO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE LA FLORIDA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2021 / 31-08-2021	100	100	400 PERSONA	1.00 ESTUDIO	AYUNTAMIENTO	RECONSTRUCCION RA MUOZ S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM. EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2021-4254	PORTEZUELO / SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA, SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	36,206.00	0.00	0.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 21-09-2021	100	100	50 PERSONA	1.00 REVISION DE PROYECTO	AYUNTAMIENTO	INDUSTRIAL TOVAR BROTOS	0	0	
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA 39 DEL DIA 08/09/2021. SE ACLARÓ QUE LA ACCION CONSTA EN LA COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y CONTROLORIA SOCIAL DE LA OBRA	36,206.00	0.00	0.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL COSM BAJO EL ACTA 39 DEL DIA 08/09/2021. SE ACLARÓ QUE LA ACCION CONSTA EN LA COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y CONTROLORIA SOCIAL DE LA OBRA	64,926.00	0.00	0.00	64,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1343	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE LA BRIGADA DE SALUD	67,201.00	0.00	0.00	67,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	4,750 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA DE CERRO DE SAN PEDRO	0	0

[Firma]
M. AYURIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021. LA FINALIDAD DE LA BRIGADA ES BRINDAR ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A LAS COMUNIDADES Y A LA CABECERA MUNICIPAL. ASI COMO EL TRASLADO Y REALIZACION DE FILTROS SANITARIOS. SE CUENTA CON 2 PARAMEDICOS Y CHOHER ISE ACLARA QUE EL MONTO PROGRAMADO SOLO COBRE EL SUELDO DEL PERSONAL PARAMEDICO. LA ACCION PRESENTA REMANENTE DE \$5.600.10 LOS CUALES SE REPROGRAMARON EN LA ACCION 2021-5671. QUEDANDO LA ACCION CON UN MONTO FINAL DE \$51.500.90. (NO SE PUEDE MODIFICAR EN EL SISTEMA POR ESTAR EN TIEMPO EXTEMPORANEO)		67.201,00	0,00	67.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1342	CERRO DE SAN PEDRO / PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1.947.921,15	0,00	0,00	1.947.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4.750 PERSONAS	17.800 PLAZA DE OBRERA CIVIL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	CONTRATAMIENTO DE PERSONA FISICA	0	0
2021-1344	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021	587.962,43	0,00	0,00	587.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4.750 PERSONAS	100 PLAZA DE OBRERA CIVIL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	CONTRATAMIENTO DE PERSONA FISICA	0	0
2021-5671	OBSERVACIONES - VALIDADA Y APROBADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 30 DEL DIA 15/02/2021	143.843,28	0,00	0,00	143.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATO MUNICIPAL	10-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4.750 PERSONAS	100 PLAZA DE OBRERA CIVIL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	CONTRATAMIENTO DE PERSONA FISICA	0	0
OBSERVACIONES - LA ACCION ES APROBADA Y VALIDADA POR EL CDSM EN EL ACTA 42 DEL DIA 10/12/2021. LA ACCION 2021-1343 PRESENTO UN REMANENTE DE \$5.600.10 LOS CUALES SE REPROGRAMARON EN ESTA ACCION QUEDANDO SU MONTO FINAL DE \$149.443,38. (NO SE PUEDE MODIFICAR EN EL SISTEMA YA QUE SE ENCUENTRA EN TIEMPO EXTEMPORANEO)		2.679.726,85	0,00	0,00	2.679.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3228	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL (COMPRA DE 10 TRAFIAMBOS REFLECTANTES P/SEÑALAMIENTO)	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2021 / 10-07-2021	100 %	100 %	4.750 PERSONAS	100 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	RENOVACION DE MATERIALES	0	0
OBSERVACIONES - APROBADA Y VALIDADA POR EL CDSM BAJO EL ACTA 38 DEL DIA 09/07/2021		6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1345	CERRO DE SAN PEDRO / ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4.750 PERSONAS	17.500 UNIFORMES Y EQUIPO TACTIL	ACCION	AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	CONTRATACION DE PERSONA FISICA	0	0
OBSERVACIONES - VALIDADO Y APROBADO POR EL CDSM BAJO EL ACTA DEL DIA 15/02/2021. LA ADQUISICION CONSTA DE 15 PANTALONES, 15 ZAPATO BOTÁ. 15 PLAYERAS TIPO POLO. CAMBIA EL NOMBRE DE LA ACCION QUEDANDO: ADQUISICION DE UNIFORMES Y TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SE MODIFICA EL COSTO TOTAL. LO ANTERIOR VALIDADO BAJO EL ACTA 36 DEL CDSM EL DIA 09 DE JULIO 2021		69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	4.974.131,21	3.300.000,00	970.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.363,47
DESARROLLO URBANO	2.266.758,28	0,00	2.266.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	503.538,15	0,00	0,00	503.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUERIMIENTOS	152.127,00	0,00	0,00	152.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PUBLICA	2.756.286,85	0,00	0,00	2.756.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.654.841,49	3.200.000,00	3.239.526,00	3.411.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.363,47




 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO


 H. AYUNTAMIENTO
 CERRO DE SAN PEDRO
 DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Techo FISM: 3,239,526.00
Techo FFM: 3,411,952.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00



"ESTA HOJA CORRESPONDE AL FORMATO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL"


H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO


H. AYUNTAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021-2024