



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: VANEGAS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: 13 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

| Corta     | Localidad / Descripción                                                                                   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista     | # MDS FISE | # MDS FISM |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|-----------------|------------|------------|
| 2022-1189 | VANEGAS / CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "JOSUE SANCIA" SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VANEGAS, S.L.P. | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 05-04-2022 / 06-06-2022 | 35 %   | 35 %   | 0             | 100 %     | OTRO | PROYECTO AVANCE | 0          | 0          |
|           |                                                                                                           | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |                 |            |            |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Corta    | Localidad / Descripción                                                        | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista   | # MDS FISE | # MDS FISM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|---------------|------------|------------|
| 2022-942 | HUERTICILLAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE HUERTICILLAS | 57,300.00 | 0.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 07-04-2022 / 11-04-2022 | 89 %   | 89 %   | 0             | 100 %     | OTRO | POZO PROFUNDO | 0          | 0          |
|          |                                                                                | 57,300.00 | 0.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |               |            |            |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

| Corta    | Localidad / Descripción                                                                | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista                  | # MDS FISE | # MDS FISM |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|------------------------------|------------|------------|
| 2022-893 | VANEGAS / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PABLO L SIDAR ENTRE ALLENDE Y DAMIAN CARMONA | 120,472.15 | 0.00 | 120,472.15 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 27-04-2022 / 06-05-2022 | 100 %  | 0 %    | 0             | 100 %     | OTRO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 0          | 0          |
|          |                                                                                        | 120,472.15 | 0.00 | 120,472.15 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |                              |            |            |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

| Corta    | Localidad / Descripción                                                                           | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista                    | # MDS FISE | # MDS FISM |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 2022-036 | VANEGAS / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO L SIDAR ENTRE MADENO Y ZARAGOZA | 225,143.57 | 0.00 | 225,143.57 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 17-05-2022 / 07-05-2022 | 0 %    | 0 %    | 0             | 100 %     | OTRO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | 0          | 26875      |
|          |                                                                                                   | 225,143.57 | 0.00 | 225,143.57 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |                                |            |            |

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUA POTABLE

| Corta    | Localidad / Descripción                               | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista                                 | # MDS FISE | # MDS FISM |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 2022-764 | VANEGAS / DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2022 / 31-12-2022 | 0 %    | 0 %    | 0             | 100 %     | OTRO | DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE | 0          | 0          |
|          |                                                       | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |                                             |            |            |

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION

| Corta    | Localidad / Descripción                            | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Modalidad | Tipo | Contratista                           | # MDS FISE | # MDS FISM |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|------------|
| 2022-828 | VANEGAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN | 576,548.43 | 0.00 | 576,548.43 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-03-2022 / 30-03-2022 | 88 %   | 100 %  | 0             | 100 %     | OTRO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 0          | 55202      |
|          |                                                    | 576,548.43 | 0.00 | 576,548.43 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |      |                                       |            |            |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VANEGAS S.L.P.  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



AUDITORIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL  
VANEGAS S.L.P.  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



DESARROLLO SOCIAL  
VANEGAS S.L.P.  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024

VANEGAS S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

DESARROLLO SOCIAL  
5/2022 15:10:44 Page 3/4  
VANEGAS S. de C.V.  
ADMINISTRACIÓN  
2021 - 2024

| Ordo | Localidad / Descripción                     | TOTAL     | FISE | FISM | FTM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Unidad Temática | Proceso | Proyecto | Actividad | Material | Equipo | Contrato | # MDS FISE | # MDS FISM |
|------|---------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|
| 2022 | VANEGAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0          | 0          |
| 804  |                                             | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0          | 0          |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                                                                     | TOTAL        | FISE | FISM         | FTM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA                                                    | 950,000.00   | 0.00 | 950,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 402,315.79   | 0.00 | 402,315.79   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 70,000.00    | 0.00 | 70,000.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO                                                         | 578,648.43   | 0.00 | 578,648.43   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                          | 450,000.00   | 0.00 | 450,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| REQUERIMIENTOS                                                            | 1,093,897.73 | 0.00 | 1,093,897.73 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| SEGURIDAD PUBLICA                                                         | 3,095,000.00 | 0.00 | 3,095,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|                                                                           | 6,829,567.15 | 0.00 | 6,829,567.15 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

Techo FISM: 17,726,004.00  
Techo FPM: 5,636,591.00  
Disponible FISM: 15,796,439.81  
Disponble FPM: 836,593.27



*Madejesus Lopez Ortiz*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

VANEGAS S.L.P.

ADMINISTRACIÓN

2021 - 2024

*Shirley Contreras Lozano*

DESARROLLO SOCIAL

VANEGAS S.L.P.

ADMINISTRACIÓN

2021 - 2024

*Shirley Contreras Lozano*

