



GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: miércoles, 11 de mayo de 2022

ENTIDAD EJECUTORA: _____ MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE _____ 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA	AGUA POTABLE	CLAVE:	SD	MODALIDAD DE EJECUCION=	CONTRATO
SUBPROGRAMA	REHABILITACION - POZO PROFUNDO	CLAVE:	02 - OF	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800025-4-2022
REGION	ZONA MEDIA	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACION	martes, 12 de abril de 2022
MUNICIPIO	RAYON	CLAVE:	023	No. CONTRATO	AO-EST-245800025-4-2022
LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL	FECHA DE ACUERDO		POR ADMINISTRACION	martes, 12 de abril de 2022
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL				NO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 1, EN CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ
 FECHA DE INICIO: 13/04/2022 FECHA REAL DE TERMINACION: 09/05/2022
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
 LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 1, EN CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P. CONSISTIO EN LA CORRIDA DE UNA VIDEOGRABACIÓN AL INTERIOR DEL

POZO PROFUNDO SE REALIZO UN DESAZOLVE, CEPILLADO-SIFONEADO Y PISTONEO, SE AGREGARON DESINFECTANTES Y ÁCIDOS PARA FACILITAR LA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS Y HONGOS EN LA TUBERÍA RANURADA Y LISA DE ADEME, SE REALIZO UNA PRUEBA DE AFORO A 24 HORAS CON BOMBA VERTICAL EN 4" DE DIÁMETRO DONDE SE OBTUVO EL GASTO MAXIMO QUE RESULTO SER DE 4 LPS Y FINALMENTE SE REALIZO UN ESTUDIO FISICO QUIMICO DEL AGUA TENENDO ASI AGUA LIMPIA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1	13 AL 26 DE ABRIL	\$ 71,478.13	\$ 11,436.50	\$ 82,914.63	AÑO 2022
EST. No. 2 Y FINIQUITO	27/ABRIL - 09/MAYO	\$ 187,142.56	\$ 29,942.81	\$ 217,085.37	AÑO 2022
TOTAL EJERCIDO		\$ 258,620.69	\$ 41,379.31	\$ 300,000.00	
SALDO PENDIENTE					
TOTAL CONTRATADO				\$ 300,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES: _____

INVERSION AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100.00%
	\$	\$				
TOTAL	500,000.00	300,000.00				
FEDERAL	-	-				
ESTATAL						
MUNICIPAL	500,000.00	300,000.00				
BENEFICIARIOS						
CREDITO						
IMPORTE CONTRATO: \$		300,000.00	IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$		1,810.34	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$		300,000.00	SALDO POR CANCELAR: \$		-	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : POZO Nº 1 DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 11 DE: MAYO DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: _____
 No. 10004-00624-3 IMPORTE: \$ 30,000.00 FECHA DE EXPEDICION: lunes, 9 de mayo de 2022
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: Aseguradora INSURGENTES, S.A. de C.V. Grupo Financiero ASERTA VIGENCIA: 18 MESES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

NOMBRE: ING. PEDRO EDUARDO OLALDE
CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON S.L.P.

FIRMA: _____



OOPAPASDAR
DIRECCION GENERAL
2021-2024

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: ING. ULISES VEGA AMADOR
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. PEDRO EDUARDO OLALDE
CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYON S.L.P.



OOPAPASDAR
DIRECCION GENERAL
2021-2024

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Miguel Ángel Bañuelas Lopez
487 125 88 47

AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. PABLO BERRONES ALVARADO
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON S.L.P.
ADMINISTRACION 2021-2024

PRESIDENCIA

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA: Jose Leonardo Martinez Alcala
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Aime Guerrero C
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: Karino Retes mtz
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____