

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-200	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-198	LAS GUAPAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 30-12-2022	60 %	30 %	660 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO SA DE CV	0	371831
		5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1778	RAYON / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 1	1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-11-2022	35 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2976	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 4	259,052.05	0.00	259,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	100 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-187	NOGALES / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,848,461.08	0.00	1,848,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	360066
2022-194	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 1. PRIMERA ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	365226
2022-2975	RAYON / REHABILITACION DE POZO NO. 3	185,756.44	0.00	185,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	100 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-2977	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 5	574,524.81	0.00	574,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-10-2022	80 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
		3,167,794.38	0.00	3,167,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-190	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 4	1,292,604.51	0.00	1,292,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	450 PERSONA	1,676.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	381445
2022-5595	RAYÓN / REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES ZARCO Y ALVAREZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	88.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	385769
		1,592,604.51	0.00	1,592,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2957	EL PIRUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
2022-1746	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0212	396,975.74	0.00	396,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	264 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	383720	
2022-1747	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0138	503,024.26	0.00	503,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	336 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	382017	
		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1787	RAYÓN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-10-2022	97 %	58 %	114 PERSONA	216.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DAVID TORRES DON	0	0	
		658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5597	RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE CALLE ZARCO A CALLE ALVAREZ	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	93.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	379937	
		313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3531	RAYÓN / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAYON	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
2022-4134	RAYÓN / REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	2.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																					
		1,450,001.00	0.00	1,450,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2973	RAYÓN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS. CONVENIO CNA	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-09-2022 / 30-12-2022	10 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA)	NO APLICA	0	0	
		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2978	RAYON / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BRAVO ENTRE CALLE REYES A CALLE CALICHAL	701,645.67	0.00	701,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 03-10-2022	100 %	50 %	120 PERSONA	20.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	0
2022-3530	RAYON / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE ALDAMA DE BERRIOZABAL A SUPERVISION ESCOLAR	645,732.61	0.00	645,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	100 %	56 %	5,928 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2022-4653	RAYON / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SAN FRANCISCO	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	20.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		2,179,378.28	0.00	2,179,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3551	RAYON / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S. L. P.	3,147,495.06	3,000,000.00	147,495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	270 PERSONA	2,834.57 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	187022	0
		3,147,495.06	3,000,000.00	147,495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1790	RAYON / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	1,099,979.92	0.00	1,099,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-11-2022	90 %	57 %	114 PERSONA	1,178.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,099,979.92	0.00	1,099,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5598	RAYON / PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE ALVAREZ	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	379756
		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2956	EL SABINITO / REHABILITACION DE CALLES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-11-2022	5 %	0 %	122 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0
	OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																				
2022-4136	OBREGON (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CALLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	711 PERSONA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-4137	RAYON / REHABILITACION DE CALLES EN BARRIO CALICHAL	199,637.35	0.00	199,637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		549,638.35	0.00	549,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-228	RAYÓN / REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-12-2022	80 %	50 %	100 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIAL CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	384084
		693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-210	RAYÓN / APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA CFE PARA LA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1,000 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5600	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO BARRIO EL SABINO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	122 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	386345
		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4129	EL SABINITO / CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO CABALLETE	494,957.93	0.00	494,957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 30-12-2022	100 %	60 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0
2022-4126	VALLECITOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A VALLECITOS	513,486.40	0.00	513,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 30-12-2022	90 %	60 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	386969
		1,008,444.33	0.00	1,008,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-219	CERRITO DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	50.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL SAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE MODALIDAD A REHABILITACION DE PUENTE																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4655	EL PAJARITO / MANTENIMIENTO DE CAMINO MORELOS - EL PAJARITO 2DA ETAPA BACHEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	450 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-223	EL PIRUCHE / MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0

LOCALIDAD	RO																															
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																																
2022-1164	MORELOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO MORELOS - EL PAJARITO	199,985.46	0.00	199,985.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 31-08-2022	100 %	90 %	2 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	386681	
2022-1777	RAYON / REHABILITACION DE CAMINOS	1,295,500.69	0.00	1,295,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-10-2022	100 %	50 %	7 LOCALIDAD	40.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	0	
2022-5604	RAYON / MEJORAMIENTO DE CAMINO PASO DE LAS MULAS	321,014.53	0.00	321,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	4 LOCALIDAD	3.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	389492	
2022-222	SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	413,336.20	0.00	413,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	100 %	90 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	387193	
2022-225	TIERRAS COLORADAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD	699,987.98	0.00	699,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	40 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	387421	
2022-224	VALLECITOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO HACIA LA PENITA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
OBSERVACIONES.- REGISTRO MODIFICADO POR CAMBIO DE LOCALIDAD																																
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																																
2022-4131	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO VAQUEROS - SAN CIRO	118,420.56	0.00	118,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	85 %	45 %	1 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DANIEL TOVAR GARCIA	0	48788	
		3,048,247.42	0.00	3,048,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4658	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE PUENTE VADO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2022 / 30-12-2022	70 %	65 %	1 LOCALIDAD	254.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	363050	
		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4652	RAYON / REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 PANTEON	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-208	RAYON / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS	671,496.00	0.00	0.00	671,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 31-10-2022	100 %	95 %	200 PRODUCTOR	0.40 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																					
		671,496.00	0.00	0.00	671,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BORDOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1752	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	275,500.57	0.00	0.00	275,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	570 PRODUCTOR	9,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																					
2022-1750	EL AGUACATE / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	91,206.15	0.00	0.00	91,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 29-08-2022	100 %	95 %	315 PRODUCTOR	975.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0

O																				
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																				
2022-1749	EL PAJARITO / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO	253,533.07	0.00	0.00	253,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																				
2022-1751	EL TIGRE / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO	270,546.42	0.00	0.00	270,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																				
2022-1748	LA LUZ / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO	109,213.79	0.00	0.00	109,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																				
2022-207	RAYON / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																				
TOTAL		1,000,001.00	0.00	0.00	1,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-205	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,388,689.02	0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	15,707 PERSONA	2.00 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSISTIO EN EL TENDIDO, ACOMODO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CELDAS DEL RELLENO SANITARIO POR MEDIOS MECANICOS CON TRACTOR DE ORUGAS, ADEMAS DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPA DE 30 CM BANDEADO CON TRACTOR DE ORUGAS Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VENTEO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD																					
TOTAL		1,388,689.02	0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-211	RAYÓN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	891,698.70	0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2022 / 14-10-2022	100 %	95 %	5,928 PERSONA	860.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. WILFREDO VELAZQUEZ BECERRA	0	0
OBSERVACIONES.- EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPOSICION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL, QUE SON COLOCADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL																					
TOTAL		891,698.70	0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4135	RAYÓN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	15,707 PERSONA	150.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																					
TOTAL		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-201	RAYÓN / ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	50 VIVIENDA	50.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA. - Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																					
TOTAL		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCTORES PECUARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4654	EL EPAZOTE / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PECUARIOS. BASCULA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	80 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA. - Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																					
2022-5601	RAYON / IMPLEMENTOS AGRICOLAS. MOCHILAS ASPERSORAS	113,050.04	0.00	0.00	113,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	100.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS, OBREGON, AMOLADERAS, CRUCERO, ESCUELAS PRIMARIAS																					
TOTAL		113,051.04	0.00	0.00	113,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-203	RAYON / APOYO A GRUPOS VULNERABLES. APOYO ALIMENTARIO ADQUISICION DE DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-11-2022	40 %	15 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIA A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																					
2022-1165	RAYON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2022	183,225.62	0.00	0.00	183,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 31-12-2022	60 %	30 %	200 PERSONA	900.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS, OBREGON, AMOLADERAS, CRUCERO, ESCUELAS PRIMARIAS																					
TOTAL		283,225.62	0.00	0.00	283,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4132	EL PAJARITO / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	518 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2964	LAS GUAPAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	182,397.00	0.00	182,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 31-10-2022	95 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-227	OBREGON (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	281,741.00	0.00	281,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 18-11-2022	98 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	370826
2022-4133	RAYON / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2963	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	249,256.00	0.00	249,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 14-10-2022	100 %	30 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
TOTAL		963,394.00	0.00	963,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-215	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,566,855.00	0.00	0.00	2,566,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2022-217	RAYON / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,384,163.09	0.00	0.00	3,384,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		5,951,018.09	0.00	0.00	5,951,018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-216	RAYON / CURSOS Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2022 / 31-12-2022	90 %	80 %	15,707 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2953	RAYON / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS UNIFORMES CONSTAN DE LO SIGUIENTE: CAMISOLA TIPO COMANDO, PANTALON TIPO COMANDO, PLAYERA CUELLO REDONDO, GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON TACTICO CON HEBILLA Y BOTAS TACTICAS, DOS JUEGOS PARA CADA ELEMENTO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2022-5593	RAYON / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO Y REFACCIONES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		265,889.60	0.00	0.00	265,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2950	RAYON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	85 %	30 %	30 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	13,778,124.25	0.00	10,855,167.60	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,450,001.00	0.00	1,450,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,756,491.61	3,000,000.00	4,756,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	690,001.00	0.00	690,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,976,692.75	0.00	4,976,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,511,884.72	0.00	0.00	4,511,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	396,277.66	0.00	0.00	396,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	963,394.00	0.00	963,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,316,907.69	0.00	0.00	6,316,907.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42,996,841.72	3,000,000.00	25,734,815.00	11,339,070.07	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 25,734,815.00
Techo FFM: 11,412,661.00

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **73,590.93**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL