

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-200	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-198	LAS GUAPAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 30-12-2022	60 %	30 %	660 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO SA DE CV	0	371831
		5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1778	RAYON / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 1	1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-11-2022	35 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2976	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 4	259,052.05	0.00	259,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	100 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-187	NOGALES / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,848,461.08	0.00	1,848,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	360066
2022-194	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 1. PRIMERA ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	365226
2022-2975	RAYON / REHABILITACION DE POZO NO. 3	185,756.44	0.00	185,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	100 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-2977	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 5	574,524.81	0.00	574,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 14-10-2022	80 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
		3,167,794.38	0.00	3,167,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-190	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 4	1,292,604.51	0.00	1,292,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	450 PERSONA	1,676.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	381445
2022-5595	RAYÓN / REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES ZARCO Y ALVAREZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	88.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	385769
		1,592,604.51	0.00	1,592,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2957	EL PIRUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	80 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0	
2022-1746	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0212	396,975.74	0.00	396,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	264 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	383720	
2022-1747	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAP 0138	503,024.26	0.00	503,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2022 / 15-08-2022	100 %	90 %	336 PERSONA	1.00 SI STEMA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	382017	
		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1787	RAYÓN / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-10-2022	97 %	58 %	114 PERSONA	216.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	C.DAVID TORRES DON	0	0	
		658,915.51	0.00	658,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5597	RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE CALLE ZARCO A CALLE ALVAREZ	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	93.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	379937	
		313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3531	RAYÓN / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAYON	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0	
2022-4134	RAYÓN / REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	2.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	POR DESIGNAR	0	0	
		1,450,001.00	0.00	1,450,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2973	RAYÓN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS. CONVENIO CNA	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-09-2022 / 30-12-2022	10 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 IN FORME ACCION		COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA)	NO APLICA	0	0	
		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-2978	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BRAVO ENTRE CALLE REYES A CALLE CALICHAL	701,645.67	0.00	701,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2022 / 03-10-2022	100 %	50 %	120 PERSONA	20.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	0	
2022-3530	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE ALDAMA DE BERRIOZABAL A SUPERVISION ESCOLAR	645,732.61	0.00	645,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2022 / 30-12-2022	100 %	56 %	5,928 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0	
2022-4653	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SAN FRANCISCO	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	20.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		<b>2,179,378.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179,378.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3551	RAYÓN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN S. L. P.	3,147,495.06	3,000,000.00	147,495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	270 PERSONA	2,834.57 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		187022	0	
		<b>3,147,495.06</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>147,495.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1790	RAYÓN / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL	1,099,979.92	0.00	1,099,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-11-2022	90 %	57 %	114 PERSONA	1,178.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
		<b>1,099,979.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,979.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-5598	RAYÓN / PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE ALVAREZ	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	379756	
		<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2956	EL SABINITO / REHABILITACION DE CALLES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 30-11-2022	5 %	0 %	122 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0	
	OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																					
2022-4136	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CALLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	711 PERSONA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
2022-4137	RAYÓN / REHABILITACION DE CALLES EN BARRIO CALICHAL	199,637.35	0.00	199,637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		<b>549,638.35</b>	<b>0.00</b>	<b>549,638.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	RAYÓN / REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA	693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022	80 %	50 %	100	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L	0	384084

228	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA											31-12-2022			ALUMNO	BARDA PERIM ETRAL	TO	CONSTRUCTORES S DE RL DE CV		
		693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-210	RAYON / APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA CFE PARA LA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1,000 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR ASIGNAR	0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5600	RAYON / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO BARRIO EL SABINO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	122 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	386345
		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4129	EL SABINITO / CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO CABALLETE	494,957.93	0.00	494,957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 30-12-2022	100 %	60 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES	0	0
2022-4126	VALLECITOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A VALLECITOS	513,486.40	0.00	513,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2022 / 30-12-2022	90 %	60 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	386969
		1,008,444.33	0.00	1,008,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-219	CERRITO DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	50.00 METROS CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE MODALIDAD A REHABILITACION DE PUENTE OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4655	EL PAJARITO / MANTENIMIENTO DE CAMINO MORELOS - EL PAJARITO 2DA ETAPA BACHEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	450 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-223	EL PIRUCHE / MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2022-1164	MORELOS / MEJORAMIENTO DE CAMINO MORELOS - EL	199,985.46	0.00	199,985.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 31-08-2022	100 %	90 %	2 LOCALIDAD	4.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	386681



																	%																		
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																																			
2022-1751	EL TIGRE / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	270,546.42	0.00	0.00	270,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	95	17	7,118.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0													
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																																			
2022-1748	LA LUZ / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	109,213.79	0.00	0.00	109,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	95	127	2,633.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0													
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO "JAGÜEYES" EN DIFERENTES COMUNIDADES CON UNA OBRA DE NOMBRE REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO (EL AGUACATE, EL PAJARITO, LA LUZ, CERRITO DE LA CRUZ Y EL TIGRE), EN RAYÓN S.L.P.																																			
2022-207	RAYON / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0													
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA CON OFICIO.																																			
		1,000,001.00	0.00	0.00	1,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM														
2022-205	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,388,689.02	0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2022 / 31-08-2022	100	100	15,707 PERSONA	2.00 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0														
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSISTIO EN EL TENDIDO, ACOMODO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CELDAS DEL RELLENO SANITARIO POR MEDIOS MECANICOS CON TRACTOR DE ORUGAS, ADEMAS DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPA DE 30 CM BANDEADO CON TRACTOR DE ORUGAS Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VENTEO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD																																			
		1,388,689.02	0.00	0.00	1,388,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM													
2022-211	RAYON / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	891,698.70	0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2022 / 14-10-2022	100	95	5,928 PERSONA	860.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. WILFREDO VELAZQUEZ BECERRA	0	0													
OBSERVACIONES.- EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPOSICION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL, QUE SON COLOCADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL																																		
		891,698.70	0.00	0.00	891,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM												
2022-4135	RAYON / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	0	0	15,707 PERSONA	150.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0												
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																																	
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM										
2022-201	RAYON / ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-10-2022	0	0	50 VIVIENDA	50.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0										
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																															
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCTORES PECUARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4654	EL EPAZOTE / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PECUARIOS. BASCULA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	80 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																					
2022-5601	RAYÓN / IMPLEMENTOS AGRICOLAS. MOCHILAS ASPERSORAS	113,050.04	0.00	0.00	113,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	100.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS. OBREGON, AMOLADERAS, CRUCERO, ESCUELAS PRIMARIAS																					
<b>113,051.04</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>113,051.04</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>																					

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-203	RAYÓN / APOYO A GRUPOS VULNERABLES. APOYO ALIMENTARIO ADQUISICION DE DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-11-2022	40 %	15 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIA A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: FALTA NOMBRE DEL CONTRATISTA.																					
2022-1165	RAYÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2022	183,225.62	0.00	0.00	183,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 31-12-2022	60 %	30 %	200 PERSONA	900.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS. OBREGON, AMOLADERAS, CRUCERO, ESCUELAS PRIMARIAS																					
<b>283,225.62</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>283,225.62</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>																					

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4132	EL PAJARITO / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	518 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2964	LAS GUAPAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	182,397.00	0.00	182,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 31-10-2022	95 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-227	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	281,741.00	0.00	281,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 18-11-2022	98 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	370826
2022-4133	RAYÓN / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2963	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	249,256.00	0.00	249,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 14-10-2022	100 %	30 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
<b>963,394.00</b> <b>0.00</b> <b>963,394.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>																					

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-215	RAYÓN / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,566,855.00	0.00	0.00	2,566,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2022-217	RAYÓN / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,384,163.09	0.00	0.00	3,384,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	90 %	90 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
<b>5,951,018.09</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>5,951,018.09</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>																					

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-216	RAYÓN / CURSOS Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2022 / 31-12-2022	90 %	80 %	15,707 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2953	RAYÓN / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS UNIFORMES CONSTAN DE LO SIGUIENTE: CAMISOLA TIPO COMANDO, PANTALON TIPO COMANDO, PLAYERA CUELLO REDONDO, GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON TACTICO CON HEBILLA Y BOTAS TACTICAS, DOS JUEGOS PARA CADA ELEMENTO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2022-5593	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO Y REFACCIONES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		<b>265,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2950	RAYÓN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	85 %	30 %	30 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		<b>1,349,730.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349,730.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	13,778,124.25	0.00	10,855,167.60	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,450,001.00	0.00	1,450,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,756,491.61	3,000,000.00	4,756,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	693,336.89	0.00	693,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	690,001.00	0.00	690,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,976,692.75	0.00	4,976,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,511,884.72	0.00	0.00	4,511,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	396,277.66	0.00	0.00	396,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	963,394.00	0.00	963,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,316,907.69	0.00	0.00	6,316,907.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>42,996,841.72</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>25,734,815.00</b>	<b>11,339,070.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,922,956.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **25,734,815.00**  
 Techo FFM: **11,412,661.00**

Disponible FISM: **0.00**  
 Disponible FFM: **73,590.93**



---

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON*

---

*COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL*