

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
RECIBIDO  
09 ENE. 2023  
10:50 hrs  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: LAGUNILLAS

MIENTO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:AMPLIACION

|   | TOTAL        | FISE       | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor     | Contralista                    | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|--------------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------|------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 1,741,636.91 | 870,818.45 | 870,818.46 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 02-06-2022 / 08-08-2022 | 100    | 100        | 987 PERSONA   | 1.00  | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON | 46297       | 18968       |
| 2 | 1,741,636.91 | 870,818.45 | 870,818.46 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |       |      |              |                                |             |             |

DIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo         | Ejecutor     | Contralista                   | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 101,093.87 | 0.00 | 101,093.87 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2022 / 31-12-2022 | 100    | 100        | 5,453 PERSONA | 1.00  | VERIFICACION | AYUNTAMIENTO | MARTIN JAMIE RODRIGUEZ MORENO | 0           | 91678       |
| 2 | 101,093.87 | 0.00 | 101,093.87 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |       |              |              |                               |             |             |

DIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

|   | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo        | Ejecutor     | Contralista           | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 34,745.75 | 0.00 | 34,745.75 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-08-2022 / 31-12-2022 | 100    | 100        | 25 PERSONA    | 1.00  | INFORMACION | AYUNTAMIENTO | INSTITUTO DE VIVIENDA | 0           | 278223      |
| 2 | 34,745.75 | 0.00 | 34,745.75 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |       |             |              |                       |             |             |

AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

|   | TOTAL      | FISE | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas  | Tipo | Ejecutor     | Contralista   | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------|------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 134,643.05 | 0.00 | 134,643.05 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 12-12-2022 / 30-12-2022 | 100    | 100        | 18 PERSONA    | 200.00 | OBRA | AYUNTAMIENTO | XXXXXX-XXXXXX | 0           | 354032      |
| 2 | 134,643.05 | 0.00 | 134,643.05 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |        |      |              |               |             |             |

AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

|   | TOTAL     | FISE | FISM      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor     | Contralista                                   | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 73,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 21-12-2022 / 31-12-2022 | 100    | 100        | 399 PERSONA   | 1.00  | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL | 0           | 352771      |
| 2 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 21-12-2022 / 31-12-2022 | 100    | 100        | 655 PERSONA   | 1.00  | OBRA | AYUNTAMIENTO | MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN                  | 0           | 353808      |

ADMÓN. 2021-2024

LAGUNILLAS, S.L.P.

COORDINACION

DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Jesús Hernández

Fecha de Impresión: 06/01/2023 09:32:45

ADMÓN. 2021-2024

LAGUNILLAS, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

dirección















Verónica B.C. Nereida Ortega

Guadalupe M.F.M.S

Yany

Sesús Dorcedo  
Fecha de Impresión: 06/07/2023 09:32:49  
Página 5/5

|                                                                                                                                                                        | TOTAL     | FISE | FISM | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo                   | Ejecutor               | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------|------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DE SEGURIDAD                                                                                                                                                           | 29,580.00 | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 05-09-2022 / 20-09-2022 | 100 % | 100 %      | 5,453 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION Y MANTENIMIENTO | EDITH CHAVEZ GUTIERREZ |             | 0           | 0           |
| DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO QUE CONSTA EN BOTAS, PANTALONES TACTICOS, PLAYERAS TIPO POLO, GORRAS, CINTURONES, PANTALONES GALA, CAMISOLAS, ZAPATOS DE PIEL Y FORNITURAS | 29,580.00 | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |       |            |               |                     |                        |                        |             |             |             |

DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO \*2

|                                    | TOTAL        | FISE         | FISM       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo | Ejecutor                         | Contralista                 | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|-----------|------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| CONSTRUCCION DE CARRIZAL DE        | 483,388.64   | 245,861.46   | 237,527.18 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-09-2022 / 31-12-2022 | 0 %   | 0 %        | 22 PERSONA    | 6.00 OBRA | OBRA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | C. ERNESTO TORRES MALDONADO | 170276      | 112426      |
| CONSTRUCCION DE EL                 | 563,953.41   | 286,838.37   | 277,115.04 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-09-2022 / 31-12-2022 | 0 %   | 0 %        | 25 PERSONA    | 7.00 OBRA | OBRA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | C. ERNESTO TORRES MALDONADO | 166686      | 113890      |
| DORMITORIO EN LA LAGUNILLAS,       | 322,259.05   | 163,907.64   | 158,351.45 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-09-2022 / 31-12-2022 | 0 %   | 0 %        | 15 PERSONA    | 4.00 OBRA | OBRA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | C. ERNESTO TORRES MALDONADO | 166807      | 112737      |
| DORMITORIO EN LA LAGUNILLAS, S.L.P | 644,518.18   | 327,815.28   | 316,702.90 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-09-2022 / 31-12-2022 | 0 %   | 0 %        | 29 PERSONA    | 8.00 OBRA | OBRA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | C. ERNESTO TORRES MALDONADO | 166967      | 113883      |
|                                    | 2,014,119.32 | 1,024,422.75 | 989,696.57 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |           |      |                                  |                             |             |             |

|  | TOTAL         | FISE         | FISM          | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
|  | 1,741,636.91  | 870,818.45   | 870,818.46    | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 135,839.62    | 0.00         | 135,839.62    | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 6,037,320.98  | 0.00         | 3,173,931.11  | 0.00         | 0.00            | 2,863,389.87    | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 1,434,128.10  | 0.00         | 1,434,128.10  | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 397,815.00    | 0.00         | 0.00          | 397,815.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 6,386,157.22  | 0.00         | 6,386,157.22  | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 1,727,667.92  | 0.00         | 1,727,667.92  | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 1,409,810.19  | 0.00         | 0.00          | 1,409,810.19 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 2,229,640.81  | 0.00         | 0.00          | 2,229,640.81 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 2,014,119.32  | 1,024,422.75 | 989,696.57    | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|  | 23,554,136.07 | 1,895,241.20 | 14,728,239.00 | 4,067,266.00 | 0.00            | 2,863,389.87    | 0.00    | 0.00          | 0.00  |



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES



ADMÓN. 2021-2024  
LAGUNILLAS, S.L.P.

COORDINACION  
DE DESARROLLO

SOCIAL  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



ADMÓN. 2021-2024  
LAGUNILLAS, S.L.P.

RESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS  
MUNICIPALIDAD

Teresa Montes

Alcaldesa

11 de mayo 2015