

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
05 de Junio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA   | PROG.  | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |                 |         |         |               |       | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE  |      | Nº DE BENEF. | METAS  |                  | OBR. A O ACC.          | EXPED. | SIT. |          |  |      |   |   |   |  |  |
|--|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|----------------------|---------|------|--------------|--------|------------------|------------------------|--------|------|----------|--|------|---|---|---|--|--|
|  |        |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA         |         | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS |              |            |                      | RAMO 20 | FIS  |              | FIN    | UNIDAD DE MEDIDA |                        |        |      | CANTIDAD |  |      |   |   |   |  |  |
|  |        |  |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL         | FEDERAL |         |               |       |              |            |                      |         |      |              |        |                  |                        |        |      |          |  |      |   |   |   |  |  |
| <b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b> |        |  |                 | \$ 1,080,000.00          | \$ -            | \$ 1,080,000.00 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -         | \$ -       | \$ -                 | \$ -    | \$ - | \$ -         |        |                  |                        |        |      |          |  |      |   |   |   |  |  |
| 2023-203                                     | SJ040B | REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.   | \$ 280,000.00   |                          | \$ 280,000.00   |                 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 15-abr-23<br>30-may-23 | 0%     | 0%   | 128      | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. | 1    | O | V | I |  |  |
| 2023-204                                     | SJ010A | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.  | \$ 600,000.00   |                          | \$ 600,000.00   |                 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 15-abr-23<br>30-may-23 | 0%     | 0%   | 319      | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. | 1    | O | V | I |  |  |
| 2023-1627                                    | SJ010A | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ  | \$ 200,000.00   |                          | \$ 200,000.00   |                 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | RURAL  | C                | 15-jun-23<br>15-ago-23 | 0%     | 0%   | 240      | BARDA PERIMETRAL                                     | 1    | O | V | I |  |  |
| <b>CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.</b>         |        |  |                 | \$ 500,000.00            | \$ -            | \$ -            | \$ 500,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -         | \$ -       | \$ -                 | \$ -    | \$ - | \$ -         |        |                  |                        |        |      |          |  |      |   |   |   |  |  |
| 2023-240                                     | UL010E | RUBRO: CULTURA.  | \$ 500,000.00   |                          |                 | \$ 500,000.00   |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%     | 0%   | 350      | CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.                         | 1    | O | V | I |  |  |
| <b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>     |        |  |                 | \$ 13,612,775.20         | \$ -            | \$ 7,849,811.67 | \$ 5,762,963.53 | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -         | \$ -       | \$ -                 | \$ -    | \$ - | \$ -         |        |                  |                        |        |      |          |  |      |   |   |   |  |  |
| 2023-241                                     | SL010E | RUBRO: DEPORTES.   | \$ 1,262,963.53 |                          |                 | \$ 1,262,963.53 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%     | 0%   | 856      | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.                      | 1.00 | O | V | I |  |  |
| 2023-205                                     | SL010A | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA BUSTAMANTE II, COLONIA ANTORCHISTA Y CANCHA DE LOS NAZIS DE LA COLONIA LAS CUMBRES. | \$ 1,100,000.00 |                          | \$ 1,100,000.00 |                 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 17-may-23<br>04-ago-23 | 0%     | 0%   | 388      | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.                      | 1    | O | V | I |  |  |
| 2023-206                                     | SL010B | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ   | \$ 1,158,725.62 |                          | \$ 1,158,725.62 |                 |                 |         |         |               |       |              |            |                      |         |      |              | URBANA | C                | 24-feb-23<br>17-abr-23 | 30%    | 0%   | 388      | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.                      | 1    | O | V | P |  |  |



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 05 de Junio de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA   | PROG.   | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |               |       | TIPO DE LOC. | MO D. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO | AVANCE  |     | Nº DE BENEF. | METAS                                       |                  | OBR A O ACC | EXPED | SIT |          |
|--|---------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------------|---------|-----|--------------|---|------------------|-------------|-------|-----|----------|
|  |         |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS |              |              |                      | RAMO 20 | FIS |              | FIN   | UNIDAD DE MEDIDA |             |       |     | CANTIDAD |
|  |         |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |               |       |              |              |                      |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-207   | SL010B  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO  | \$ 900,000.00   |                          | \$ 900,000.00   |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C            | 21-abr-23            | 0%      | 0%  | 406          | CANCHA                                      | 2                | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 21-jun-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-208   | SL010B  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 1,541,086.05 |                          | \$ 1,541,086.05 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C            | 19-abr-23            | 30%     | 0%  | 404          | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES | 1                | O           | V     | P   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 20-may-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-209   | SL010A  | REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.                                     | \$ 350,000.00   |                          | \$ 350,000.00   |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C            | 01-may-23            | 70%     | 0%  | 6,500        | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.            | 1                | O           | V     | P   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 22-may-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-210   | SL010A  | REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL   | \$ 4,500,000.00 |                          | \$ 4,500,000.00 |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C            | 15-jun-23            | 0%      | 0%  | 86,686       | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.            | 1                | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 15-oct-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-211   | SL010A  | REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.   | \$ 1,500,000.00 |                          | \$ 1,500,000.00 |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C            | 15-jun-23            | 0%      | 0%  | 1,825        | ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.            | 1                | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 15-oct-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-1226  | SL010B  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.                              | \$ 1,300,000.00 |                          | \$ 1,300,000.00 |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C            | 29-may-23            | 0%      | 0%  | 308          | CANCHA PÚBLICA.                             | 1                | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 18-jul-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| <b>VIVIENDA</b>  |         |   | \$ 1,545,000.00 | \$ -                     | \$ 1,545,000.00 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  |              |              |                      |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| <b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>                               |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              |                      |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-649   | SH010I  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.  | \$ 1,545,000.00 |                          | \$ 1,545,000.00 |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C            | 01-jun-23            | 0%      | 0%  | 138          | ACCIÓN                                      | 46.00            | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 15-sep-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| <b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b> |         |   | \$ 3,623,913.95 | \$ -                     | \$ 2,133,913.95 | \$ 1,000,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ 490,000.00 | \$ -  |              |              |                      |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-242   | TM040A  | RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.  | \$ 1,543,997.95 |                          | \$ 1,083,997.95 | \$ 460,000.00   |         |         |         |               |       | RURAL        | C            | 14-feb-23            | 0%      | 0%  | 522          | OBRA  | 1.00             | O           | V     | I   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 31-dic-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-212   | TM040A  | REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL | \$ 1,049,916.00 |                          | \$ 1,049,916.00 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C            | 03-mar-23            | 15%     | 0%  | 9,875        | M3  | 8,400.00         | O           | V     | P   |          |
|  |         |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |              | 03-abr-23            |         |     |              |   |                  |             |       |     |          |
| 2023-11090A  | T.1090A | ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE   | \$ 980,000.00   |                          | \$ 490,000.00   |                 |         |         |         | \$ 490,000.00 |       | RURAL        | C            | 15-mar-23            | 10%     | 0%  | 3,200        | PACAS                                       | 8,500.00         | O           | V     | P   |          |



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA  | FORTEALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
05 de Junio de 2023.



|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA                               | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                  |      |         |         |         |                   |       | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE  | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE  |      | Nº DE<br>BENEF. | METAS          |                        | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT |          |
|------------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|------------------|------|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|-------|-----|----------|
|                                    |        |   |                  | FISE                     | MUNICIPIO        |      | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS |                    |                        |                            | RAMO 20 | FIS  |                 | FIN            | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                      |       |     | CANTIDAD |
|                                    |        |   |                  |                          | FAISMUN          | FFM  | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |                    |                        |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |
| 213                                |        | RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500  |                  |                          |                  |      |         |         |         |                   |       |                    | 15-may-23              |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |
| 2023-214                           | TJ07OA | EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.  | \$ 50,000.00     |                          | \$ 50,000.00     |      |         |         |         |                   |       |                    | 25-may-23<br>26-jun-23 | 0%                         | 0%      | 100  | PLAZA           | 1.00           | A                      | V                    | I     |     |          |
| <b>AGUA POTABLE</b>                |        |   | \$ 3,610,943.60  | \$ -                     | \$ 3,610,943.60  | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                        |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |
| 2023-270                           | SC040C | RUBRO: AGUA POTABLE.  | \$ 402,143.40    |                          | \$ 402,143.40    |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 14-feb-23<br>31-dic-23     | 0%      | 0%   | 62              | M.L.           | 208.00                 | O                    | V     | I   |          |
| 2023-215                           | SC010H | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).  | \$ 1,553,800.20  |                          | \$ 1,553,800.20  |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 15-mar-23<br>03-may-23     | 100%    | 100% | 347             | OBRA           | 1.00                   | O                    | V     | IT  |          |
| 2023-646                           | SC040C | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. | \$ 275,000.00    |                          | \$ 275,000.00    |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 01-jun-23<br>15-ago-23     | 0%      | 0%   | 208             | M.L.           | 377.00                 | O                    | V     | I   |          |
| 2023-648                           | SC050F | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM  | \$ 1,380,000.00  |                          | \$ 1,380,000.00  |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 01-jun-23<br>15-ago-23     | 0%      | 0%   | 391             | LOTE DE EQUIPO | 1.00                   | O                    | V     | I   |          |
| <b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>    |        |   | \$ 1,000,000.00  | \$ -                     | \$ 1,000,000.00  | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                        |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |
| 2023-651                           | SD040C | RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.  | \$ 530,000.00    |                          | \$ 530,000.00    |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 14-feb-23<br>31-dic-23     | 0%      | 0%   | 65              | OBRA           | 1.00                   | O                    | V     | I   |          |
| 2023-216                           | SD040C | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAE: CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L. EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAISO, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 470,000.00    |                          | \$ 470,000.00    |      |         |         |         |                   |       | URBAN A            | C                      | 29-jun-23<br>31-ago-23     | 0%      | 0%   | 87              | M.L.           | 207.53                 | O                    | V     | I   |          |
| <b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</b> |        |   | \$ 17,057,210.47 | \$ -                     | \$ 17,057,210.47 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |                    |                        |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |
| <b>RELLENO SANITARIO</b>           |        |   |                  |                          |                  |      |         |         |         |                   |       |                    |                        |                            |         |      |                 |                |                        |                      |       |     |          |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
05 de Junio de 2023.



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| INFRAESTRUCTURA  | FORTEALECIMIENTO |
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA                           | PROG.  | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                  |                 |         |         |         |               |       | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO   | AVANCE  |      | Nº DE BENEF. | METAS      |                  | OBR. A O ACC | EXPED | SIT |          |
|--------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|------|--------------|------------|------------------|--------------|-------|-----|----------|
|                                |        |   |                  | FISE                     | MUNICIPIO        |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS |              |            |                        | RAMO 20 | FIS  |              | FIN        | UNIDAD DE MEDIDA |              |       |     | CANTIDAD |
|                                |        |   |                  |                          | FAISMUN          | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |               |       |              |            |                        |         |      |              |            |                  |              |       |     |          |
| 2023-217                       | SK030C | REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 8,160,000.00  |                          | \$ 8,160,000.00  |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 01-ene-23<br>31-dic-23 | 25%     | 25%  | 86,686       | MAQUINARIA | 4                | O            | V     | P   |          |
| 2023-218                       | SK010B | REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL   | \$ 8,897,210.47  |                          | \$ 8,897,210.47  |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 15-feb-23<br>04-abr-23 | 100%    | 100% | 86,686       | HECTAREA   | 1                | O            | V     | IT  |          |
| <b>ELECTRIFICACIÓN</b>         |        |   | \$ 1,600,000.00  | \$ -                     | \$ 1,600,000.00  | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  |              |            |                        |         |      |              |            |                  |              |       |     |          |
| 2023-257                       | SG020B | RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.   | \$ 790,000.00    |                          | \$ 790,000.00    |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%      | 0%   | 3,010        | KM         | 1.00             | O            | V     | I   |          |
| 2023-219                       | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.                            | \$ 340,000.00    |                          | \$ 340,000.00    |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 08-mar-23<br>28-abr-23 | 0%      | 0%   | 62           | POSTE      | 3.00             | O            | V     | I   |          |
| 2023-1228                      | SG020B | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES), LOC. EL HERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE). | \$ 470,000.00    |                          | \$ 470,000.00    |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 29-may-23<br>18-jul-23 | 0%      | 0%   | 677          | POSTE      | 5.00             | O            | V     | I   |          |
| <b>DESARROLLO URBANO.-</b>     |        |   | \$ 21,272,995.64 | \$ -                     | \$ 20,272,995.64 | \$ 1,000,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  |              |            |                        |         |      |              |            |                  |              |       |     |          |
| <b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b> |        |   |                  |                          |                  |                 |         |         |         |               |       |              |            |                        |         |      |              |            |                  |              |       |     |          |
| 2023-731                       | SE010G | RUBRO: URBANIZACIÓN.  | \$ 143,243.44    |                          | \$ 143,243.44    |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%      | 0%   | 68           | OBRA       | 1.00             | O            | V     | I   |          |
| 2023-220                       | SE010G | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.  | \$ 9,700,000.00  |                          | \$ 9,700,000.00  |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 03-may-23<br>31-ago-23 | 0%      | 0%   | 1,300        | M2         | 8,190            | O            | V     | I   |          |
| 2023-221                       | SE030A | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS   | \$ 1,500,000.00  |                          | \$ 1,500,000.00  |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 03-may-23<br>31-ago-23 | 0%      | 0%   | 829          | M2         | 1,500.00         | O            | V     | I   |          |
| 2023-222                       | SE030A | RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS   | \$ 1,000,000.00  |                          | \$ 1,000,000.00  |                 |         |         |         |               |       | URBANA       | C          | 15-may-23<br>02-ago-23 | 0%      | 0%   | 925          | M2         | 872              | O            | V     | I   |          |



**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
05 de Junio de 2023.



**MUNICIPIO: MATEHUALA**

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA  | PROG.  | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |               |       | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO   | AVANCE  |        | Nº DE BENEF. | METAS              |                  | OBR. A O ACC. | EXPED. | SIT. |          |
|---|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------|------|----------|
|   |        |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS |              |            |                        | RAMO 20 | FIS    |              | FIN                | UNIDAD DE MEDIDA |               |        |      | CANTIDAD |
|   |        |  |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |               |       |              |            |                        |         |        |              |                    |                  |               |        |      |          |
| 2023-223  | SE030A | RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE                       | \$ 1,794,703.66 |                          | \$ 1,794,703.66 |                 |         |         |         |               |       | URBAN A      | C          | 04-may-23<br>02-jun-23 | 40%     | 0%     | 487          | M2                 | 3,841            | O             | V      | P    |          |
| 2023-224  | SE030F | REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.  | \$ 1,527,046.27 |                          | \$ 1,527,046.27 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 18-feb-23<br>09-mar-23 | 100%    | 100%   | 4,127        | KM                 | 7.20             | O             | V      | IT   |          |
| 2023-225  | SE030A | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  | \$ 900,000.00   |                          | \$ 900,000.00   |                 |         |         |         |               |       | URBAN A      | AM         | 13-mar-23<br>31-dic-23 | 13%     | 13%    | 86,686       | M2                 | 40,000.00        | O             | V      | P    |          |
| 2023-226  | SE030F | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 900,000.00   |                          | \$ 900,000.00   |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | AM         | 13-mar-23<br>31-dic-23 | 34%     | 34%    | 13,700       | M2                 | 10,000           | O             | V      | P    |          |
| 2023-227  | SE010G | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTIN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE. | \$ 1,208,002.27 |                          | \$ 1,208,002.27 |                 |         |         |         |               |       | URBAN A      | C          | 18-ago-23<br>27-oct-23 | 60%     | 0%     | 5,200        | M2                 | 1,360.00         | O             | V      | P    |          |
| 2023-1634   | SE010P | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ   | \$ 1,100,000.00 |                          | \$ 1,100,000.00 |                 |         |         |         |               |       | URBAN A      | C          | 12-jul-23<br>31-ago-23 | 0%      | 0%     | 525          | M2                 | 730.00           | O             | V      | I    |          |
| 2023-243  | SE040H | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  | \$ 1,500,000.00 |                          | \$ 500,000.00   | \$ 1,000,000.00 |         |         |         |               |       | URBAN A      | C          | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%      | 0%     | 86,686       | LUMINARIAS         | 150.00           | O             | V      | I    |          |
| <b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.</b>     |        |  | \$ 6,550,165.39 | \$ -                     | \$ 6,550,165.39 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  |              |            |                        |         |        |              |                    |                  |               |        |      |          |
| <b>CAMINOS RURALES.</b>                           |        |  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |               |       |              |            |                        |         |        |              |                    |                  |               |        |      |          |
| 2023-228  | UB010A | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500                                   | \$ 4,000,000.00 |                          | \$ 4,000,000.00 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 24-may-23<br>31-jul-23 | 0%      | 0%     | 1,208        | KMS                | 0.90             | O             | V      | I    |          |
| 2023-229  | UB010A | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310   | \$ 1,550,165.39 |                          | \$ 1,550,165.39 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 18-feb-23<br>19-mar-23 | 100%    | 100%   | 662          | KMS                | 0.50             | O             | V      | IT   |          |
| 2023-230  | UB020A | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.   | \$ 1,000,000.00 |                          | \$ 1,000,000.00 |                 |         |         |         |               |       | RURAL        | C          | 24-may-23<br>25-sep-23 | 0%      | 0%     | 193          | KMS                | 2.30             | O             | V      | I    |          |
| <b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.</b> |        |  | \$ 2,977,648.37 | \$ -                     | \$ 509,628.75   | \$ 2,468,019.62 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  |              |            |                        |         |        |              |                    |                  |               |        |      |          |
| 2023-16310A                                       |        | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA   | \$ 2,977,648.37 |                          | \$ 509,628.75   | \$ 2,468,019.62 |         |         |         |               |       | URBAN        | C          | 14-feb-23              | 22.20%  | 22.20% | 350          | LOTE DE MATERIAL F | 1                | A             | V      | P    |          |

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 05 de Junio de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

| INFRAESTRUCTURA  | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 46,152,459.00 | \$ 90,531,004.00 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |              |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| TOTAL | \$137,173,463.00 | \$0.00 | \$46,152,459.00 | \$90,531,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|

| OBRA  | PROG.  | UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                    | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |           |                  |         |         |         |               |       |         | TIPO DE LOC. | MO. DE EJE | FECHA INICIO TERMINO   | AVANCE |        | Nº DE BENEF. | METAS                     |          | OBR. A O ACC. | EXPED. | SIT. |  |  |  |
|---|--------|---|------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---------|--------------|------------|------------------------|--------|--------|--------------|---------------------------|----------|---------------|--------|------|--|--|--|
|   |        |   |                  | FISE                     | MUNICIPIO |                  | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIARIOS | OTROS | RAMO 20 |              |            |                        | FIS    | FIN    |              | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |               |        |      |  |  |  |
|   |        |   |                  |                          | FAISMUN   | FFM              | ESTATAL | FEDERAL |         |               |       |         |              |            |                        |        |        |              |                           |          |               |        |      |  |  |  |
| 231   |        | IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.  |                  |                          |           |                  |         |         |         |               |       |         | A            |            | 31-dic-23              |        |        |              |                           |          |               |        |      |  |  |  |
| <b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>  |        |   | \$ 59,929,826.00 | \$ -                     | \$ -      | \$ 59,929,826.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -    |              |            |                        |        |        |              |                           |          |               |        |      |  |  |  |
| 2023-232  | UI-01  | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | \$ 29,929,826.00 |                          |           | \$ 29,929,826.00 |         |         |         |               |       |         | URBANA       | AM         | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 13.11% | 13.11% | 102,199      | PLAZA OPERATIVA           | 160      | A             | V      | P    |  |  |  |
| 2023-233  | UI-01  | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  | \$ 30,000,000.00 |                          |           | \$ 30,000,000.00 |         |         |         |               |       |         | URBANA       | C          | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 34.72% | 34.72% | 102,199      | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1        | A             | V      | P    |  |  |  |
| <b>ASISTENCIA SOCIAL</b>  |        |   | \$ 2,000,000.00  | \$ -                     | \$ -      | \$ 2,000,000.00  | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -    |              |            |                        |        |        |              |                           |          |               |        |      |  |  |  |
| 2023-239  | SS01OB | RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.   | \$ 2,000,000.00  |                          |           | \$ 2,000,000.00  |         |         |         |               |       |         | URBANA       | C          | 14-feb-23<br>31-dic-23 | 0%     | 0%     | 5,000        | APOYO                     | 4,000    | A             | V      | I    |  |  |  |
| <b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b> |        |   | \$ 812,984.38    | \$ -                     | \$ -      | \$ 812,984.38    | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -    |              |            |                        |        |        |              |                           |          |               |        |      |  |  |  |
| 2023-234  | XX-0   | FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.  | \$ 812,984.38    |                          |           | \$ 812,984.38    |         |         |         |               |       |         | URBANA       | AM         | 14-feb-23<br>30-sep-23 | 0%     | 0%     | 5,000        | INFORME                   | 1.00     | A             | V      | I    |  |  |  |